COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA RECURSOS EJERCICIO 2019 CIERRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

			UBICACIÓN				INSTANCIA EJECUTORA	ORA	AVANCE			DATOS DEL CONTRATO							MONTO DEL					METAS
No	o. EJECUTOR	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CANTIDAD	UNIDAD		MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO		FINANCIERO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MONTO TRANSFERIDO	MONTO	MONTO DE CONTRATO	PROVEEDOR	VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO	CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
													FIFC	ONREGION 2019										
1	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL SALADO, SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SAN JUAN DEL SALADO	11,948.25	ML.	CEA	15,352,924.73	100.0%	67.38%	LO- 824033946- E2-2019	16/12/2019	10,124,234.00	10,114,665.16	10,114,665.16	CONSTRUCCIÓN, INCEMIERÍA Y ACABADOS AROGG, S.A.DE C.V.		N/A	N/A	N/A		EL MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO SE REFIERE AL MONTO TOTAL CONTRATADO, INCLUIDA LA CONTRAPARTE APORTADA POR EL ESTADO. LOS MONTOS TRANSFERIDO, COMPROMETIDO Y DE CONTRATO SOLAMENTI REFLEIAN EL CORRESPONDIENTE A RECURSOS DEL FODECOMISO. DEL FONDO EGIONAL. EN CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS DEL FIDEICOMISO, DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE LA ELECUCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE OFICIO CEA/DG/2020/332 SE SOLICITO, A TRAVÉS DE LA SECRETAÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SAN LUS POTOSÍ, LA AUTORIZACIÓN EN LA AMPILIACIÓN DE PLAZO DE ELECUCIÓN PARA INCREMENTAR A MESES MAS, PARA TENER UN TOTAL DE 10 MESES. EL OPICIO MENCIONADO PLE ENVIADO VÍA CORRED ELECTRÓNICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. LA AMPILIACIÓN DE IPAZO FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACONDA Y CREDITO PÚBLICO CON PLAZO HASTA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, MEDIANTE OFICIO 307-A-1298 de fecha 24 de julio 2020	5921 100 15 L 113 113	ML. POZOS DEVISITA CAJAS DE CAJAS DE CAJAS DE CAJAS DESCARGAS SANITARIAS REGISTROS SANITARIOS
2	CEA	CONSTRUCCION DE DERNAIE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD EL JABALÍ	EL JABALÍ	AQUISMÓN	7,993.00	ML.	CEA	11,491,179.54	47%	59.30%	CEA- 001/2018- OP	17/09/2018	11,491,179.54	11,479,688.36	11,479,688.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			0.00		764 PERSONAS	PARA ESTA OBRA SE TRAMITO ENTRE FINALES DE MAYO Y MEDIADOS DE JULIO DEL 2019 LA AMPIJACIÓN DE PLAZO DE 7 MESES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA LAMISMA. MEDIANTE OFICIO 307-A-1743, RECIBIDO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA ENTIDAD, CON FECHA 24 DE JULIO DE 2019, LA SHCP INFORMA QUE DETERMINAN IMPROCEEDITE LA AMPIJACIÓN DE PLAZO SEÑALADO. POR TAL MOTIVO SE REALIZÓ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y, EN APEGO AL NUMERAL 38 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN, SE EMITEGRO UN INDENTO DE 47125, 506.79 (CAPITAL Y RENDIMIENTOS), CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE AL RECURSO NO EJERCIDO. ACTUALMENTE SE CUENTA CON RECURSOS SUTORIZADOS PARA CONCLUIR LA OBRA EN APEGO AL PROVETCI DETICUTIVO, Y AS DAR CUMPINION LA OBRA EN APEGO AL PROVETCI DETICUTIVO, Y AS DAR CUMPINIENTO AL ART.47 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIFONREGIÓN 2018.	7693 174	ML DESCARGAS

Comisión Estatal del Agua

Año Fiscal 2018-2019 Programa FiFONREGIÓN

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"