



INFORME DE COMISION No. CEA/DG/2024/445

Nombre del Servidor Público JOSHUA AZAEL GARCIA GONZALEZ
 Con el Puesto de OPERADOR ESPECIALIZADO, Credencial Núm. _____
 Adscrito a la Dirección DIRECCION GENERAL
 Comisionado a RAYÓN, SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN ANTONIO, AZTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y SANTA CATARINA
 el (los) día (s) 03 AL 14 de JUNIO del 2024 con
 número de Oficio _____ Con el objeto de CIERRE DE ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL PROAGUA 2023

Resultando de mi comisión lo siguiente:

Santa Catarina, San Nicolás Tolentino: Se informó por parte de la empresa que los conceptos contratados están concluidos, sin embargo, no se han hecho las pruebas de funcionamiento. Se acordó que la empresa notificaría la fecha de las pruebas para que se puedan verificar estos trabajos en conjunto con el Comité de Contraloría Social.

Canoas, Rayón; Tancojol Rincón Brujo, San Vicente Tancuayalab; Venado; Villa de Arista; Ciudad del Maíz; Cerritos y Buenavista, Guadalcázar: Se verificó el funcionamiento de las obras, posterior al recorrido y verificación se observa que están concluidas y operando, al momento no se reporta falla en estas obras.

Ecuatitla, Tamazunchale: obra concluida operando parcialmente, se utiliza el equipo electromecánico existente, líneas de conducción y tanque de distribución nuevos; la bomba del contrato está en resguardo en la localidad. Actualmente se ejecuta una segunda etapa con recurso municipal, la cuál consiste en redes de distribución. Al finalizar esta etapa el sistema operará al 100%.

San Antonio: Se recorre la zona de construcción de la segunda etapa del sistema regional y se verifica la construcción de dos tanques de distribución y líneas de conducción instaladas. El resto de la línea se encuentra suministrados, quedando pendiente su instalación y la instalación de piezas especiales.

Axtla de Terrazas: se verificó el estatus de la obra 1era etapa de planta de tratamiento de aguas residuales y se encuentran instalados 600 m lineales de colector. En la zona del cárcamo de bombeo, se encontraban construyendo la cimbra para colar el cárcamo, el avance reportado es del 50%.

Elaborando este informe el día 20 DE JUNIO de 2024

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

JOSHUA AZAEL GARCIA GONZALEZ
 OPERADOR ESPECIALIZADO

ING. JOSÉ GABINO MANZO CASTREJÓN
 DIRECTOR GENERAL