

AVANCE DE OBRAS
SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA

AVANCES AL 05 DE FEBRERO DE 2019

Nº	CONTRATO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO + IVA	CONVENIO POR MONTO	TOTAL CONTRATADO	CONTRATO		DIFERIMIENTO		POR PLAZO Y/O SUSPENSION		AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	CEA		
OBRAS 2017																		
ESTATAL 2017 (EJECUTOR CEA)																		
1	CEA-ESTATAL-005/17-OP-CP	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	GRUPO LOSDE, S.A. DE C.V.	ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN	\$ 7,240,699.38		\$ 7,240,699.38	06/12/2017	03/04/2018	14/12/2017	11/04/2018	14/12/2017	17/02/2019	59.00%	50.00%	EL 31 DE ENERO DE 2019, FUE INGRESADO EL OFICIO EN DONDE SE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO ANTE C.F.E. DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CD. VALLES EN BASE AL OFICIO RESOLUTIVO LA CONTRATISTA ESTÁ SUMINISTRANDO LOS MATERIALES (CABLE) Y SE COMENZO CON LAS EXCAVACIONES.
PROAGUA 2018 (EJECUTOR CEA)																		
APARTADO RURAL 2018																		
7	CEA-APARURAL-002/18-OP-CP	"SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE ACUISMÓN Y CIUDAD VALLES"	ACUISMÓN Y CD VALLES	VARIAS	HIDRAULICA DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN	\$ 1,089,269.52		\$ 1,089,269.52	21/08/2018	14/12/2018	15/10/2018	31/12/2018	15/10/2018	25/03/2019	45.00%	56.59%	LAS OBRAS DE SANEAMIENTO SE ENCUENTRAN A UN 85%, SE TIENE PENDIENTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO DE TANQUES DE 19,000 LITROS, EN TODAS LAS LOCALIDADES. DEBIDO A QUE LA ESTIMACION NO. 01 FUE CUBIERTA HASTA EL 24 DE ENERO DE 2019, SE LE DIFERIO LA FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO.
8	CEA-APARURAL-003/18-OP-CP	"SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE AXTLA DE TERRAZAS Y TAMPAMOLÓN"	AXTLA DE TERRAZAS Y TAMPAMOLÓN	VARIAS	CONSTRUCCIONES CIVILES PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S. DE R.L. DE C.V.	ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN	\$ 1,057,763.77		\$ 1,057,763.77	21/08/2018	14/12/2018	15/10/2018	31/12/2018	15/10/2018	27/03/2019	55.00%	61.65%	LAS OBRAS DE SANEAMIENTO SE ENCUENTRAN A UN 75%, SE TIENE PENDIENTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SE CONTINUA CON LA EJECUCION DEL SCALL, EN TODAS LAS LOCALIDADES. DEBIDO A QUE LA ESTIMACION NO. 01 FUE CUBIERTA HASTA EL 24 DE ENERO DE 2019, SE LE DIFERIO LA FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO.
9	CEA-APARURAL-004/18-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE XIUTLA	XIUTLA	VARIAS	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN	\$ 1,004,979.57		\$ 1,004,979.57	21/09/2018	21/12/2018	15/10/2018	31/12/2018	15/10/2018	26/03/2019	52.00%	63.87%	LAS OBRAS DE SANEAMIENTO SE ENCUENTRAN A UN 65%, SE TIENE PENDIENTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SE CONTINUA CON LA EJECUCION DEL SCALL, EN TODAS LAS LOCALIDADES. DEBIDO A QUE LA ESTIMACION NO. 01 FUE CUBIERTA HASTA EL 23 DE ENERO DE 2019, SE LE DIFERIO LA FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO.
10	CEA-APARURAL-006/18-OP-IN	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COPALO CHALCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS"	AXTLA DE TERRAZAS	COPALO CHALCO	COPOZRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN	\$ 2,493,563.96		\$ 2,493,563.96	22/08/2018	14/12/2018	14/09/2018	31/12/2018	14/09/2018	20/02/2019	92.00%	91.59%	SE HA INSTALADO LA CANTIDAD DE 809 METROS LINEALES DE TUBERIA EN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, SE TIENEN CONSTRUIDOS 32 POZOS DE VISITA. SE ESTA CULMINANDO LA CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISITA, Y LIMPIEZA EN GENERAL. DEBIDO A QUE SE LE SOLICITO A LA CONTRATISTA LA EJECUCION DE TRABAJOS ADICIONALES, SE LE AUTORIZO UN AUMENTO DE PLAZO DEL CONTRATO.
APARTADO URBANO 2018																		
(EJECUTOR MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS)																		
11	CEA-APAUUR-001/18-OP-IN	"CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO DEL ARROYO TENANGO HASTA COLECTOR PRINCIPAL DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, 462 76 MTS. LINEALES DE TUBERÍA DE 8" DE DIÁMETRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS"	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	ANTONIO MANDUJANO CERRILLA	SISTEMA DE AGUA Y DRENAJE DE AXTLA DE TERRAZAS	\$ 2,611,677.64		\$ 2,611,677.64	22/08/2018	14/12/2018							SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE INSTALACION Y ENCOFRADO DE TUBERIA EN EL ARROYO TENANGO. EL ORGANISMO OPERADOR DE AXTLA DE TERRAZAS, NO HA PROPORCIONADO MAS INFORMACION DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS.
(EJECUTOR CEA)																		
12	CEA-APAUUR-003/18-OP-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA REGIONAL "EL PEÑÓN" EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARTHA NUEVO ACUISMÓN, MUNICIPIO DE TAMUÍN, PONCIANO ARRIAGA Y AURELIO MANRIQUE MUNICIPIO DE EBANO	TAMUÍN Y EBANO	VARIAS	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	JOAQUÍN G. ALBA CABALLERO	\$ 6,469,690.03		\$ 6,469,690.03	28/08/2018	14/12/2018	14/09/2018	31/12/2018			63.00%	61.00%	SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL NUEVO TANQUE ELEVADO EN PONCIANO ARRIAGA, EL CUAL SE ENCUENTRA A UN 90%; EN LA LINEA DE CONDUCCION SE ESTA REALIZANDO EL ARROPE DE LA TUBERIA, LOS TANQUES EXISTENTES DE SANTA MARTHA, NUEVO ACUISMÓN, AURELIO MANRIQUE Y PONCIANO ARRIAGA SE ENCUENTRAN REHABILITADOS, PENDIENTES SUS CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA.
ESTATAL 2018 (EJECUTOR CEA)																		
13	CEA-ESTATAL-011/18-OP-AD	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CERESO DE CD. VALLES, S.L.P.	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	BUGA-AQUA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO DELGADO DE LEÓN	\$ 999,647.50		\$ 999,647.50	06/11/2018	20/12/2018					100.00%	79.00%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN FASE DE PRUEBAS, Y ADMINISTRATIVAMENTE ESTA EN PROCESO DE FINIQUITO.
ESTATAL 2018 (EJECUTOR CEA)																		
14	CEA-PROODER-006/18-OP-IN	AMPLIACION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE SAN JUANITO. EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 24 10 LPS Y CDT DE 22.00 MTS, TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA, LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC 6" 340.00 MTS. Y TUBERIA DE ACERO DE 6" 92.00 MTS. ACONDICIONAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EXISTENTE Y PIEZAS ESPECIALES, COXCATLÁN, S.L.P.	COXCATLÁN	VARIAS	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	ALEJANDRO DELGADO DE LEÓN	\$ 2,858,081.10		\$ 2,858,081.10	27/12/2017	27/03/2019					80.00%	57.63%	SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION DE TUBERIA, ADECUACIONES DEL CÁRCAMO EXISTENTE, SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECANICO, Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA.

Total \$ 25,825,372.47 \$ 25,825,372.47

