

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCICIO 2018 CIERRE
AL 30 DE ABRIL DE 2019
METAS

| No. | EJECUTOR | OBRA | UBICACIÓN | | AVANCE | | DATOS DEL CONTRATO | | | | PROVEEDOR | VIGENCIA DEL CONTRATO | DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO | MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO | VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | OBSERVACIONES | CANTIDAD | UNIDAD | |
|------------------|------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--|--------------------|--------------------------|
| | | | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FISICO | FINANCIERO | No. DE CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | MONTO TRANSFERIDO | MONTO COMPROMETIDO | | | | | | | | | | MONTO DE CONTRATO |
| FIFONREGION 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS, MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 1a. ETAPA | ZARAGOZA DE SOLIS | VILLA DE GUADALUPE | 12% | 15.00% | CEA-003/2018-OP | 17/09/2018 | 15,352,924.73 | 15,337,571.81 | 15,337,571.81 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | | | 0.00 | | 668 PERSONAS | *- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO DE 2019, | 7993 191 | ML DESCARGAS |
| 2 | CEA | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD EL JABALÍ | EL JABALÍ | AQUISMÓN | 60% | 41.00% | CEA-001/2018-OP | 17/09/2018 | 11,491,179.54 | 11,479,688.36 | 11,479,688.36 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | | | 0.00 | | 764 PERSONAS | *- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO DE 2019, | 7693 174 | ML DESCARGAS |
| 3 | CEA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LOS OTATES 1a. ETAPA | LOS OTATES | AQUISMÓN | 30% | 15.00% | CEA-002/2018-OP | 17/09/2018 | 13,594,219.13 | 13,580,624.91 | 13,580,624.91 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | | | 0.00 | | 696 PERSONAS | *- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO DE 2019, | 11948.25 167 | ML DESCARGAS |
| 4 | EL NARANJO | CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRERA DEL MUNICIPIO DE EL NARANJO | EL NARANJO | EL NARANJO | 57.55% | 43.41% | NARANJO.EO/CDSMO 06/2018 | S/D | 28,000,000.00 | 27,956,671.70 | 27,956,671.70 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. | | | 27,636,168.80 | | 1,910 PERSONAS | *- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA CONTINUA VIGENTE, CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE ABRIL DEL 2019, SE SOLICITÓ AMPLIACIÓN PARA CONCLUIR LA OBRA EN JULIO, EN TRÁMITE. | 7906 500 500 | ML TOMAS DESCARGAS |