

31 DE MARZO DE 2021																												
No.	FOLIO	EJECUTOR	UBICACIÓN		PROYECTO	CANTIDAD	UNIDAD	INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE	MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO	DATOS DEL CONTRATO				RENTGRO				AVANCE		VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	CANTIDAD	METAS	
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MONTO DE CONTRATO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO NO COMPROMETIDO (AHORRO)	CAPITAL	TESORO	FECHA DE CONCLUSIÓN	PROVEEDOR	FISCO								FINANCIERO	UNIDAD
FONREGION 2020																												
1	12714247	MUNICIPIO DE RAYON	POTRERO DEL CARNERO	RAYON	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE POTRERO DEL CARNERO, RAYÓN, S.L.P.	4,224.00	ML.	AYUNTAMIENTO DE RAYON	11,425,288.86	LO-824023989-E1-2020	21/12/2020	11,390,969.37	11,390,969.37	34,319.49	34,319.49			CONSTRUCCIONE S Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	50.0%	47.0%	30/04/2021	N/A	N/A	N/A	168		1 1 1 431 4224 32 13	PZA(CONST POZO PROFUNDO(PROF. DE 34.9M Y 2.5M DE DIAM), ADEME Y CONTRADEME DE ACERO) PZA(EQUIPAMIENTO FUGO BOMBA SUMERGIBLE DE 3.4HP) PZA(CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO A BASE DE ACERO(42 M3 DE CAPACIDAD) ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION(PEAD DE 4") ML(CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION(PEAD DE 2 1/2") PZA(CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS (A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 1/2" Y 3/4" LONGI) PZA(CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS(1.56X1.56X1.65M A BASE DE CONCRETO ARMADO))
2	12714247	CEA	POTRERO DEL CARNERO	RAYON	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE POTRERO DEL CARNERO, RAYÓN, S.L.P.	28.00	INFORME	CEA	200,443.66	CEA-FONREGION-06/2020-SROP-AD	30/12/2020	195,685.78	195,685.78	4,757.88	4,757.88			CORIN Y ANAYA, S.A. DE C.V.	40.5%	41.8%	07/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A		23 3	INFORME(SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE TIEMPO COMPLETO A LO LARGO DEL TRAMO EN CONSTRUCCION DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION) INFORME(ASESORAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA, INCLUYE MINUTA Y FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS)
3	12714307	CEA	MARTINEZ	ALAQUINES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE MARTINEZ, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P.	8,467.00	ML.	CEA	9,984,489.46	CEA-FONREGION-01/2020-OP-CP	31/12/2020	9,759,873.02	9,759,873.02	224,616.44	224,616.44			COPOZRI CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	54.0%	63.0%	11/04/2021	N/A	N/A	N/A	1,081		1,351 8,467 269 2 2	ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA FOGO DE 4") ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION CON TUBERIA FOGO DE 2") ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION CON TUBERIA FOGO DE 2") PZA(CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO ELEVADO A BASE DE ACERO(100 M3) PZA(EQUIPAMIENTO FUGO(BOMBAS SUMERGIBLES PARA TANQUES DE 3.0 HP))
4	12714307	CEA	MARTINEZ	ALAQUINES	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE MARTINEZ, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P.	21.00	INFORME	CEA	175,166.48	CEA-FONREGION-07/2020-SROP-AD	30/12/2020	171,496.12	171,496.12	3,670.36	3,670.36			CORIN Y ANAYA, S.A. DE C.V.	50.0%	53.4%	07/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A		18 3	INFORME(SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE TIEMPO COMPLETO A LO LARGO DEL TRAMO EN CONSTRUCCION DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION) INFORME(ASESORAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA, INCLUYE MINUTA Y FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS)
5	12714307	MUNICIPIO DE GUADALCAZAR	SAN IGNACIO	GUADALCAZAR	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.	22,245.00	ML.	MUNICIPIO DE GUADALCAZAR	10,406,863.12	LO-824017955-E2-2020	21/12/2020	10,320,820.14	10,320,820.14	86,042.98	86,042.98			GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.	100.0%	100.0%	28/02/2021	N/A	N/A	N/A	809		22,245 200	ML(CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION(TUBERIA PEAD DE 2") PZA(CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS(TUBERIA PVC DE 1/2" DE 6M LONGI))
6	12714307	CEA	SAN IGNACIO	GUADALCAZAR	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.	26.00	INFORME	CEA	179,427.93	CEA-FONREGION-05/2020-SROP-AD	21/12/2020	178,640.00	178,640.00	787.93	787.93			CONSTRUCCIONE S Y SERVICIO SESRA, S. DE R.L. DE C.V.	100.0%	100.0%	07/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A		15 3	INFORME(SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE TIEMPO COMPLETO A LO LARGO DEL TRAMO EN CONSTRUCCION DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION) INFORME(ASESORAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA, INCLUYE MINUTA Y FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS)
7	12714367	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	TEXAS Y COAHUILA	ZARAGOZA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN, PARA LAS LOCALIDADES DE TEXAS Y COAHUILA, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.	6,859.16	ML.	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	11,881,681.70	LO-824055944-E2-2020	22/12/2020	11,878,938.89	11,878,938.89	2,742.81	2,742.81			GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.	48.0%	56.0%	30/04/2021	N/A	N/A	N/A	917		6859.16 5920 200 1 1	ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA FOGO DE 4") ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION CON TUBERIA FOGO DE 2 1/2") PZA(CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS(TUBERIA PVC DE 1/2" DE 6M LONGI)) PZA(CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE ACERO DE 7 M3 DE CAPACIDAD) PZA(EQUIPAMIENTO FUGO(BOMBAS SUMERGIBLE DE 3.5 HP PARA TANQUES ELEVADO))
8	12714367	CEA	TEXAS Y COAHUILA	ZARAGOZA	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS LOCALIDADES DE TEXAS Y COAHUILA, EN ZARAGOZA, S.L.P.	28.00	INFORME	CEA	208,450.56	CEA-FONREGION-03/2020-SROP-AD	21/12/2020	201,964.58	201,964.58	6,485.98	6,485.98			LAO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	42.3%	43.0%	07/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A		26 2	INFORME(SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE TIEMPO COMPLETO A LO LARGO DEL TRAMO EN CONSTRUCCION DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION) INFORME(ASESORAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA, INCLUYE MINUTA Y FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS)
9	12714427	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	LOS TERREROS, INDEPENDENCIA(PATOL) Y LA MORENA	ZARAGOZA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LOS TERREROS, INDEPENDENCIA (PATOL) Y LA MORENA, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.	4,337.00	ML.	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	10,320,506.38	LO-824055944-E1-2020	22/12/2020	10,298,937.97	10,298,937.97	21,568.41	21,568.41			CONSTRUCCIONE S Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	54.0%	56.0%	30/04/2021	N/A	N/A	N/A	750		4337 2824 150 150 52 1 1	ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA FOGO DE 4") ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA FOGO DE 2") PZA(CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS) PZA(CONSTRUCCION DE REGISTROS HIDRAULICOS A BASE DE CONCRETO) PZA(CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS 2.56 X 2.56 X 2.65 M DE CONCRETO) PZA(CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO A BASE DE ACERO (7 M3) PZA(EQUIPAMIENTO FUGO BOMBA SUMERGIBLE 3.5 HP PARA TANQUE)
10	12714427	CEA	LOS TERREROS, INDEPENDENCIA(PATOL) Y LA MORENA	ZARAGOZA	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LOS TERREROS, INDEPENDENCIA (PATOL) Y LA MORENA, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.	26.00	INFORME	CEA	181,061.52	CEA-FONREGION-02/2020-SROP-AD	21/12/2020	175,515.42	175,515.42	5,546.10	5,546.10			LAO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	40.5%	44.0%	07/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A		26 2	INFORME(SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE TIEMPO COMPLETO A LO LARGO DEL TRAMO EN CONSTRUCCION DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION) INFORME(ASESORAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA, INCLUYE MINUTA Y FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS)
11	12714628	MUNICIPIO DE GUADALCAZAR	EL JAJUAL Y DOMINGO GOMEZ	GUADALCAZAR	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE EL JAJUAL Y DOMINGO GÓMEZ, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.	13,117.00	ML.	MUNICIPIO DE GUADALCAZAR	22,176,840.55	LO-824017955-E1-2020	22/12/2020	19,003,392.05	19,003,392.05	3,173,448.50	3,173,448.50			CONSTRUCTORA OCEAS, S.A. DE C.V.	58.0%	59.0%	31/03/2021	N/A	N/A	N/A	825		236 13117 165 165 111	ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA POUETRENO DE 1") ML(CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION(TUBERIA PVC DE 2") PZA(CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS (TUBERIA PVC DE 1/2" DE 6 M DE LONGI) PZA(CONSTRUCCION DE REGISTRO HIDRAULICO CON TAPA TIPO REJILLA JAKKUS9 CON CONCRETO) PZA(CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS 2.56 X 2.56 X 2.65 M DE CONCRETO)
12	12714628	CEA	EL JAJUAL Y DOMINGO GOMEZ	GUADALCAZAR	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE EL JAJUAL Y DOMINGO GÓMEZ, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.	25.00	INFORME	CEA	327,817.10	CEA-FONREGION-04/2020-SROP-AD	22/12/2020	326,540.00	326,540.00	1,277.10	1,277.10			CONSTRUCCIONE S Y SERVICIOS SESRA, S. DE R.L. DE C.V.	42.0%	44.0%	07/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A		21 4	INFORME(SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE TIEMPO COMPLETO A LO LARGO DEL TRAMO EN CONSTRUCCION DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION) INFORME(ASESORAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA, INCLUYE MINUTA Y FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS)