

Nombre del Servidor Público **ING. JOAQUIN G. ALBA CABALLERO**
 Con el Puesto de **ASESORIA Y APOYO ADMINISTRATIVO** Credencial **N/A**
 Adscrito a la Dirección **DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN**

COMISIONADO A: **AURELIO MANRIQUE, PONCIANO ARRIAGA, MPIO. DE EBANO, NVO. AQUISMON Y STA. MARTHA, MPIO. DE TAMUIN.**
 el (los) día (s) **8 AL 10** de **ENE** de **2019** con
 número de Oficio **DC/SUP/19/002** Con el objeto de:

RECORRIDO DE OBRA CON CONTRATISTA Y PERSONAL DE PROYECTOS DE LA CEA

Resultando de mi comisión lo siguiente:

8 DE ENERO DE 2019

SE REALIZÓ EL TRASLADO A CD.VALLÉS LUEGO QUE SE DEJARON ALGUNOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIRIERON EN LA CEA, EL ING. FRANCISCO CERDA Y UN SERVIDOR SALIMOS APROXIMADAMENTE AL FILO DE LAS 10:30 HS. DE LA MAÑANA, ARRIBANDO A LAS OFICINAS DE ENLACE DE ZONA HUASTECA AL FILO DE LAS 15:00 HS. PARA PROGRAMAR LA SALIDA PARA EL DIA SIGUIENTE A LAS COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA REHABILITACION DEL PEÑÓN.

9 DE ENERO DE 2019

EL DIA DE HOY SE LLEVO AL CABO EL RECORRIDO SIENDO LAS 8:30 HS. PARTIENDO EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN, EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA EL ING. GERARDO ESCALANTE DE KOSTER, EL ING. FRANCISCO CERDA DE PROYECTOS COMO APOYO SOLICITADO POR ESTA SUPERVISIÓN, RECORRIENDO CADA UNO DE LOS TANQUES UBICADOS EN LAS COMUNIDADES MENCIONADAS, CABE MENCIONAR QUE PERSONAL DEL COMITÉ NO PUDO ESTAR PRESENTE YA QUE STUVIERON ATENDIENDO UNAS REPARACIONES EN UNAS REDES DE AGUA. EL MOTIVO DEL RECORRIDO ES EL DE REVISAR LOS AVANCES QUE SE LLEVAN AL MOMENTO Y DEFINIR LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELECTROMECAÑICAS DE CADA UNO DE ELLOS CON RESPECTO A LAS ENTREGAS Y SALIDAS, Y DERIVACIONES Y CONEXIONES A LA RED, SONDEAR LAS DERIVACIONES, ASENTAR OBSERVACIONES DE LO QUE SE PRETENDE REALIZAR, Y REVISAR LA DISTRIBUCION A LA RED EN CADA UNO DE LOS TANQUES QUE AL MOMENTO SE ENCUENTRAN REHABILITADOS Y PINTADOS; EN EL CASO DE NVO. AQUISMON SE REALIZARÁ EL SONDEO Y LA ADECUACION DE LA DERIVACION EN EL CRUCERO DE LLEGADA DE LA LINEA DE CONDUCCION QUE VIENE DEL PEÑÓN, LAS INSTALACIONES DE LA ENTREGA O QUE NO SE REQUIEREN Y SE ARMARÁ LA ALIMENTACION Y HACER EL TREN DE LLEGADA AL TANQUE CONFORME EL PLANO, SE PUDO OBSERVAR DE LA MISMA MANERA QUE EL ANTERIOR, QUE YA SE ENCUENTREN CONSTRUIDOS REGISTROS QUE TAMBIEN FUERON REHABILITADOS Y PINTADOS, SE ACORDÓ ADEMAS QUE TODO LO QUE SE RETIRE EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES SE LES ENTREGARÁ AL PERSONAL DE CADA COMITÉ PARA SU RESGUARDO. EN EL CASO DE SANTA MARTHA SE REALIZARÁ DE LA MISMA FORMA SE CORTARÁN LOS TUBOS COLOCADOS POR LA GENTE QUE ALIMENTAN A LA RED DE MANERA DIRECTA, Y EN EL CASO DE AURELIO MANRIQUE EN SIMILARES CONDICIONES SE CONECTARÁ CONFORME A PLANOS, EXCEPTO EN PONCIANO ARRIAGA SE DEJARÁ DE LA MISMA FORMA EXISTENTE SOLO SE CERRARA O SE CLAUSURÁ UNA VALVULA QUE EVITARÁ LA ENTRADA DIRECTA A LA RED, SE COLOCARÁ UN FLOTADOR YA QUE LA ÚLTIMA ENTREGA SERÁ EL TANQUE NUEVO QUE SE ESTÁ CONSTRUYENDO, LA MISMA TUBERIA DE ENTRADA SE PROLONGARÁ AL NUEVO TANQUE CONFORME AL PLANO SIN EMABRGO SE TIENE LA ALTERNATIVA DE CAMBIAR EL TRAZO DEBIDO AL CAMBIO DE UBICACION ASIGNADO POR EL DELEGADO, EXISTIENDO ENTONCES DOS OPCIONES POR LA CALLE MEXICO LIBRE O POR 9 DE OCTUBRE, LA UBICACION DEL TANQUE ELEVADO SE CAMBIÓ PORQUE AL TERRENO ASIGNADO EN UN PRINCIPIO SE ENCONTRABA MUY LIMITADO. SE PUDO OBSERVAR QUE EL TANQUE ELEVADO LLEVA BUEN RITMO DE TRABAJO CON UN AVANCE DEL 45%, POR LO QUE SE ESTIMA QUE EN UN MES QUEDARÁ TOTALMENTE TERMINADO, DE ACUERDO A LO COMENTADO POR EL CONTRATISTA.

10 DE ENERO DE 2019

EL DIA DE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FIRMAS DE DOCUMENTOS Y PREPARACION DE LA ESTIMACION DE LA OBRA DEL PEÑÓN CON EL ING. GERARDO ESCALANTE, PARA LUEGO REALIZAR EL TRASLADO A LAS 15:30 HS. A SAN LUIS CON EL ING. FRANCISCO CERDA QUE SE FUÉ POR LA MAÑANA A ATENDER OTRAS CUESTIONES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE.

REPORTE FOTOGRAFICO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

Comisionado

 ING. JOAQUIN G. ALBA CABALLERO
 OPERADOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Vo.Bo

 CRISOFORO FLORES MARTINEZ
 SUBDIRECCION DE ENLACE ZONA HUASTECA