

Nombre del Servidor Público **ING. JOAQUIN G. ALBA CABALLERO**
Con el Puesto de **ASESORÍA Y APOYO ADMINISTRATIVO** Credencial **H-026**
Adscrito a la Dirección **DIRECCION CONSTRUCCION**

COMISIONADO A: **STA. MARTHA Y NUEVO AQUISMON, MUNICIPIO DE TAMUIN, AURELIO MANRIQUE, PONCIANO ARRIAGA, MIPIO DE EBANO.**
el (los) día (s) **16 AL 18** de **ENERO** de **2019** con
numero de Oficio **DC/SUP/19/044** Con el objeto de:

RECORRIDO CON PERSONAL DE ZONA HUASTECA PARA ENTREGA DE LAS OBRAS Y TRABAJOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA NVA. SUPERVISION, EN CONJUNTO CON COMITES Y CONTRATISTA.

Resultando de mi comisión lo siguiente;

16 DE ENERO DE 2019

EL DIA DE HOY SE REALIZÓ EL TRASLADO A CD. VALLES POR LA TARDE PARA ATENDER LA VISITA PROGRAMADA PARA HACER UN RECORRIDO EN LA OBRA DE LA REHABILITACION DEL PEÑON EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA Y PERSONAL DEL COMITÉ RURAL DEL PEÑON, ENCARGADOS DE LA OPERACION Y DELEGADO, LA FINALIDAD ES DE CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y HACER LA PRESENTACION Y ENTREGA A LA NUEVA SUPERVISION ASIGNADA EN LA ZONA HUASTECA QUIEN SE ENCARGARÁ A PARTIR DEL DIA DE MAÑANA DE DARLE SEGUIMIENTO CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN SU CARACTER DE SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA C.E.A. EN COORDINACION CON EL BQ. CRISOFORO FLORES MARTINEZ, SUBDIRECTOR DE ENLACE DE LA ZONA HUASTECA DE CEA

17 DE ENERO DE 2019

SIENDO LAS 8 DE LA MAÑANA SE HACE LA PRESENTACION POR PARTE DE BQ. CRISOFORO FLORES MARTINEZ DE LA PERSONA QUE LLEVARÁ LA SUPERVISION DE LA OBRA DE LA REHABILITACION DEL PEÑON ENTRE OTRAS ACTIVIDADES NOMBRANDO A LA ARQ. CRISANTA ARGUELLES LOPEZ, DE CONTRATACIÓN RECIENTE PARA ATENDER LA ZONA HUASTECA EN COORDINACION CON EL SUBDIRECTOR DE LA OFICINA DE ENLACE ZH, PARA ELLO NOS TRASLADAMOS CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA EL ING. GERARDO ESCALANTE DE KOSTER, CONTRATADO PARA DICHOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PEÑON, SE CITO EN LA COMUNIDAD AL C. ADELAIDO MEDINA MARTINEZ INTEGRANTE DEL COMITE RURAL DEL PEÑON EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AQUISMON PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAMUIN, ASIMISMO A LOS INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES DE AURELIO MANRIQUE Y PONCIANO ARRIAGA Y A LOS OPERADORES DEL SISTEMA, SE PUDO OBSERVAR EN EL RECORRIDO QUE YA SE ENCUENTRA REHABILITADO Y PINTADO EL TANQUE DE ACUERDO A LO CONTRATADO Y QUE FALTA POR REALIZAR LA PARTE DEL ARREGLO MECANICO DE LA ALIMENTACION DEL TANQUE Y LA SALIDA, EN EL CASO DE STA. MARTHA SE PRESENTÓ EL MISMO CASO EN EL REBOMBEO Y EL TANQUE EXISTENTE FALTANDO DE IGUAL FORMA EL ARREGLO MECANICO Y EL SUMIONISTRO DE LOS EQUIPOS Y BOMBAS EN EL CASO DE REBOMBEO, SE PUDO OBSERVAR LA REHABILITACION DE LA CASETA EN EL TANQUE QUE SERVIARA DE BODEGA O DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OPERACION ASIMISMO QUE LAS CAJAS EXISTENTES TAMBIEN FUERON REHABILITADAS AUNQUE ESTAS PREFERENTEMENTE SE QUEDARAN SIN FUNCION YA QUE EL ARREGLO MECANICO DE LA ALIMENTACION Y DESCARGAS SE REALIZARA UN TREN ELEVADO CONFORME AL PROYECTO Y NO SE REQUIEREN LAS CAJAS DE REGISTROS, SIN EMBARGO SE SUMINISTRARAN LOS MACROMEDIDORES Y VALVULAS DE COMPUERTA DE ACUERDO AL DIAMETRO REQUERIDO Y CONFORME AL PROYECTO, LO EXISTENTE SE LES ENTREGARÁ AL COMITE PARA SU RESGUARDO, Y EN TODOS LOS TANQUES SE SUGIRIÓ REVISAR Y SONDEAR LAS DERIVACIONES ASI COMO CLAUSURAR LA ALIMENTACION DIRECTA A LA RED PARA QUE EL SISTEMA PUEDA FUNCIONAR. PARA EL CASO DE PONCIANO ARRIGA DONDE SE CONSTRUYE UN NUEVO TANQUE ELEVADO, SE LLEVA UN AVANCE DE 55%, EN ESTE MOMENTO SE REALIZA EL CIMBRADO DEL 2o. ANILLO Y SE SUGIRIÓ EL CAMBIO DEL TRAZO POR LA NUEVA UBICACION QUE SE DIÓ EN LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA, SE SUGIRIÓ QUE LA TOPOGRAFIA DESLINDE EL TERRENO Y SE DOCUMENTE EL PERMISO Y LA AUTORIZACION DE ESE PREDIO POR LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD.

18 DE ENERO DE 2019

SE REVISLA LA ESTIMACION NO. 1 DEL PEÑON MISMA QUE SERÁ VALIDADA POR UN SERVIDOR COMO UNICA OCASIÓN YA QUE DEBERÁ DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CONTINUACIÓN LA NUEVA SUPERVISORA LA ARQ. CRISANTA ARGUELLES, A LOS ACUERDOS Y A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CONTRATADA DENTRO DE SUS ALCANCES Y COANFORME AL CONTRATO Y CATALOGO DE OBRA, Y SI MISMO SE ENTREGÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:, BITACORA MANUAL (ESTA POR FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRONICO POR LA NUEVA MODALIDAD DE LA BESOP), COPIA DEL CONVENIO POR DIFERIMIENTO, OFICIO DE ENTREGA DEL SITIOS DE LOS TRABAJOS, CARTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, ASIGNACION DE RESIDENTE, INFORMACION DEL MISMO, SOLICITUD Y SEGUIMIENTO CON LAS MODIFICACIONES DE LA CIMENTACION DEL TANQUE ELEVADO, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, Y SE LE DARÁ SEGUIMIENTO EN SAN LUIS CON EL DEPTO. DE JURIDICO PARA EL TRAMITE DEL CONVENIO POR PRÓRROGA CON LA LIC. ELBA, SE ANEXA ADEMAS JUEGO DE PLANOS QUE ENTREGÓ PROYECTOS Y COPIA DEL FALLO DEL CONCURSO ENTRE OTROS DOCUMENTOS.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

Comisionado

ING. JOAQUIN G. ALBA CABALLERO
SUPERVISOR DE OBRA

Vo.Bo

BQ. CRISOFORO FLORES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE ENLACE ZONA HUASTECA