

Nombre del Servidor Público ALEJANDRO DELGADO DE LEON
Con el Puesto de ASESORÍA Y APOYO ADMINISTRATIVO, Credencial Núm. _____
Adscrito a la Dirección SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA
Comisionado a XILITLA, COXCATLAN Y HUEHUETLAN, S.L.P.

el (los) día (s) 23, 25 Y 26 de MAYO del 2019 con
número de Oficio CEA/EZH/19/204 Con el objeto de

APOYO EN VISITA DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE AMAYO DE ZARAGOZA, XILITLA; SUPERVISIÓN Y APOYO EN INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL SISTEMA SAN JUANITO HUEHUETLAN E INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL CÁRCAMO DE AJACACO COXCATLAN (ZONA RURAL TODO EL DÍA SÁBADO). PRUEBAS DEL SISTEMA DE BOMBEO SAN JUANITO, LA ESCALERA Y AJACACO CON COMITÉ REGIONAL DE AGUA DE COXCATLAN (TODO EL DÍA DOMINGO)

Resultando de mi comisión lo siguiente;


El día 23 de mayo de 2019, se acudió a la localidad de Amayo de Zaragoza mpio de Xilitla para darle seguimiento a los pendientes de la entrega recepción efectuada el pasado viernes 17 de mayo de 2019, en donde quedo el compromiso de regresar a concluir detalles específicamente de las obras de Saneamiento Básico, que fue donde quedaron pendientes algunos accesorios, nos dirigimos con los beneficiarios para poder definir fecha y programar con el contratista el tiempo de termino de cada uno de los pendientes.

El día 25 de mayo de 2019, se acude al municipio de Coxcatlan, con la finalidad de reunir al comité de agua potable de 11 localidades de Coxcatlan para acudir a la obra San Juanito mpio de Huehuetlan y supervisar la instalación de las bombas de los cárcamos de Ajacaco y la Escalera, al llegar al sitio de los trabajos se hace un recorrido solo en la línea nueva entre los cárcamos San Juanito y la Escalera, posteriormente se hace un levantamiento y registro de los pendientes que quedan de la obra, después de terminado el recorrido nos situamos en el cárcamo denominado la Escalera para esperar la llegada de la bomba de 200 hp que viene de San Luis Potosí, sin embargo hasta muy tarde nos avisan que se presentó un contratiempo con el transporte que traslada las bombas y que llegaran hasta el día Domingo, por esta razón nos retiramos del sitio y nos organizamos para el día siguiente con la instalación. No fue posible sellar la comisión en de San Juanito en Huichihuayan, ya que por el momento la delegación no cuentan con sellos debido al cambio de nuevos sellos.

El día 26 de mayo de 2019, se tenía programada la comisión a la obra San Juanito, sin embargo a consecuencia de que las bombas no las enviaron de San Luis Potosí, fue necesario recorrer la comisión al día siguiente lunes 27 de mayo de 2019, se acude nuevamente a Coxcatlan para recorrer los cárcamos correspondientes de Ajacaco, Coxcatlan y La escalera, Huehuetlan con la finalidad de preparar el sitio para la instalación de las bombas, se supervisan los trabajos de la adecuación para facilitar la instalación de las bombas, posteriormente se acude al cárcamo de bombeo San Juanito, Huehuetlan, para constatar la instalación del medir de CFE, se programa revisión y pruebas los días martes y miércoles de esta semana para dar continuidad a la entrega del sistema San Juanito. De nueva cuenta no fue posible sellar la comisión en de San Juanito en Huichihuayan, ya que por el momento la delegación no cuentan con sellos debido al cambio de nuevos sellos, mismos que aún no han llegado.

Elaborando este informe el día 28 de MAYO de 2019

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


ALEJANDRO DELGADO DE LEON
ASESORÍA Y APOYO ADMINISTRATIVO


CRISÓFORO FLORES MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE ENLACE OFICINA ZONA HUASTECA