



CEA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

OFICIO DE COMISION No. CEA/DC/2022/006

Nombre del Servidor Público EFREN RUELAS PALOMERA
 Con el Puesto de DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, Credencial Núm. _____
 Adscrito a la Dirección CONSTRUCCIÓN
 Comisionado a TAMBACA, MPIO. DE TAMASOPO; EL JABALI MPIO. DE AQUISMO; PTAR, CABECERA MPAL. XILITLA;TZAPUWJA MPIO. SAN ANTONIO CABECERA MPAL. TANLAJAS; SANTA MARTHA, EL PEÑON Y CABECERA MPAL. TAMUIN, SLP
 el (los) día (s) 26 AL 28 de ENERO del 2022 con
 número de Oficio N/A Con el objeto de REALIZAR RECORRIDO PARA CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS OBRAS EJECUTADAS POR LOS MUNICIPIOS.

Resultando de mi comisión lo siguiente;
26 DE ENERO 2022

Se llevo a cabo un recorrido por la PTAR en la comunidad de Tambaca del Mpio. De Tamasopo en la cual se observa que tiene pendientes constructivos en las lagunas de humedal, pendiente en el contrato CFE y la conexión de la acometida electrica, en el carcamo de llegada se encuentra lleno de maleza, lo cual la obra no esta operando y se encuentra en total abandono. Se

realizo recorrdio en la comunidad del Jabali, Mpio. de Aquismon donde se inspecciono los trabajos de la red de drenaje sanitario aun estan pendiente de construir 600 metros para llegar al carcamo de bombeo lo cual dichos trabajos se tienen suspendidos desde finales de diciembre 2021, se tiene pendiente en los contratos de CFE, acometida electrica lo cual la obra no opera. Se aprovecho para visitar la PTAR dentro de la misma comunidad la cual se encuentra sin operar y aun tiene pendientes constructivos, el recorrido se llevo a cabo con la autoridades de la comunidad la comisariada ciudad y la señora

27 DE ENERO 2022

Se realizo visa en la PTAR Cuenca Norte en la Cabecera Mpal. De Xilitla la cual se observa que la planta esta inconclusa con los pedientes constructivos obra civil, obra elctrica, obra electromecanica, la cual dicha obra esta en total abandono. El Lejen (TZAPUWJA) Mpio. San Antonio se realiza recorrido por la linea de conduccion para abastecimiento de agua potable donde esta obra esta incompleta, solo se tiene instalado un aprox. de 33 tubos de fogo de 2" y la construccion del tanque de abastecimiento, lo cual dicha obra no opera, tiene un avance poco significativo la obra esta totalmete parada. Tanque de rebombeo en la cabecera Mpal de Tanlajas lo cual el municipio le esta dando seguimiento a la obra para terminarla ya que tubo deficiencias en el proceso constructivo lo cual el contratista le ha dado continuidad a los trabajos en la reparacion de la fuga del tanque y la obra no esta operando. Se realiza recorrido en la linea de conduccion de agua potable en San Fco. Tancuayalab, la cual se observa que tiene dos etapas la 1ra en 5.3 km aprox. y la 2da en 6.0 km aprox. la cual solo esta instalada la tuberia fogo sin operar.

28 DE ENERO 2022

En cabecera Mpal de Tamuin se recorrio la obra de drenaje sanitario en la calle Independencia la cual se observa que se encuentra terminada y operando. En
 la localidad de Nuevo Aquismo Mpio. de Tamuin se realiza visita al tanque elevado el cual se observa que falta mantenimiento en las instalaciones ya que esta llendo de malesa, pero aun asi el tanque se encuentra operando. En
 la localidad de Santa Martha Mpio. de Tamuin se realiza vista al tanque elevado el cual se observa que se encuentra operando, de igual manera se recorrio las instalaciones de tanque de rebombeo el cual en base la inspeccion fisica la obra no se encuentra terminada, ni operando.

Elaborando este informe el día 31 de ENERO de 2022

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

EFREN RUELAS PALOMERA
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

LUIS FERNANDO GAMEZ MACÍAS
 DIRECTOR GENERAL