

Nombre del Servidor Público
Con el Puesto de**ING. GERARDO IZQUIERDO SANCHEZ****JEFE DE SECCION**

Credencial Núm.

Adscrito a la Dirección

DE CONSTRUCCIÓN

Comisionado a

LOCALIDAD DE MARTINEZ EN EL MUICIPIO DE ALAQUINES SAN LUIS POTOSI S.L.P

el (los) día (s)

15 DE ABRIL DE 2022

con número de Oficio

CEA/DC/SUP/033/2022

Con el objeto de:

VERIFICACION DE OBRA

Resultando de mi comisión lo siguiente:

15 DE ABRIL DE 2022

EL DIA DE HOY SE VISITO LA OBRA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE ALAQUINES S.L.P, LA VISITA FUE PARA VERIFICAR TRABAJOS QUE SE EJECUTARON DE ACUERDO AL CIERRE DE OBRA PRESENTADO AL AREA DE PLANEACION POR PARTE DE LA ZONA HUASTECA, DICHO RECORRIDO SE HIZO EN CADA UNO DE LOS FRENTES EN COMPAÑIA DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION EL ING. EFREN RUELAS PALOMERA Y EL COMISARIADO EJIDAL DE DICHA COMUNIDAD, DURANTE EL RECORRIDO SE PUDO OBSERVAR EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTRA EL POZO PROFUNDO QUE FALTA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, NO HAY TREN DE DESCARGA NI CONECCION A LA LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO, EXISTE UNA LINEA ELECTRICA TERMINADA A LA CUAL SOLO LE FALTA LA ULTIMA LIBRANZA PARA ENERGIZAR Y PENDIENTE DE CONTRATACION, SIN EMBARGO NO TIENE CASO HACER CONTRATO YA QUE EL POZO NO CUENTA CON EQUIPO DE BOMBEO, LA LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO DEL POZO AL TANQUE DE DISTRIBICION HAY VARIOS DIAMETROS DE TUBERIA Y EN DIFERENTE MATERIAL POR LO QUE ESTO SE DEBERA DE CORRABORAR EN EL PROYECTO O VERIFICAR ALGUN DICTAMEN EL PORQUE ESTOS CAMBIOS CUANDO DEBERIA DE SER UN MISMO DIAMETRO Y MISMO MATERIAL, SE OBSERVA QUE HAY 4" EN FoGo y PVC, SIN EMBARGO ESTA LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO ESTA TERMINADA SIN OPERAR, EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION FALTAN ALGUNAS PIEZAS ESPECIALES YA SEA PORQUE FUERON SAQUEADAS O POR QUE HAYAN SIDO PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN LO QUE RESPECTA A UNA LINEA DE CONDUCCION POSIBLEMENTE HACIA LA RED DE DISTRIBUCION LOS TRAZOS NO FUERON CLAROS Y HAY DUDA SI EN REALIDAD HICIERON RELLENOS DE ACUERDO A ESPECIFICACION, EN GENERAL LA OBRA ESTA APARENTEMENTE TERMINADA DE ACUERDO AL CIERRE DE OBRA PRESENTADO PERO SIN OPERAR, ESTA SITUACION SE SUGIERE CORRABORAR CON LOS PLANOS FINALES Y EL SUPERVISOR DE OBRA ADEMAS DE CUANTIFICAR LOS VOLUMENES DE OBRA FISICAMENTE.

**POZO PROFUNDO Y CASETA DE OPERACIÓN****BROCAL SIN EQUIPO DE BOMBEO**Elaborado este informe el día **viernes, 15 de abril de 2022**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

**ING. EFREN RUELAS PALOMERA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN****ING. GERARDO IZQUIERDO SANCHEZ
JEFE DE SECCION**