



Nombre del Servidor Público

ING. GERARDO IZQUIERDO SANCHEZ

Con el Puesto de

JEFE DE SECCION

Credencial Núm. _____

Adscrito a la Dirección

DE CONSTRUCCIÓN

Comisionado a

Planta Potabilizadora y línea de Conduccion en San Martin Chalchicuautla

el (los) día (s)

14 y 15 de Julio de 2022

con número de Oficio

CEA/DC/058/2022

Con el objeto de:

Verificacion y Supervision de obra en apoyo a la Direccion de Proyectos


Resultando de mi comisión lo siguiente;

14 de julio de 2022

El día de hoy se viajó al Municipio de San Martín Chalchicuautla para apoyar al Ing. Gerardo Salas de la Dirección de Proyectos para que en conjunto con personal de la Presidencia Municipal se hiciera un recorrido en la obra denominada "Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para varias Localidades y Municipio de San Martín Chalchicuautla S.L.P". El recorrido inició en la obra de toma ubicada en el margen derecho del río aproximadamente a 3Km de la comunidad de Mesa del Toro. En este punto se verificó el equipamiento electromecánico y la estructura del cárcamo de bombeo encontrando lo siguiente, en lo que respecta al tren de descarga se encuentra terminado pero se observa que omitieron la instalación de algunas piezas especiales importantes para su funcionamiento adecuado (Junta Dresser y carretes para la colocación de manómetro y VAEA), se verificaron dos equipos de bombeo instalados con su cable marino y columna. En los trabajos eléctricos y caseta de operación y vigilancia están completos y se observa que solo falta la limpieza general y la terminación del trámite ante Comisión Federal de Electricidad para la contratación de energía eléctrica. Se recorrió también tramos de la línea de conducción por bombeo la cual se observa terminada hasta el sitio de la potabilizadora, en este punto solo faltan aproximadamente 30 mts para conectar la línea a la estructura de la potabilizadora, sobre la línea de conducción falta la colocación de desfogues, Válvulas de admisión y expulsión de aire así como abrazaderas en silletas y la corrección de algunos atraques (fracturados), que sostienen la tubería. En lo que respecta a la línea de conducción por gravedad del tramo de la Planta Potabilizadora hacia el Tanque cambio de régimen falta la conexión del tanque de rebombeo ubicado en la Planta Potabilizadora hacia la línea de conducción por gravedad aproximadamente 30mts y de igual manera en la Línea de conducción por gravedad se observan atraques fracturados y la falta de abrazaderas en las silletas que sostienen la tubería de acero ced-40.

15 de julio de 2022

El día de hoy se continuó con la visita a la obra de "Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para varias Localidades y Municipio de San Martín Chalchicuautla S.L.P", este día se visitaron varios Tanques de Distribución iniciando en el Tanque de distribución en la Cabecera Municipal de San Martín el cual se observa terminado, se verificó el Tanque de distribución existente en la comunidad de Terrerito y se observó que le falta la conexión de la línea al tanque, se verificó el Tanque de distribución en la comunidad de San Luicito y se observó terminado pero también falta la conexión de la línea de conducción al tanque, se verificó el Tanque de Cambio de régimen el cual se observó terminado y por último se recorrieron algunos tramos de la línea de conducción por gravedad y nuevamente la potabilizadora para constatar algunos detalles sobre todo si existía fosa para el wc de la caseta de control y vigilancia además de aclarar algunas piezas en los tanques de filtración. El día de hoy se regresó a S.L.P.

Elaborado este informe el día **lunes, 18 de julio de 2022****DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERDÍCICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.**

ING. EFREN RUELAS PALOMERA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. GERARDO IZQUIERDO SANCHEZ
JEFE DE SECCION