

AVANCE DE OBRAS
SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA

N°	CONTRATO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO + IVA	CONVENIO POR MONTO	TOTAL CONTRATADO	CONTRATO		DIFERIMIENTO		POR PLAZO Y/O SUSPENSIÓN		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINAN.	OBSERVACIONES
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	CEA		
OBRAS 2017																		
ESTATAL 2017 (EJECUTOR CEA)																		
1	CEA-ESTATAL-005/17-OP-CP	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	GRUPO LOSDE, S.A. DE C.V.	ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN	\$ 7,240,699.38		\$ 7,240,699.38	06/12/2017	03/04/2018	14/12/2017	11/04/2018	14/12/2017	09/11/2019	99.00%	99.59%	SE REALIZÓ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS CONTEMPLADOS EN LA 2DA ETAPA DEL PROYECTO APROBADO POR C.F.E. TAL Y COMO LO SOLICITÓ SEDECO. SE EJECUTARON TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO ORIGINAL POR LO QUE ES NECESARIO UN AUMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO Y SE ESTÁ EN ESPERA DE RESPUESTA. SE TIENE PENDIENTE POR PARTE DE C.F.E LAS ÚLTIMAS PRUEBAS Y LA ENERGIZACIÓN. SE SUSPENDIÓ EL CONTRATO NUEVAMENTE HASTA QUE NO SE TENGA UNA NOTIFICACIÓN POR PARTE DE SEDECO RESPECTO AL AUMENTO DE MONTO..
OBRAS 2019																		
APARTADO RURAL 2019 (EJECUTOR CEA)																		
2	CEA-APARURJAL-003/19-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECAS)(PROCAPTAR) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	VARIAS	GRUPO MAGALDI, SA DE C.V.	LUIS ALBERTO GAYTAN ALMAZAN	\$ 1,722,302.51		\$ 1,722,302.51	29/07/2019	28/10/2019	14/10/2019	14/01/2020	14/10/2019	28/02/2020	75.00%	49.00%	CONTINUA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y SANEAMIENTO RIOVERDITO: 35% PLATANITO: 35% EL CINCO 50% SABINO DEL OBISPO 95%
3	CEA-APARURJAL-004/19-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECAS)(PROCAPTAR) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	VARIAS	COPOZRI CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	BRANDON EUGENIO RINCON SANTIAGO	\$ 2,145,897.10		\$ 2,145,897.10	29/07/2019	28/10/2019	08/10/2019	07/01/2020	08/10/2019	18/02/2020	80.00%	80.00%	CONTINUA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y SANEAMIENTO AKATZEN: 50% POZO BLANCO 1: 80% POZO BLANCO 3: 85% FRUJILLITO: 80% LANASH: 80% ZARAGOZA: 80% LA ROSITA: 30% PATNEL: 70%
4	CEA-APARURJAL-005/19-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECAS)(PROCAPTAR) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE TAMPAMOLÓN CORONA	TAMPAMOLÓN CORONA	VARIAS	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S. DE R.L. DE C.V.	LUIS ALBERTO GAYTAN ALMAZAN	\$ 1,314,122.22		\$ 1,314,122.22	29/07/2019	28/10/2019	03/10/2019	02/01/2020	03/10/2019	28/02/2020	85.00%	69.50%	CONTINUA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y SANEAMIENTO TZAPUJA: 95% EL CHOTE 50% COAXOCOYO: 90% LANIM: 90%
5	CEA-APARURJAL-007/19-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE XILITLA	XILITLA	VARIAS	CONSTRUCTORA MARDIO, S.A DE C.V.	ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN	\$ 3,209,646.51		\$ 3,209,646.51	17/10/2019	23/12/2019	05/11/2019	11/01/2020	05/11/2019	15/03/2020	81.49%	87.22%	SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA DE CAPTACION. SE CONTINUA CON LA EDIFICACIONES DE LOS SANITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA PALIZADA, AMAYO DE ZARAGO Y PETATILLO. PETATILLO: 85% LA PALIZADA: 85% AMAYO DE ZARAGOZA: 90%
6	CEA-APARURJAL-008/19-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	VARIAS	CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	LUIS ALBERTO GAYTAN ALMAZAN	\$ 1,039,606.57		\$ 1,039,606.57	17/10/2019	23/12/2019					0.00%	0.00%	EN ESPERA DEL PAGO DEL ANTICIPO.
7	CEA-APARURJAL-002/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA (2DA ETAPA)	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	VARIAS	CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	JOAQUIN GERARDO ALBA CABALLERO	\$ 1,660,276.36		\$ 1,660,276.36	15/11/2019	26/12/2020	16/01/2020	26/02/2020			3.00%	30.00%	SE COMENZO CON LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA LA CEIBA: 5% CHUPADEROS: 0% SAN LUISITO: 0%
PTAR 2019 (EJECUTOR CEA)																		
8	CEA-PTAR-001/19-OP-AD	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACIDAD 10 LPS. CUENCA NORTE CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA	XILITLA	XILITLA	COEINSA, S.A. DE C.V.	ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN	\$ 7,893,894.93		\$ 7,893,894.93	06/08/2019	04/12/2019	03/10/2019	31/01/2020	03/10/2019	09/03/2020	23.95%	45.83%	FUE LIBERADO EL PASO PRINCIPAL HACIA EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA. SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL CAMINO DE ACCESO QUE SOLICITÓ EL H. AYUNTAMIENTO. SE ESTÁ REALIZANDO EL DESPLANTE DE LAS ESTRUCTURAS.
APARTADO URBANO 2019 (EJECUTOR CEA)																		
9	CEA-APAUUR-002/19-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR "EL CHORRITO" (CUENCA NORTE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA	XILITLA	XILITLA	CONSTRUCTORA MARDIO, S.A DE C.V.	ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN	\$ 2,245,729.41		\$ 2,245,729.41	17/10/2019	23/12/2019	25/10/2019	31/12/2019	25/10/2019	05/03/2020	60.63%	72.49%	FUE LIBERADO EL PASO PRINCIPAL HACIA EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA. SE REINICIARON LOS TRABAJOS EN EL COLECTOR NORTE PERO FUERON SUSPENDIDOS DEBIDO A QUE SE PRESENTÓ UN VECINO ARGUMENTANDO QUE SE ESTABA INVADIENDO SUS PROPIEDADES. POR TAL RAZON FUERON SUSPENDIDOS DE NUEVO LOS TRABAJOS Y SE SOLICITÓ A LA DIRECCION DE PROYECTOS CAMBIAR EL TRAZO.
10	CEA-APAUUR-004/19-OP-CP	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 8.5 LPS PARA NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	VARIAS	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	JOAQUIN GERARDO ALBA CABALLERO	\$ 7,022,213.54		\$ 7,022,213.54	26/11/2019	27/12/2019	18/12/2019	18/01/2020	18/12/2019	30/03/2020	8.00%	30.00%	SE ENCUENTRA EN FASE DE EXCAVACION Y ARMADO DE PLATAFORMAS RETRASOS DEBIDO A INCONSISTENCIAS DEL PROYECTO.

**AVANCE DE OBRAS
SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA**

N°	CONTRATO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO + IVA	CONVENIO POR MONTO	TOTAL CONTRATADO	CONTRATO		DIFERIMIENTO		POR PLAZO Y/O SUSPENSION		AVANCE FISICO	AVANCE FINANC.	OBSERVACIONES	
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	CEA			
ESTATAL 2019 (EJECUTOR CEA)																			
11	CEA-ESTATAL-020/19-OP-AD	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CERESO, EN XOLOL, TANCANHUITZ, S.L.P.	TANCANHUITZ	PENAL EN XOLOL	BUGA-AQUA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO DELGADO DE LEON	\$ 2,392,802.85		\$ 2,392,802.85	11/11/2019	23/12/2019	28/11/2019	09/01/2020	10/01/2020	08/02/2020	30.00%	36.00%	AUN SE ENCUENTRA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN PROCESO DE ENSAMBLE EN TALLER DEBIDO A AL RETRASO EN LA FABRICA, YA SE ENCUENTRA TODA LA PREPARACION EN EL SITIO PARA LA INSTALACION	
PRODDER 2019 (EJECUTOR CEA)																			
12	CEA-PRODDER-004/19-OP-IN	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO (PRETRATAMIENTO Y CÁRCAMO DE BOMBEO, CAJA DE REPARTO, REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.	TANLAJAS	TANLAJAS	HÉCTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	ALEJANDRO DELGADO DE LEON	\$ 679,331.33		\$ 679,331.33	30/12/2019	13/03/2020					5.00%	0.00%	SE ESTA REVISANDO CON EL MUNICIPIO LA CONTRUCCION DE UN MURO DE CONCRETO POR LO CUAL NO SE HAPODIDO AVANZAR EN LOS TRABAJOS	
13	CEA-PRODDER-002/19-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 2600 M CON TUBERÍA DE PVC RD 26 DE 4" INCLUYE PIEZAS ESPECIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JOAQUIN GERARDO ALBA CABALLERO	\$ 2,097,822.05		\$ 2,097,822.05	16/12/2019	27/03/2020					18.50%	0.00%	SE ESTA REALIZANDO LA INSTALACION DE LA TUBERIA.	
FISE 2019 (EJECUTOR CEA)																			
14	CEA-FISE-002/19-OP-AD	ADECUACIÓN A CAPTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO AHUACATITLA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	TAMUIN	NUEVO AHUACATITLA	OMAR HERMENEGILDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN	\$ 1,257,654.20		\$ 1,257,654.20	31/12/2019	31/01/2020					0.00%	0.00%	SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS A LA CEA UNA REVISIÓN, POR TAL MOTIVO LOS TRABAJOS SIGUEN SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE.	
15	CEA-FISE-001/19-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD LOS OTATES MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. (2ª ETAPA)	AQUISMON	LOS OTATES	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	LUIS ALBERTO GAYTAN ALMAZAN	\$ 1,797,743.64		\$ 1,797,743.64	30/12/2019	31/01/2020					15.00%	0.00%	SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS PRELIMINARES DE LIMPIEZA. SE EFECTUO EL SUMINISTRO DE TUBERIA Y MATERIALES.	
							Total	\$ 43,719,742.60	\$ 43,719,742.60										