

**AVANCE DE OBRAS**  
**SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA**

AVANCES AL 06 DE MAYO DE 2020

Nº CONTRATO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO + IVA	CONVENIO POR MONTO	TOTAL CONTRATADO	CONTRATO		DISTRIBIMIENTO		POR PLAZO V/O SUSPENSION		AVANCE FÍSICO CEA	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	
									INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO				
<b>ESTATAL 2017 (EJECUTOR CEA)</b>																		
<b>OBRAS 2017</b>																		
1	CEA-ESTATAL-06677-OP-CP REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	GRUPO LOSSE, S.A DE C.V.	ADOLFO MENEZ VILLALON	\$ 7,246,686.38	\$ 7,246,686.38	\$ 7,246,686.38	06/12/2017	03/04/2018	14/12/2017	11/04/2018	14/12/2017	09/11/2019	99.80%	99.59%	SE REALIZÓ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS CONTRATADOS EN LA ZONA EJEMP DEL PROYECTO APROBADO POR CFE TAL Y COMO LO SOLICITÓ SEBECO. SE EJECUTARON TRABAJOS NO CONTRATADOS EN EL CANTONERO ORIGINAL POR Y SE ESTÁ EN ESPERA DE PAGOS DEL MONTO DEL CONTRATO POR PARTE DE CFE LAS ÚLTIMAS PRUEBAS Y LA REVISIÓN POR SUSPENDER EL CONTRATO INDEFINIDAMENTE HASTA QUE NO SE TENGA UNA NOTIFICACIÓN POR PARTE DE SEBECO RESPECTO AL AVANCE DE MONTO.	
<b>PTAR 2019 (EJECUTOR CEA)</b>																		
2	CEA-PTAR-0019 AGUAS RESERVALES CAPACIDAD 10 LPS. CIENSA NORTE CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA	XILITLA	XILITLA	COENSA, S.A DE C.V	ADOLFO MENEZ VILLALON	\$ 7,893,884.83	\$ 7,893,884.83	\$ 7,893,884.83	06/08/2019	04/12/2019	03/10/2019	31/01/2020	03/10/2019	31/03/2020	37.00%	55.06%	SE FORMALIZARA EL FINACIATO CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL 31 DE MARZO DE 2020.	
<b>APARTADO URBANO 2019 (EJECUTOR CEA)</b>																		
3	CEA-APAR-00419-OP-CP CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 45 LPS PARA NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	VIVAS	GERARDO ALFONSO ESCUANTE DE ROSTER	JOSQUIN GERARDO ALBA CHALCILENO	\$ 7,022,713.54	\$ 7,022,713.54	\$ 7,022,713.54	29/11/2019	27/12/2019	19/12/2019	19/01/2020	19/12/2019	30/03/2020	24.00%	30.00%	SE FORMALIZARA EL FINACIATO CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL 31 DE MARZO DE 2020.	
<b>PRODDER 2019 (EJECUTOR CEA)</b>																		
4	CEA-PRODDER-00419-OP-AN REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESERVA Y CARGADO DE BOMBO CALA DE PIEDRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAUCAPO	TAMAUCAPO	TAMAUCAPO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	ALEJANDRO DELGADO DE LEON	\$ 679,331.33	\$ 679,331.33	\$ 679,331.33	30/12/2019	13/02/2020					20.00%	0.00%	CEA, SUSPENDIDA EN ESPERA DE RESOLUCION DE ORIGEN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA OBRA.	
5	CEA-PRODDER-00219-OP-AN CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 800 M DE TUBERIA DE 16" CON TUBERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATUVA DE TEROZAS S.L.P.	ATUVA DE TEROZAS	ATUVA DE TEROZAS	TONANG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	JOSQUIN GERARDO ALBA CHALCILENO	\$ 2,971,822.05	\$ 2,971,822.05	\$ 2,971,822.05	19/12/2019	27/03/2020					80.00%	87.00%	SE ESTÁ REALIZANDO EL TERMINO DE TUBERIA DE PVC DE 4" CON TUBERIA DE AMEN 1" RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APROXIMADAMENTE 1,329 METROS DUALES	
<b>FISE 2019 (EJECUTOR CEA)</b>																		
6	CEA-FISE-00219-OP-AD RECONSTRUCCION A CAPTACION Y CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO HUACANTLA MUNICIPIO DE TAMAUCAPO	TAMAUCAPO	NUEVO HUACANTLA	OMAR HERMES GILDO MARTINEZ PEREZ	ADOLFO MENEZ VILLALON	\$ 1,257,554.20	\$ 1,257,554.20	\$ 1,257,554.20	31/12/2019	31/01/2020					0.00%	0.00%	SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO POR LO QUE SE SOLICITÓ A LA DIRECCION DE PROYECTOS A LA CEA UNA REVISION POR TAL MOTIVO LOS TRABAJOS SIGUEN SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE EL MUNICIPIO NO HA RECIBIDO LA OBRA ORIGINAL.	
7	CEA-FISE-00219-OP-AN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD LOS OTATES MUNICIPIO DE ADOBISSON S.L.P (PTAR)	ADOBISSON	LOS OTATES	CONSTRUCCIONES MONTEALES Y CAMANOS S.A DE C.V.	LUIS ALBERTO CANTANILMAYAN	\$ 1,797,743.64	\$ 1,797,743.64	\$ 1,797,743.64	30/12/2019	31/01/2020					80.00%	80.00%	SE ESTÁ TRABAJANDO EN LAS RAMPA DE ACCESO LA LOCALIDAD NOTIFIANDO INDEFINIDAMENTE LA CARRETERA	
						<b>Total</b>	<b>\$ 43,719,742.80</b>	<b>\$ 43,719,742.80</b>							<b>\$ 43,719,742.80</b>			

  
 Bq Cristóforo Flores Martínez  
 Subdirector de Enlace Zona Huasteca

## **LISTADO DE ACTIVIDADES RELEVANTES EN EL MES DE JUNIO**

SE TRABAJÓ EN EL PRESUPUESTO PARA LA 2ª ETAPA DEL ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE EL JABALÍ EN AQUISMÓN. (MEDICIONES EN CAMPO Y TRABAJO DE GABINETE).

SE REALIZÓ VISITA DE SEGUIMIENTO A LA PTAR DE TAMBACA EN TAMASOPO, EN CONJUNTO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE CONTINUÓ CON EL TRÁMITE DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE PTAR NORTE EN XILITLA.

SE REALIZÓ UNA VISITA A LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA A SOLICITUD DE LA LOCALIDAD, YA QUE AL UTILIZAR EL DRENAJE SE GENERÓ ENCHARCAMIENTO EN LAS AFUERAS DE LA MANCHA URBANA

SE REALIZÓ VISITA A SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, A LAS LOCALIDADES INVOLUCRADAS EN LA ETAPA REALIZADA, A FIN DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

SE REALIZÓ APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN VISITA DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA RED DE AGUA PARA SAN FRANCISCO CUAYALAB EN SAN VICENTE TANCUAYALAB.

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE PROCAPTAR (USO POR LOS BENEFICIARIOS)

SE REALIZÓ APOYO AL COMITÉ DE AGUA DE NUEVO TAMPAÓN EN TAMUIN Y SE REVISARON LOS EQUIPOS DE PLANTA POTABILIZADORA Y ESTACIÓN DE BOMBEO

SE REALIZÓ APOYO AL SISTEMA EL PEÑÓN EN EBANO – TAMUIN PARA EL DIAGNOSTICO DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP

CRISOFORO FLORES MARTINEZ

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA