

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCICIO 2018 CIERRE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
METAS

No.	EJECUTOR	OBRA	UBICACIÓN		AVANCE		No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO			PROVEEDOR	VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	FISICO	FINANCIERO			MONTO TRANSFERIDO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DE CONTRATO									
FIFONREGION 2018																				
1	CEA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 1a. ETAPA	ZARAGOZA DE SOLIS	VILLA DE GUADALUPE	12%	15.00%	CEA-003/2018-OP	17/09/2018	15,352,924.73	15,337,571.81	15,337,571.81	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			0.00		668 PERSONAS	*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO DE 2019,	7993 191	M. DESCARGAS
2	CEA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD EL JABALI	EL JABALI	AQUISMÓN	12%	15.00%	CEA-001/2018-OP	17/09/2018	11,491,179.54	11,479,688.36	11,479,688.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			0.00		764 PERSONAS	*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO DE 2019,	7693 174	M. DESCARGAS
3	CEA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LOS OTATES 1a. ETAPA	LOS OTATES	AQUISMÓN	12%	15.00%	CEA-002/2018-OP	17/09/2018	13,594,219.13	13,580,624.91	13,580,624.91	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			0.00		696 PERSONAS	*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO DE 2019,	11948.25 167	M. DESCARGAS
4	EL NARANJO	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONA OBRERA DEL MUNICIPIO DE EL NARANJO	EL NARANJO	EL NARANJO	20.50%	30.00%	NARANJO/EO/CDSM06/2018	S/D	28,000,000.00	27,956,671.70	27,956,671.70	EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.			27,636,168.80		1,910 PERSONAS	*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A ABRIL DE 2019,	7806 500 500	M. TOMAS DESCARGAS