

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCICIO 2018
CIERRE AL 31 DE MAYO DE 2019
METAS

No.	EJECUTOR	OBRA	UBICACIÓN		AVANCE		DATOS DEL CONTRATO				PROVEEDOR	VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	CANTIDAD	UNIDAD	
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	FISICO	FINANCIERO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MONTO TRANSFERIDO	MONTO COMPROMETIDO										MONTO DE CONTRATO
FIFONREGION 2018																				
1	CEA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS, MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 1a. ETAPA	ZARAGOZA DE SOLIS	VILLA DE GUADALUPE	25%	18.71%	CEA-003/2018-OP	17/09/2018	15,352,924.73	15,337,571.81	15,337,571.81	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			0.00		668 PERSONAS	*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO DE 2019,	7993 191	ML DESCARGAS
2	CEA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD EL JABALI	EL JABALI	AQUISMÓN	80%	55.02%	CEA-001/2018-OP	17/09/2018	11,491,179.54	11,479,688.36	11,479,688.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			0.00		764 PERSONAS	*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO DE 2019,	7693 174	ML DESCARGAS
3	CEA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LOS OTATES 1a. ETAPA	LOS OTATES	AQUISMÓN	90%	58.51%	CEA-002/2018-OP	17/09/2018	13,594,219.13	13,580,624.91	13,580,624.91	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			0.00		696 PERSONAS	*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO DE 2019,	11948.25 167	ML DESCARGAS
4	EL NARANJO	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRERA DEL MUNICIPIO DE EL NARANJO	EL NARANJO	EL NARANJO	63.00%	43.41%	NARANJO/EO/CDSM06/2018	S/D	28,000,000.00	27,956,671.70	27,956,671.70	EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.			27,636,168.80		1,910 PERSONAS	*.- SE AUTORIZÓ POR SHCP AMPLIACIÓN PARA CONCLUIR LA OBRA A FINAL DE JUNIO.	7908 500 500	ML TOMAS DESCARGAS