

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCICIO 2018 CIERRE AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2018

METAS

| No. | EJECUTOR | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | AVANCE | | No. DE CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | DATOS DEL CONTRATO | | | PROVEEDOR | VIGENCIA DEL CONTRATO | DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO | | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | OBSERVACIONES | METAS | |
|-------------|------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| | | | | | FISICO | FINANCIERO | | | MONTO TRANSFERIDO | MONTO COMPROMETIDO | MONTO DE CONTRATO | | | MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO | MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO | | | CANTIDAD | UNIDAD |
| FIFONREGIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS, MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 1a. ETAPA | ZARAGOZA DE SOLIS | VILLA DE GUADALUPE | 12% | 15.00% | CEA-003/2018-OP | 17/09/2018 | 15,352,924.73 | 15,337,571.81 | 15,337,571.81 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | | | | 668 PERSONAS | *.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO DE 2019, | 7993 191 | ML DESCARGAS |
| 2 | CEA | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD EL JABALÍ | EL JABALÍ | AQUISMÓN | 12% | 15.00% | CEA-001/2018-OP | 17/09/2018 | 11,491,179.54 | 11,479,688.36 | 11,479,688.36 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | | | | 764 PERSONAS | *.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO DE 2019, | 7693 174 | ML DESCARGAS |
| 3 | CEA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LOS OTATES 1a. ETAPA | LOS OTATES | AQUISMÓN | 12% | 15.00% | CEA-002/2018-OP | 17/09/2018 | 13,594,219.13 | 13,580,624.91 | 13,580,624.91 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | | | | 696 PERSONAS | *.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO DE 2019, | 11948.25 167 | ML DESCARGAS |
| 4 | EL NARANJO | CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRERA DEL MUNICIPIO DE EL NARANJO | EL NARANJO | EL NARANJO | 20.50% | 30.00% | NARANJO/EO/CDSM/06/2018 | S/D | 28,000,000.00 | 27,956,671.70 | 27,956,671.70 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. | | | 27,636,168.80 | 1,910 PERSONAS | *.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A ABRIL DE 2019, | 7806 500 500 | ML TOMAS DESCARGAS |