

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCICIO 2018 CIERRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

No.	EJECUTOR	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	AVANCE		No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO			PROVEEDOR	VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	METAS	
					FISICO	FINANCIERO			MONTO TRANSFERIDO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DE CONTRATO								CANTIDAD	UNIDAD
FONREGION 2018																				
1	CEA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS, MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 1a. ETAPA	ZARAGOZA DE SOLIS	VILLA DE GUADALUPE	2%	0.00%	CEA-003/2018-OP	17/09/2018	15,352,924.73	15,337,571.81	15,337,571.81	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			0.00		668 PERSONAS	*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO DE 2019,	7993 191	ML DESCARGAS
2	CEA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD EL JABALI	EL JABALI	AQUISMÓN	2%	0.00%	CEA-001/2018-OP	17/09/2018	11,491,179.54	11,479,688.36	11,479,688.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			0.00		764 PERSONAS	*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO DE 2019,	7693 174	ML DESCARGAS
3	CEA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LOS OTATES 1a. ETAPA	LOS OTATES	AQUISMÓN	2%	0.00%	CEA-002/2018-OP	17/09/2018	13,594,219.13	13,580,624.91	13,580,624.91	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			0.00		696 PERSONAS	*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO DE 2019,	11948.25 167	ML DESCARGAS
4	EL NARANJO	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRERA DEL MUNICIPIO DE EL NARANJO	EL NARANJO	EL NARANJO	13%	30.00%	NARANJO/EO/CDSM/06/2018	S/D	28,000,000.00	27,956,671.70	27,956,671.70	EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.			27,636,168.80		1,910 PERSONAS	*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A ABRIL DE 2019,	7806 500 500	ML TOMAS DESCARGAS