



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CEA

COMISIÓN ESTATAL DEL AC. JA

INFORME DE COMISIÓN CEA/DPI/2024/020

Nombre del Servidor Público

ULISES MORALES MONTOYA

Con el Puesto de

COORDINADOR DE ÁREA

, Credencial Núm.

250

Adscrito a la Dirección

DE PROYECTOS

Comisionado a

Milpas Viejas, Santa Catarina; Colonia Lagunillas, Ciudad del Matz; Ejido Miguel Hidalgo, Mexquitic de Carmona; Buenavista, Guadalcázar; Buenavista y Santa Catarina, San José de Nogalitos, San Nicolás Tolentino

el (los) día (s)

29, 30, 31, 1 y 2

de

JULIO Y AGOSTO

del

2024

con

número de Oficio

CEA/DPI/2024/020

Con el objeto de

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL Y VERIFICACIÓN DE ACCIONES PROAGUA 2024

Resultando de mi comisión lo siguiente:

Se realizaron las actividades de Promoción de Contraloría Social para obras PROAGUA 2024, se apoyó a los ayuntamientos para promover la capacitación de Comités, capacitar a los integrantes y beneficiarios y acordar las actividades de seguimiento con ellos.

Se expusieron los alcances de cada obra, montos y detalles, donde se dejó espacio para que los beneficiarios aclararan las dudas que surgieron durante las reuniones. Se explicaron también las funciones de los comités de Contraloría Social y lo que deben vigilar durante el proceso constructivo.

Debido a agenda de los municipios, se realizaron algunos cambios en las localidades visitadas, la información referida por los municipios visitados en cuestión de avances es la siguiente:

San Nicolás Tolentino, San José de Nogalitos: avance físico 25%, financiero 30%. El avance consiste en línea de conducción del pozo al tanque en construcción.

Guadalcázar, Buenavista: avance físico 75%, financiero 30%. El avance consiste en líneas de conducción a las localidades de La Hincada, Pozo de Acuña y Colonia Agrícola, están pendientes conexiones y pruebas.

Mexquitic de Carmona, Ejido Ignacio Allende: avance físico 15%, financiero 30%. El avance consiste en líneas de conducción a las localidades incluidas en la etapa. 3 localidades no cuentan con proyecto para redes de distribución.

Lagunillas, La Línea: avance físico 5%, financiero 30%. El avance consiste en línea de conducción para llegada a la localidad, en zonas donde no existe red de distribución.

Santa Catarina, Milpas Viejas: avance físico 35%, financiero 50%. El avance consiste en línea eléctrica, de conducción para llegada a la localidad. Pendientes trabajo en el cárcamo y red de distribución.

San Nicolás Tolentino, Santa Catarina: avance físico 5%, financiero 30%. El avance consiste en preparación para instalación del colector.

Elaborando este informe el día

5

de

agosto

de

2024

TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

ULISES MORALES MONTOYA

COORDINADOR DE ÁREA

ING. SERGIO CÉRDA ZEPEDA

DIRECTOR DE PROYECTOS



Nombre del Servidor Público

ULISES MORALES MONTOYA

Con el Puesto de

COORDINADOR DE ÁREA

, Credencial Núm.

250

Adscrito a la Dirección

DE PROYECTOS

Comisionado a

Milpas Viejas, Santa Catarina; Colonia Lagunillas, Ciudad del Maíz; Ejido Miguel Hidalgo, Mexquitic de Carmona; Buenavista, Guadalcázar; Buenavista y Santa Catarina, San José de Nogalitos, San Nicolás Tolentino

el (los) día (s)

29, 30, 31, 1 y 2

de

JULIO Y AGOSTO

del

2024

con

número de Oficio

CEA/DPI/2024/020

Con el objeto de

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL Y VERIFICACIÓN DE ACCIONES PROAGUA 2024

Resultando de mi comisión lo siguiente:

La Línea, Lagunillas, 29 de julio 2024.



Milpas Viejas, Santa Catarina, 30 de julio 2024.





Nombre del Servidor Público

ULISES MORALES MONTOYA

Con el Puesto de

COORDINADOR DE ÁREA

Credencial Núm.

250

Adscrito a la Dirección

DE PROYECTOS

Comisionado a

Milpas Viejas, Santa Catarina; Colonia Lagunillas, Ciudad del Maíz; Ejido Miguel Hidalgo, Mexquitic de Carmona; Buenavista, Guadalcázar; Buenavista y Santa Catarina, San José de Nogalitos, San Nicolás Tolentino

el (los) día (s)

29, 30, 31, 1 y 2

de

JULIO Y AGOSTO

del

2024

con

número de Oficio


CEA/DP/2024/020

Con el objeto de


DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL Y VERIFICACIÓN DE ACCIONES PROAGUA 2024

Resultando de mi comisión lo siguiente:

Ejido Ignacio Allende, Mexquitic de Carmona, 31 de julio 2024.



El Quelital, Guadalcázar, 1 de agosto 2024.





Nombre del Servidor Público

ULISES MORALES MONTOYA

Con el Puesto de

COORDINADOR DE ÁREA

, Credencial Núm.

250

Adscrito a la Dirección

DE PROYECTOS

Comisionado a

Milpas Viejas, Santa Catarina; Colonia Lagunillas, Ciudad del Maíz; Ejido Miguel Hidalgo, Mexquitic de Carmona; Buenavista, Guadalcázar; Buenavista y Santa Catarina, San José de Nogalitos, San Nicolás Tolentino

el (los) día (s)

29, 30, 31, 1 y 2

de

JULIO Y AGOSTO

del

2024

con

número de Oficio

CEA/DP/2024/020

Con el objeto de

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL Y VERIFICACIÓN DE ACCIONES PROAGUA 2024

Resultando de mi comisión lo siguiente:

San José de Nogalitos, San Nicolás Tolentino, 2 de agosto 2024.



Santa Catarina, San Nicolás Tolentino, 2 de agosto 2024.

