

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
PROSSAPYS 2015														
CEA-ZR-001/15-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	BUENAVISTA, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), Y SAN JUAN DEL LLANO	CIUDAD DEL MAÍZ	18-may-2015	325,907.77		19-may-2015	27-jul-2015	100%	325,907.77	100%	325,907.77		
CEA-ZR-002/15-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	CHARCO BLANCO Y NÚÑEZ	GUADALCÁZAR	18-may-2015	329,238.44	306,038.44	19-may-2015	27-jul-2015	100%	329,238.44	100%	329,238.44	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19 DE MAYO 2015 AL 17 DE AGOSTO DE 2015	
CEA-ZR-003/15-SROP-IN	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y ANTEPROYECTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 72 ESCUELAS	ALAQUINES, AQUISMON, SANTA CATARINA, TAMAZUNCHALE, TAMPACAN, XILITLA, TANLAJAS Y MATLAPA	ALAQUINES, AQUISMON, SANTA CATARINA, TAMAZUNCHALE, TAMPACAN, XILITLA, TANLAJAS Y MATLAPA	28-sep-2015	299,718.91		29-sep-2015	27-dic-2015	100%	299,718.91	100%	299,718.91		
CEA-ZR-004/15-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PUERTA DEL REFUGIO Y LA CONCEPCIÓN	MATEHUALA	18-may-2015	327,659.75	321,459.25	19-may-2015	27-jul-2015	100%		100%	327,659.75	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19 DE MAYO 2015 AL 19 DE AGOSTO DE 2015	
CEA-ZR-005/15-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	AGUA PRIETA, RANCHERÍA DE GUADALUPE, RINCÓN DE SAN JOSÉ, RINCÓN DEL PORVENIR	MEXQUITIC DE CARMONA	18-may-2015	466,402.13		19-may-2015	27-jul-2015	100%	466,402.13	100%	466,402.13		
CEA-ZR-006/15-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LA VENTURA (EL GRULLO)	SANTO DOMINGO	21-jul-2015	245,812.70		22-jul-2015	29-sep-2015	100%	245,812.70	100%	245,812.70		
CEA-ZR-007/15-OP-CP	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	EL PALMAR PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	18-jun-2015	4,398,834.25	5,203,305.74	19-jun-2015	26-sep-2015	100%	4,398,834.25	100%	4,398,834.25		
CEA-ZR-008/15-OP-CP	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SANTA CATARINA	SAN NICOLAS TOLENTINO	24-abr-2015	4,007,298.10		25-abr-2015	02-ago-2015	100%	4,007,298.10	100%	4,007,298.10	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 25 DE ABRIL 2015 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-ZR-009/15-OP-CP	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	LLANO DE GUADALUPE	SANTA MARIA DEL RIO	24-abr-2015	2,110,879.05	2,607,160.17	25-abr-2015	23-jul-2015	100%	2,110,879.05	100%	2,110,879.05		
CEA-ZR-010/15-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO-FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE PERFORACIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015	LAS PILAS, SANTA TERESA, ARMADILLO DE LOS INFANTE, EL AGUACATE, POZO BENDITO, EL PAJARITO, POZO DE MOSCAS, RICO Y SAN FRANCISCO, EL ÁLAMO, ZAPOTILLO, JUAN SARABIA (CENTRO OVINO) (EL ZAPOTE), SAN FRANCISCO, LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, EL REFUGIO, LA ESPERANZA	SAN CIRO DE ACOSTA, ARMADILLO DE LOS INFANTE, RAYÓN, SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTO DOMINGO, VENADO, ZARAGOZA	19-may-2015	1,039,449.38		20-may-2015	06-sep-2015	100%	1,039,449.38	100%	1,039,449.38		
CEA-ZR-011/15-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO-FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2014	EL PALMAR PRIMERO, SANTA CATARINA, LLANO DE GUADALUPE	MEXQUITIC DE CARMONA, SAN NICOLAS TOLENTINO Y SANTA MARIA DEL RIO	19-may-2015	518,697.94		20-may-2015	06-sep-2015	100%	518,697.94	100%	518,697.94	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 0 DE MAYO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-ZR-012/15-OP-CP	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 400 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 8"	LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y EL REFUGIO	VENADO	24-abr-2015	2,324,981.70		25-abr-2015	02-ago-2015	100%	2,324,981.70	100%	2,324,981.70		
CEA-ZR-013/15-OP-CP	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	POZO BENDITO Y EL PAJARITO	RAYÓN	27-abr-2015	1,571,593.56		28-abr-2015	26-jul-2015	100%	1,571,593.56	100%	1,571,593.56		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-ZR-014/15-OP-CP	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	POZO DE MOSCAS, RICO Y SAN FRANCISCO	RAYÓN	18-jun-2015	1,777,134.69	1,576,707.86	19-jun-2015	16-sep-2015	100%	1,777,134.69	100%	1,777,134.69		
CEA-ZR-015/15-OP-CP	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	EL AGUACATE	RAYÓN	28-jul-2015	1,575,073.39	617,733.22	29-jul-2015	26-oct-2015	100%	1,575,073.39	100%	1,575,073.39		
CEA-ZR-016/15-OP-CP	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	LA ESPERANZA	ZARAGOZA	27-abr-2015	1,654,154.72		28-abr-2015	26-jul-2015	100%	1,654,154.72	100%	1,654,154.72		
CEA-ZR-017/15-OP-CP	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	ZAPOTILLO	VILLA HIDALGO	30-abr-2015	1,741,061.18	1,565,483.74	02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,741,061.18	100%	1,741,061.18		
CEA-ZR-018/15-OP-CP	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	EL ÁLAMO	SANTA MARÍA DEL RIO	30-abr-2015	1,765,486.77		02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,765,486.77	100%	1,765,486.77		
CEA-ZR-019/15-OP-CP	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 200 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	JUAN SARABIA (CENTRO OVINO) (EL ZAPOTE)	SANTO DOMINGO	30-abr-2015	1,200,215.10		02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,200,215.10	100%	1,200,215.10		
CEA-ZR-020/15-OP-CP	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 160 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	SAN FRANCISCO	SANTO DOMINGO	30-abr-2015	1,158,559.44		02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,158,559.44	100%	1,158,559.44		
CEA-ZR-021/15-OP-CP	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	ARMADILLO DE LOS INFANTE	ARMADILLO DE LOS INFANTE	08-may-2015	1,788,012.19	1,640,634.44	09-may-2015	06-ago-2015	100%	1,788,012.19	100%	1,788,012.19		
CEA-ZR-023/15-SROP IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	EL PATOL Y FRACCIÓN DE HACIENDA VIEJA	TIERRA NUEVA	14-jul-2015	693,172.27		15-jul-2015	12-oct-2015	100%	693,172.27	100%	693,172.27		
CEA-ZR-024/15-SROP IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	EL HERRERO	MATEHUALA	14-jul-2015	92,510.00		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510.00	100%	92,510.00		
CEA-ZR-025/15-SROP IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	SAN JOSE DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO)	MATEHUALA	14-ago-2015	92,510.00		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510.00	100%	92,510.00		
CEA-ZR-026/15-SROP IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	NORIA DE LA CABRA	MATEHUALA	14-jul-2015	92,510.00		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510.00	100%	92,510.00		
CEA-ZR-027/15-SROP IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	SACRAMENTO	MATEHUALA	14-jul-2015	92,510.00		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510.00	100%	92,510.00		
CEA-ZR-028/15-SROP IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	CATEDRAL	SANTA MARÍA DEL RÍO	14-jul-2015	225,852.00		15-jul-2015	28-ago-2015	100%	225,852.00	100%	225,852.00		
CEA-ZR-029/15-SROP IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015	VARIAS	VARIAS	21-jul-2015	940,006.17		22-jul-2015	04-oct-2015	100%	940,006.17	100%	940,006.17	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 22 DE JULIO 2015 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015	
CEA-ZR-030/15-SROP IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO, ADECUACION Y PROYECTO EJECUTIVO PARA A REHABILITACIÓN DE LOS 4 SISTEMAS MULTIPLES DE AGUA POTABLE, QUE SE ALIMENTARAN DEL RÍO SANTA MARÍA	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	21-jul-2015	781,144.00		22-jul-2015	19-oct-2015	100%	781,144.00	100%	781,144.00		
CEA-ZR-031/15-SROP IN	PROYECTO EJECUTIVO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	TANLACUT (LABOR ZAPATA), TANLACUT (PUERTO DE TANLACUT), EL AGARROSO Y EL PEDREGOSO	SANTA CATARINA	21-jul-2015	352,636.38		22-jul-2015	19-oct-2015	100%	352,636.38	100%	352,636.38		
CEA-ZR-032/15-OP-CP	EQUIPAMIENTO ELCTROMECAÁNICO, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	CARRIZAL DE GUADALUPE Y LOS NOGALES	SAN NICOLÁS TOLENTINO	25-jun-2015	1,855,415.19		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	1,855,415.19	100%	1,855,415.19		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
APAZU 2015														
CEA-APAZU-001/15-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (2DA ETAPA), PERIFERICO NORTE TRAMO 1	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	07-may-2015	14,434,955.84		13-may-2015	10-ago-2015	100%	14,434,955.84	100%	14,434,955.84	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-APAZU-002/15-SROP-IN	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (2DA ETAPA), PERIFERICO NORTE TRAMO 2	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	07-may-2015	17,472,215.34		13-may-2015	10-ago-2015	100%	17,472,215.34	100%	17,472,215.34	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-APAZU-003/15-SROP-CP	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA	02-jul-2015	4,513,199.65		07-jul-2015	03-dic-2015	100%	4,513,199.65	100%	4,513,199.65	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015	
CEA-APAZU-004/15-OP-CP	REHABILITACION DE CAPTACIÓN Y PLANTA POTABILIZADORA	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	31-jul-2015	6,790,001.36		04-ago-2015	31-dic-2015	100%	6,790,001.36	100%	6,790,001.36	HUBO UN ERROR DEL AVANCE REPORTADO EL MES DE ENERO YA QUE CORRESPONDÍA A UNA FRACCIÓN	
CEA-APAZU-005/15-SROP-IN	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS (2DA. ETAPA)	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	22-jun-2015	3,147,154.59		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	3,147,154.59	100%	3,147,154.59	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 30 DE JULIO DE 2015 AL 27 DE OCTUBRE DE 2015	
CEA-APAZU-006/15-SROP-IN	ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-FINANCIERO PARA EL INTERCAMBIO DE AGUA DE PRIMER USO POR AGUA TRATADA CON FINES DE SUMINISTRO	SAN LUIS POTOSÍ Y VILLA DE REYES	SAN LUIS POTOSÍ Y VILLA DE REYES	22-jun-2015	681,308.33		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	681,308.33	100%	681,308.33		
CEA-APAZU-007/15-SROP-IN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ÉBANO	ÉBANO	22-jun-2015	689,833.94		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	689,833.94	100%	689,833.94	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015	
PROTAR 2015														
CEA-PROTAR-001/15-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CATORCE	CATORCE	08-may-2015	6,979,935.62		13-may-2015	10-ago-2015	100%	6,979,935.62	100%	6,979,935.62	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 16 DE JUNIO DE 2015 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-PROTAR-002/15-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PARQUE DE MORALES"	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	08-may-2015	6,995,788.59		13-may-2015	10-ago-2015	100%	6,995,788.59	100%	6,995,788.59		
CEA-PROTAR-003/15-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA DELEGACION DE BOCAS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	08-may-2015	5,975,678.02		13-may-2015	10-ago-2015	100%	5,975,678.02	100%	5,975,678.02	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 18 DE ENERO DE 2016	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
PUEBLOS INDIGENAS 2015														
CEA-PI-001/15-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	PONCIANO ARRIAGA	ÉBANO	17-abr-2015	19,976,035.73	15,021,978.87	24-abr-2015	01-ago-2015	100%	19,976,035.73	100%	19,976,035.73	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-PI-002/15-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA - ZONA 1)	SANTA MARÍA ACAPULCO	SANTA CATARINA	17-abr-2015	5,329,317.42		24-abr-2015	01-ago-2015	100%	5,329,317.42	100%	5,329,317.42	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-PI-003/15-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	17-abr-2015	6,680,534.21	5,329,317.42	24-abr-2015	01-ago-2015	100%	6,680,534.21	100%	6,680,534.21	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015	
CEA-PI-004/15-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO	PUJAL COY	ÉBANO	13-abr-2015	640,996.49		17-abr-2015	25-jul-2015	100%	640,996.49	100%	640,996.49	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015	
CEA-PI-005/15-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	AURELIO MANRIQUE	ÉBANO	13-abr-2015	1,443,007.28		17-abr-2015	25-jul-2015	100%	1,443,007.28	100%	1,443,007.28	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015	
PRODDER 2015														
CEA-PRODDER-001/15-OP-CP	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE #3 EN CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	06-may-2015	4,594,939.48		13-may-2015	10-ago-2015	100%	4,594,939.48	100%	4,594,939.48	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 30 DE JULIO DE 2015 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015	
CEA-PRODDER-002/15-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE EN CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	06-jul-2015	4,654,697.24		10-jul-2015	07-oct-2015	100%	4,654,697.24	100%	4,654,697.24	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 31 DE JULIO DE 2015 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015	
CEA-PRODDER-003/15-SROP-IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA UTILIZACION DE AGUA EXCEDENTE EN EL RÍO SANTIAGO	CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	09-dic-2015	698,238.02		14-dic-2015	12-mar-2016	100%	698,238.02	100%	698,238.02		
CEA-PRODDER-004/15-OP-CP	REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA INDUSTRIAL EN CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	22-jun-2015	346,941.60		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	346,941.60	100%	346,941.60		
CEA-PRODDER-005/15-ADQ-CP	ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO DE 175 HP, ZONA INDUSRIAL Y CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	31-dic-2015	573,202.40		31-dic-2015	31-ene-2016	100%	573,202.40	100%	573,202.40		
FONREGION 2015														
CEA-FONREGION-001/15-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	TAMBACA (COLONIA OBRERA, LA CURVA, Y LOMA BONITA)	TAMASOPO	04-dic-2015	4,546,857.80	4,808,830.27	10-dic-2015	07-abr-2016	100%	4,808,830.27	100%	4,808,830.27		
CEA-FONREGION-002/15-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LAGUNILLAS	VILLA HIDALGO	09-dic-2015	3,078,142.05	3,539,584.32	16-dic-2015	14-mar-2016	100%	3,539,584.32	100%	3,539,584.32		
CEA-FONREGION-003/15-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PASITO DE SAN FRANCISCO	ALAUQUINES	30-nov-2015	1,666,580.96	1,956,462.86	07-dic-2015	15-mar-2016	100%	1,956,462.86	100%	1,956,462.86		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-FONREGION-004/15-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EL NARANJO	MOCTEZUMA	30-nov-2015	1,390,231.08	1,445,154.58	07-dic-2015	15-mar-2016	100%	1,445,154.58	100%	1,445,154.58		
CEA-FONREGION-005/15-OP-IN	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	GUANAMÉ	VENADO	30-nov-2015	999,606.96	1,166,339.03	07-dic-2015	15-mar-2016	100%	494,375.85	100%	1,166,339.03		
CEA-FONREGION-011/15-OP-AD	AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REAL DE CATORCE	CATORCE	30-dic-2015	494,375.85		01-ene-2016	28-feb-2016	100%	494,375.85	100%	494,375.85		
RECURSOS PROPIOS 2015														
CEA-RP-003/15-SROP-AD	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONS CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	15-dic-2015	114,209.89	142,419.61	17-dic-2015	04-feb-2016	100%	114,209.89	100%	114,209.89		
ESTATAL 2016														
CEA-ESTATAL-001/16-SROP-CP	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORTE PRIMERO Y SAN MARCOS DE CARMONA	MEXQUITIC CARMONA	27-abr-2016	1,524,052.27		03-may-2016	29-sep-2016	100%	1,524,052.27	100%	1,524,052.27		
CEA-ESTATAL-002/16-SROP-AD	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	RURALES DE LA CEIBA, EJIDO LA PUERTA, SAN LUISITO, CHUPADERO, LA PUERTA Y CHUPADEROS DOS	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	23-may-2016	992,731.98		30-may-2016	26-oct-2016	100%	992,731.98	100%	992,731.98		
CEA-ESTATAL-005/16-SROP-AD	ELABORACIÓN DIANÓSTICO DE EFICIENCIA ELECTROMECÁNICA DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REMOMBEO	VARIAS LOCALIDADES	HUEHUETLÁN	18-feb-2016	119,638.17		23-feb-2016	22-abr-2016	100%	119,638.17	100%	119,638.17		
CEA-ESTATAL-007/16-SROP-AD	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	VANEGAS	VANEGAS	13-abr-2016	119,308.30		14-abr-2016	12-jun-2016	100%	119,308.30	100%	119,308.30		
CEA-ESTATAL-008/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EREHABILITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE	VARIAS LOCALIDADES	COXCATLÁN	03-may-2016	418,277.37		11-may-2016	20-ago-2016	100%	418,277.37	100%	418,277.37		
CEA-ESTATAL-009/16-OP-AD	REHABILITACIÓN DE OBRA DE TOMA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	SANTA GERTRUDIS	SAN CIRO DE ACOSTA	29-abr-2016	112,426.04		02-may-2016	31-may-2016	100%	112,426.04	100%	112,426.04		
CEA-ESTATAL-011/16-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS OFICINAS DE LA SEDARH	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	30-dic-2016	1,658,462.66		05-ene-2017	24-mar-2017	100%	1,658,462.66	100%	1,658,462.66		
RPE 2016														
CEA-RPE-001/16-OP-IN	PUESTA EN MARCHA DE OBRA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE MARACAIBO A ÉBANO	EL PORVENIR	ÉBANO		663,032.80		16-may-2016	10-jun-2016	100%	663,032.80	100%	663,032.80		
CEA-RPE-003/16-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SATÉLITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	25-jul-2016	299,328.20		29-jul-2016	26-sep-2016	100%	299,328.20	100%	299,328.20		
CEA-RPE-004/16-OP-AD	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SATÉLITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	09-jun-2016	348,000.00		10-jun-2016	20-jul-2016	100%	348,000.00	100%	348,000.00		
CEA-RPE-006/16-SROP-IN	DIAGNÓSTICO DE 70 SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE AGUAS EN LAS ZONAS HUASTCEA Y MEDIA DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	26-jul-2016	406,152.22		01-ago-2016	29-sep-2016	100%	406,152.22	100%	406,152.22		
CEA-RPE-013/16-SROP-AD	ESTUDIOS DE INGENIERÍA VIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	11-abr-2016	103,414.00		14-nov-2016	04-dic-2016	100%	103,414.00	100%	103414		
CEA-RPE-014/16-SROP-AD	ANTEPROYECTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA TRATADA A LAS EMPRESAS GOODYEAR Y WTC	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	31-oct-2016	103,240.00		03-nov-2016	23-nov-2016	100%	103,240.00	100%	103,240.00		
CEA-RPE-016/16-SROP-AD	ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA SOLICITAR LA EXCEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MORRO	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	03-oct-2016	68,324.00		04-oct-2016	18-oct-2016	100%	68,324.00	100%	68,324.00		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-RP-017/16-SROP-AD	ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA ARA SOLICITAR EL NO REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PRESA SAN CARLOS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	03-oct-2016	68,788.00		04-oct-2016	18-oct-2016	100%	68,788.00	100%	68,788.00		
CEA-RP-018/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTNO LA MAROMA	CATORCE	CATORCE	03-nov-2016	204,110.71		04-nov-2016	03-dic-2016	100%	204,110.71	100%	204,110.71		
CEA-RP-019/16-SROP-AD	ESTUDIO COSTO BENEFICO PARA EL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	23-nov-2016	82,000.00		24-nov-2016	08-dic-2016	100%	82,000.00	100%	82,000.00		
PROII 2016														
CEA-PROII-001/16-OP CP	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ER. ETAPA)	PUJAL COY	ÉBANO	21-abr-2016	13,284,415.49	6,050,032.67	11-may-2016	06-nov-2016	100%	6,050,032.67	100%	6,050,032.67		
CEA-PROII-002/16-OP CP	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA)	PONCIANO ARRIAGA	ÉBANO	21-abr-2016	11,928,157.67	7,784,415.49	11-may-2016	07-oct-2016	100%	7,784,415.49	100%	7,784,415.49		
CEA-PROII-003/16-OP CP	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA-ZONA II)	SANTA MARÍA ACAPULCO	SANTA CATARINA	21-abr-2016	5,645,208.97	5,597,559.17	11-may-2016	07-sep-2016	100%	5,597,559.17	100%	5,597,559.17		
CEA-PROII-004/16-OP CP	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SAINTARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA)	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	21-abr-2016	6,808,535.09		11-may-2016	07-oct-2016	100%	6,808,535.09	100%	6,808,535.09		
CEA-PROII-005/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,	TETITLA, ECUATITLA, CERRO GRANDE Y COYOL (VEGA LARGA)	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	1,399,984.11	699,992.06	25-may-2016	21-sep-2016	100%	699,992.06	100%	699,992.06		
CEA-PROII-006/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,	EL PALMITO, TEMACUIL, Y LALATZINTLA	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	1,049,999.87	699,992.92	25-may-2016	21-sep-2016	100%	699,992.92	100%	699,992.92		
CEA-PROII-007/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	HUICHAPA, SOQUIAMEL, CUITLAMECACO	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	1,049,998.82	699,992.06	25-may-2016	21-sep-2016	100%	699,992.06	100%	699,992.06		
CEA-PROII-008/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	SAN JOSE SANTIAGO / PAPTALCO SANTIAGO Y TLALNEPANTLA	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	1,543,379.69	745,998.17	25-may-2016	21-sep-2016	100%	745,998.17	100%	745,998.17		
CEA-PROII-009/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	TÉPETLAYO / CHUNUNTZÉN DOS Y SUS SECCIONES	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA / HUEHUETLÁN	09-may-2016	898,811.76		25-may-2016	21-sep-2016	100%	898,811.76	100%	898,811.76		
CEA-PROII-010/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	JOMTÉ EUREKA, ADOLFO LÓPEZ MATEOS / LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE)	AQUISMÓN - CIUDAD VALLES / CIUDAD VALLES	09-may-2016	1,090,177.44	695,244.88	25-may-2016	21-sep-2016	100%	695,244.88	100%	695,244.88		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-PROII-011/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	ZOJUALO Y LINARES, AMAXAC	TANCANHUITZ, COXCATLÁN	09-may-2016	1,199,932.36	799,954.91	25-may-2016	21-sep-2016	100%	799,954.91	100%	799,954.91		
CEA-PROII-012/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ATLAMAXATL, SAN JOSE BARRIO ARRIBA, TAMALA Y XALTIPA COAQUENTLA	MATLAPA	11-may-2016	1,198,146.62		25-may-2016	21-sep-2016	100%	1,198,146.62	100%	1,198,146.62		
CEA-PROII-013/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PAR LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,	PALANTITLA, TEPETZINTLA Y MIXCOTLA	TAMPACÁN	09-may-2016	697,673.89		25-may-2016	21-sep-2016	100%	697,673.89	100%	697,673.89		
CEA-PROII-014/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	EL SABINITO Y LA VIEJA / POZO DEL SAUZ Y TANQUE DEL BORREGO	RAYÓN / TAMASOPO	09-may-2016	1,296,058.43	947,560.50	25-may-2016	21-sep-2016	100%	947,560.50	100%	947,560.50		
CEA-PROII-015/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	TACABTAJ Y EL PANDO / OTLASXUACO,	HUEHUETLAN Y TANLAJÁS / AXTLA DE TERRAZAS	09-may-2016	1,097,941.14	748,805.34	25-may-2016	21-sep-2016	100%	748,805.34	100%	748,805.34		
CEA-PROII-016/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	UXTUAPAN, MANTEYO, EL LAGARTO Y PUERTO ENCINAL	XILITLA	11-may-2016	1,192,745.45	894,559.09	25-may-2016	21-sep-2016	100%	894,559.09	100%	894,559.09		
CEA-PROII-017/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PEÑA BLANCA LIMONTITLA, EL RINCÓN, TIERRA BLANCA FRACCIÓN Y TIERRA BLANCA EJIDO,	XILITLA	09-may-2016	916,829.81	299,189.59	25-may-2016	21-sep-2016	100%	299,189.59	100%	299,189.59		
CEA-PROII-018/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA LOCALIZACIÓN DE SITIOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZO	LAS MESAS Y LAGUNA DE GÓMEZ	COXCATLÁN TAMASOPO	09-may-2016	327,943.55		25-may-2016	25-jul-2016	100%	327,943.55	100%	327,943.55		
CEA-PROII-019/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUIDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTIARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE)	CIUDAD VALLES	21-oct-2016	390,410.68		25-oct-2016	31-dic-2016	100%	390,410.68	100%	390,410.68		
CEA-PROII-020/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUIDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTIARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	LINARES	TANCANHUITZ	21-oct-2016	389,998.13		25-oct-2016	30-dic-2016	100%	389,998.13	100%	389,998.13		
CEA-PROII-021/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTIARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	CUITLAMECACO	TAMAZUNCHALE	21-oct-2016	336,545.03		25-oct-2016	30-dic-2016	100%	336,545.03	100%	336,545.03		
CEA-PROII-022/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTURCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSÉ BARRIO ARRIBA	MATLAPA	21-oct-2016	299,359.19		25-oct-2016	30-dic-2016	100%	299,359.19	100%	299,359.19		
CEA-PROII-023/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTURCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES	HUEHUETLAN	21-oct-2016	898,141.75		25-oct-2016	30-dic-2016	100%	898,141.75	100%	898,141.75		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
APARUAL 2016														
CEA-APARURAL-001/16-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2015	BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAVIAL, LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHIQUINTECO, AJACACO, CUILONICO, IXPATLACH, MAHUAJCO, SAN PABLO, SUCHIACO, TAMPUCHÓN, TIOAMEL, TLAXCO, RANCHO PESCADITO, TAZAQUIL, TANUTE	CD DEL MÁIZ, TANQUIAN ESCOBEDO, CIUDAD VALLES, TAMPAMOLÓN, CORONA, COXCATLÁN, AQUISMÓN	01-sep-2016	702,620.60		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	702,620.60	100%	702,620.60		
CEA-APARURAL-002/16-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2016	CÚCAMO, CARBONERA DE ABAJO, JUACHE, LAS CUEVAS, MATANCILLAS, MALPASO PASO BLANCO LAS PILITAS Y EL COLORADO, ANGOSTURA, ZAMORILLA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, LA VENTURA (EL GRULLO)	MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, SANTO DOMINGO	01-sep-2016	338,208.35		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	338,208.35	100%	338,208.35		
CEA-APARURAL-003/16-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2016	CHARCO BLANCO, NÚÑEZ, SOLEDAD DE LA BIZANGA, SAN FRANCISCO DEL TULILO, SAN ANTONIO DEL TULILLO, LA MEDIA NEGA, Y PUERTO DE LA CLAVELLINA	GUADALCÁZAR, MATEHUALA, CATORCE, VILLA DE GUADALUPE	01-sep-2016	405,248.90		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	405,248.90	100%	405,248.90		
CEA-APARURAL-004/16-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2016	SANTA MARÍA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RÍO LA CULATA, Y PASO DE BOTELLO, SANTA CATARINA, LOS MORENO, ALAQUINES	SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLETINO, ALAQUINES	01-sep-2016	529,036.37		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	529,036.37	100%	529,036.37		
CEA-APARURAL-005/16-SROP-IN	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAVIAL, LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHIQUINTECO, AJACACO, CUILONICO, IXPATLACH, MAHUAJCO, SAN PABLO, SUCHIACO, TAMPUCHÓN, TIOAMEL, TLAXCO, RANCHO PESCADITO, TAZAQUIL, TANUTE	CD DEL MÁIZ, TANQUIAN ESCOBEDO, CIUDAD VALLES, TAMPAMOLÓN, CORONA, COXCATLÁN, AQUISMÓN	01-sep-2016	512,710.65		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	512,710.65	100%	512,710.65		
CEA-APARURAL-006/16-SROP-IN	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	CÚCAMO, CARBONERA DE ABAJO, JUACHE, LAS CUEVAS, MATANCILLAS, MALPASO PASO BLANCO LAS PILITAS Y EL COLORADO, ANGOSTURA, ZAMORILLA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, LA VENTURA (EL GRULLO)	MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, SANTO DOMINGO	01-sep-2016	243,667.40		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	243,667.40	100%	243,667.40		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-APARURAL-007/16-SROP-IN	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	CHARCO BLANCO, NÚÑEZ, SOLEDAD DE LA BIZANGA, SAN FRANCISCO DEL TULLILO, SAN ANTONIO DEL TULLILO, LA MEDIA NEGA, Y PUERTO DE LA CLAVELLINA	GUADALCÁZAR, MATEHUALA, CATORCE, VILLA DE GUADALUPE	01-sep-2016	294,445.29		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	294,445.29	100%	294,445.29		
CEA-APARURAL-008/16-SROP-IN	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	SANTA MARÍA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RÍO LA CULATA, Y PASO DE BOTELLO, SANTA CATARINA, LOS MORENO, ALAQUINES	SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLETINO, ALAQUINES	01-sep-2016	363,482.24		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	363,482.24	100%	363,482.24		
CEA-APARURAL-009/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	LA YERBABUENA	SANTA MARÍA DEL RIO	12-sep-2016	324,089.63		13-sep-2016	12-dic-2016	100%	324,089.63	100%	324,089.63		
CEA-APARURAL-010/16-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)	SANTA CATARINA	SAN NICOLAS TOLENTINO	05-ago-2016	6,155,570.57		08-ago-2016	08-dic-2016	100%	6,155,570.57	100%	6,155,570.57		
CEA-APARURAL-011/16-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER. ETAPA)	MORENOS	SAN NICOLAS TOLENTINO	05-ago-2016	3,873,628.47		08-ago-2016	08-dic-2016	100%	3,873,628.47	100%	3,873,628.47		
CEA-APARURAL-014/16-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LA VENTURA (EL GRULLO)	SANTO DOMINGO	19-sep-2016	1,960,186.68		20-sep-2016	19-dic-2016	100%	1,960,186.68	100%	1,960,186.68		
CEA-APARURAL-014/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	AQUISMÓN	AQUISMÓN	14-oct-2016	4,600,098.67		18-oct-2016	31-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APARURAL-014/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TANLAJÁS	TANLAJÁS	05-oct-2016	546,387.98		11-oct-2016	17-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APARURAL-014/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	14-oct-2016	5,704,123.41		18-oct-2016	31-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APARURAL-014/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TAMPAMOLÓN CORONA	TAMPAMOLÓN CORONA	14-oct-2016	3,984,166.87		18-oct-2016	31-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APARURAL-014/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TANLAJÁS	TANLAJÁS	14-oct-2016	3,181,535.47		18-oct-2016	31-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APARURAL-014/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	20-sep-2016	2,529,738.25		20-sep-2016	12-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APARURAL-014/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	20-sep-2016	2,732,901.61		29-nov-2016	12-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APARURAL-014/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	20-sep-2016	778,392.10		29-sep-2016	12-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APARURAL-014/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	20-sep-2016	780,297.95		29-sep-2016	12-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APARURAL-015/16-OP-IN	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCION	SAN JOSE BUENAVISTA	SAN LUIS POTOSI	19-sep-2016	1,389,859.28		27-sep-2016	26-dic-2016	100%	1,389,859.28	100%	1,389,859.28		
CEA-APARURAL-016/16-OP-CP	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	ALAQUINES	ALAQUINES	05-oct-2016	1,802,229.87		07-oct-2016	31-dic-2016	100%	1,802,229.87	100%	1,802,229.87		
85 CEA-APARURAL-017/16-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LALASTZINTLA, ZOPILLOAPA	TAMAZUNCHALE	14-oct-2016	2,697,138.94		18-oct-2016	31-dic-2016	100%	2,697,138.94	100%	2,697,138.94		
CEA-APARURAL-018/16-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	MANTEZULEL, SAN ISIDRO, EL AGUACATE, YERBABUENA, EL ROSARIO	AQUISMÓN	14-oct-2016	4,600,098.67		18-oct-2016	31-dic-2016	100%	4,600,098.67	100%	4,600,098.67		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-APARURAL-019/16-OP-AD	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	MULULTZEN	TANLAJÁS	05-oct-2016	546,387.98		11-oct-2016	17-dic-2016	0%	0.00	0%	0.00		
CEA-APARURAL-019/16-OP-AD	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC OJOX.	TANLAJÁS	05-oct-2016	546,387.98		11-oct-2016	17-dic-2016	100%	546,387.98	100%	546,387.98		
CEA-APARURAL-020/16-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LALASTZINTLA, ZOPILOAPA, TEPEYAC, BO. PROGRESO SANTIAGO	TAMAZUNCHALE	14-oct-2016	5,704,123.41	6,460,543.77	18-oct-2016	31-dic-2016	100%	6,460,543.77	100%	6,460,543.77		
CEA-APARURAL-021/16-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	DOS PIEDRAS, PUNCHUMU, TAJINAB, PAXQUID, LA CANDELARIA.	TAMPAMOLÓN CORONA	14-oct-2016	3,984,166.87	4,380,166.87	18-oct-2016	31-dic-2016	100%	3,984,166.87	100%	3,984,166.87		
CEA-APARURAL-022/16-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC OJOX.	TANLAJÁS	14-oct-2016	3,181,535.47	3,885,119.38	18-oct-2016	31-dic-2016	100%	3,181,535.47	100%	3,181,535.47		
CEA-APARURAL-023/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	CHIPICO, SAN ISIDRO, EL CHOY, SANTIAGUILLO, SAN PEDRO (L ANTIGUA HINCADA) Y EL LIMONCITO	CIUDAD VALLES	20-sep-2016	2,923,292.73		20-sep-2016	12-dic-2016	100%	2,923,292.73	100%	2,923,292.73		
CEA-APARURAL-024/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LA PARADA, CARRIZAL GRANDE	SANTA CATARINA	20-sep-2016	2,732,901.61		29-sep-2016	12-dic-2016	100%	2,732,901.61	100%	2,732,901.61		
CEA-APARURAL-025/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL CARRIZALILLO, REJALGARES, LA PANZA, LAS GARZAS	TAMASOPO	17-oct-2016	1,362,300.51		21-oct-2016	17-dic-2016	100%	1,362,300.51	100%	1,362,300.51		
CEA-APARURAL-026/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	ZACAYUHUATL, COMUNIDAD JALPILLA (JALPILLA VIEJO), CUAYO CERRO	AXTLA DE TERRAZAS	14-oct-2016	3,875,981.63	4,821,544.38	18-oct-2016	31-dic-2016	100%	3,875,981.63	100%	3,875,981.63		
CEA-APARURAL-027/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	BARRIO DE JOLJA, YERBABUENA, EUREKA, SANTA ANITA DOS	AQUISMÓN	20-sep-2016	3,403,529.92		29-sep-2016	12-dic-2016	100%	3,403,529.92	100%	3,403,529.92		
CEA-APARURAL-028/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	ZACAYUHUATL	AXTLA DE TERRAZAS	20-sep-2016	780,297.95		29-sep-2016	12-dic-2016	100%	780,297.95	100%	780,297.95		
CEA-APARURAL-029/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL CHOY Y EL LIMONCITO	CIUDAD VALLES	20-sep-2016	778,392.10		29-sep-2016	12-dic-2016	100%	778,392.10	100%	778,392.10		
CEA-APARURAL-030/16-OP-IN	PERFORACIÓN DE UN POZO Y AFOROS	EL JORDAN/LAS ADJUNTAS/REAL DE MAROMA/SN BARTOLO	CATORCE, MATEHUALA Y VILLA DE GUADALUPE	25-oct-2016	4,457,739.16		27-oct-2016	27-dic-2016	100%	4,457,739.16	100%	4,457,739.16		
CEA-APARURAL-034/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	JOYITA DEL TRES, EL GRANADO E IZTACAPA	XILITLA	18-nov-2016	4,704,231.71		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	4,704,231.71	100%	4,704,231.71		
CEA-APARURAL-035/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	XOCHITITLA, PILAXTLA Y LALAXITLA	MATLAPA	18-nov-2016	4,069,812.94	4,691,889.92	24-nov-2016	31-dic-2016	100%	4,069,812.94	100%	4,069,812.94		
CEA-APARURAL-036/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TZABITÁDH, AQUICHE, TANCAHUIL SEGUNDA SECCIÓN, OJ (AGUACATE), TZITZIT (ALTAMIRA)	SAN ANTONIO	18-nov-2017	3,978,903.62		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	3,978,903.62	100%	3,978,903.62		
CEA-APARURAL-037/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	XOCOYO, BARRIO ZOCOTE, COMUNIDAD TEPETZINTLA Y AMAXAC	COXCATLÁN	18-nov-2016	3,302,410.07	3,684,014.95	24-nov-2016	31-dic-2016	100%	3,302,410.07	100%	3,302,410.07		
CEA-APARURAL-038/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TLALETLA E IZTACAPA	XILITLA	18-nov-2016	2,452,997.04		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	2,452,997.04	100%	2,452,997.04		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-APARURAL-039/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LOS TIGRES Y XOCHITITLA	MATLAPA	18-nov-2016	948,892.31		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	948,892.31	100%	948,892.31		
CEA-APARURAL-040/16-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TANCAHUIL SEGUNDA SECCIÓN	SAN ANTONIO	18-nov-2016	538,532.71		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	538,532.71	100%	538,532.71		
CEA-APARURAL-041/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	SAN ANTONIO	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	119,480.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	119,480.00	100%	119,480.00		
CEA-APARURAL-042/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL MEZQUITAL	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	120,000.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	120,000.00	100%	120,000.00		
CEA-APARURAL-043/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	SAN FRANCISCO	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	120,000.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	120,000.00	100%	120,000.00		
CEA-APARURAL-044/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	SAN ELIAS	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	120,000.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	120,000.00	100%	120,000.00		
CEA-APARURAL-045/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL HUIZACHE	SANTA MARÍA DEL RIO	23-dic-2016	110,200.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	110,200.00	100%	110,200.00		
CEA-APARURAL-046/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL CARMEN	ZARAGOZA	23-dic-2016	129,920.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	129,920.00	100%	129,920.00		
CEA-APARURAL-047/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	COAHUILA	ZARAGOZA	23-dic-2016	107,880.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	107,880.00	100%	107,880.00		
CEA-APARURAL-048/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL COYOTE	VILLA HIDALGO	23-dic-2016	119,480.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	119,480.00	100%	119,480.00		
CEA-APARURAL-049/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL POCITO	VILLA HIDALGO	23-dic-2016	121,800.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	121,800.00	100%	121,800.00		
CEA-APARURAL-050/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	EL PANDO	TANLAJAS	23-dic-2016	349,040.09		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	349,040.09	100%	349,040.09		
CEA-APARURAL-051/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	ATLAMAXATL	MATLAPA	23-dic-2016	276,450.50		26-dic-2016	31-dic-2016	5%	13,822.53	0%	0.00		
CEA-APARURAL-052/16-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORÍA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	BARRIO JOLJA, YERBABUENA, EUREKA, SANTA ANITA DOS, MANTEZULEL, SAN ISIDRO, EL AGUACATE, EL ROSARIO, EL CHOY, EL LIMONCITO, CHIPICO, SAN ISIDRO, EL JOPOY, SAN PEDRO (LA ANTIGUA HINCADA)	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	30-nov-2016	489,780.44		05-dic-2016	31-dic-2016	100%	489,780.44	100%	489,780.44		
CEA-APARURAL-053/16-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORÍA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	SAN ANOTNIO, TZABITÁDH, AQUICHE, TANCAHUIL SEGUNDA SECCIÓN, OJ (AGUACATE) Y TZITZIY (ALTAMIRA) TAMPAMOLÓN, DOS PIEDRAS, PUNCHUMU, TAJINAB, PAXQUID, LA CANDELARIA, EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MÓNICA) EL JOPOY, MULULTZEN, AMBAC OJOX	SAN ANTONIO, TAMPAMOLÓN CORONA Y TANLAJÁS	30-nov-2016	480,326.11		05-dic-2016	31-dic-2016	100%	480,326.11	100%	480,326.11		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-APARURAL-054/16-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	ZACAYUHUALT, COMUNIDAD JALPILLA (JALPILLA VIEJO), CUAYO CERRO, XOCOYO, BARRIO ZOCOTE, COMUNIDAD TEPETZINTLA, AMAXAC, TLAETLA, IZTACAPA, MANTECO, JOYA EL TRES Y GRANADO	AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y XILITLA	23-dic-2017	119,480.00		26-dic-2016	31-dic-2017	100%	119,480.00	100%	119,480.00		
CEA-APARURAL-055/16-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	LALASTZINTLA, ZOPILOAPA, TEPEYAC, LOS TIGRES, XOCHITLA, PILAXTLA, LALAXITLA	TAMAZUNCHALE Y MATLAPA	30-nov-2016	515,811.47		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	515,811.47	100%	515,811.47		
CEA-APARIURAL-056/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	LA CLAVELLINA	VENADO							0.00		0.00		
CEA-APARIURAL-057/16-SROP-IN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA							0.00		0.00		
CEA-APARURAL-056/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y EL REFUGIO	VENADO	23-dic-2016	420,560.98		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	420,560.98	100%	420,560.98		
CEA-APARURAL-057/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	451,954.20		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	451,954.20	100%	451,954.20		
CEA-APARURAL-058/16-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO-FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL, INCLUYENDO LA CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR 2016	VEINTE DE AGOSTO Y EL HUIZACHE; EL CARRIZALILLO, REJALGARES, LA PANZA, LAS GARZAS	SANTA CATARINA Y TAMASOPO	05-dic-2016	147,371.93		05-dic-2016	31-dic-2016	100%	147,371.93	100%	147,371.93		
FAFEF 2016														
CEA-FAFEF-001/16-OP-IN	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA OBRA CAPTACIÓN Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR	EBANO	EBANO	12-ago-2016	539,841.47		05-dic-2016	31-dic-2016	100%	539,841.47	100%	539,841.47		
CEA-FAFEF-002/16-OP-IN	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR	EBANO	EBANO	12-ago-2016	515,811.47	846,965.46	05-dic-2016	31-dic-2016	100%	515,811.47	100%	846,965.46		
CEA-FAFEF-003/16-OP-IN	LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	20-sep-2016	865,723.15		21-sep-2016	20-oct-2016	100%	865,723.15	100%	865,723.15		
CEA-FAFEF-004/16-OP-IN	LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO ESPAÑITA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	26-sep-2016	1,263,184.32		27-sep-2016	27-oct-2016	100%	1,263,184.32	100%	1,263,184.32		
PROSAN 2016														
CEA-PROSAN-001/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CERRO GORDO	ZARAGOZA	09-sep-2016	798,063.79		13-sep-2016	31-dic-2016	100%	798,063.79	100%	798,063.79		
CEA-PROSAN-002/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES, EMISORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	XILITLA	XILITLA	31-ago-2016	1,899,125.01		08-sep-2016	16-dic-2016	100%	1,899,125.01	100%	1,899,125.01		
CEA-PROSAN-003/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CEDRAL	CEDRAL	31-ago-2016	1,399,845.51		08-sep-2016	16-dic-2016	100%	1,399,845.51	100%	1,399,845.51		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
APAUR 2016														
CEA-APAUR-001/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	VANEGAS	VANEGAS	20-sep-2016	1,199,623.31		23-sep-2016	31-dic-2016	100%	1,199,623.31	100%	1,199,623.31	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 15/11/2016 A 22/01/2017	
CEA-APAUR-002/16-SROP-IN	TERMINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA	29-ago-2016	2,499,953.80		01-sep-2016	16-dic-2016	100%	2,499,953.80	100%	2,499,953.80	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 21/10/2016 A 04/02/2017	
CEA-APAUR-003/16-SROP-IN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	TAMPAMOLÓN CORONA	TAMPAMOLÓN CORONA	12-sep-2016	525,814.18		19-sep-2016	27-dic-2016	100%	525,814.18	100%	525,814.18	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 01/11/2016 A 08/02/2017	
CEA-APAUR-004/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSI		991,560.00		14-sep-2016	29-dic-2016	0%	0.00	0%	0.00		
CEA-APAUR-005/16-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSI	09-sep-2016	982,421.00		14-sep-2016	29-dic-2016	100%	982,421.00	100%	982,421.00		
CEA-APAUR-006/16-OP-IN	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA 1A ETAPA CON UN GASTO DE 30 LPS	TIERRANUEVA	TIERRANUEVA	18-nov-2016	4,612,200.78		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	4,612,200.78	100%	4,612,200.78		
CEA-APAUR-007/16-OP-AD	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO IV	MATEHUALA	MATEHUALA	21-dic-2016	35,719,551.71		22-dic-2016	31-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APAUR-008/16-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO I	MATEHUALA	MATEHUALA	22-dic-2016	31,202,995.13		23-dic-2016	31-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APAUR-007/16-OP-AD	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO IV	MATEHUALA	MATEHUALA	21-dic-2016	35,719,551.71		22-dic-2016	31-dic-2016	100%	35,719,551.71	100%	35,719,551.71	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 10/01/2017 A 19/01/2017	
CEA-APAUR-008/16-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO I	MATEHUALA	MATEHUALA	22-dic-2016	31,202,995.13		23-dic-2016	31-dic-2016	100%	31,202,995.13	100%	31,202,995.13		
CEA-APAUR-009/16-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO III	MATEHUALA	MATEHUALA	22-nov-2016	12,494,865.44		23-nov-2016	31-dic-2016	100%	12,494,865.44	100%	12,494,865.44	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 05/12/2016 A 12/01/2017	
CEA-APAUR-010/16-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO II	MATEHUALA	MATEHUALA	22-nov-2016	7,640,624.11		23-nov-2016	31-dic-2016	100%	7,640,624.11	100%	7,640,624.11	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 05/12/2016 A 12/01/2017	
CEA-APAUR-011/16-SROP-IN	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA	MATEHUALA	MATEHUALA	28-nov-2016	1,951,163.48		02-dic-2016	31-dic-2016	100%	1,951,163.48	100%	1,951,163.48		
PRODDER 2016														
CEA-PRODDER-001/16-ADQ-IN	ADQUISICION DE MEDIDORES DE FLUJO Y VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE PARA LA ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSI NORIA DE SAN JOSE Y ARROYOS	SAN LUIS POTOSI NORIA DE SAN JOSE Y ARROYOS	23-dic-2016	824,966.60		26-dic-2016	11-ene-2017	100%	824,966.60	100%	824,966.60		
CEA-PRODDER-002/16-ADQ-IN	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ADEME PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	23-dic-2016	388,263.60		01-dic-2016	02-dic-2016	100%	388,263.60	100%	388,263.60		
CEA-PRODDER-003/16-SROP-IN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, COLONIA OBRERA PLAN SAN LUIS,	EL NARANJO	EL NARANJO	06-abr-2017	599,874.67		11-abr-2017	25-abr-2017	100%	599,874.67	100%	599,874.67		
CEA-PRODDER-004/16-OP-AD	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN FRANCISCO	VILLA ARRIAGA	06-mar-2017	394,045.38		21-abr-2017	30-abr-2017	100%	394,045.38	100%	394,045.38		
CEA-PRODDER-005/16-SROP-AD	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	TLALETLA	XILITLA	06-mar-2017	349,808.59		10-mar-2017	17-abr-2017	100%	349,808.59	100%	349,808.59		
CEA-PRODDER-006/16-SROP-AD	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	MANTEYO	XILITLA	06-mar-2017	299,714.54		10-mar-2017	17-abr-2017	100%	299,714.54	100%	299,714.54		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-PRODDER-007/16-SROP-AD	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ADECUACION DE EMISOR SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	06-mar-2017	149,522.13		10-mar-2017	17-abr-2017	100%	149,522.13	100%	149,522.13		
CEA-PRODDER-008/16-SROP-AD	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA OBRERA PLAN DE SAN LUIS	EL NARANJO	EL NARANJO	06-abr-2017	299,094.54		07-abr-2017	26-abr-2017	100%	299,094.54	100%	299,094.54		
CEA-PRODDER-009/16-OP-AD	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TAMPAMOLÓN CORONA	TAMPAMOLÓN CORONA	20-abr-2017	598,845.62		21-abr-2017	30-abr-2017	100%	598,845.62	100%	598,845.62		
CEA-PRODDER-010/16-OP-IN	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	28-abr-2017	1,088,135.05		06-mar-2017	31-mar-2017	100%	1,088,135.05	100%	1,088,135.05		
CEA-PRODDER-011/16-OPIN	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO	LAGUNA DE SAN VICENTE	VILLA DE REYES	28-abr-2017	2,628,928.59		06-mar-2017	31-mar-2017	100%	2,628,928.59	100%	2,628,928.59		
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017														
CEA-FFF-001/17-OP-CP	CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANRIGAO, PRIMER TRAMO DE LA CARR 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO I	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	10-may-2017	18,787,471.12	19,969,218.12	12-may-2017	30-ago-2017	100%	19,969,218.12	100%	19,969,218.12		
CEA-FFF-002/17-OP-CP	CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO II	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	09-may-2017	17,000,501.83	18,558,860.55	12-may-2017	30-ago-2017	100%	18,558,860.55	100%	18,558,860.55		
CEA-FFF-003/17-OP-CP	CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO III	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	09-may-2017	18,850,256.99	20,703,722.01	12-may-2017	30-ago-2017	100%	20,703,722.01	100%	20,703,722.01		
CEA-FFF-004/17-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DEL LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	29-dic-2017	24,676,117.90	27,405,177.00	02-ene-2018	31-jul-2018	100%	27,405,177.00	92%	25,212,762.84		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017														
CEA-PROII-002/17-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA, ZONA III), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACAPULCO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	SANTA MARIA ACAPULCO	SANTA CATARINA	18-abr-2017	3,749,321.67		26-abr-2017	23-ago-2017	100%	3,749,321.67	100%	3,749,321.67		
CEA-PROII-003/17-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AURELIO MANRIQUE, MUNICIPIO DE ÉBANO	AURELIO MANRIQUE	ÉBANO	27-abr-2017	3,469,296.82		09-may-2017	05-sep-2017	100%	3,469,296.82	100%	3,469,296.82		
CEA-PROII-004/17-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3er ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA, MUNICIPIO DE ÉBANO	PONCIANO ARRIAGA	ÉBANO	27-abr-2017	3,496,330.91		09-may-2017	06-ago-2017	100%	3,496,330.91	100%	3,496,330.91		
CEA-PROII-005/17-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2da ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUJAL COY, MUNICIPIO DE ÉBANO	PUJAL COY	ÉBANO	27-abr-2017	3,476,683.41		09-may-2017	06-ago-2017	100%	3,476,683.41	100%	3,476,683.41		
CEA-PROII-006/17-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPETZINTA, MUNICIPIO DE TAMPACÁN	TEPETZINTLA	TAMPACÁN	18-abr-2017	720,879.66		26-abr-2017	23-ago-2017	100%	720,879.66	100%	720,879.66		
CEA-PROII-007/17-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PALANTITLA, MUNICIPIO DE TAMPACÁN	PALANTITLA	TAMPACÁN	18-abr-2017	1,848,726.08		26-abr-2017	23-ago-2017	100%	1,848,726.08	100%	1,848,726.08		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%	FINANCIERO		
CEA-PROII-008/17-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TACABTAJ, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN	TACABTAJ	HUEHUETLAN	18-abr-2017	1,195,048.43		26-abr-2017	24-jul-2017	100%	1,195,048.43	100%	1,195,048.43		
ESTATAL 2017														
CEA-ESTATAL-003/17-SROP-IN	SUPERVISIÓN TECNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO DE SUS DOS TRAMOS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI											
RECURSOS PROPIOS 2017														
CEA-RPE-005/17-SROP-AD	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO	SAN LORENZO	VILLA DE REYES	17-feb-2017	334,659.21		20-feb-2017	10-mar-2017	100%	334,659.21	100%	334,659.21		
CEA-RPE-008/17-SROP-AD	AMPLIACION DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	05-jun-2017	572,288.70		16-jun-2017	14-ago-2017	100%	572,288.70	100%	572,288.70		
CEA-RPE-009/17-SROP-AD	ADECUACION DE LA CAJA DE VALVULAS UBICADAD EN LA LATERAL EN EL KM 17+682.17 EN LA CARRETERA 57 A LA ALTURA DEL ENTRONQUE DE VILLA DE REYES	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	17-ago-2017	132,731.60		18-ago-2017	24-ago-2017	100%	132,731.60	100%	132,731.60		
CEA-RPE-011/17-OP-AD	INTERCONEXION DE LOS POZOS 1 Y 2 DE CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	03-jul-2017	332,198.32		04-jul-2017	02-ago-2017	100%	332,198.32	100%	332,198.32		
CEA-RPE-012/17-OP-AD	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	12-jul-2017	595,295.13		17-jul-2017	06-ago-2017	100%	595,295.13	100%	595,295.13		
CEA-RPE-013/17-SROP-AD	ELABORACION DE PROYECTO ELECTROMECHANICO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	18-jul-2017	78,561.00		25-jul-2017	22-sep-2017	100%	78,561.00	0%	0.00		
CEA-RPE-014/17-OP-AD	TRABAJOS DE DESAZOLVE EN TRAMOS AISLADOS DE DRENAJE SANITARIO	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	27-jul-2017	993,304.71		07-ago-2017	05-oct-2017	100%	993,304.71	100%	993,304.71		
CEA-RPE-016/17-SROP-AD	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO-JURIDICA PARA SOLICITAR LA EXCEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	30-nov-2017	69,832.00		01-dic-2017	07-dic-2017	100%	69,832.00	100%	69,832.00		
CEA-RPE-017/17-OP-AD	CONSTRUCCION DE PURIFICADORA DE AGUA EN CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	08-ene-2018	390,689.08		16-ene-2018	16-mar-2018	100%	390,689.08	100%	390,689.08		
CEA-RPE-018/17-SROP-AD	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	25-oct-2017	119,480.00		26-oct-2017	09-nov-2017	100%	119,480.00	100%	119,480.00		
CEA-RPE-019/17-SROP-AD	ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA INDUSTRIAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	28-nov-2017	137,202.00		19-nov-2017	13-dic-2017	100%	137,202.00	100%	137,202.00		
ESTATAL 2017														
CEA-ESTATAL-002/17-SROP-IN	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL NUEVO CENTRO VACACIONAL GOGORRON	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	25-jul-2017	2,059,430.49		28-jul-2017	25-oct-2017	100%	2,059,430.49	100%	2,059,430.49		
CEA-ESTATAL-003/17-OP-IN	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO EN SUS DOS TRAMOS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	19-may-2017	2,472,617.30		23-may-2017	28-sep-2017	100%	2,472,617.30	100%	2,472,617.30		
CEA-ESTATAL-004/17-OP-IN	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA ZONA INDUSTRIAL	MATEHUALA	MATEHUALA	09-jun-2017	1,049,489.56		10-jun-2017	30-jun-2017	100%	1,049,489.56	100%	1,049,489.56		
CEA-ESTATAL-005/17-OP-CP	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	29-nov-2017	7,240,699.38		06-dic-2017	03-abr-2018	65%	4,706,454.60	65%	4,706,454.60		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-ESTATAL-008/17-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ENCAUZAMIENTO DE DRENAJES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE EL CANAL RÍO ESPAÑITA, DESDE EL BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TANQUE TENORIO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	13-nov-2017	2,996,630.63		14-nov-2017	30-dic-2017	100%	2,996,630.63	100%	2,996,630.63		
CEA-ESTATAL-010/17-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA CANTERA PARA CONTROL DE AVENIDAS 1A ETAPA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	16-ene-2018	1,079,987.36		18-ene-2018	14-feb-2018	100%	1,079,987.36	100%	1,079,987.36		
APAUUR 2017														
CEA-APAUUR-001/17-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA. ETAPA) TRAMO SAN BARTOLO	MATEHUALA	MATEHUALA	22-sep-2017	5,041,923.10	6,299,923.35	26-sep-2017	26-dic-2017	100%	6,299,923.35	100%	6,299,923.35		
CEA-APAUUR-002/17-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA. ETAPA) TRAMO II (SANTA AMALIA-PLANTA POTABILIZADORA CALEROS	VARIAS COMUNIDADES	MATEHUALA	07-ago-2017	16,000,195.31	17,880,070.60	10-ago-2017	15-dic-2017	100%	17,880,070.60	100%	17,880,070.60		
CEA-APAUUR-003/17-OP-CP	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA ETAPA) TRAMO III (TANQUE EN POTABILIZADORA CALEROS)	MATEHUALA	CALEROS	07-ago-2017	5,893,962.71		10-ago-2017	15-dic-2017	100%	5,893,962.71	100%	5,893,962.71		
CEA-APAUUR-004/17-SROP-IN	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA COSNTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA ETAPA)	VARIAS COMUNIDADES	MATEHUALA	18-ago-2017	689,689.68		28-ago-2017	22-dic-2017	100%	689,689.68	100%	689,689.68		
PTAR 2017														
CEA-PTAR-001/17-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CHARCAS	CHARCAS	18-jul-2017	572,000.47		25-jul-2017	24-nov-2017	100%	572,000.47	100%	572,000.47		
FORTALECE 2017														
CEA-FORTALECE-001/17-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TIERRA BLANCA	SAN LUIS POTOSI	13-sep-2017	4,441,612.21		21-sep-2017	26-dic-2017	100%	4,441,612.21	100%	4,441,612.21		
CEA-FORTALECE-002/17-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)	MORENOS	SAN NICOLÁS TOLENTINO	13-sep-2017	1,560,447.78		21-sep-2017	26-dic-2017	100%	1,560,447.78	100%	1,560,447.78		
CEA-FORTALECE-003/17-OP-IN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA	GUADALUPE VICTORIA	MEXQUITIC DE CARMONA	11-oct-2017	3,929,987.28		19-oct-2017	31-dic-2017	100%	3,929,987.28	100%	3,929,987.28		
CEA-FORTALECE-004/17-OP-IN	SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URABO)	AXTLA DE TERRAZAS	18-dic-2017	3,730,561.78		21-dic-2017	20-mar-2018	100%	3,730,561.78	100%	3,730,561.78		
CEA-FORTALECE-005/17-OP-CP	CONSTRUCCION DE EMISOR SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRETRATAMIENTO Y LAGUNA ANAEROBIA)	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	29-dic-2017	5,552,120.79	6,522,279.95	02-ene-2018	02-may-2018	100%	6,522,279.95	100%	6,522,279.95		
APARURAL 2017														
CEA-APARURAL-001/17-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (FUENTE: POZO SAN ANTONIO DE LA PAZ)	PALMA PEGADA, SALITRILLO Y AZOQUEROS, DEL MUNICIPIO DE SALINAS	PALMA PEGADA, SALITRILLO Y AZOQUEROS, DEL MUNICIPIO DE SALINAS	22-ago-2017	331,618.51		23-ago-2017	01-dic-2017	100%	331,618.51	100%	331,618.51		
CEA-APARURAL-002/17-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TANUTE	AQUISMÓN	22-ago-2017	649,502.55		23-ago-2017	01-dic-2017	100%	649,502.55	100%	649,502.55		
CEA-APARURAL-003/17-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	EL JABALI	RIOVERDE	22-ago-2017	474,176.13		23-ago-2017	20-dic-2017	100%	474,176.13	100%	474,176.13		
CEA-APARURAL-004/17-SROP-IN	DIAGNÓSTICO SECTORIAL PARA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN NUEVE MUNICIPIOS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	21-jul-2017	179,911.93		24-jul-2017	07-ago-2017	100%	179,911.93	100%	179,911.93		
CEA-APARURAL-005/17-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	CIUDAD VALLES Y SANTA CATARINA	CIUDAD VALLES Y SANTA CATARINA	26-sep-2017	3,904,598.09		03-oct-2017	26-dic-2017	100%	3,904,598.09	100%	3,904,598.09		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-APARURAL-006/17-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS Y XILITLA	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS Y XILITLA	26-sep-2017	3,805,697.68		03-oct-2017	26-dic-2017	100%	3,805,697.68	100%	3,805,697.68		
CEA-APARURAL-007/17-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	TANLAJÁS, SAN ANTONIO, TAMPAMOLÓN CORONA Y SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	TANLAJÁS, SAN ANTONIO, TAMPAMOLÓN CORONA Y SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	26-sep-2017	4,516,197.32	3,207,508.37	03-oct-2017	26-dic-2017	100%	3,207,508.37	100%	3,207,508.37		
CEA-APARURAL-008/17-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	19-dic-2017	2,611,269.43		20-dic-2017	31-dic-2017	100%	2,611,269.43	100%	2,611,269.43		
CEA-APARURAL-009/17-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y SAN ANTONIO	AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y SAN ANTONIO	19-dic-2017	3,870,116.76		20-dic-2017	31-dic-2017	100%	3,870,116.76	100%	3,870,116.76		
CEA-APARURAL-010/17-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	19-dic-2017	1,113,894.34		20-dic-2017	31-dic-2017	100%	1,113,894.34	100%	1,113,894.34		
CEA-APARURAL-011/17-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	TAMAZUNCHALE Y XILITLA	TAMAZUNCHALE Y XILITLA	19-dic-2017	1,989,997.61		20-dic-2017	31-dic-2017	100%	1,989,997.61	100%	1,989,997.61		
CEA-APARURAL-012/17-SROP-AD	PRIMERA FASE DEL PROGAMA HIDRICO DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	14-dic-2017	318,565.00		15-dic-2017	31-dic-2017	100%	318,565.00	100%	318,565.00		
CEA-APARURAL-014/17-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	01-sep-2017	87,244.42		04-sep-2017	13-dic-2017	100%	87,244.42	100%	87,244.42		
CEA-APARURAL-015/17-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR	TANLAJÁS Y SAN ANTONIO	TANLAJÁS Y SAN ANTONIO	01-sep-2017	35,299.65		04-sep-2017	13-dic-2017	100%	35,299.65	100%	35,299.65		
CEA-APARURAL-016/17-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR	AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y XILITLA	AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y XILITLA	01-sep-2017	67,083.68		04-sep-2017	13-dic-2017	100%	67,083.68	100%	67,083.68		
CEA-APARURAL-017/17-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR	TAMASOPO Y SANTA CATARINA	TAMASOPO Y SANTA CATARINA	01-sep-2017	72,640.82		04-sep-2017	13-dic-2017	100%	72,640.82	100%	72,640.82		
CEA-APARURAL-018/17-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	22-sep-2017	141,120.01		25-sep-2017	31-dic-2017	100%	141,120.01	100%	141,120.01		
CEA-APARURAL-019/17-SROP-IN	ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	22-sep-2017	141,039.24		25-sep-2017	31-dic-2017	100%	141,039.24	100%	141,039.24		
PDR 2017														
CEA-PDR-001/17-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA	CERRO GORDO	ZARAGOZA	29-dic-2017	8,142,454.27	9,830,660.00	02-ene-2018	02-may-2018	100%	8,142,454.27	100%	8,142,454.27		
PRODDER 2017														
CEA-PRODDER-001/17-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS 300 MTS DE TUBERÍA PEAD DE 8" Y COLECTOR 374 ML TUBERÍA PEAD	TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	08-dic-2017	2,968,799.50		15-dic-2017	15-mar-2018	100%	2,968,799.50	100%	2,968,799.50		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-PRODDER-004/17-SROP-AD	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE ASBESTO, ZONA INDUSTRIAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA EN SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	13-dic-2017	488,162.80		21-dic-2017	20-mar-2018	100%	488,162.80	100%	488,162.80		
CEA-PRODDER-005/17-SROP-AD	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GÓMEZ, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.	SAN JOSÉ DE GÓMEZ	ZARAGOZA	13-dic-2017	349,972.00		21-dic-2017	20-mar-2018	100%	349,972.00	100%	349,972.00		
CEA-PRODDER-006/17-OP-IN	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1ER ETAPA (PRETRATAMIENTO, CAJAS DE INTERCONEXION, LAGUNANANAEROBIA Y TANQUE DE CONTACTO DE CLORO)	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	14-feb-2018	1,127,672.56		22-feb-2018	30-abr-2018	100%	1,127,672.56	100%	1,127,672.56		
CEA-PRODDER-007/17-SROP-AD	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	EL AGUAJE	SAN LUIS POTOSÍ	13-dic-2017	207,292.00		20-dic-2017	20-mar-2018	100%	207,292.00	100%	207,292.00		
CEA-PRODDER-008/17-SROP-AD	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	EL AGUAJE	SAN LUIS POTOSÍ	13-dic-2017	189,726.67		20-dic-2017	20-mar-2018	100%	189,726.67	100%	189,726.67		
CEA-PRODDER-009/17-OP-IN	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO	EL FUERTE	SANTA MARÍA DEL RIO	11-dic-2017	457,937.97		20-dic-2017	20-mar-2018	100%	457,937.97	100%	457,937.97		
CEA-PRODDER-010/17-OP-AD	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE 863 ML DE TUBERÍA DE APEAD DE 10"	TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	26-dic-2017	395,688.15		27-dic-2017	27-mar-2018	100%	395,688.15	100%	395,688.15		
PROII 2018														
CEA-PROII-001/18-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA)	PONCIANO ARRIAGA	ÉBANO	11-abr-2018	3,612,660.30	3,054,504.28	26-abr-2018	23-ago-2018	100%	3,054,504.28	100%	3,612,660.30		
CEA-PROII-002/18-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2TA ETAPA)	AURELIO MANRIQUE	ÉBANO	11-abr-2018	3,493,919.78	3,187,791.73	26-abr-2018	23-ago-2018	100%	3,187,791.73	100%	3,493,919.78		
CEA-PROII-003/18-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA, ZONA III)	SANTA MARÍA ACAPULCO	SANTA CATARINA	10-abr-2018	2,499,620.37		25-abr-2018	22-ago-2018	0%	0.00	0%	0.00	CANCELADA POR LA INSTANCIA FEDERAL, DERIVADO DE PROBLEMÁTICA PRESUPUESTAL.	
CEA-PROII-004/18-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA)	PUJAL COY	ÉBANO	11-abr-2018	3,469,831.36	1,593,521.43	26-abr-2018	23-ago-2018	100%	1,593,521.43	100%	3,469,831.36		
CEA-PROII-006/18-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES (1ER ETAPA)	CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES	HUEHUETLÁN	26-abr-2018	4,373,257.88	2,230,361.51	08-may-2018	04-sep-2018	100%	2,230,361.51	100%	4,373,257.88		
PRIMER ANEXO (APAU 2018)														
CNA-CEASLP-GEP-01-2018	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA MAROMA	CATORCE	CATORCE		4,071,185.82		08-mar-2018	22-dic-2018	100%	4,071,185.82	66%	2,698,381.96		
CNA-CEASLP-GEP-02-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA MAROMA	CATORCE	CATORCE		189,789,227.33	209,946,154.28	14-mar-2018	13-dic-2018	23%	42,702,576.15	21%	44,046,703.17		
CNA-CEASLP-GEP-03-2018	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA	MATEHUALA	MATEHUALA		2,648,783.36		28-mar-2018	15-dic-2018	96%	2,542,832.03	92%	2,436,880.69		
CNA-CEASLP-GEP-04-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA	MATEHUALA	MATEHUALA		39,809,634.19		11-abr-2018	16-dic-2018	88%	35,076,268.68	72%	28,662,936.62		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
APAUR 2018														
CEA-APAUR-001/18-OP-IN	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO DE ARROYO TENANGO HASTA HASTA COLECTOR PRINCIPAL	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	15-ago-2018	2,611,677.64		22-ago-2018	14-dic-2018	30%	783,503.29	0%	0.00		
CEA-APAUR-002/18-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL VENUSTIANO CARRANZA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	16-ago-2018	1,164,881.35		22-ago-2018	14-dic-2018	97%	1,129,934.91	20%	232,976.27		
CEA-APAUR-003/18-OP-CP	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL EL PEÑON	SANTA MARTHA Y NUEVO AQUISMON/ PONCIANO ARRIAGA Y AURELIO MANRIQUE	TAMUÍN/EBANO	20-ago-2018	6,469,690.03		28-ago-2018	14-dic-2018	85%	5,499,236.53	99%	6,404,993.13		
CEA-APAUR-006/18-OP-AD	REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 1	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	1,988,001.49		26-dic-2018	22-ene-2019	50%	994,000.75	64%	1,272,320.95		
CEA-APAUR-007/18-OP-AD	REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 2	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	1,001,469.62		26-dic-2018	22-ene-2019	70%	701,028.73	36%	360,529.06		
CEA-APAUR-008/18-OP-AD	REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 3	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	1,675,843.24		26-dic-2018	22-ene-2019	30%	502,752.97	30%	502,752.97		
CEA-APAUR-009/18-OP-AD	REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 4	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	1,525,734.15		26-dic-2018	22-ene-2019	50%	762,867.08	61%	930,697.83		
CEA-APAUR-010/18-OP-AD	REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 5	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	1,576,946.90		26-dic-2018	22-ene-2019	70%	1,103,862.83	41%	646,548.23		
CEA-APAUR-011/18-OP-AD	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE 20 POZOS, ZONA 1	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	31-dic-2018	3,238,310.84		02-ene-2019	29-ene-2019	55%	1,781,070.96	0%	0.00		
CEA-APAUR-012/18-OP-CP	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	06-dic-2018	2,729,096.61		07-dic-2018	03-ene-2019	95%	2,592,641.78	82%	2,237,859.22		
CEA-APAUR-013/18-OP-CP	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA,ZONA 3	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 3	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 3	06-dic-2018	2,589,661.12		07-dic-2018	03-ene-2019	100%	2,589,661.12	0%	0.00		
CEA-APAUR-014/18-OP-AD	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE 20 POZOS, ZONA 4	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	31-dic-2018	3,431,689.16		02-ene-2019	29-ene-2019	30%	1,029,506.75	0%	0.00		
CEA-APAUR-015/18-OP-CP	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 5	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 5	06-dic-2018	2,655,377.45		07-dic-2019	03-ene-2019	75%	1,991,533.09	73%	1,938,425.54		
RECURSOS PROPIOS 2018														
CEA-RPE-004/18-SROP-AD	ELABORACION DE DOCUMENTO COSTO-BENEFICIO Y COSTO Y COSTO ANUAL EQUIVALENTE, PARA OBRAS Y ACCIONES DEL PROAGUA 2018	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	12-feb-2018	119,998.87		13-feb-2018	20-feb-2018	100%	119,998.87	100%	119,998.87		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-RPE-005/18-SROP-AD	REALIZACIÓN DE DICTÁMEN SOBRE LOS ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MATEHUALA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	26-jun-2018	518,117.87		27-jun-2018	07-ago-2018	100%	518,117.87	100%	518,117.87		
CEA-RPE-007/18-SROP-IN	CONTRATO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA CANTERA II ETAPA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	17-may-2018	717,766.29		25-may-2018	30-ago-2018	100%	717,766.29	100%	717,766.29		
CEA-RPE-008/18-SROP-AD	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA CANTERA II ETAPA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	09-may-2018	351,274.89		17-may-2018	30-ago-2018	100%	351,274.89	100%	351,274.89		
CEA-RPE-011/18-SROP-IN	ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR, ADECUACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA EL PROYECTO "POTABILIZADORA CALEROS" (ACUEDUCTO LA MAROMA), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	31-may-2018	394,308.50		01-jun-2018	30-jul-2018	100%	394,308.50	100%	394,308.50		
CEA-RPE-012/18-OP-AD	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE PZOO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	ZAMORILLA	SAN LUIS POTOSI	11-jun-2018	638,379.51		12-jun-2018	26-jun-2018	100%	638,379.51	90%	574,541.56		
CEA-RPE-012/18-SROP-AD	SUPERVISION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL ACUEDUCTO LA MAROMA	MATEHUALA	MATEHUALA	14-jun-2018	909,469.63		15-jun-2018	12-oct-2018	100%	909,469.63	100%	909,469.63		
CEA-RPE-014/18-OP-AD	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL TANQUE DE AGUAS NEGRAS DEL MORRO, AUN COSTADO DE LA CALLE LIBERTAD	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	13-jun-2018	158,383.67		14-jun-2018	02-jul-2018	100%	158,383.67	100%	158,383.67		
CEA-RPE-016/18-OP-IN	LIMPIEZA DESAZOLVE DE PUNTOS CONFLICTIVOS DEL RIO SANTIAGO INCLUYE RAMAL DE CANAL INSUSTRIAS II Y RAMAL DREN TENORIO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	07-sep-2018	1,383,951.84		08-sep-2018	07-oct-2018	100%	1,383,951.84	100%	1,383,951.84		
CEA-RPE-017/18-OP-IN	MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMIENTO EN RIO ESPAÑITA Y ARROYO LAS VIRGENES	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	28-sep-2018	2,279,720.96		08-oct-2018	21-nov-2018	100%	2,279,720.96	100%	2,279,720.96		
CEA-RPE-018/18-OP-AD	MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMIENTO EN RIO PAISANOS Y ARROYO LA GARITA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	24-sep-2018	655,142.34		06-oct-2018	04-nov-2018	100%	655,142.34	100%	655,142.34		
CEA-RPE-019/18-SROP-AD	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFISICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SITIO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO	SAN FRANCISCO CUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	30-oct-2018	139,889.03		30-oct-2018	28-nov-2018	100%	139,889.03	100%	139,889.03		
CEA-RPE-020/18-OP-AD	REHABILITACIÓN DEL POZO 134 Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA DIVISORIA ENTRE EL ÁREA GEOHIDROLÓGICA Y DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA ZI DEL POTOSI	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	29-oct-2018	859,315.57		30-dic-2018	23-dic-2018	100%	859,315.57	100%	859,315.57		
CEA-RPE-021/18-SROP-AD	REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE 1A ETAPA DE ACUERDO A LA REUBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORTE PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	16-oct-2018	167,710.32		17-oct-2018	19-oct-2018	100%	167,710.32	100%	167,710.32		
CEA-RPE-023/18-SROP-AD	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAD SAN CARLOS 1 ERA ETAPA, DELEGACIÓN LA PILA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	11-dic-2018	118,981.20		12-dic-2018	26-dic-2018	100%	118,981.20	100%	118,981.20		
CEA-RPE-025/18-OP-IN	REHABILITACION DE BORDOS EXISTENTES EN LA ZONA DEL ACUEDUCTO EL REALITO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	14-ene-2019	1,690,556.16		15-ene-2019	13-feb-2019	100%	1,690,556.16	100%	1,690,556.16		
CEA-RPE-026/18-OP-CP	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PRESA LA CANTERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	19-dic-2018	156,999.27		20-dic-2019	03-ene-2019	100%	156,999.27	100%	156,999.27		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-RPE-027/18-SROP-AD	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO	CANADA DE YÁNEZ	SANTA MARÍA DEL RÍO	26-dic-2018	156,676.14		26-dic-2018	09-ene-2019	100%	156,676.14	100%	156,676.14		
CEA-RPE-028/18-SROP-AD	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO	LA CAMPANILLA (EL FRAILE)	SANTA MARÍA DEL RÍO	26-dic-2018	157,465.14		26-dic-2018	08-feb-2019	100%	157,465.14	100%	157,465.14		
ESTATAL 2018														
CEA-ESTATAL-001/18-OP-AD	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EDIFICIOS DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD C3 SLP	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	08-jun-2018	4,350,370.85	5,759,530.99	15-jun-2018	13-ago-2018	100%	4,350,370.85	100%	4,350,370.85	EN PROCESO DE FINIQUITO YA QUE SE REALIZARON VOLUMENES EXCEDENTES	
CEA-ESTATAL-002/18-OP-AD	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EXISTENTE A LOS TANQUES, TREN DE LLEGADA, CRUCES Y CAJA	LA PRESITA	VILLA DE GUDALUPE	27-jul-2018	1,131,273.92		07-ago-2018	05-oct-2018	72%	816,779.77	80%	905,019.14		
CEA-ESTATAL-003/18-SROP-AD	ELABORACIÓN DE AVISO DE NO REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL INSCRITO EN EL REGISTRO FORESTAL NACIONAL Y RELATIVA A LAS ACCIONES TENDIENTES A AMPLIAR LAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE DOLORES TROMPETA, REHABILITAR EL ANTIGUA CAMINO REAL DE CERRO DE SAN PEDRO A ARMADILLO DE LOS INFANTE Y REHABILITAR LAS CASCADAS DE MICOS	REAL DE CATORCE, CERRO DE SAN PEDRO, ARMADILLO DE LOS INFANTE CIUDAD VALLES	REAL DE CATORCE, CERRO DE SAN PEDRO, ARMADILLO DE LOS INFANTE CIUDAD VALLES	06-sep-2018	328,976.00		06-sep-2018	20-dic-2018	100%	328,976.00	100%	328,976.00		
CEA-ESTATAL-004/18-SROP-AD	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN CALLES 5 DE MAYO, ABASOLO Y VICENTE GUERRERO EN SAN LUIS POTOSI; PLAZA PRINCIPAL DE CD. VALLES Y CASCADAS DE MICOS EN CD. VALLES Y PUENTE DE DIOS EN TAMASOPO.	SAN LUIS POTOSI, CD. VALLES Y TAMASOPO	SAN LUIS POTOSI, CD. VALLES Y TAMASOPO	15-oct-2018	286,212.60		09-ago-2018	23-ago-2018	100%	286,212.60	100%	286,212.60		
CEA-ESTATAL-005/18-SROP-AD	ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN DOLORES TROMPETA, MUNICIPIO DE CATORCE; ANTIGUO CAMINO REAL DE SAN PEDRO A ARMADILLO DE LOS INFANTE; PLAZA PRINCIPAL Y CALLES PERIMETRALES DE CD. VALLES, CINCO TERRENOS SUSCEPTIBLES DE ESTACIONAMIENTO EN POLIGONO DE INFLUENCIA DE LAS POZAS DE XILITLA; CASCADAS DE MICOS EN CD. VALLES Y EN LOCALIDAD EL CAFETAL, PUENTE DE DIOS EN TAMASOPO.	CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA, CERRO DE SAN PEDRO, CATORCE Y ARMADILLO DE LOS INFANTE.	CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA, CERRO DE SAN PEDRO, CATORCE Y ARMADILLO DE LOS INFANTE.	19-sep-2018	338,048.27		09-ago-2018	23-ago-2018	100%	338,048.27	100%	338,048.27		
CEA-ESTATAL-006/18-SROP-AD	ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA CONOCER LAS CUENCAS INUNDABLES O LAS AFECTACIONES EN DOLORES TROMPETA MUNICIPIO DE CATORCE; RIBERA DEL RÍO VERDE CIUDAD FERNÁNDEZ Y EN LAS CASCADAS DE MICOS, CIUDAD VALLES.	REAL DE CATORCE, CIUDAD FERNÁNDEZ Y CIUDAD VALLES	REAL DE CATORCE, CIUDAD FERNÁNDEZ Y CIUDAD VALLES	13-sep-2018	235,650.52		14-sep-2018	27-nov-2018	100%	235,650.52	100%	235,650.52		
CEA-ESTATAL-007/18SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CASA DE LA TIERRA Y CULTURA DEL AGUA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	09-nov-2018	44,500.01		12-nov-2018	26-dic-2018	100%	44,500.01	49%	21,805.00		
CEA-ESTATAL-011/18-OP-AD	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	05-nov-2018	999,647.50		06-nov-2018	20-dic-2018	100%	999,647.50	80%	799,718.00		
PDR 2018														
CEA-PDR-001/18-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR DE CALIDAD	ZARAGOZA	CERRO GORDO	15-ago-2018	8,805,578.08		23-ago-2018	21-dic-2018	100%	8,805,578.08	100%	8,805,578.08		
CEA-PDR-002/18-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (1ERA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC CARMONA	DE 21-nov-2018	4,149,927.24		26-nov-2018	29-mar-2019	92%	3,817,933.06	77%	3,195,443.97		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-PDR-003/18-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC CARMONA	DE 21-nov-2018	3,649,676.20		26-nov-2018	29-mar-2019	63%	2,299,296.01	53%	1,934,328.39		
CEA-PDR-004/18-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (3ERA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC CARMONA	DE 21-nov-2018	3,558,175.14		26-nov-2018	29-mar-2019	67%	2,366,186.47	53%	1,885,832.82		
CEA-PDR-005/18-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (4TA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC CARMONA	DE 21-nov-2018	3,750,792.74		26-nov-2018	29-mar-2019	90%	3,375,713.47	80%	3,000,634.19		
APARURAL 2018														
CEA-APARURAL-001/18-OP-IN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	MORENOS	SAN NICOLÁS TOLENTINO	24-jul-2018	2,109,498.11		31-jul-2018	14-dic-2018	100%	2,109,498.11	92%	1,940,738.26		
CEA-APARURAL-002/18-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 (PROCAPTAR)	SAN JUANITA Y BARRIO EL CHAMAL	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	13-ago-2018	1,089,269.52		21-ago-2018	14-dic-2018	100%	1,089,269.52	100%	1,089,269.52		
CEA-APARURAL-003/18-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 (PROCAPTAR)	COMUNIDAD LA PURÍSIMA Y EL RINCÓN	AXTLA DE TERRAZAS	13-ago-2018	1,057,763.77		21-ago-2018	14-dic-2018	100%	1,057,763.77	100%	1,057,763.77		
CEA-APARURAL-004/18-OP-IN	SUMINSITRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LLUVIA 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	XILITLA	XILITLA	13-sep-2018	1,004,979.57		21-sep-2018	21-dic-2018	96%	964,780.39	100%	1,004,979.57		
CEA-APAURAL-005/18-OP-IN	DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	FRACCIÓN HACIENDA VIEJA	TIERRA NUEVA	06-ago-2018	3,119,413.61			14-dic-2018	98%	3,057,025.34	46%	1,434,930.26		
CEA-APARURAL-006/18-OP-IN	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	COPALO CHALCO	AXTLA DE TERRAZAS	15-ago-2018	2,493,563.96		23-ago-2018	14-dic-2018	100%	2,493,563.96	100%	2,493,563.96		
CEA-APAURAL-007/18-SROP-CP	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL PROAGUA	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, XILITLA, TIERRA NUEVA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, XILITLA, TIERRA NUEVA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO	23-ago-2018	620,387.11		22-ago-2018	31-dic-2018	98%	607,979.37	96%	595,571.63		
CEA-APARURAL-008/18-SROP-IN	SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	23-ago-2018	669,891.96		24-ago-2018	21-nov-2018	100%	669,891.96	100%	669,891.96		
PTAR 2018														
CEA-PTAR-001/18-OP-CP	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ERA ETAPA)	CHARCAS	CHARCAS	31-ago-2018	11,621,047.99		01-sep-2018	31-dic-2018	100%	11,621,047.99	100%	11,621,047.99		
FISE 2018														
CEA-FISE-001/18-OP-IN	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORTE PRIMERO	MEXQUITIC CARMONA	DE 28-dic-2018	2,229,901.64		31-dic-2018	22-feb-2019	100%	2,229,901.64	91%	2,029,210.49		
CEA-FISE-002/18-OP-IN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS PILITAS Y REVOLUCIÓN	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSI		3,422,809.75		31-dic-2018	22-feb-2019	5%	171,140.49	0%	0.00		
CEA-FISE-003/18-OP-IN	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	TIERRA BLANCA	SAN LUIS POTOSI	31-dic-2012	3,427,859.24		31-dic-2018	22-feb-2019	75%	2,570,894.43	0%	0.00		
PRODDER 2018														
CEA-PRODDER-002/18-OPAD	REHABILITACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10 LPS PARA UNA CARGA DINÁMICA DE 2010 MTS. INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA E INCLUYE VÁLVULAS DE 3" DE DIÁMETRO. PIEZAS ESPECIALES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA DE 40 HP	CERRO GORDO	ZARAGOZA	26-nov-2018	570,685.05		27-nov-2018	11-dic-2018	100%	570,685.05	100%	570,685.05		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
							INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%			FINANCIERO
CEA-PRODDER-003/18-OP-AD	EQUIPAMIENTO MECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 8 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 297 MCA, TREN DE DESCARGA, LÍNEA ELÉCTRICA Y CASETA DE CONTROL	PUERTO PROVIDENCIA	MEXQUITIC CARMONA DE	26-nov-2018	645,141.19		27-nov-2018	11-dic-2018	100%	645,141.19	100%	645,141.19		
CEA-PRODDER-004/18-OP-AD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" RD-26 200 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA FLORADOR DE 2" Y 3" CLASE 125 LBS 200 PSI. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS 12 PIEZAS INCLUYE EXCAVACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES	SANTA CATARINA	SAN TOLENTINO NICOLÁS	26-nov-2018	498,760.99		27-nov-2018	11-dic-2018		0.00		0.00		
CEA-PRODDER-004/18-OP-AD	COSNTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	SANTA CATARINA	SAN TOLENTINO NICOLÁS	26-nov-2018	498,760.99		27-nov-2018	11-dic-2018	0%	0.00	30%	149,628.30		
CEA-PRODDER-005/18-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LOS GÓMEZ	SAN LUIS POTOSÍ	26-dic-2018	475,522.38		27-dic-2018	15-sep-2019	35%	166,432.83	0%	0.00		
CEA-PRODDER-006/18-OP-IN	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 24 LPS Y CDT DE 22 MTS, TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KV, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC 6" 340 MTS Y TUBERÍA DE ACERO DE 6" 90 MTS ACONDICIONAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EXISTENTE Y PIEZAS ESPECIALES	COXCATLÁN	COXCATLÁN	26-dic-2018	2,858,081.10		27-dic-2018	27-mar-2019	90%	2,572,272.99	83%	2,372,207.31		
CEA-PRODDER-007/18-OP-IN	EQUIPAMIENTO MECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 5 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 190 MCA, TREN DE DESCARGA, LÍNEA ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO	LOS GÓMEZ	SAN LUIS POTOSÍ	07-ene-2018	748,714.62		08-ene-2019	23-mar-2019	93%	696,304.60	93%	696,304.60		
FONREGION														
POR ADMINISTRACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	EL JABALI	AQUISMÓN		11,491,179.54		31-dic-2018	30-abr-2019	5%	574,558.98	32%	3,677,177.45		
POR ADMINISTRACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	LOS OTATES	AQUISMÓN		13,594,219.13		31-dic-2018	30-abr-2019	55%	7,476,820.52	41%	5,573,629.84		