

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2019

No. DE CONTRATO	EJECUTOR	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	AUTORIZADO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	AVANCE FIS.	AVANCE FINAN.
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018									
CEA-PDR-001/18-OP-CP	CEA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR	CERRO GORDO	ZARAGOZA	9,991,560.60	8,805,578.08	0.00	100%	100%
LO-824021963-E3-2018	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	SAN MARCOS CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	9,988,569.32	9,860,527.19	0.00	100%	100%
CEA-PDR-002/18-OP-CP	CEA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (1ERA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	16,190,148.12	4,149,927.24	0.00	100%	89%
CEA-PDR-003/18-OP-CP	CEA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA		3,649,676.20	0.00	96%	72%
CEA-PDR-004/18-OP-CP	CEA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (3ERA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA		3,558,175.14	0.00	95%	91%
CEA-PDR-005/18-OP-CP	CEA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (4TA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA		3,750,792.74	0.00	100.0%	89%
FIFONREGION 2018									
CEA-001/2018-OP	CEA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	EL JABALÍ	AQUISMÓN	11,491,179.54	11,479,688.36	0.00	47%	59.30%
CEA-002/2018-OP	CEA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	LOS OTATES	AQUISMÓN	13,594,219.13	13,580,624.91	0.00	92%	98.14%
CEA-003/2018-OP	CEA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ZARAGOZA DE SOLIS	VILLA DE GUADALUPE	15,352,924.73	15,337,571.81	0.00	100%	84.00%
NARANJO/EO/CD SM/006/2018	EL NARANJO	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRERA	EL NARANJO	EL NARANJO	28,000,000.00	27,956,671.70	27,636,168.80	100.00%	100.00%
FONMETRO 2018									
CEA-FONMETRO-001/18-OP-CP	CEA	REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS	AGUAJE	SAN LUIS POTOSÍ	34,378,159.76	31,452,160.78	0.00	44%	51.00%