

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
<b>PROSSAPYS 2015</b>																
1	CEA-ZR-001/15-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	BUENAVISTA, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), Y SAN JUAN DEL LLANO	CIUDAD DEL MAÍZ	18-may-2015	325,908		19-may-2015	27-jul-2015	100%	325,908	100%	325,908		
2	CEA-ZR-002/15-SROP-IN	CONSULTORES EN AGUA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	CHARCO BLANCO Y NÚÑEZ	GUADALCÁZAR	18-may-2015	329,238	306,038	19-may-2015	27-jul-2015	100%	306,038	100%	306,038	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19 DE MAYO 2015 AL 17 DE AGOSTO DE 2015	17-ago-2015
3	CEA-ZR-003/15-SROP-IN	CONSTRUCCIONES Y RENOVACIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y ANTEPROYECTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 72 ESCUELAS	ALAQUINES, AQUISMON, SANTA CATARINA, TAMAZUNCHALE. TAMPACAN, XILITLA, TANLAJAS Y MATLAPA	ALAQUINES, AQUISMON, SANTA CATARINA, TAMAZUNCHALE. TAMPACAN, XILITLA, TANLAJAS Y MATLAPA	28-sep-2015	299,719		29-sep-2015	27-dic-2015	100%	299,719	100%	299,719		
4	CEA-ZR-004/15-SROP-IN	CONSULTORES EN AGUA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PUERTA DEL REFUGIO Y LA CONCEPCIÓN	MATEHUALA	18-may-2015	327,660	321,459	19-may-2015	27-jul-2015	100%	321,459	100%	321,459	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19 DE MAYO 2015 AL 19 DE AGOSTO DE 2015	19-ago-2015
5	CEA-ZR-005/15-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	AGUA PRIETA, RANCHERÍA DE GUADALUPE, RINCÓN DE SAN JOSÉ, RINCÓN DEL PORVENIR	MEXQUITIC DE CARMONA	18-may-2015	466,402		19-may-2015	27-jul-2015	100%	466,402	100%	466,402		
6	CEA-ZR-006/15-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LA VENTURA (EL GRULLO)	SANTO DOMINGO	21-jul-2015	245,813		22-jul-2015	29-sep-2015	100%	245,813	100%	245,813		
7	CEA-ZR-007/15-OP-CP	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	EL PALMAR PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	18-jun-2015	4,398,834	5,203,306	19-jun-2015	26-sep-2015	100%	5,203,306	100%	5,203,306		17-dic-2015
8	CEA-ZR-008/15-OP-CP	CECOVE, SA DE CV	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SANTA CATARINA	SAN NICOLAS TOLENTINO	24-abr-2015	4,007,298		25-abr-2015	02-ago-2015	100%	4,007,298	100%	4,007,298	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 25 DE ABRIL 2015 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015	24-abr-2015
9	CEA-ZR-009/15-OP-CP	IPSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	LLANO DE GUADALUPE	SANTA MARIA DEL RIO	24-abr-2015	2,110,879	2,607,160	25-abr-2015	23-jul-2015	100%	2,607,160	100%	2,607,160		
10	CEA-ZR-010/15-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO-FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE PERFORACIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015	LAS PILAS, SANTA TERESA, ARMADILLO DE LOS INFANTE, EL AGUACATE, POZO BENDITO, EL PAJARITO, POZO DE MOSCAS, RICO Y SAN FRANCISCO, EL ÁLAMO, ZAPOTILLO, JUAN SARABIA (CENTRO OVINO) (EL ZAPOTE), SAN FRANCISCO, LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, EL REFUGIO, LA ESPERANZA	SAN CIRO DE ACOSTA, ARMADILLO DE LOS INFANTE, RAYÓN, SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTO DOMINGO, VENADO, ZARAGOZA	19-may-2015	1,039,449		20-may-2015	06-sep-2015	100%	1,039,449	100%	1,039,449		
11	CEA-ZR-011/15-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO-FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2014	EL PALMAR PRIMERO, SANTA CATARINA, LLANO DE GUADALUPE	MEXQUITIC DE CARMONA, SAN NICOLAS TOLENTINO Y SANTA MARIA DEL RIO	19-may-2015	518,698		20-may-2015	06-sep-2015	100%	518,698	100%	518,698	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 0 DE MAYO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
12	CEA-ZR-012/15-OP-CP	ING. RENÉ MEZA LOZANO	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 400 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 8"	LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y EL REFUGIO	VENADO	24-abr-2015	2,324,982		25-abr-2015	02-ago-2015	100%	2,324,982	100%	2,324,982		02-ago-2015
13	CEA-ZR-013/15-OP-CP	PERFOMINERÍA DOBLE R, SA DE CV	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	POZO BENDITO Y EL PAJARITO	RAYÓN	27-abr-2015	1,571,594		28-abr-2015	26-jul-2015	100%	1,571,594	100%	1,571,594		27-abr-2015
14	CEA-ZR-014/15-OP-CP	CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO BRAVO, SA DE CV	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	POZO DE MOSCAS, RICO Y SAN FRANCISCO	RAYÓN	18-jun-2015	1,777,135	1,576,708	19-jun-2015	16-sep-2015	100%	1,576,708	100%	1,576,708		19-nov-2015
15	CEA-ZR-015/15-OP-CP	CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO BRAVO, SA DE CV	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	EL AGUACATE	RAYÓN	28-jul-2015	1,575,073	617,733	29-jul-2015	26-oct-2015	100%	617,733	100%	617,733		09-nov-2015
16	CEA-ZR-016/15-OP-CP	ING. JOSÉ EDUARDO QUIJANO DÍEZ	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	LA ESPERANZA	ZARAGOZA	27-abr-2015	1,654,155		28-abr-2015	26-jul-2015	100%	1,654,155	100%	1,654,155		03-nov-2015
17	CEA-ZR-017/15-OP-CP	ING. JOSÉ EDUARDO QUIJANO DÍEZ	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	ZAPOTILLO	VILLA HIDALGO	30-abr-2015	1,741,061	1,565,484	02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,565,484	100%	1,565,484		15-nov-2015

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
18	CEA-ZR-018/15-OP-CP	ING. JORGE EDUARDO SOLÍS DOMÍNGUEZ	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	EL ÁLAMO	SANTA MARÍA DEL RÍO	30-abr-2015	1,765,487		02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,765,487	100%	1,765,487		
19	CEA-ZR-019/15-OP-CP	ING. MANUEL MARTÍNEZ TORRES	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 200 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	JUAN SARABIA (CENTRO OVINO) (EL ZAPOTE)	SANTO DOMINGO	30-abr-2015	1,200,215		02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,200,215	100%	1,200,215		30-jul-2015
20	CEA-ZR-020/15-OP-CP	ING. MANUEL MARTÍNEZ TORRES	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 160 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	SAN FRANCISCO	SANTO DOMINGO	30-abr-2015	1,158,559		02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,158,559	100%	1,158,559		30-jul-2015
21	CEA-ZR-021/15-OP-CP	CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO BRAVO, SA DE CV	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	ARMADILLO DE LOS INFANTE	ARMADILLO DE LOS INFANTE	08-may-2015	1,788,012	1,640,634	09-may-2015	06-ago-2015	100%	1,640,634	100%	1,640,634		08-dic-2015
22	CEA-ZR-023/15-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	EL PATOL Y FRACCIÓN DE HACIENDA VIEJA	TIERRA NUEVA	14-jul-2015	693,172		15-jul-2015	12-oct-2015	100%	693,172	100%	693,172		
23	CEA-ZR-024/15-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	EL HERRERO	MATEHUALA	14-jul-2015	92,510		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510	100%	92,510		13-ago-2015
24	CEA-ZR-025/15-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	SAN JOSE DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO)	MATEHUALA	14-ago-2015	92,510		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510	100%	92,510		13-ago-2015
25	CEA-ZR-026/15-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	NORIA DE LA CABRA	MATEHUALA	14-jul-2015	92,510		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510	100%	92,510		13-ago-2015
26	CEA-ZR-027/15-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	SACRAMENTO	MATEHUALA	14-jul-2015	92,510		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510	100%	92,510		13-ago-2015
27	CEA-ZR-028/15-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	CATEDRAL	SANTA MARÍA DEL RÍO	14-jul-2015	225,852		15-jul-2015	28-ago-2015	100%	225,852	100%	225,852		14-jul-2015
28	CEA-ZR-029/15-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015	VARIAS	VARIAS	21-jul-2015	940,006		22-jul-2015	04-oct-2015	100%	940,006	100%	940,006	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 22 DE JULIO 2015 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015	
29	CEA-ZR-030/15-SROP-IN	ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO, ADECUACION Y PROYECTO EJECUTIVO PARA A REHABILITACIÓN DE LOS 4 SISTEMAS MULTIPLES DE AGUA POTABLE, QUE SE ALIMENTARAN DEL RÍO SANTA MARÍA	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	21-jul-2015	781,144		22-jul-2015	19-oct-2015	100%	781,144	100%	781,144		
30	CEA-ZR-031/15-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	PROYECTO EJECUTIVO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	TANLACUT (LABOR ZAPATA), TANLACUT (PUERTO DE TANLACUT), EL AGARROSO Y EL PEDREGOSO	SANTA CATARINA	21-jul-2015	352,636		22-jul-2015	19-oct-2015	100%	352,636	100%	352,636		19-oct-2015
31	CEA-ZR-032/15-OP-CP	CONSTRUCTORA VIG 21, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	CARRIZAL DE GUADALUPE Y LOS NOGALES	SAN NICOLÁS TOLENTINO	25-jun-2015	1,855,415		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	1,855,415	100%	1,855,415		23-sep-2015
<b>APAzu 2015</b>																
1	CEA-APAzu-001/15-OP-CP	ING. RAFAEL GUILLERMO OLVERA ALVARADO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (2DA ETAPA), PERIFERICO NORTE TRAMO 1	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	07-may-2015	14,434,956		13-may-2015	10-ago-2015	100%	14,434,956	100%	14,434,956	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
2	CEA-APAzu-002/15-SROP-IN	CONCRESER, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (2DA ETAPA), PERIFERICO NORTE TRAMO 2	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	07-may-2015	17,472,215		13-may-2015	10-ago-2015	100%	17,472,215	100%	17,472,215	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
3	CEA-APAzu-003/15-SROP-CP	CONSULTORES EN AGUA, S.C.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA	02-jul-2015	4,513,200		07-jul-2015	03-dic-2015	100%	4,513,200	100%	4,513,200	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015	

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.			
4	CEA-APAZU-004/15-OP-CP	URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CV	REHABILITACION DE CAPTACION Y PLANTA POTABILIZADORA	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	31-jul-2015	6,790,001		04-ago-2015	31-dic-2015	100%	6,790,001	100%	6,790,001	HUBO UN ERROR DEL AVANCE REPORTADO EL MES DE ENERO YA QUE CORRESPONDÍA A UNA FRACCIÓN		
5	CEA-APAZU-005/15-SROP-IN	CONSORCIO POTOSINIO INTEGRAL DE OBRA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS (2DA. ETAPA)	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	22-jun-2015	3,147,155		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	3,147,155	100%	3,147,155	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 30 DE JULIO DE 2015 AL 27 DE OCTUBRE DE 2015	08-dic-2015	
6	CEA-APAZU-006/15-SROP-IN	VRJ CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y PROYECTOS, SA DE CV	ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-FINANCIERO PARA EL INTERCAMBIO DE AGUA DE PRIMER USO POR AGUA TRATADA CON FINES DE SUMINISTRO	SAN LUIS POTOSÍ Y VILLA DE REYES	SAN LUIS POTOSÍ Y VILLA DE REYES	22-jun-2015	681,308		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	681,308	100%	681,308		15-nov-2015	
7	CEA-APAZU-007/15-SROP-IN	RD TERREACERÍAS Y URBANIZACIONES	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ÉBANO	ÉBANO	22-jun-2015	689,834		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	689,834	100%	689,834	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015		
<b>PROTAR 2015</b>											<b>0</b>						
1	CEA-PROTAR-001/15-OP-CP	COEINSA SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CATORCE	CATORCE	08-may-2015	6,979,936		13-may-2015	10-ago-2015	100%	6,979,936	100%	6,979,936	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 16 DE JUNIO DE 2015 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015	28-dic-2015	
2	CEA-PROTAR-002/15-OP-CP	AKVO SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PARQUE DE MORALES"	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	08-may-2015	6,995,789		13-may-2015	10-ago-2015	100%	6,995,789	100%	6,995,789			
3	CEA-PROTAR-003/15-OP-CP	VATTEN INGENIERIA SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA DELEGACION DE BOCAS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	08-may-2015	5,975,678		13-may-2015	10-ago-2015	100%	5,975,678	100%	5,975,678	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 18 DE ENERO DE 2016		
<b>PUEBLOS INDIGENAS 2015</b>											<b>0</b>						
1	CEA-PI-001/15-OP-CP	TECNODREN DEL CENTRO DE MÉXICO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	PONCIANO ARRIAGA	ÉBANO	17-abr-2015	19,976,036	15,021,979	24-abr-2015	01-ago-2015	100%	15,021,979	100%	15,021,979	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
2	CEA-PI-002/15-OP-CP	JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA - ZONA 1)	SANTA MARÍA ACAPULCO	SANTA CATARINA	17-abr-2015	5,329,317		24-abr-2015	01-ago-2015	100%	5,329,317	100%	5,329,317	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
3	CEA-PI-003/15-OP-CP	ING. FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ OBREGÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	17-abr-2015	6,680,534	5,329,317	24-abr-2015	01-ago-2015	100%	5,329,317	100%	5,329,317	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015		
4	CEA-PI-004/15-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO	PUJAL COY	ÉBANO	13-abr-2015	640,996		17-abr-2015	25-jul-2015	100%	640,996	100%	640,996	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015		
5	CEA-PI-005/15-SROP-IN	AKVO SUPERVISIÓN Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	AURELIO MANRIQUE	ÉBANO	13-abr-2015	1,443,007		17-abr-2015	25-jul-2015	100%	1,443,007	100%	1,443,007	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015		
<b>PRODDER 2015</b>																	
1	CEA-PRODDER-001/15-OP-CP	ING. RENE MEZA LOZANO	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE #3 EN CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	06-may-2015	4,594,939		13-may-2015	10-ago-2015	100%	4,594,939	100%	4,594,939	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 30 DE JULIO DE 2015 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015	16-oct-2015	
2	CEA-PRODDER-002/15-OP-CP	RAMÓN EDUARDO MANCILLA VILLARREAL	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE EN CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	06-jul-2015	4,654,697		10-jul-2015	07-oct-2015	100%	4,654,697	100%	4,654,697	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 31 DE JULIO DE 2015 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015	05-ene-2016	
3	CEA-PRODDER-003/15-SROP-IN	OPERADORA DE SERVICIOS OTOCH, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA UTILIZACION DE AGUA EXCEDENTE EN EL RÍO SANTIAGO	CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	09-dic-2015	698,238		14-dic-2015	12-mar-2016	100%	698,238	100%	698,238		21-mar-2016	

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
4	CEA-PRODDER-004/15-OP-CP	CONSTRUCION VIG 21, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA INDUSTRIAL EN CIUDAD SATÉLITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-jun-2015	346,942		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	346,942	100%	346,942		23-sep-2015
5	CEA-PRODDER-005/15-ADQ-CP	BOMBAS ALEMANAS DE MÉXICO, SA DE CV	ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO DE 175 HP, ZONA INDUSTRIAL Y CIUDAD SATÉLITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	31-dic-2015	573,202		31-dic-2015	31-ene-2016	100%	573,202	100%	573,202		
<b>FONREGION 2015</b>																
1	CEA-FONREGION-001/15-OP-CP	OBRAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	TAMBACA (COLONIA OBRERA, LA CURVA, Y LOMA BONITA)	TAMASOPO	04-dic-2015	4,546,858	4,808,830	10-dic-2015	07-abr-2016	100%	4,808,830	100%	4,808,830		04-may-2016
2	CEA-FONREGION-002/15-OP-CP	PROYECTOS HUASTECA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LAGUNILLAS	VILLA HIDALGO	09-dic-2015	3,078,142	3,539,584	16-dic-2015	14-mar-2016	100%	3,539,584	100%	3,539,584		
3	CEA-FONREGION-003/15-OP-IN	CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PASITO DE SAN FRANCISCO	ALAJUINES	30-nov-2015	1,666,581	1,956,463	07-dic-2015	15-mar-2016	100%	1,956,463	100%	1,956,463		15-mar-2016
4	CEA-FONREGION-004/15-OP-IN	DESARROLLADORA DE INGENIERÍA INTEGRAL Y OBRAS CIVILES ALIS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EL NARANJO	MOCTEZUMA	30-nov-2015	1,390,231	1,445,155	07-dic-2015	15-mar-2016	100%	1,445,155	100%	1,445,155		29-feb-2016
5	CEA-FONREGION-005/15-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	GUANAMÉ	VENADO	30-nov-2015	999,607	1,166,339	07-dic-2015	15-mar-2016	100%	1,166,339	100%	1,166,339		15-mar-2016
6	CEA-FONREGION-011/15-OP-AD	COEINSA, SA DE CV	AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REAL DE CATORCE	CATORCE	30-dic-2015	494,376		01-ene-2016	28-feb-2016	100%	494,376	100%	494,376		29-feb-2016
<b>RECURSOS PROPIOS 2015</b>																
1	CEA-RP-003/15-SROP-AD	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONS CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	15-dic-2015	114,210	142,420	17-dic-2015	04-feb-2016	100%	114,210	100%	114,210		16-feb-2016
<b>ESTATAL 2016</b>																
1	CEA-ESTATAL-001/16-SROP-CP	DOLMART CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORTE PRIMERO Y SAN MARCOS DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	27-abr-2016	1,524,052		03-may-2016	29-sep-2016	100%	1,524,052	100%	1,524,052		26-dic-2016
2	CEA-ESTATAL-002/16-SROP-AD	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	RURALES DE LA CEIBA, EJIDO LA PUERTA, SAN LUISITO, CHUPADERO, LA PUERTA Y CHUPADEROS DOS	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	23-may-2016	992,732		30-may-2016	26-oct-2016	100%	992,732	100%	992,732		15-dic-2016
3	CEA-ESTATAL-005/16-SROP-AD	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DIANÓSTICO DE EFICIENCIA ELECTROMECÁNICA DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REMOMBEO	VARIAS LOCALIDADES	HUEHUETLÁN	18-feb-2016	119,638		23-feb-2016	22-abr-2016	100%	119,638	100%	119,638		18-jun-2016
4	CEA-ESTATAL-007/16-SROP-AD	ESTUDIOS GEOFÍSICOS, GEOLÓGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	VANEGAS	VANEGAS	13-abr-2016	119,308		14-abr-2016	12-jun-2016	100%	119,308	100%	119,308		09-may-2016
5	CEA-ESTATAL-008/16-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EHALITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE	VARIAS LOCALIDADES	COXCATLÁN	03-may-2016	418,277		11-may-2016	20-ago-2016	100%	418,277	100%	418,277		
6	CEA-ESTATAL-009/16-OP-AD	OBRAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE OBRA DE TOMA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	SANTA GERTRUDIS	SAN CIRO DE ACOSTA	29-abr-2016	112,426		02-may-2016	31-may-2016	100%	112,426	100%	112,426		12-may-2016
7	CEA-ESTATAL-011/16-OP-IN	BUGA AQUA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS OFICINAS DE LA SEDARH	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	30-dic-2016	1,658,463		05-ene-2017	24-mar-2017	100%	1,658,463	100%	1,658,463		24-mar-2017
<b>RPE 2016</b>																
1	CEA-RPE-001/16-OP-IN	CECOVE, SA de CV	PUESTA EN MARCHA DE OBRA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE MARACAIBO A ÉBANO	EL PORVENIR	ÉBANO		663,033		16-may-2016	10-jun-2016	100%	663,033	100%	663,033		
2	CEA-RPE-003/16-OP-IN	OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SATÉLITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	25-jul-2016	299,328		29-jul-2016	26-sep-2016	100%	299,328	100%	299,328		26-oct-2016

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
3	CEA-RPE-004/16-OP-AD	ECOLOGICA GRUPO PROMOTOR, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	09-jun-2016	348,000		10-jun-2016	20-jul-2016	100%	348,000	100%	348,000		
4	CEA-RPE-006/16-SROP-IN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV	DIAGNÓSTICO DE 70 SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE AGUAS EN LAS ZONAS HUASTCEA Y MEDIA DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	26-jul-2016	406,152		01-ago-2016	29-sep-2016	100%	406,152	100%	406,152		
5	CEA-RPE-013/16-SROP-AD	ESTUDIOS Y PROYECTOS SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ESTUDIOS DE INGENIERIA VIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	11-abr-2016	103,414		14-nov-2016	04-dic-2016	100%	103,414	100%	103,414		04-dic-2016
6	CEA-RPE-014/16-SROP-AD	OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SA DE CV	ANTEPROYECTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA TRATADA A LAS EMPRESAS GOODYEAR Y WTC	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	31-oct-2016	103,240		03-nov-2016	23-nov-2016	100%	103,240	100%	103,240		23-nov-2016
7	CEA-RPE-016/16-SROP-AD	GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRÁULICA, SC	ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA SOLICITAR LA EXCEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MORRO	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	03-oct-2016	68,324		04-oct-2016	18-oct-2016	100%	68,324	100%	68,324		18-oct-2016
8	CEA-RP-017/16-SROP-AD	GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRÁULICA, SC	ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA SOLICITAR EL NO REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PRESA SAN CARLOS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	03-oct-2016	68,788		04-oct-2016	18-oct-2016	100%	68,788	100%	68,788		18-oct-2016
9	CEA-RP-018/16-SROP-IN	GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRÁULICA, SC	ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTNO LA MAROMA	CATORCE	CATORCE	03-nov-2016	204,111		04-nov-2016	03-dic-2016	100%	204,111	100%	204,111		03-dic-2016
10	CEA-RP-019/16-SROP-AD	ZACNU COMPAÑIA, SA DE CV	ESTUDIO COSTO BENEFICO PARA EL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	23-nov-2016	82,000		24-nov-2016	08-dic-2016	100%	82,000	100%	82,000		08-dic-2016
<b>PROII 2016</b>																
1	CEA-PROII-001/16-OP-CP	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHAPACAO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ER. ETAPA)	PUJAL COY	ÉBANO	21-abr-2016	13,284,415	6,050,033	11-may-2016	06-nov-2016	100%	6,050,033	100%	6,050,033		07-oct-2016
2	CEA-PROII-002/16-OP-CP	OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA)	PONCIANO ARRIAGA	ÉBANO	21-abr-2016	11,928,158	7,784,415	11-may-2016	07-oct-2016	100%	7,784,415	100%	7,784,415		07-oct-2016
3	CEA-PROII-003/16-OP-CP	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA-ZONA II)	SANTA MARIA ACAPULCO	SANTA CATARINA	21-abr-2016	5,645,209	5,597,559	11-may-2016	07-sep-2016	100%	5,597,559	100%	5,597,559		12-nov-2016
4	CEA-PROII-004/16-OP-CP	CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SAINTARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA)	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	21-abr-2016	6,808,535		11-may-2016	07-oct-2016	100%	6,808,535	100%	6,808,535		
5	CEA-PROII-005/16-SROP-IN	OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V:	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,	TETITLA, ECUATITLA, CERRO GRANDE Y COYOL (VEGA LARGA)	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	1,399,984	699,992	25-may-2016	21-sep-2016	100%	699,992	100%	699,992		
6	CEA-PROII-006/16-SROP-IN	APOLINAR VELÁZQUEZ CONTRERAS	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,	EL PALMITO, TEMACUIL, Y LALATZINTLA	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	1,050,000	699,993	25-may-2016	21-sep-2016	100%	699,993	100%	699,993		
7	CEA-PROII-007/16-SROP-IN	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	HUICHAPA, SOQUIAMEL, CUITLAMECACO	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	1,049,999	699,992	25-may-2016	21-sep-2016	100%	699,992	100%	699,992		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
8	CEA-PROII-008/16-SROP-IN	TORRES OJEDA CIVILES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	SAN JOSE SANTIAGO / PAPANALCO SANTIAGO Y TLALNEPANTLA	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	1,543,380	745,998	25-may-2016	21-sep-2016	100%	745,998	100%	745,998		
9	CEA-PROII-009/16-SROP-IN	ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	TEPETLAYO / CHUNUNTZÉN DOS Y SUS SECCIONES	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA / HUEHUETLÁN	09-may-2016	898,812		25-may-2016	21-sep-2016	100%	898,812	100%	898,812		
10	CEA-PROII-010/16-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	JOMTÉ EUREKA, ADOLFO LÓPEZ MATEOS / LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE)	AQUISMÓN CIUDAD VALLES / CIUDAD VALLES	09-may-2016	1,090,177	695,245	25-may-2016	21-sep-2016	100%	695,245	100%	695,245		
11	CEA-PROII-011/16-SROP-IN	OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	ZOJUALO Y LINARES, AMAXAC	TANCANHUITZ, COXCATLÁN	09-may-2016	1,199,932	799,955	25-may-2016	21-sep-2016	100%	799,955	100%	799,955		
12	CEA-PROII-012/16-SROP-IN	JAIME ZAPATA CASTILLO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ATLAMAXATL, SAN JOSE BARRIO ARRIBA, TAMALA Y XALTIPA COAQUENTLA	MATLAPA	11-may-2016	1,198,147		25-may-2016	21-sep-2016	100%	1,198,147	100%	1,198,147		
13	CEA-PROII-013/16-SROP-IN	CORIN Y ANAYA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PAR LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,	PALANTITLA, TEPETZINTLA Y MIXCOTLA	TAMPACÁN	09-may-2016	697,674		25-may-2016	21-sep-2016	100%	697,674	100%	697,674		
14	CEA-PROII-014/16-SROP-IN	DOLMART CONSRUCCIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	EL SABINITO Y LA VIEJA / POZO DEL SAUZ Y TANQUE DEL BORREGO	RAYÓN TAMASOPO	09-may-2016	1,296,058	947,561	25-may-2016	21-sep-2016	100%	947,561	100%	947,561		
15	CEA-PROII-015/16-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	TACABTAJ Y EL PANDO / OTLASXUACO,	HUEHUETLAN Y TANLAJÁS / AXTLA DE TERRAZAS	09-may-2016	1,097,941	748,805	25-may-2016	21-sep-2016	100%	748,805	100%	748,805		
16	CEA-PROII-016/16-SROP-IN	ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	UXTUAPAN, MANTEYO, EL LAGARTO Y PUERTO ENCINAL	XILITLA	11-may-2016	1,192,745	894,559	25-may-2016	21-sep-2016	100%	894,559	100%	894,559		
17	CEA-PROII-017/16-SROP-IN	DOLMART CONSRUCCIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PEÑA BLANCA LIMONTITLA, EL RINCÓN, TIERRA BLANCA FRACCIÓN Y TIERRA BLANCA EJIDO,	XILITLA	09-may-2016	916,830	299,190	25-may-2016	21-sep-2016	100%	299,190	100%	299,190		
18	CEA-PROII-018/16-SROP-IN	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA LOCALIZACIÓN DE SITIOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZO	LAS MESAS Y LAGUNA DE GÓMEZ	COXCATLÁN TAMASOPO	09-may-2016	327,944		25-may-2016	25-jul-2016	100%	327,944	100%	327,944		
19	CEA-PROII-019/16-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	ELABORACIÓN DE LOS ESTUIDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTIARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE)	CIUDAD VALLES	21-oct-2016	390,411		25-oct-2016	31-dic-2016	100%	390,411	100%	390,411		
20	CEA-PROII-020/16-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	ELABORACIÓN DE LOS ESTUIDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTIARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	LINARES	TANCANHUITZ	21-oct-2016	389,998		25-oct-2016	30-dic-2016	100%	389,998	100%	389,998		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
21	CEA-PROII-021/16-SROP-IN	COSNTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	CUITLAMECACO	TAMAZUNCHALE	21-oct-2016	336,545		25-oct-2016	30-dic-2016	100%	336,545	100%	336,545		
22	CEA-PROII-022/16-SROP-IN	ARQ. JAIME CASTILLO ZAPATA	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTURCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSÉ BARRIO ARRIBA	MATLAPA	21-oct-2016	299,359		25-oct-2016	30-dic-2016	100%	299,359	100%	299,359		
23	CEA-PROII-023/16-SROP-IN	ESTUDIOS Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTURCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES	HUEHUETLÁN	21-oct-2016	898,142		25-oct-2016	30-dic-2016	100%	898,142	100%	898,142		
<b>APARUAL 2016</b>																
1	CEA-APARURAL-001/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2015	BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAVIAL, LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHIQUINTECO, AJACACO, CUILONICO, IXPATLACH, MAHUAJCO, SAN PABLO, SUCHIACO, TAMPUCHÓN, TIOAMEL, TLAXCO, RANCHO PESCADITO, TAZAQUIL, TANUTE	CD DEL MÁIZ, TANQUIAN ESCOBEDO, CIUDAD VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, COXCATLÁN, AQUISMÓN	01-sep-2016	702,621		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	702,621	100%	702,621		
2	CEA-APARURAL-002/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2016	CÚCAMO, CARBONERA DE ABAJO, JUACHE, LAS CUEVAS, MATANCILLAS, MALPASA PASO BLANCO LAS PILITAS Y EL COLORADO, ANGOSTURA, ZAMORILLA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, LA VENTURA (EL GRULLO)	MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, SANTO DOMINGO	01-sep-2016	338,208		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	338,208	100%	338,208		
3	CEA-APARURAL-003/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2016	CHARCO BLANCO, NÚNEZ, SOLEDAD DE LA BIZANGA, SAN FRANCISCO DEL TULILO, SAN ANTONIO DEL TULILLO, LA MEDIA NEGA, Y PUERTO DE LA CLAVELLINA	GUADALCÁZAR, MATEHUALA, CATORCE, VILLA DE GUADALUPE	01-sep-2016	405,249		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	405,249	100%	405,249		
4	CEA-APARURAL-004/16-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2016	SANTA MARÍA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RÍO LA CULATA, Y PASO DE BOTELLO, SANTA CATARINA, LOS MORENO, ALAQUINES	SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLETINO, ALAQUINES	01-sep-2016	529,036		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	529,036	100%	529,036		
5	CEA-APARURAL-005/16-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAVIAL, LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHIQUINTECO, AJACACO, CUILONICO, IXPATLACH, MAHUAJCO, SAN PABLO, SUCHIACO, TAMPUCHÓN, TIOAMEL, TLAXCO, RANCHO PESCADITO, TAZAQUIL, TANUTE	CD DEL MÁIZ, TANQUIAN ESCOBEDO, CIUDAD VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, COXCATLÁN, AQUISMÓN	01-sep-2016	512,711		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	512,711	100%	512,711		
6	CEA-APARURAL-006/16-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	CÚCAMO, CARBONREA DE ABAJO, JUACHE, LAS CUEVAS, MATANCILLAS, MALPASA PASO BLANCO LAS PILITAS Y EL COLORADO, ANGOSTURA, ZAMORILLA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, LA VENTURA (EL GRULLO)	MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, SANTO DOMINGO	01-sep-2016	243,667		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	243,667	100%	243,667		
7	CEA-APARURAL-007/16-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	CHARCO BLANCO, NÚNEZ, SOLEDAD DE LA BIZANGA, SAN FRANCISCO DEL TULILO, SAN ANTONIO DEL TULILLO, LA MEDIA NEGA, Y PUERTO DE LA CLAVELLINA	GUADALCÁZAR, MATEHUALA, CATORCE, VILLA DE GUADALUPE	01-sep-2016	294,445		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	294,445	100%	294,445		
8	CEA-APARURAL-008/16-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	SANTA MARÍA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RÍO LA CULATA, Y PASO DE BOTELLO, SANTA CATARINA, LOS MORENO, ALAQUINES	SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLETINO, ALAQUINES	01-sep-2016	363,482		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	363,482	100%	363,482		
9	CEA-APARURAL-009/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	LA YERBABUENA	SANTA MARÍA DEL RÍO	12-sep-2016	324,090		13-sep-2016	12-dic-2016	100%	324,090	100%	324,090		28-abr-2017
10	CEA-APARURAL-010/16-OP-CP	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)	SANTA CATARINA	SAN NICOLAS TOLENTINO	05-ago-2016	6,155,571		08-ago-2016	08-dic-2016	100%	6,155,571	100%	6,155,571		
11	CEA-APARURAL-011/16-OP-CP	BUGA AQUA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER. ETAPA)	MORENOS	SAN NICOLAS TOLENTINO	05-ago-2016	3,873,628		08-ago-2016	08-dic-2016	100%	3,873,628	100%	3,873,628		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
12	CEA-APARURAL-014/16-OP-IN	GRUPO CONSTRUCTOR TEOTIHUACAN, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LA VENTURA (EL GRULLO)	SANTO DOMINGO	19-sep-2016	1,960,187		20-sep-2016	19-dic-2016	100%	1,960,187	100%	1,960,187		
13	CEA-APARURAL-015/16-OP-IN	DESARROLLADORA DE INGENIERÍA INTEGRAL Y OBRAS CIVILES ALIS, SA DE CV	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCION	SAN JOSE BUENAVISTA	SAN LUIS POTOSI	19-sep-2016	1,389,859		27-sep-2016	26-dic-2016	100%	1,389,859	100%	1,389,859		
14	CEA-APARURAL-016/16-OP-CP	RENÉ MEZA LOZANO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	ALAQUINES	ALAQUINES	05-oct-2016	1,802,230		07-oct-2016	31-dic-2016	100%	1,802,230	100%	1,802,230		
15	CEA-APARURAL-017/16-OP-CP	MARTINIANO RAMOS HERNÁNDEZ	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LALASTZINTLA, ZOPILOAPA	TAMAZUNCHALE	14-oct-2016	2,697,139		18-oct-2016	31-dic-2016	100%	2,697,139	100%	2,697,139		
16	CEA-APARURAL-018/16-OP-CP	GRUPO LOSDE, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	MANTEZULEL, SAN ISIDRO, EL AGUACATE, YERBABUENA, EL ROSARIO	AQUISMÓN	14-oct-2016	4,600,099		18-oct-2016	31-dic-2016	100%	4,600,099	100%	4,600,099		
17	CEA-APARURAL-019/16-OP-AD	GRUPO URBACONSINT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC OJOX.	TANLAJÁS	05-oct-2016	546,388		11-oct-2016	17-dic-2016	100%	546,388	100%	546,388		
18	CEA-APARURAL-020/16-OP-CP	BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LALASTZINTLA, ZOPILOAPA, TEPEYAC. BO. PROGRESO SANTIAGO	TAMAZUNCHALE	14-oct-2016	5,704,123	6,460,544	18-oct-2016	31-dic-2016	100%	6,460,544	100%	6,460,544		
19	CEA-APARURAL-021/16-OP-CP	CONTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	DOS PIEDRAS, PUNCHUMU, TAJINAB, PAXQUID, LA CANDELARIA.	TAMPAMOLÓN CORONA	14-oct-2016	3,984,167	4,380,167	18-oct-2016	31-dic-2016	100%	4,380,167	100%	4,380,167		
20	CEA-APARURAL-022/16-OP-CP	CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC OJOX.	TANLAJÁS	14-oct-2016	3,181,535	3,885,119	18-oct-2016	31-dic-2016	100%	3,885,119	100%	3,885,119		
21	CEA-APARURAL-023/16-OP-IN	SEVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	CHIPICO, SAN ISIDRO, EL CHOY, SANTIAGUILLO, SAN PEDRO (L ANTIGUA HINCADA) Y EL LIMONCITO	CIUDAD VALLES	20-sep-2016	2,923,293		20-sep-2016	12-dic-2016	100%	2,923,293	100%	2,923,293		
22	CEA-APARURAL-024/16-OP-IN	REGIONAL DE OBRAS E INGENIERÍA AMBIENTAL, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LA PARADA, CARRIZAL GRANDE	SANTA CATARINA	20-sep-2016	2,732,902		29-sep-2016	12-dic-2016	100%	2,732,902	100%	2,732,902		
23	CEA-APARURAL-025/16-OP-IN	OSCAR ADRIÁN MARTÍNEZ	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL CARRIZALILLO, REJALGARES, LA PANZA, LAS GARZAS	TAMASOPO	17-oct-2016	1,362,301		21-oct-2016	17-dic-2016	100%	1,362,301	100%	1,362,301		
24	CEA-APARURAL-026/16-OP-IN	COPOZRI CONTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	ZACAYUHUATL, COMUNIDAD JALPILLA (JALPILLA VIEJO), CUAYO CERRO	AXTLA DE TERRAZAS	14-oct-2016	3,875,982	4,821,544	18-oct-2016	31-dic-2016	100%	4,821,544	100%	4,821,544		
25	CEA-APARURAL-027/16-OP-IN	JORGE MARTÍN SALAZAR GARCÍA	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	BARRIO DE JOLJA, YERBABUENA, EUREKA, SANTA ANITA DOS	AQUISMÓN	20-sep-2016	3,403,530		29-sep-2016	12-dic-2016	100%	3,403,530	100%	3,403,530		
26	CEA-APARURAL-028/16-OP-IN	OSCAR ADRIÁN MARTÍNEZ	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	ZACAYUHUATL	AXTLA DE TERRAZAS	20-sep-2016	780,298		29-sep-2016	12-dic-2016	100%	780,298	100%	780,298		
27	CEA-APARURAL-029/16-OP-IN	GRUPO URBACONSINT, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL CHOY Y EL LIMONCITO	CIUDAD VALLES	20-sep-2016	778,392		29-sep-2016	12-dic-2016	100%	778,392	100%	778,392		
28	CEA-APARURAL-030/16-OP-IN	RENÉ MEZA LOZANO	PERFORACIÓN DE UN POZO Y AFOROS	EL JORDAN/LAS ADJUNTAS/REAL DE MAROMA/SN BARTOLO	CATORCE, MATEHUALA VILLA Y DE GUADALUPE	25-oct-2016	4,457,739		27-oct-2016	27-dic-2016	100%	4,457,739	100%	4,457,739		
29	CEA-APARURAL-034/16-OP-IN	INSCAR CONCTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	JOYITA DEL TRES, EL GRANADO E IZTACAPA	XILITLA	18-nov-2016	4,704,232		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	4,704,232	100%	4,704,232		



## COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

### ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
30	CEA-APARURAL-035/16-OP-IN	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	XOCHITITLA, PILAXTLA Y LALAXITLA	MATLAPA	18-nov-2016	4,069,813	4,691,890	24-nov-2016	31-dic-2016	100%	4,691,890	100%	4,691,890		
31	CEA-APARURAL-036/16-OP-IN	CONSTRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TZABITÁDH, AQUICHE, TANCAHUIL SEGUNDA SECCIÓN, OJ (AGUACATE), TZITZIT (ALTAMIRA)	SAN ANTONIO	18-nov-2017	3,978,904		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	3,978,904	100%	3,978,904		
32	CEA-APARURAL-037/16-OP-IN	DUALTEK CONSTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	XOCOYO, BARRIO ZOCOTE, COMUNIDAD TEPETZINTLA Y AMAXAC	COXCATLÁN	18-nov-2016	3,302,410	3,684,015	24-nov-2016	31-dic-2016	100%	3,684,015	100%	3,684,015		
33	CEA-APARURAL-038/16-OP-IN	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TLALETLA E IZTACAPA	XILITLA	18-nov-2016	2,452,997		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	2,452,997	100%	2,452,997		
34	CEA-APARURAL-039/16-OP-IN	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LOS TIGRES Y XOCHITITLA	MATLAPA	18-nov-2016	948,892		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	948,892	100%	948,892		
35	CEA-APARURAL-040/16-OP-IN	CONSTRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TANCAHUIL SEGUNDA SECCIÓN	SAN ANTONIO	18-nov-2016	538,533		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	538,533	100%	538,533		
36	CEA-APARURAL-041/16-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	SAN ANTONIO	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	119,480		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	119,480	100%	119,480		
37	CEA-APARURAL-042/16-SROP-IN	ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL MEZQUITAL	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	120,000		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	120,000	100%	120,000		
38	CEA-APARURAL-043/16-SROP-IN	ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	SAN FRANCISCO	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	120,000		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	120,000	100%	120,000		
39	CEA-APARURAL-044/16-SROP-IN	ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	SAN ELIAS	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	120,000		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	120,000	100%	120,000		
40	CEA-APARURAL-045/16-SROP-IN	ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA, SC	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL HUIZACHE	SANTA MARÍA DEL RÍO	23-dic-2016	110,200		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	110,200	100%	110,200		
41	CEA-APARURAL-046/16-SROP-IN	ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA, SC	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL CARMEN	ZARAGOZA	23-dic-2016	129,920		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	129,920	100%	129,920		
42	CEA-APARURAL-047/16-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	COAHUILA	ZARAGOZA	23-dic-2016	107,880		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	107,880	100%	107,880		
43	CEA-APARURAL-048/16-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL COYOTE	VILLA HIDALGO	23-dic-2016	119,480		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	119,480	100%	119,480		
44	CEA-APARURAL-049/16-SROP-IN	FINDORE, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL POCITO	VILLA HIDALGO	23-dic-2016	121,800		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	121,800	100%	121,800		
45	CEA-APARURAL-050/16-SROP-IN	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	EL PANDO	TANLAJAS	23-dic-2016	349,040		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	349,040	100%	349,040		
46	CEA-APARURAL-051/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	ATLAMAXATL	MATLAPA	23-dic-2016	276,451		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	276,451	100%	276,451		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
47	CEA-APARURAL-052/16-SROP-IN	PRALCO, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	BARRIO JOLJA, YERBABUENA, EUREKA, SANTA ANITA DOS, MANTEZULEL, SAN ISIDRO, EL AGUACATE, EL ROSARIO, EL CHOY, EL LIMONCITO, CHIPICO, SAN ISIDRO, EL JOPOY, SAN PEDRO (LA ANTIGUA HINCADA)	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	30-nov-2016	489,780		05-dic-2016	31-dic-2016	100%	489,780	100%	489,780		
48	CEA-APARURAL-053/16-SROP-IN	PRIGESA INGENIERIA, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	SAN ANOTNIO, TZABITÁDH, AQUIICHE, TANCAHUIL SEGUNDA SECCIÓN, OJ (AGUACATE) Y TZITZIY (ALTAMIRA) TAMPAMOLÓN, DOS PIEDRAS, PUNCHUMU, TAJINAB, PAXQUID, LA CANDELARIA, EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MÓNICA) EL JOPOY, MULULTZEN, AMBAC OJOX	SAN ANTONIO, TAMPAMOLÓN Y CORONA TANLAJÁS	30-nov-2016	480,326		05-dic-2016	31-dic-2016	100%	480,326	100%	480,326		
49	CEA-APARURAL-054/16-SROP-IN	PRALCO, SA de CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	ZACAYUHUALT, COMUNIDAD JALPILLA (JALPILLA VIEJO), CUAYO CERRO, XOCOYO, BARRIO ZOCOTE, COMUNIDAD TEPETZINTLA, AMAXAC, TLAETLA, IZTACAPA, MANTECO, JOYA EL TRES Y GRANADO	AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y XILITLA	23-dic-2017	119,480		26-dic-2016	31-dic-2017	100%	119,480	100%	119,480		
50	CEA-APARURAL-055/16-SROP-IN	PRALCO, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	LALASTZINTLA, ZOPILOAPA, TEPEYAC, LOS TIGRES, XOCHITLA, PILAXTLA, LALAXITLA	TAMAZUNCHALE Y MATLAPA	30-nov-2016	515,811		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	515,811	100%	515,811		
51	CEA-APARURAL-056/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y EL REFUGIO	VENADO	23-dic-2016	420,561		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	420,561	100%	420,561		
52	CEA-APARURAL-057/16-SROP-IN	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	451,954		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	451,954	100%	451,954		
53	CEA-APARURAL-058/16-SROP-IN	PRIGESA INGENIERIA, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO-FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL, INCLUYENDO LA CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR 2016	VEINTE DE AGOSTO Y EL HUIZACHE; EL CARRIZALILLO, REJALGARES, LA PANZA, LAS GARZAS	SANTA CATARINA Y TAMASOPO	05-dic-2016	147,372		05-dic-2016	31-dic-2016	100%	147,372	100%	147,372		
<b>FAFEF 2016</b>																
1	CEA-FAFEF-001/16-OP-IN	CECOVE, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA OBRA CAPTACIÓN Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR	EBANO	EBANO	12-ago-2016	539,841		05-dic-2016	31-dic-2016	100%	539,841	100%	539,841		
2	CEA-FAFEF-002/16-OP-IN	RD TERRACERÍAS Y URBANIZACIONES, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR	EBANO	EBANO	12-ago-2016	515,811	846,965	05-dic-2016	31-dic-2016	100%	846,965	100%	846,965		
3	CEA-FAFEF-003/16-OP-IN	COEDESSA, SA DE CV	LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	20-sep-2016	865,723		21-sep-2016	20-oct-2016	100%	865,723	100%	865,723		
4	CEA-FAFEF-004/16-OP-IN	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV	LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO ESPAÑITA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	26-sep-2016	1,263,184		27-sep-2016	27-oct-2016	100%	1,263,184	100%	1,263,184		
<b>PROSAN 2016</b>																
1	CEA-PROSAN-001/16-SROP-IN	CONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CERRO GORDO	ZARAGOZA	09-sep-2016	798,064		13-sep-2016	31-dic-2016	100%	798,064	100%	798,064		15-jun-2017
2	CEA-PROSAN-002/16-SROP-IN	AKVO SUPERVISIÓN Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES, EMISORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	XILITLA	XILITLA	31-ago-2016	1,899,125		08-sep-2016	16-dic-2016	100%	1,899,125	100%	1,899,125		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
3	CEA-PROSAN-003/16-SROP-IN	VATTEN INGENIERIA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CEDRAL	CEDRAL	31-ago-2016	1,399,846		08-sep-2016	16-dic-2016	100%	1,399,846	100%	1,399,846		
<b>APAUUR 2016</b>																
1	CEA-APAUUR-001/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	VANEGAS	VANEGAS	20-sep-2016	1,199,623		23-sep-2016	31-dic-2016	100%	1,199,623	100%	1,199,623	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 15/11/2016 A 22/01/2017	22-feb-2017
2	CEA-APAUUR-002/16-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	TERMINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA	29-ago-2016	2,499,954		01-sep-2016	16-dic-2016	100%	2,499,954	100%	2,499,954	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 21/10/2016 A 04/02/2017	15-may-2017
3	CEA-APAUUR-003/16-SROP-IN	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, SA DE RL DE CV	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	TAMPAMOLÓN CORONA	TAMPAMOLÓN CORONA	12-sep-2016	525,814		19-sep-2016	27-dic-2016	100%	525,814	100%	525,814	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 01/11/2016 A 08/02/2017	07-feb-2017
4	CEA-APAUUR-004/16-SROP-IN	APOLINAR VELÁZQUEZ CONTRERAS	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ		991,560		14-sep-2016	29-dic-2016	100%	991,560	100%	991,560		
5	CEA-APAUUR-005/16-SROP-IN	APOLINAR VELÁZQUEZ CONTRERAS	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	09-sep-2016	982,421		14-sep-2016	29-dic-2016	100%	982,421	100%	982,421		30-jun-2017
6	CEA-APAUUR-006/16-OP-IN	URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA 1A ETAPA CON UN GASTO DE 30 LPS	TIERRANUEVA	TIERRANUEVA	18-nov-2016	4,612,201		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	4,612,201	100%	4,612,201		31-may-2017
7	CEA-APAUUR-007/16-OP-AD	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO IV	MATEHUALA	MATEHUALA	21-dic-2016	35,719,552		22-dic-2016	31-dic-2016	100%	35,719,552	100%	35,719,552	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 10/01/2017 A 19/01/2017	
8	CEA-APAUUR-008/16-OP-CP	DESARROLLADORA DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO I	MATEHUALA	MATEHUALA	22-dic-2016	31,202,995		23-dic-2016	31-dic-2016	100%	31,202,995	100%	31,202,995		
9	CEA-APAUUR-009/16-OP-CP	VATTEN INGENIERIA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO III	MATEHUALA	MATEHUALA	22-nov-2016	12,494,865		23-nov-2016	31-dic-2016	100%	12,494,865	100%	12,494,865	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 05/12/2016 A 12/01/2017	
10	CEA-APAUUR-010/16-OP-CP	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO II	MATEHUALA	MATEHUALA	22-nov-2016	7,640,624		23-nov-2016	31-dic-2016	100%	7,640,624	100%	7,640,624	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 05/12/2016 A 12/01/2017	
11	CEA-APAUUR-011/16-SROP-IN	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA	MATEHUALA	MATEHUALA	28-nov-2016	1,951,163		02-dic-2016	31-dic-2016	100%	1,951,163	100%	1,951,163		
<b>PRODDER 2016</b>																
1	CEA-PRODDER-001/16-ADQ-IN	TODO DE TUBOS SA DE CV	ADQUISICION DE MEDIDORES DE FLUJO Y VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE PARALA ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSI NORIA DE SAN JOSE Y ARROYOS	SAN LUIS POTOSI NORIA DE SAN JOSE Y ARROYOS	23-dic-2016	824,967		26-dic-2016	11-ene-2017	100%	824,967	100%	824,967		
2	CEA-PRODDER-002/16-ADQ-IN	TODO DE TUBOS SA DE CV	ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE ADEME PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	23-dic-2016	388,264		01-dic-2016	02-dic-2016	100%	388,264	100%	388,264		
3	CEA-PRODDER-003/16-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, COLONIA OBRERA PLAN SAN LUIS,	EL NARANJO	EL NARANJO	06-abr-2017	599,875		11-abr-2017	25-abr-2017	100%	599,875	100%	599,875		
4	CEA-PRODDER-004/16-OP-AD	COPROSEINCA SA DE CV	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN FRANCISCO	VILLA ARRIAGA	06-mar-2017	394,045		21-abr-2017	30-abr-2017	100%	394,045	100%	394,045		17-abr-2017
5	CEA-PRODDER-005/16-SROP-AD	LAO INGENIERIA SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	TLALETLA	XILITLA	06-mar-2017	349,809		10-mar-2017	17-abr-2017	100%	349,809	100%	349,809		
6	CEA-PRODDER-006/16-SROP-AD	CORIN Y ANAYA SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	MANTEYO	XILITLA	06-mar-2017	299,715		10-mar-2017	17-abr-2017	100%	299,715	100%	299,715		17-abr-2017

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
7	CEA-PRODDER-007/16-SROP-AD	PRALCO, SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ADECUACION DE EMISOR SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	06-mar-2017	149,522		10-mar-2017	17-abr-2017	100%	149,522	100%	149,522		
8	CEA-PRODDER-008/16-SROP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA OBRERA PLAN DE SAN LUIS	EL NARANJO	EL NARANJO	06-abr-2017	299,095		07-abr-2017	26-abr-2017	100%	299,095	100%	299,095		
9	CEA-PRODDER-009/16-OP-AD	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S. DE R.L. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TAMPAMOLÓN CORONA	TAMPAMOLÓN CORONA	20-abr-2017	598,846		21-abr-2017	30-abr-2017	100%	598,846	100%	598,846		30-abr-2017
10	CEA-PRODDER-010/16-OP-IN	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	28-abr-2017	1,088,135		06-mar-2017	31-mar-2017	100%	1,088,135	100%	1,088,135		
11	CEA-PRODDER-011/16-OPIN	PRIGESA INGENIERIA SA D ECV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO	LAGUNA DE SAN VICENTE	VILLA DE REYES	28-abr-2017	2,628,929		06-mar-2017	31-mar-2017	100%	2,628,929	100%	2,628,929		
<b>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017</b>																
1	CEA-FFF-001/17-OP-CP	JADE INFRAESTRUCTURAS SA D ECV	CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANRIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARR 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO I	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	10-may-2017	18,787,471	19,969,218	12-may-2017	30-ago-2017	100%	19,969,218	100%	19,969,218		
2	CEA-FFF-002/17-OP-CP	SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV/MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS SA DE CV	CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO II	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	09-may-2017	17,000,502	18,558,861	12-may-2017	30-ago-2017	100%	18,558,861	100%	18,558,861		
3	CEA-FFF-003/17-OP-CP	COEDESSA SA DE CV	CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO III	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	09-may-2017	18,850,257	20,703,722	12-may-2017	30-ago-2017	100%	20,703,722	100%	20,703,722		
4	CEA-FFF-004/17-OP-CP	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	29-dic-2017	24,676,118	27,405,177	02-ene-2018	31-jul-2018	100%	27,405,177	92%	25,212,763		
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017</b>																
1	CEA-PROII-002/17-OP-IN	BRENDA RIVERA PALOMO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA, ZONA III), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACAPULCO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	SANTA MARIA ACAPULCO	SANTA CATARINA	18-abr-2017	3,749,322		26-abr-2017	23-ago-2017	100%	3,749,322	100%	3,749,322		
2	CEA-PROII-003/17-OP-IN	JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AURELIO MANRIQUE, MUNICIPIO DE ÉBANO	AURELIO MANRIQUE	ÉBANO	27-abr-2017	3,469,297		09-may-2017	05-sep-2017	100%	3,469,297	100%	3,469,297		
3	CEA-PROII-004/17-OP-IN	OMICAR COSNTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3er ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA, MUNICIPIO DE ÉBANO	PONCIANO ARRIAGA	ÉBANO	27-abr-2017	3,496,331		09-may-2017	06-ago-2017	100%	3,496,331	100%	3,496,331		06-nov-2017
4	CEA-PROII-005/17-OP-IN	PROYECTOS Y CONTRUCCIONES CHAPACAO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2da ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUJAL COY, MUNICIPIO DE ÉBANO	PUJAL COY	ÉBANO	27-abr-2017	3,476,683		09-may-2017	06-ago-2017	100%	3,476,683	100%	3,476,683		06-nov-2017
5	CEA-PROII-006/17-OP-IN	CATARINO MARTINEZ MARTINEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPETZINTA, MUNICIPIO DE TAMPACÁN	TEPETZINTLA	TAMPACÁN	18-abr-2017	720,880		26-abr-2017	23-ago-2017	100%	720,880	100%	720,880		
6	CEA-PROII-007/17-OP-IN	GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PALANTITLA, MUNICIPIO DE TAMPACÁN	PALANTITLA	TAMPACÁN	18-abr-2017	1,848,726		26-abr-2017	23-ago-2017	100%	1,848,726	100%	1,848,726		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
7	CEA-PROII-008/17-OP-IN	OBRAS ALABASTRO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TACABTAJ, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN	TACABTAJ	HUEHUETLAN	18-abr-2017	1,195,048		26-abr-2017	24-jul-2017	100%	1,195,048	100%	1,195,048		
<b>ESTATAL-2017</b>																
1	CEA-ESTATAL-003/17-SROP-IN	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA S.A DE C.V	SUPERVISIÓN TECNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO DE SUS DOS TRAMOS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	19/05/2017	2,472,617		23-may-2017	28-sep-2017	100%		100%			
<b>RECURSOS PROPIOS 2017</b>																
1	CEA-RPE-005/17-SROP-AD	PRALCO SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO	SAN LORENZO	VILLA DE REYES	17-feb-2017	334,659		20-feb-2017	10-mar-2017	100%	334,659	100%	334,659		10-mar-2017
2	CEA-RPE-008/17-SROP-AD	HECARABU	AMPLIACION DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	05-jun-2017	572,289		16-jun-2017	14-ago-2017	100%	572,289	100%	572,289		
3	CEA-RPE-009/17-SROP-AD	EMMANUEL PIENDA ORTA	ADECUACION DE LA CAJA DE VALVULAS UBICADAD EN LA LATERAL EN EL KM 17+682.17 EN LA CARRETERA 57 A LA ALTURA DEL ENTRONQUE DE VILLA DE REYES	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	17-ago-2017	132,732		18-ago-2017	24-ago-2017	100%	132,732	100%	132,732		24-ago-2017
4	CEA-RPE-011/17-OP-AD	BUGA AQUA, SA de CV	INTERCONEXION DE LOS POZOS 1 Y 2 DE CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	03-jul-2017	332,198		04-jul-2017	02-ago-2017	100%	332,198	100%	332,198		
5	CEA-RPE-012/17-OP-AD	BRENDA RIVERA PALOMO	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	12-jul-2017	595,295		17-jul-2017	06-ago-2017	100%	595,295	100%	595,295		31-oct-2017
6	CEA-RPE-013/17-SROP-AD	REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO ELECTROMECHANICO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	18-jul-2017	78,561		25-jul-2017	22-sep-2017	100%	78,561	0%	0		
7	CEA-RPE-014/17-OP-AD	BRENDA RIVERA PALOMO	TRABAJOS DE DESAZOLVE EN TRAMOS AISLADOS DE DRENAJE SANITARIO	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	27-jul-2017	993,305		07-ago-2017	05-oct-2017	100%	993,305	100%	993,305		11-dic-2017
8	CEA-RPE-016/17-SROP-AD	GESTION AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRAULICA, S.C.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO-JURIDICA PARA SOLICITAR LA EXCEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	30-nov-2017	69,832		01-dic-2017	07-dic-2017	100%	69,832	100%	69,832		
9	CEA-RPE-017/17-OP-AD	OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV.	CONSTRUCCION DE PURIFICADORA DE AGUA EN CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	08-ene-2018	390,689		16-ene-2018	16-mar-2018	100%	390,689	100%	390,689		
10	CEA-RPE-018/17-SROP-AD	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	25-oct-2017	119,480		26-oct-2017	09-nov-2017	100%	119,480	100%	119,480		
11	CEA-RPE-019/17-SROP-AD	CORIN Y ANAYA SA DE CV	ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y GEOTECNIA PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA INDUSTRIAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	28-nov-2017	137,202		19-nov-2017	13-dic-2017	100%	137,202	100%	137,202		
<b>ESTATAL 2017</b>																
1	CEA-ESTATAL-002/17-SROP-IN	COEINSA, SA DE CV	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL NUEVO CENTRO VACACIONAL GOGORRON	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	25-jul-2017	2,059,430		28-jul-2017	25-oct-2017	100%	2,059,430	100%	2,059,430		
2	CEA-ESTATAL-003/17-OP-IN	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA, SA DE CV	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO EN SUS DOS TRAMOS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	19-may-2017	2,472,617		23-may-2017	28-sep-2017	100%	2,472,617	100%	2,472,617		
3	CEA-ESTATAL-004/17-OP-IN	COEDESSA, SA de CV	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA ZONA INDUSTRIAL	MATEHUALA	MATEHUALA	09-jun-2017	1,049,490		10-jun-2017	30-jun-2017	100%	1,049,490	100%	1,049,490		
4	CEA-ESTATAL-005/17-OP-CP	GRUPO LOSDE, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	29-nov-2017	7,240,699		06-dic-2017	03-abr-2018	99%	7,168,292	100%	7,210,681		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
5	CEA-ESTATAL-008/17-SROP-IN	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ENCAUZAMIENTO DE DRENAJES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE EL CANAL RÍO ESPAÑITA, DESDE EL BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TANQUE TENORIO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	13-nov-2017	2,996,631		14-nov-2017	30-dic-2017	100%	2,996,631	100%	2,996,631		
6	CEA-ESTATAL-010/17-OP-IN	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA CANTERA PARA CONTROL DE AVENIDAS 1A ETAPA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	16-ene-2018	1,079,987		18-ene-2018	14-feb-2018	100%	1,079,987	100%	1,079,987		
<b>APAUUR 2017</b>																
1	CEA-APAUUR-001/17-OP-IN	URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA. ETAPA) TRAMO SAN BAROLO	MATEHUALA	MATEHUALA	22-sep-2017	5,041,923	6,299,923	26-sep-2017	26-dic-2017	100%	6,299,923	100%	6,299,923		
2	CEA-APAUUR-002/17-OP-CP	SÁNCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA. ETAPA) TRAMO II (SANTA AMALIA- PLANTA POTABILIZADORA CALEROS	VARIAS COMUNIDADES	MATEHUALA	07-ago-2017	16,000,195	17,880,071	10-ago-2017	15-dic-2017	100%	17,880,071	100%	17,880,071		
3	CEA-APAUUR-003/17-OP-CP	BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA ETAPA) TRAMO III (TANQUE EN POTABILIZADORA CALEROS)	MATEHUALA	CALEROS	07-ago-2017	5,893,963		10-ago-2017	15-dic-2017	100%	5,893,963	100%	5,893,963		
4	CEA-APAUUR-004/17-SROP-IN	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA ETAPA)	VARIAS COMUNIDADES	MATEHUALA	18-ago-2017	689,690		28-ago-2017	22-dic-2017	100%	689,690	100%	689,690		
<b>PTAR 2017</b>																
1	CEA-PTAR-001/17-SROP-IN	COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CHARCAS	CHARCAS	18-jul-2017	572,000		25-jul-2017	24-nov-2017	100%	572,000	100%	572,000		
<b>FORTALECE 2017</b>																
1	CEA-FORTALECE-001/17-OP-IN	ARMAX CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TIERRA BLANCA	SAN LUIS POTOSI	13-sep-2017	4,441,612		21-sep-2017	26-dic-2017	100%	4,441,612	100%	4,441,612		
2	CEA-FORTALECE-002/17-OP-IN	COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)	MORENOS	SAN NICOLÁS TOLENTINO	13-sep-2017	1,560,448		21-sep-2017	26-dic-2017	100%	1,560,448	100%	1,560,448		
3	CEA-FORTALECE-003/17-OP-IN	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS POTOSINAS, SA DE CV	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA	GUADALUPE VICTORIA	MEXQUITIC DE CARMONA	11-oct-2017	3,929,987		19-oct-2017	31-dic-2017	100%	3,929,987	100%	3,929,987		31-dic-2017
4	CEA-FORTALECE-004/17-OP-IN	PRALCO, SA DE CV	SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URABO)	AXTLA DE TERRAZAS	18-dic-2017	3,730,562		21-dic-2017	20-mar-2018	100%	3,730,562	100%	3,730,562		
5	CEA-FORTALECE-005/17-OP-CP	BRENDA RIVERA PALOMO	CONSTRUCCION DE EMISOR SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRETRATAMIENTO Y LAGUNA ANAEROBIA)	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	29-dic-2017	5,552,121	6,522,280	02-ene-2018	02-may-2018	100%	6,522,280	100%	6,522,280		
<b>APARURAL 2017</b>																
1	CEA-APARURAL-001/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (FUENTE: POZO SAN ANTONIO DE LA PAZ)	PALMA PEGADA, SALITRILLO Y AZOQUEROS, DEL MUNICIPIO DE SALINAS	PALMA PEGADA, SALITRILLO Y AZOQUEROS, DEL MUNICIPIO DE SALINAS	22-ago-2017	331,619		23-ago-2017	01-dic-2017	100%	331,619	100%	331,619		
2	CEA-APARURAL-002/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TANUTE	AQUISMÓN	22-ago-2017	649,503		23-ago-2017	01-dic-2017	100%	649,503	100%	649,503		
3	CEA-APARURAL-003/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	EL JABALÍ	RIOVERDE	22-ago-2017	474,176		23-ago-2017	20-dic-2017	100%	474,176	100%	474,176		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
4	CEA-APARURAL-004/17-SROP-IN	SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ	DIAGNÓSTICO SECTORIAL PARA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN NUEVE MUNICIPIOS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	21-jul-2017	179,912		24-jul-2017	07-ago-2017	100%	179,912	100%	179,912		
5	CEA-APARURAL-005/17-OP-CP	COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	CIUDAD VALLES Y SANTA CATARINA	CIUDAD VALLES Y SANTA CATARINA	26-sep-2017	3,904,598		03-oct-2017	26-dic-2017	100%	3,904,598	100%	3,904,598		
6	CEA-APARURAL-006/17-OP-CP	CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS Y XILITLA	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS Y XILITLA	26-sep-2017	3,805,698		03-oct-2017	26-dic-2017	100%	3,805,698	100%	3,805,698		
7	CEA-APARURAL-007/17-OP-CP	ABARROTOS Y CONSTRUCCIONES XONACA, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	TANLAJÁS, SAN ANTONIO, TAMPAMOLÓN CORONA Y SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	TANLAJÁS, SAN ANTONIO, TAMPAMOLÓN CORONA Y SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	26-sep-2017	4,516,197	3,207,508	03-oct-2017	26-dic-2017	100%	3,207,508	100%	3,207,508		
8	CEA-APARURAL-008/17-OP-IN	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	19-dic-2017	2,611,269		20-dic-2017	31-dic-2017	100%	2,611,269	100%	2,611,269		
9	CEA-APARURAL-009/17-OP-IN	COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y SAN ANTONIO	AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y SAN ANTONIO	19-dic-2017	3,870,117		20-dic-2017	31-dic-2017	100%	3,870,117	100%	3,870,117		
10	CEA-APARURAL-010/17-OP-IN	METROPOLITANA CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	19-dic-2017	1,113,894		20-dic-2017	31-dic-2017	100%	1,113,894	100%	1,113,894		
11	CEA-APARURAL-011/17-OP-IN	PRALCO, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	TAMAZUNCHALE Y XILITLA	TAMAZUNCHALE Y XILITLA	19-dic-2017	1,989,998		20-dic-2017	31-dic-2017	100%	1,989,998	100%	1,989,998		
12	CEA-APARURAL-012/17-SROP-AD	CONSULTORÍA ESTUDIOS, SC	PRIMERA FASE DEL PROGAMA HÍDRICO DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	14-dic-2017	318,565		15-dic-2017	31-dic-2017	100%	318,565	100%	318,565		
13	CEA-APARURAL-014/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	01-sep-2017	87,244		04-sep-2017	13-dic-2017	100%	87,244	100%	87,244		
14	CEA-APARURAL-015/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR	TANLAJÁS Y SAN ANTONIO	TANLAJÁS Y SAN ANTONIO	01-sep-2017	35,300		04-sep-2017	13-dic-2017	100%	35,300	100%	35,300		
15	CEA-APARURAL-016/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR	AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y XILITLA	AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y XILITLA	01-sep-2017	67,084		04-sep-2017	13-dic-2017	100%	67,084	100%	67,084		
16	CEA-APARURAL-017/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR	TAMASOPO Y SANTA CATARINA	TAMASOPO Y SANTA CATARINA	01-sep-2017	72,641		04-sep-2017	13-dic-2017	100%	72,641	100%	72,641		
17	CEA-APARURAL-018/17-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	22-sep-2017	141,120		25-sep-2017	31-dic-2017	100%	141,120	100%	141,120		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
18	CEA-APARURAL-019/17-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	22-sep-2017	141,039		25-sep-2017	31-dic-2017	100%	141,039	100%	141,039		
<b>PDR 2017</b>																
1	CEA-PDR-001/17-OP-CP	JADE INFRAESTRUCTURAS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA	CERRO GORDO	ZARAGOZA	29-dic-2017	8,142,454	9,830,660	02-ene-2018	02-may-2018	100%	9,830,660	100%	9,830,660		
<b>PRODDER 2017</b>																
1	CEA-PRODDER-001/17-OP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS 300 MTS DE TUBERÍA PEAD DE 8" Y COLECTOR 374 ML TUBERÍA PEAD	TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	08-dic-2017	2,968,800		15-dic-2017	15-mar-2018	100%	2,968,800	100%	2,968,800		
2	CEA-PRODDER-004/17-SROP-AD	TNT EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE ASBESTO, ZONA INDUSTRIAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA EN SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	13-dic-2017	488,163		21-dic-2017	20-mar-2018	100%	488,163	100%	488,163		
3	CEA-PRODDER-005/17-SROP-AD	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GÓMEZ, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.	SAN JOSÉ DE GÓMEZ	ZARAGOZA	13-dic-2017	349,972		21-dic-2017	20-mar-2018	100%	349,972	100%	349,972		
4	CEA-PRODDER-006/17-OP-IN	COPOZRI CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1ER ETAPA (PRETRATAMIENTO, CAJAS DE INTERCONEXION, LAGUNANANAEROBIA Y TANQUE DE CONTACTO DE CLORO)	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	14-feb-2018	1,127,673		22-feb-2018	30-abr-2018	100%	1,127,673	100%	1,127,673		
5	CEA-PRODDER-007/17-SROP-AD	PSCO ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	EL AGUAJE	SAN LUIS POTOSÍ	13-dic-2017	207,292		20-dic-2017	20-mar-2018	100%	207,292	100%	207,292		
6	CEA-PRODDER-008/17-SROP-AD	JUAN MANUEL PEREZ HERRERA	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	EL AGUAJE	SAN LUIS POTOSÍ	13-dic-2017	189,727		20-dic-2017	20-mar-2018	100%	189,727	100%	189,727		
7	CEA-PRODDER-009/17-OP-IN	COPROSEINCA SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO	EL FUERTE	SANTA MARIA DEL RÍO	11-dic-2017	457,938		20-dic-2017	20-mar-2018	100%	457,938	100%	457,938		
8	CEA-PRODDER-010/17-OP-AD	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE 863 ML DE TUBERÍA DE APEAD DE 10"	TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	26-dic-2017	395,688		27-dic-2017	27-mar-2018	100%	395,688	100%	395,688		
<b>PROII 2018</b>																
1	CEA-PROII-001/18-OP-CP	OMICAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA)	PONCIANO ARRIAGA	ÉBANO	11-abr-2018	3,612,660	3,054,504	26-abr-2018	23-ago-2018	100%	3,054,504	100%	3,612,660		
2	CEA-PROII-002/18-OP-CP	HIDRÁULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2TA ETAPA)	AURELIO MANRIQUE	ÉBANO	11-abr-2018	3,493,920	3,187,792	26-abr-2018	23-ago-2018	100%	3,187,792	100%	3,493,920		
3	CEA-PROII-003/18-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA, ZONA III)	SANTA MARIA ACAPULCO	SANTA CATARINA	10-abr-2018	2,499,620		25-abr-2018	22-ago-2018	0%	0	0%	0	CANCELADA POR LA INSTANCIA FEDERAL, DERIVADO DE PROBLEMÁTICA PRESUPUESTAL.	
4	CEA-PROII-004/18-OP-CP	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHAPACAO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA)	PUJAL COY	ÉBANO	11-abr-2018	3,469,831	1,593,521	26-abr-2018	23-ago-2018	100%	1,593,521	100%	3,469,831		
5	CEA-PROII-006/18-OP-CP	JUAN CARLOS CONTRERAS SÁNCHEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES (1ER ETAPA)	CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES	HUEHUETLÁN	26-abr-2018	4,373,258	2,230,362	08-may-2018	04-sep-2018	100%	2,230,362	100%	4,373,258		



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
<b>PRIMER ANEXO (APAU 2018)</b>																
1	CNA-CEASLP-GEP-01-2018	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA SA DE CV	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA MAROMA	CATORCE	CATORCE		4,071,186		08-mar-2018	22-dic-2018	100%	4,071,186	86%	3,490,780		
2	CNA-CEASLP-GEP-02-2018	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA MAROMA	CATORCE	CATORCE		189,789,227	209,946,154	14-mar-2018	13-dic-2018	30%	56,936,768	48%	99,946,420		
3	CNA-CEASLP-GEP-03-2018	MIRANDA ARANA VELASCO, SC	SERVICIOS DE SUPERVISÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA	MATEHUALA	MATEHUALA		2,648,783	2,856,386	28-mar-2018	15-dic-2018	100%	2,856,386	100%	2,856,386		
4	CNA-CEASLP-GEP-04-2018	FYPASA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA	MATEHUALA	MATEHUALA		39,809,634		11-abr-2018	16-dic-2018	100%	39,809,634	99%	39,279,403		
<b>APAU 2018</b>																
1	CEA-APAU-001/18-OP-IN	ANTONIO MANDUJANO CERRILLA	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO DE ARROYO TENANGO HASTA COLECTOR PRINCIPAL	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	15-ago-2018	2,611,678		22-ago-2018	14-dic-2018	100%	2,611,678	100%	2,611,678		
2	CEA-APAU-002/18-SROP-IN	LAO INGENIERIA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL VENUSTIANO CARRANZA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	16-ago-2018	1,164,881		22-ago-2018	14-dic-2018	100%	1,164,881	100%	1,164,881		
3	CEA-APAU-003/18-OP-CP	GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL EL PEÑON	SANTA MARTHA Y NUEVO AQUISMON/PONCIANO ARRIAGA Y AURELIO MANRIQUE	TAMUÍN/EBANO	20-ago-2018	6,469,690		28-ago-2018	14-dic-2018	100%	6,469,690	100%	6,469,690		
4	CEA-APAU-005/18-SROP-CP	PLANEACION, SISTEMA Y CONTROL SA DE CV	ESTUDIO PARA UN NUEVO PROGRAMA DE MEJORA DE ORGANISMO METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS DE CONEXOS (INTERAPAS)	CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	31-dic-2018	7,400,000	6,731,825	02-ene-2019	19-mar-2019	100%	6,731,825	100%	6,731,825		
5	CEA-APAU-006/18-OP-AD	CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 1	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	1,988,001	1,654,176	26-dic-2018	22-ene-2019	100%	1,654,176	100%	1,654,176		
6	CEA-APAU-007/18-OP-AD	CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 2	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	1,001,470	500,904	26-dic-2018	22-ene-2019	100%	500,904	100%	500,904		
7	CEA-APAU-008/18-OP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 3	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	1,675,843	1,596,675	26-dic-2018	22-ene-2019	100%	1,596,675	100%	1,596,675		
8	CEA-APAU-009/18-OP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 4	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	1,525,734	1,400,445	26-dic-2018	22-ene-2019	100%	1,400,445	100%	1,400,445		
9	CEA-APAU-010/18-OP-AD	COPEM, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 5	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	1,576,947	656,615	26-dic-2018	22-ene-2019	100%	656,615	100%	656,615		
10	CEA-APAU-011/18-OP-AD	PRALCO, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS, ZONA 1	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	31-dic-2018	3,238,311	2,028,600	02-ene-2019	29-ene-2019	100%	2,028,600	100%	2,028,600		
11	CEA-APAU-012/18-OP-CP	SUBORI, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	06-dic-2018	2,729,097		07-dic-2018	03-ene-2019	100%	2,729,097	100%	2,729,097		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
12	CEA-APAU-013/18-OP-CP	SUBORI, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA,ZONA 3	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 3	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 3	06-dic-2018	2,589,661		07-dic-2018	03-ene-2019	100%	2,589,661	100%	2,589,661		
13	CEA-APAU-014/18-OP-AD	PRALCO, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS, ZONA 4	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	31-dic-2018	3,431,689	3,063,634	02-ene-2019	29-ene-2019	100%	3,063,634	100%	3,063,634		
14	CEA-APAU-015/18-OP-CP	SUBORI, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 5	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 5	06-dic-2018	2,655,377		07-dic-2019	03-ene-2019	100%	2,655,377	100%	2,655,377		
15	CEA-APAU-016/18-SROP-CP	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA SA DE CV	DETERMINACION DE AGUA NO CONTABILIZADA DEL ORGAISMO METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANAMIENTO Y SEVICIOS CONEXOS (INTERAPAS)	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	43465	8,228,074	668,174	02-ene-2018	19-mar-2019	100%	668,174	100%	668,174		
<b>RECURSOS PROPIOS 2018</b>																
1	CEA-RPE-004/18-SROP-AD	SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ	ELABORACION DE DOCUMENTO COSTO-BENEFICIO Y COSTO Y COSTO ANUAL EQUIVALENTE, PARA OBRAS Y ACCIONES DEL PROAGUA 2018	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	12-feb-2018	119,999		13-feb-2018	20-feb-2018	100%	119,999	100%	119,999		
2	CEA-RPE-005/18-SROP-AD	MIRANDA, ARANDA VELASCO, S.C.	REALIZACIÓN DE DICTÁMEN SOBRE LOS ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MATEHUALA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	26-jun-2018	518,118		27-jun-2018	07-ago-2018	100%	518,118	100%	518,118		
3	CEA-RPE-007/18-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	CONTRATO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA CANTERA II ETAPA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	17-may-2018	717,766		25-may-2018	30-ago-2018	100%	717,766	100%	717,766		
4	CEA-RPE-008/18-SROP-AD	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA CANTERA II ETAPA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	09-may-2018	351,275		17-may-2018	30-ago-2018	100%	351,275	100%	351,275		
5	CEA-RPE-011/18-SROP-IN	GESTION AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRAULICA, S.C.	ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR, ADECUACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA EL PROYECTO "POTABILIZADORA CALEROS" (ACUEDUCTO LA MAROMA), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	31-may-2018	394,309		01-jun-2018	30-jul-2018	100%	394,309	100%	394,309		
6	CEA-RPE-012/18-OP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE PZOO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	ZAMORILLA	SAN LUIS POTOSÍ	11-jun-2018	638,380		12-jun-2018	26-jun-2018	100%	638,380	100%	638,380		
7	CEA-RPE-012/18-SROP-AD	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	SUPERVISION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL ACUEDUCTO LA MAROMA	MATEHUALA	MATEHUALA	14-jun-2018	909,470		15-jun-2018	12-oct-2018	100%	909,470	100%	909,470		
8	CEA-RPE-014/18-OP-AD	ALAN FRANCISCO PARRA GASCON	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL TANQUE DE AGUAS NEGRAS DEL MORRO, AUN COSTADO DE LA CALLE LIBERTAD	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	13-jun-2018	158,384		14-jun-2018	02-jul-2018	100%	158,384	100%	158,384		
9	CEA-RPE-016/18-OP-IN	COEINSA, SA DE CV	LIMPIEZA DESAZOLVE DE PUNTOS CONFLICTIVOS DEL RIO SANTIAGO INCLUYE RAMAL DE CANAL INSUSTRIAS II Y RAMAL DREN TENORIO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	07-sep-2018	1,383,952		08-sep-2018	07-oct-2018	100%	1,383,952	100%	1,383,952		
10	CEA-RPE-017/18-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMIENTO EN RIO ESPAÑITA Y ARROYO LAS VIRGENES	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	28-sep-2018	2,279,721		08-oct-2018	21-nov-2018	100%	2,279,721	100%	2,279,721		
11	CEA-RPE-018/18-OP-AD	COEINSA, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMIENTO EN RIO PAISANOS Y ARROYO LA GARITA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	24-sep-2018	655,142		06-oct-2018	04-nov-2018	100%	655,142	100%	655,142		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
12	CEA-RPE-019/18-SROP-AD	FINDORE, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO - GEOFÍSICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SITIO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO	SAN FRANCISCO CUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	30-oct-2018	139,889		30-oct-2018	28-nov-2018	100%	139,889	100%	139,889		
13	CEA-RPE-020/18-OP-AD	GUILLERMINA TERAN VEGA	REHABILITACIÓN DEL POZO 134 Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA DIVISORIA ENTRE EL ÁREA GEOHIDROLÓGICA Y DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA ZI DEL POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	29-oct-2018	859,316		30-dic-2018	23-dic-2018	100%	859,316	100%	859,316		
14	CEA-RPE-021/18-SROP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE 1A ETAPA DE ACUERDO A LA REUBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORTE PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	16-oct-2018	167,710		17-oct-2018	19-oct-2018	100%	167,710	100%	167,710		
15	CEA-RPE-023/18-SROP-AD	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAD SAN CARLOS 1 ERA ETAPA, DELEGACIÓN LA PILA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	11-dic-2018	118,981		12-dic-2018	26-dic-2018	100%	118,981	100%	118,981		26-dic-2018
16	CEA-RPE-025/18-OP-IN	JADE INFRAESTRUCTURAS S.A DE C.V	REHABILITACION DE BORDOS EXISTENTES EN LA ZONA DEL ACUEDUCTO EL REALITO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	14-ene-2019	1,690,556		15-ene-2019	13-feb-2019	100%	1,690,556	100%	1,690,556		
17	CEA-RPE-026/18-OP-CP	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, SA DE CV	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PRESA LA CANTERA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	19-dic-2018	156,999		20-dic-2019	03-ene-2019	100%	156,999	100%	156,999		
18	CEA-RPE-027/18-SROP-AD	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S A DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO	CAÑADA DE YÁNEZ	SANTA MARÍA DEL RÍO	26-dic-2018	156,676		26-dic-2018	09-ene-2019	100%	156,676	100%	156,676		
19	CEA-RPE-028/18-SROP-AD	FINDORE, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO	LA CAMPANILLA (EL FRAILE)	SANTA MARIA DEL RÍO	26-dic-2018	157,465		26-dic-2018	08-feb-2019	100%	157,465	100%	157,465		
20	CEA-UASLP-18	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES, CALIDAD DEL AGUA Y GEOQUÍMICA DEL RÍO GALLINAS Y SUS APORTES HÍDRICOS UBICADOS EN LA HUASTECA POTOSINA	VARIOS	VARIOS		771,400		10-oct-2018	31-may-2019	100%	771,400	100%	590,707		
<b>ESTATAL 2018</b>																
1	CEA-ESTATAL-001/18-OP-AD	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EDIFICIOS DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD C3 SLP	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	08-jun-2018	4,350,371	5,759,531	15-jun-2018	13-ago-2018	100%	5,759,531	100%	5,759,531	EN PROCESO DE FINIQUITO YA QUE SE REALIZARON VOLUMENES EXCEDENTES	
2	CEA-ESTATAL-002/18-OP-AD	GABRIELA MORALES CORTES	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EXISTENTE A LOS TANQUES, TREN DE LLEGADA, CRUCES Y CAJA	LA PRESITA	VILLA DE GUDALUPE	27-jul-2018	1,131,274		07-ago-2018	05-oct-2018	72%	816,780	81%	911,138		
3	CEA-ESTATAL-003/18-SROP-AD	JORGE HUICHÁN FUENTES	ELABORACIÓN DE AVISO DE NO REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL INSCRITO EN EL REGISTRO FORESTAL NACIONAL Y RELATIVA A LAS ACCIONES TENDIENTES A AMPLIAR LAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE DOLORES TROMPETA, REHABILITAR EL ANTIGUA CAMINO REAL DE CERRO DE SAN PEDRO A ARMADILLO DE LOS INFANTE Y REHABILITAR LAS CASCADAS DE MICOS	REAL DE CATORCE, CERRO DE SAN PEDRO, ARMADILLO DE LOS INFANTE CIUDAD VALLES	REAL DE CATORCE, CERRO DE SAN PEDRO, ARMADILLO DE LOS INFANTE CIUDAD VALLES	06-sep-2018	328,976		06-sep-2018	20-dic-2018	100%	328,976	100%	328,976		
4	CEA-ESTATAL-004/18-SROP-AD	C. JAVIER BENAVENTE LEIJA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN CALLES 5 DE MAYO, ABASOLO Y VICENTE GUERRERO EN SAN LUIS POTOSÍ; PLAZA PRINCIPAL DE CD. VALLES Y CASCADAS DE MICOS EN CD. VALLES Y PUENTE DE DIOS EN TAMASOPO.	SAN LUIS POTOSÍ, CD. VALLES Y TAMASOPO	SAN LUIS POTOSÍ, CD. VALLES Y TAMASOPO	15-oct-2018	286,213		09-ago-2018	23-ago-2018	100%	286,213	100%	286,213		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
5	CEA-ESTATAL-005/18-SROP-AD	ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN DOLORES TROMPETA, MUNICIPIO DE CATORCE; ANTIGUO CAMINO REAL DE SAN PEDRO A ARMADILLO DE LOS INFANTE; PLAZA PRINCIPAL Y CALLES PERIMETRALES DE CD. VALLES, CINCO TERRENOS SUSCEPTIBLES DE ESTACIONAMIENTO EN POLIGONO DE INFLUENCIA DE LAS POZAS DE XILITLA; CASCADAS DE MICOS EN CD. VALLES Y EN LOCALIDAD EL CAFETAL, PUENTE DE DIOS EN TAMASOPO.	CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA, CERRO DE SAN PEDRO, CATORCE Y ARMADILLO DE LOS INFANTE.	CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA, CERRO DE SAN PEDRO, CATORCE Y ARMADILLO DE LOS INFANTE.	19-sep-2018	338,048		09-ago-2018	23-ago-2018	100%	338,048	100%	338,048		08-ago-2018
6	CEA-ESTATAL-006/18-SROP-AD	INGENIERIA RURAL DE CONSERVACION, S.C.	ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA CONOCER LAS CUENCAS INUNDABLES O LAS AFECTACIONES EN DOLORES TROMPETA MUNICIPIO DE CATORCE; RIBERA DEL RÍO VERDE CIUDAD FERNÁNDEZ Y EN LAS CASCADAS DE MICOS, CIUDAD VALLES.	REAL DE CATORCE, CIUDAD FERNÁNDEZ Y CIUDAD VALLES	REAL DE CATORCE, CIUDAD FERNÁNDEZ Y CIUDAD VALLES	13-sep-2018	235,651		14-sep-2018	27-nov-2018	100%	235,651	100%	235,651		27-nov-2018
7	CEA-ESTATAL-007/18SROP-IN	JOSÉ RAFAEL ZAPATA PÉREZ	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CASA DE LA TIERRA Y CULTURA DEL AGUA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	09-nov-2018	442,557		12-nov-2018	26-dic-2018	100%	442,557	100%	442,557		24-ene-2019
8	CEA-ESTATAL-011/18-OP-AD	BUGA AQUA, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	05-nov-2018	999,648		06-nov-2018	20-dic-2018	100%	999,648	100%	951,178		
<b>PDR 2018</b>																
1	CEA-PDR-001/18-OP-CP	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR DE CALIDAD	ZARAGOZA	CERRO GORDO	15-ago-2018	8,805,578		23-ago-2018	21-dic-2018	100%	8,805,578	100%	8,805,578		15-mar-2019
2	CEA-PDR-002/18-OP-CP	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (1ERA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC CARMONA DE	21-nov-2018	4,149,927		26-nov-2018	29-mar-2019	100%	4,149,927	100%	4,149,927		15-may-2019
3	CEA-PDR-003/18-OP-CP	OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC CARMONA DE	21-nov-2018	3,649,676		26-nov-2018	29-mar-2019	100%	3,649,676	100%	3,649,676		
4	CEA-PDR-004/18-OP-CP	ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (3ERA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC CARMONA DE	21-nov-2018	3,558,175		26-nov-2018	29-mar-2019	100%	3,558,175	100%	3,558,175		
5	CEA-PDR-005/18-OP-CP	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (4TA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC CARMONA DE	21-nov-2018	3,750,793		26-nov-2018	29-mar-2019	100%	3,750,793	100%	3,750,793		20-may-2019
<b>APARURAL 2018</b>																
1	CEA-APARURAL-001/18-OP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	MORENOS	SAN NICOLÁS TOLENTINO	24-jul-2018	2,109,498		31-jul-2018	14-dic-2018	100%	2,109,498	100%	2,109,498		
2	CEA-APARURAL-002/18-OP-CP	HIDRÁULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 (PROCAPTAR)	SAN JUANITA Y BARRIO EL CHAMAL	AQUISMÓN CIUDAD VALLES	13-ago-2018	1,089,270		21-ago-2018	14-dic-2018	100%	1,089,270	100%	1,089,270		25-mar-2019
3	CEA-APARURAL-003/18-OP-CP	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 (PROCAPTAR)	COMUNIDAD LA PURISIMA Y EL RINCÓN	AXTLA TERRAZAS DE	13-ago-2018	1,057,764		21-ago-2018	14-dic-2018	100%	1,057,764	100%	1,057,764		27-mar-2019
4	CEA-APARURAL-004/18-OP-IN	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	SUMINSITRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LLUVIA 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	XILITLA	XILITLA	13-sep-2018	1,004,980		21-sep-2018	21-dic-2018	100%	1,004,980	100%	1,004,980		26-mar-2019
5	CEA-APARURAL-005/18-OP-IN	METROPOLITANA CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV	DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	FRACCIÓN HACIENDA VIEJA	TIERRA NUEVA	06-ago-2018	3,119,414		23-ago-2019	14-dic-2018	100%	3,119,414	100%	3,119,414		
6	CEA-APARURAL-006/18-OP-IN	COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	COPALO CHALCO	AXTLA TERRAZAS DE	15-ago-2018	2,493,564		23-ago-2018	14-dic-2018	100%	2,493,564	100%	2,493,564		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
7	CEA-APAURAL-007/18-SROP-CP	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE OBRAS DEL PROAGUA	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, XILITLA, TIERRA NUEVA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, XILITLA, TIERRA NUEVA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO	23-ago-2018	620,387		22-ago-2018	31-dic-2018	100%	620,387	100%	620,387		
8	CEA-APARURAL-008/18-SROP-IN	CONSULTORIA Y ESTUDIOS SC	SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	23-ago-2018	669,892		24-ago-2018	21-nov-2018	100%	669,892	100%	669,892		
<b>PTAR 2018</b>																
1	CEA-PTAR-001/18-OP-CP	COEINSA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ERA ETAPA)	CHARCAS	CHARCAS	31-ago-2018	11,621,048		01-sep-2018	31-dic-2018	100%	11,621,048	100%	11,621,048		
<b>FISE 2018</b>																
1	CEA-FISE-001/18-OP-IN	CARLOS RUIZ MONTELONGO	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORTE PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	28-dic-2018	2,229,902		31-dic-2018	22-feb-2019	100%	2,229,902	100%	2,229,902		30-mar-2019
2	CEA-FISE-002/18-OP-IN	INSCAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS PILITAS Y REVOLUCIÓN	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ		3,422,810		31-dic-2018	22-feb-2019	100%	3,422,810	100%	3,422,810		
3	CEA-FISE-003/18-OP-IN	CARLOS RUIZ MONTELONGO	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	TIERRA BLANCA	SAN LUIS POTOSÍ	31-dic-2012	3,427,859		31-dic-2018	22-feb-2019	100%	3,427,859	100%	3,427,859		
<b>PRODDER 2018</b>																
1	CEA-PRODDER-002/18-OPAD	CONTRUCCIONES Y TOGEAR, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10 LPS PARA UNA CARGA DINÁMICA DE 2010 MTS. INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA E INCLUYE VÁLVULAS DE 3" DE DIÁMETRO. PIEZAS ESPECIALES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA DE 40 HP	CERRO GORDO	ZARAGOZA	26-nov-2018	570,685		27-nov-2018	11-dic-2018	100%	570,685	100%	570,685		
2	CEA-PRODDER-003/18-OP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	EQUIPAMIENTO MECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 8 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 297 MCA, TREN DE DESCARGA, LÍNEA ELÉCTRICA Y CASETA DE CONTROL	PUERTO PROVIDENCIA	MEXQUITIC DE CARMONA	26-nov-2018	645,141		27-nov-2018	11-dic-2018	100%	645,141	100%	645,141		
3	CEA-PRODDER-004/18-OP-AD	JULIO CESAR ROCHA ROSAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" RD-26 200 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA FLORADOR DE 2" Y 3" CLASE 125 LBS 200 PSI. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS 12 PIEZAS INCLUYE EXCAVACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES	SANTA CATARINA	SAN NICOLÁS TOLENTINO	26-nov-2018	498,761		27-nov-2018	11-dic-2018	100%	498,760.99	100%	498,760.99		
4	CEA-PRODDER-005/18-SROP-IN	PRRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LOS GÓMEZ	SAN LUIS POTOSÍ	26-dic-2018	475,522	401,111	27-dic-2018	15-sep-2019	100%	401,111	100%	401,111		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
5	CEA-PRODDER-006/18-OP-IN	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 24 LPS Y CDT DE 22 MTS, TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KV, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC 6" 340 MTS Y TUBERÍA DE ACERO DE 6" 90 MTS ACONDICIONAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EXISTENTE Y PIEZAS ESPECIALES	COXCATLÁN	COXCATLÁN	26-dic-2018	2,858,081		27-dic-2018	27-mar-2019	100%	2,858,081	100%	2,858,081		
6	CEA-PRODDER-007/18-OP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	EQUIPAMIENTO MECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 5 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 190 MCA, TREN DE DESCARGA, LÍNEA ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO	LOS GÓMEZ	SAN LUIS POTOSÍ	07-ene-2018	748,715		08-ene-2019	23-mar-2019	100%	748,715	100%	748,715		
7	CEA-PRODDER-008/18-OP-AD	JULIO CESAR ROCHA ROSAS	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	NORIA DE SAN JOSE	SAN LUIS POTOSÍ	28-mar-2019	623,711	704,732	05-abr-2019	26-abr-2019	100%	704,732	100%	704,732		
8	CEA-PRODDER-011/18-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	18-feb-2019	1,720,959	1,872,361	21-feb-2019	29-abr-2019	100%	1,872,361	100%	1,872,361		
9	CEA-PRODDER-012/18-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	18-feb-2019	948,827		21-feb-2019	29-abr-2019	100%	948,827	100%	948,827		
10	CEA-PRODDER-013/18-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	18-feb-2019	1,105,948		21-feb-2019	29-abr-2019	100%	1,105,948	100%	1,105,948		
11	CEA-PRODDER-014/18-OP-IN	BRENDA RIVERA PALOMO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO LISO, COPLES, MEDIDORES DE LUJO, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-feb-2019	448,927		01-mar-2019	26-abr-2019	100%	448,927	100%	448,927		
12	CEA-PRODDER-015/18-OP-IN	BRENDA RIVERA PALOMO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO LISO, COPLES, MEDIDORES DE LUJO, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-feb-2019	527,216		01-mar-2019	26-abr-2019	100%	527,216	100%	527,216		
13	CEA-PRODDER-016/18-OP-IN	BRENDA RIVERA PALOMO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO LISO, COPLES, MEDIDORES DE LUJO, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-feb-2019	368,905		01-mar-2019	26-abr-2019	100%	368,905	100%	368,905		
14	CEA-PRODDER-017/18-OP-IN	GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL	TIERRA NUEVA	SAN LUIS POTOSÍ	29-mar-2019	2,962,013		05-abr-2019	24-abr-2019	100%	2,962,013	100%	2,962,013		
<b>FONREGION</b>																
1	POR ADMINISTRACION		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	EL JABALI	AQUISMÓN		11,479,688		31-dic-2018	30-abr-2019	100%	11,479,688	100%	11,479,688		
2	POR ADMINISTRACIÓN		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	LOS OTATES	AQUISMÓN		13,580,625		31-dic-2018	30-abr-2019	100%	13,580,625	100%	13,580,625		
3	POR ADMINISTRACION		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ZARAGOZA DE SOLIS	VILLA DE GUADALUPE		15,337,572		24-sep-2018	24-may-2019	100%	15,337,572	100%	15,337,572		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
<b>FONMETRO</b>																
1	CEA-FONMETRO-001/18-OP-CP	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRRESA DE CONTROL DE AVENIDAS	AGUAJE	SAN LUIS POTOSI	08-mar-2019	31,452,161		26-mar-2019	21-oct-2019	100%	31,452,161	100%	31,452,161		
<b>RECURSOS PROPIOS 2019</b>																
1	CEA-RPE-004/19-OP-AD	FERNANDO SÁNCHEZ DEL ANGEL	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TIERRA BLANCA	SAN LUIS POTOSI	07-mar-2019	240,560		08-mar-2019	06-abr-2019	100%	240,560	100%	240,560		
2	CEA-RPE-007/19-SROP-AD	FINDORE, SA DE CV	ELBORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y GEOFÍSICO	LAGUNA DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	11-abr-2019	139,916		12-abr-2019	11-may-2019	100%	139,916	100%	139,916		
3	CEA-RPE-008/19-SROP-AD	FINDORE, SA DE CV	ELBORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y GEOFÍSICO	PASO BONITO	AHUALULCO	11-abr-2019	139,630		12-abr-2019	01-may-2019	100%	139,630	100%	139,630		
4	CEA-RPE-010/19-OP-AD	LATAR, SA DE CV	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR EN LA ZI	MATEHUALA	MATEHUALA		259,500		05-jun-2019	02-sep-2019	100%	259,500	100%	259,500		
5	CEA-RPE-011/19-OP-IN	GUILERMINA TERÁN VEGA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS ZONA INDUSTRIAL CEA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	27-ago-2019	2,446,128		28-ago-2019	27-nov-2019	100%	2,446,128	100%	2,446,128		
6	CEA-RPE-013/19-ARR-AD	GUILLERMO JONGUITUD MASCORRO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (GRUA) NECESARIO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO (ESTACIONES DE BOMBEO 2 Y 3)	COXCATLÁN	COXCATLÁN	19-ago-2019	24,128		20-ago-2019	23-ago-2019	100%	24,128	100%	24,128		
<b>PROAGUA APARTADO URBANO 2019</b>																
1	CEA-APAU-001/19-SROP-AD	PRESAS BAJO TIERRA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA BAJO TIERRA PARA APROVECHAR EL SUBÁLVEO DEL RIO SANTA MARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SANTA MARÍA DEL RÍO	SANTA MARIA DEL RÍO	26-jun-2019	719,224		04-jul-2019	02-oct-2019	100%	719,224	100%	719,224		
2	CEA-APAU-002/19-OP-IN	CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR "EL CHORRITO" (CUENCA NORTE)	XILITLA	XILITLA	11-oct-2019	2,245,729		17-oct-2019	23-dic-2019	100%	2,245,729	100%	2,245,729		
3	CEA-APAU-003/19-SROP-IN	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	XILITLA	XILITLA	02-ago-2019	947,811		12-ago-2019	08-nov-2019	100%	947,811	100%	947,811		
4	CEA-APAU-004/19-OP-CP	GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 8.5 LPS PARA NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA		7,022,214		26-nov-2019	27-dic-2019	24%	1,685,331	30%	2,106,664		
<b>PROAGUA APARTADO RURAL</b>																
1	CEA-APARURAL-001/19-OP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE AGUAS TRATADAS	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	05-jul-2019	984,542		15-jul-2019	12-sep-2019	100%	984,542	100%	984,542		
2	CEA-APARURAL-002/19-OP-IN	CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	VARIAS LOCALIDADES	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA		1,660,276		15-nov-2020	26-dic-2020	100%	1,660,276	100%	1,660,276		
3	CEA-APARURAL-003/19-OP-CP	GRUPO MAGALDI, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)	VARIAS LOCALIDADES	CD. VALLES	19-jul-2019	1,722,303		29-jul-2019	28-oct-2019	100%	1,722,303	100%	1,722,303		
4	CEA-APARURAL-004/19-OP-CP	COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)	VARIAS LOCALIDADES	SAN ANTONIO	19-jul-2019	2,145,897		29-jul-2019	28-oct-2019	100%	2,145,897	100%	2,145,897		
5	CEA-APARURAL-005/19-OP-CP	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)	VARIAS LOCALIDADES	TAMPAMOLÓN CORONA	19-jul-2019	1,314,122		29-jul-2019	28-oct-2019	100%	1,314,122	100%	1,314,122		
6	CEA-APARURAL-006/19-OP-CP	CONSULTORIA Y ESTUDIOS, SC	TERCERA FASE DEL PROGRAMA HÍDRICO DEL ESTADO DE SLP	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	16-jul-2019	405,831		17-jul-2019	14-oct-2019	100%	405,831	100%	265,507		
7	CEA-APARURAL-007/19-OP-IN	CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CPATACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECA) (PROCAPTAR)	XILITLA	XILITLA	11-oct-2019	3,209,647		17-oct-2019	23-dic-2019	100%	3,209,647	100%	3,209,647		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
8	CEA-APARURAL-008/19-OP-IN	CARTARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CPATACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECA) (PROCAPTAR)	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	11-oct-2019	1,039,607		17-oct-2019	23-dic-2019	100%	1,039,607	100%	1,039,607		
<b>PROAGUA APARTADO PTAR</b>																
1	CEA-PTAR-001/19-OP-AD	COEINSA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACIDAD 10 LPS, CUENCA NORTE	XILITLA	XILITLA	30-jul-2019	7,893,895		06-ago-2019	04-dic-2019	37%	2,920,741	55%	4,337,947		
2	CEA-PTAR-002/19-OP-CP	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 3 LPS CAPACIDAD	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	24-jul-2019	3,775,030		01-ago-2019	29-nov-2019	100%	3,775,030	100%	3,775,030		
<b>ESTATAL 2019</b>																
1	CEA-ESTATAL-004/19-OP-CP	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO 3ERA ETAPA, TRAMO I	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	19-sep-2019	19,202,354		25-sep-2019	23-dic-2019	100%	19,202,354	74%	14,280,183		
2	CEA-ESTATAL-005/19-OP-CP	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO 3ERA ETAPA, TRAMO II	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	19-sep-2019	20,679,585		25-sep-2019	23-dic-2019	99%	20,472,789	63%	12,990,409		
3	CEA-ESTATAL-006/19-SROP-AD	ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	EL TEPOZÁN	SANTA MARÍA DEL RÍO	14-oct-2019	161,240		15-oct-2019	28-nov-2019	100%	161,240	100%	161,240		
4	CEA-ESTATAL-007/19-SROP-AD	ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	VARAS BLANCAS	SANTA MARÍA DEL RÍO	14-oct-2019	161,240		15-oct-2019	28-nov-2019	100%	161,240	100%	161,240		
5	CEA-ESTATAL-008/19-SROP-AD	ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	PEREGRINA DE ABAJO	SANTA MARÍA DEL RÍO	14-oct-2019	161,240		15-oct-2019	28-nov-2019	100%	161,240	100%	161,240		
6	CEA-ESTATAL-009/19-OP-IN	COEINSA, SA DE CV	LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES EN EL DREN TENORIO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	25-oct-2019	1,527,851		28-oct-2019	23-dic-2019	100%	1,527,851	100%	1,527,851		
7	CEA-ESTATAL-010/19-OP-IN	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, RIO PAISANOS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	30-oct-2019	3,047,071	3,351,772	31-oct-2019	23-dic-2019	100%	3,351,772	84%	2,819,971		
8	CEA-ESTATAL-011/19-OP-IN	CORMADEPO, S DE RL DE CV	COSNTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLINIAS DIVISIÓN DEL NORTE 1ERA SECCIÓN Y 2DA SECCIÓN Y ANEXAS	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	04-nov-2019	3,326,002		08-nov-2019	23-dic-2019	100%	3,326,002	94%	3,124,955		
9	CEA-ESTATAL-012/19-OP-IN	CARLOS RUIZ MONTELONGO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN MARCOS CARMONA	MEXQUITIC CARMONA	31-oct-2019	1,363,039		01-nov-2019	30-nov-2019	100%	1,363,039	0%	0		
10	CEA-ESTATAL-013/19-SROP-IN	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	EALBORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONDUCIR AGUA DE LA PRESA SAN JOSÉ A LA POTABILIZADORA DE LOS FILTROS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	06-nov-2019	626,788		06-nov-2019	23-dic-2019	80%	501,431	37%	229,597		
11	CEA-ESTATAL-014/19-OP-AD	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, ARROYO LA GARITA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-oct-2019	335,060		29-oct-2019	27-nov-2019	100%	335,060	95%	318,652		
12	CEA-ESTATAL-015/19-OP-AD	EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA	LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, ARROYO LOS BORREGOS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-oct-2019	379,466		29-oct-2019	27-nov-2019	100%	379,466	100%	379,466		
13	CEA-ESTATAL016/19-OP-AD	EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES POR MEDIOS MECÁNICOS EN ARROYO LAS VÍRGENES	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-oct-2019	113,232		29-oct-2019	27-nov-2019	100%	113,232	100%	113,232		



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MODIFICACIÓN CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
									INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIS.	FINAN.	FINAN.		
14	CEA-ESTATAL-017/19-OP-IN	CARLOS RUIZ MONTELONGO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORTE PRIMERO	MEXQUITIC CARMONA DE	22-oct-2019	685,262		23-oct-2019	21-nov-2019	100%	685,262	93%	634,741		
15	CEA-ESTATAL018/19-OP-IN	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RÍO SANTIAGO	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD GRACIANO SÁNCHEZ DE	08-nov-2019	3,544,976	3,633,600	11-nov-2019	20-dic-2019	100%	3,633,600	89%	3,220,726		
16	CEA-ESTATAL019/19-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RÍO ESPAÑITA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	19-nov-2019	2,739,978	3,260,573	21-nov-2019	23-dic-2019	100%	3,260,573	84%	2,739,978		
17	CEA-ESTATAL-020/19-OP-AD	BUGA AQUA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CERESO EN XOLOL	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	06-nov-2019	2,392,803		11-nov-2019	23-dic-2019	100%	2,392,803	100%	857,992		
18	CEA-ESTATAL-021/19	COPOZRI, SA DE CV	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CHARCAS	CHARCAS		2,310,354		23-ene-2020	31-dic-2020	100%	2,310,354	89%	2,046,612		
19	CEA-ESTATAL-023/19-SROP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	ESTUDIO COSTO - BENEFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	26-dic-2019	111,173		27-dic-2019	31-dic-2019	100%	111,173	100%	111,173		
20	CEA-ESTATAL-024/19-SROP-AD	ALBERTO RODRIGUEZ AMARAL	ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO DEL BOULEVARD RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	26-dic-2019	251,309		27-dic-2019	31-dic-2019	100%	251,309	100%	251,309		
<b>FISE 2019</b>																
1	CEA-FISE-001/19-OP-IN	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CAMINOS, SA DE CV	CONTRUCCÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)	LOS OTATES	AQUISMÓN	27-dic-2019	1,747,744		30-dic-2019	31-ene-2020	80%	1,398,195	38%	672,045		
<b>PRODDER 2019</b>																
1	CEA-PRODDER-001/19-OP-CP	JOSÉ LUIS MATA JURADO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE FO. GO. 3", TUBERÍA PVC DE 2", 2" 1/2 Y 3" Y 188 TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	AGUA PRIETA	MEXQUITIC CARMONA DE	27-dic-2019	4,101,892		43,829.00	07-abr-2020	42%	1,722,795	20%	821,535		
2	CEA-PRODDER-002/19-OP-IN	TORANG CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2,600 M DE TUBERÍA DE PVC RD 26 DE 4" INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA TERRAZAS DE	13-dic-2019	2,097,822		16-dic-2019	27-mar-2020	45%	944,020	0%	0		
3	CEA-PRODDER-003/19-OP-IN	PERFOMINERIA DOBLE R SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO 200 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO I Y II EL DIAMETRO DE LA PERFORACION ES DE 8 PULG Y AMPLIACION DE 8 A 14 PULGADAS	PASO BONITO	AHUALULCO,		817,614		11-dic-2019	09-ene-2020	100%	817,614	100%	817,614		
4	CEA-PRODDER-004/19-OP-IN	HÉCTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO (PRETRATAMIENTO Y CÁRCAMO DE BOMBEO, CAJA DE REPARTO, REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS)	TANLAJÁS	TANLAJÁS	27-dic-2019	679,331		30-dic-2019	13-mar-2020	20%	135,866	0%	0		
5	CEA-PRODDER-019/19-	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PEÑAZCAL	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	31-dic-2019	397,668		02-ene-2020	15-feb-2020	35.00%	139,184	0%	0		