

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-----------------------|-----------------------|---|---|--|---|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|--|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| PROSSAPYS 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-ZR-001/15-SROP-IN | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | BUENAVISTA, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), Y SAN JUAN DEL LLANO | CIUDAD DEL MAÍZ | 18-may-2015 | 325,908 | | 19-may-2015 | 27-jul-2015 | 100% | 325,908 | 100% | 325,908 | | |
| 2 | CEA-ZR-002/15-SROP-IN | CONSULTORES EN AGUA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | CHARCO BLANCO Y NÚÑEZ | GUADALCÁZAR | 18-may-2015 | 329,238 | 306,038 | 19-may-2015 | 27-jul-2015 | 100% | 306,038 | 100% | 306,038 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19 DE MAYO 2015 AL 17 DE AGOSTO DE 2015 | 17-ago-2015 |
| 3 | CEA-ZR-003/15-SROP-IN | CONSTRUCCIONES Y RENOVACIONES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y ANTEPROYECTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 72 ESCUELAS | ALAQUINES, AQUISMON, SANTA CATARINA, TAMAZUNCHALE. TAMPACAN, XILITLA, TANLAJAS Y MATLAPA | ALAQUINES, AQUISMON, SANTA CATARINA, TAMAZUNCHALE. TAMPACAN, XILITLA, TANLAJAS Y MATLAPA | 28-sep-2015 | 299,719 | | 29-sep-2015 | 27-dic-2015 | 100% | 299,719 | 100% | 299,719 | | |
| 4 | CEA-ZR-004/15-SROP-IN | CONSULTORES EN AGUA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | PUERTA DEL REFUGIO Y LA CONCEPCIÓN | MATEHUALA | 18-may-2015 | 327,660 | 321,459 | 19-may-2015 | 27-jul-2015 | 100% | 321,459 | 100% | 321,459 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19 DE MAYO 2015 AL 19 DE AGOSTO DE 2015 | 19-ago-2015 |
| 5 | CEA-ZR-005/15-SROP-IN | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | AGUA PRIETA, RANCHERÍA DE GUADALUPE, RINCÓN DE SAN JOSÉ, RINCÓN DEL PORVENIR | MEXQUITIC DE CARMONA | 18-may-2015 | 466,402 | | 19-may-2015 | 27-jul-2015 | 100% | 466,402 | 100% | 466,402 | | |
| 6 | CEA-ZR-006/15-SROP-IN | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | LA VENTURA (EL GRULLO) | SANTO DOMINGO | 21-jul-2015 | 245,813 | | 22-jul-2015 | 29-sep-2015 | 100% | 245,813 | 100% | 245,813 | | |
| 7 | CEA-ZR-007/15-OP-CP | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | EL PALMAR PRIMERO | MEXQUITIC DE CARMONA | 18-jun-2015 | 4,398,834 | 5,203,306 | 19-jun-2015 | 26-sep-2015 | 100% | 5,203,306 | 100% | 5,203,306 | | 17-dic-2015 |
| 8 | CEA-ZR-008/15-OP-CP | CECOVE, SA DE CV | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) | SANTA CATARINA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 24-abr-2015 | 4,007,298 | | 25-abr-2015 | 02-ago-2015 | 100% | 4,007,298 | 100% | 4,007,298 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 25 DE ABRIL 2015 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | 24-abr-2015 |
| 9 | CEA-ZR-009/15-OP-CP | IPSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | LLANO DE GUADALUPE | SANTA MARIA DEL RIO | 24-abr-2015 | 2,110,879 | 2,607,160 | 25-abr-2015 | 23-jul-2015 | 100% | 2,607,160 | 100% | 2,607,160 | | |
| 10 | CEA-ZR-010/15-SROP-IN | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO-FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE PERFORACIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015 | LAS PILAS, SANTA TERESA, ARMADILLO DE LOS INFANTE, EL AGUACATE, POZO BENDITO, EL PAJARITO, POZO DE MOSCAS, RICO Y SAN FRANCISCO, EL ÁLAMO, ZAPOTILLO, JUAN SARABIA (CENTRO OVINO) (EL ZAPOTE), SAN FRANCISCO, LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, EL REFUGIO, LA ESPERANZA | SAN CIRO DE ACOSTA, ARMADILLO DE LOS INFANTE, RAYÓN, SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTO DOMINGO, VENADO, ZARAGOZA | 19-may-2015 | 1,039,449 | | 20-may-2015 | 06-sep-2015 | 100% | 1,039,449 | 100% | 1,039,449 | | |
| 11 | CEA-ZR-011/15-SROP-IN | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO-FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2014 | EL PALMAR PRIMERO, SANTA CATARINA, LLANO DE GUADALUPE | MEXQUITIC DE CARMONA, SAN NICOLAS TOLENTINO Y SANTA MARIA DEL RIO | 19-may-2015 | 518,698 | | 20-may-2015 | 06-sep-2015 | 100% | 518,698 | 100% | 518,698 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 0 DE MAYO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 12 | CEA-ZR-012/15-OP-CP | ING. RENÉ MEZA LOZANO | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 400 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 8" | LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y EL REFUGIO | VENADO | 24-abr-2015 | 2,324,982 | | 25-abr-2015 | 02-ago-2015 | 100% | 2,324,982 | 100% | 2,324,982 | | 02-ago-2015 |
| 13 | CEA-ZR-013/15-OP-CP | PERFOMINERÍA DOBLE R, SA DE CV | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | POZO BENDITO Y EL PAJARITO | RAYÓN | 27-abr-2015 | 1,571,594 | | 28-abr-2015 | 26-jul-2015 | 100% | 1,571,594 | 100% | 1,571,594 | | 27-abr-2015 |
| 14 | CEA-ZR-014/15-OP-CP | CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO BRAVO, SA DE CV | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | POZO DE MOSCAS, RICO Y SAN FRANCISCO | RAYÓN | 18-jun-2015 | 1,777,135 | 1,576,708 | 19-jun-2015 | 16-sep-2015 | 100% | 1,576,708 | 100% | 1,576,708 | | 19-nov-2015 |
| 15 | CEA-ZR-015/15-OP-CP | CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO BRAVO, SA DE CV | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | EL AGUACATE | RAYÓN | 28-jul-2015 | 1,575,073 | 617,733 | 29-jul-2015 | 26-oct-2015 | 100% | 617,733 | 100% | 617,733 | | 09-nov-2015 |
| 16 | CEA-ZR-016/15-OP-CP | ING. JOSÉ EDUARDO QUIJANO DÍEZ | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | LA ESPERANZA | ZARAGOZA | 27-abr-2015 | 1,654,155 | | 28-abr-2015 | 26-jul-2015 | 100% | 1,654,155 | 100% | 1,654,155 | | 03-nov-2015 |
| 17 | CEA-ZR-017/15-OP-CP | ING. JOSÉ EDUARDO QUIJANO DÍEZ | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | ZAPOTILLO | VILLA HIDALGO | 30-abr-2015 | 1,741,061 | 1,565,484 | 02-may-2015 | 30-jul-2015 | 100% | 1,565,484 | 100% | 1,565,484 | | 15-nov-2015 |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|------------|--------|------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 18 | CEA-ZR-018/15-OP-CP | ING. JORGE EDUARDO SOLÍS DOMÍNGUEZ | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | EL ÁLAMO | SANTA MARÍA DEL RÍO | 30-abr-2015 | 1,765,487 | | 02-may-2015 | 30-jul-2015 | 100% | 1,765,487 | 100% | 1,765,487 | | |
| 19 | CEA-ZR-019/15-OP-CP | ING. MANUEL MARTÍNEZ TORRES | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 200 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | JUAN SARABIA (CENTRO OVINO) (EL ZAPOTE) | SANTO DOMINGO | 30-abr-2015 | 1,200,215 | | 02-may-2015 | 30-jul-2015 | 100% | 1,200,215 | 100% | 1,200,215 | | 30-jul-2015 |
| 20 | CEA-ZR-020/15-OP-CP | ING. MANUEL MARTÍNEZ TORRES | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 160 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | SAN FRANCISCO | SANTO DOMINGO | 30-abr-2015 | 1,158,559 | | 02-may-2015 | 30-jul-2015 | 100% | 1,158,559 | 100% | 1,158,559 | | 30-jul-2015 |
| 21 | CEA-ZR-021/15-OP-CP | CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO BRAVO, SA DE CV | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | ARMADILLO DE LOS INFANTE | ARMADILLO DE LOS INFANTE | 08-may-2015 | 1,788,012 | 1,640,634 | 09-may-2015 | 06-ago-2015 | 100% | 1,640,634 | 100% | 1,640,634 | | 08-dic-2015 |
| 22 | CEA-ZR-023/15-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | EL PATOL Y FRACCIÓN DE HACIENDA VIEJA | TIERRA NUEVA | 14-jul-2015 | 693,172 | | 15-jul-2015 | 12-oct-2015 | 100% | 693,172 | 100% | 693,172 | | |
| 23 | CEA-ZR-024/15-SROP-IN | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO | EL HERRERO | MATEHUALA | 14-jul-2015 | 92,510 | | 15-jul-2015 | 13-ago-2015 | 100% | 92,510 | 100% | 92,510 | | 13-ago-2015 |
| 24 | CEA-ZR-025/15-SROP-IN | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO | SAN JOSE DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO) | MATEHUALA | 14-ago-2015 | 92,510 | | 15-jul-2015 | 13-ago-2015 | 100% | 92,510 | 100% | 92,510 | | 13-ago-2015 |
| 25 | CEA-ZR-026/15-SROP-IN | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO | NORIA DE LA CABRA | MATEHUALA | 14-jul-2015 | 92,510 | | 15-jul-2015 | 13-ago-2015 | 100% | 92,510 | 100% | 92,510 | | 13-ago-2015 |
| 26 | CEA-ZR-027/15-SROP-IN | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO | SACRAMENTO | MATEHUALA | 14-jul-2015 | 92,510 | | 15-jul-2015 | 13-ago-2015 | 100% | 92,510 | 100% | 92,510 | | 13-ago-2015 |
| 27 | CEA-ZR-028/15-SROP-IN | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO | CATEDRAL | SANTA MARÍA DEL RÍO | 14-jul-2015 | 225,852 | | 15-jul-2015 | 28-ago-2015 | 100% | 225,852 | 100% | 225,852 | | 14-jul-2015 |
| 28 | CEA-ZR-029/15-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015 | VARIAS | VARIAS | 21-jul-2015 | 940,006 | | 22-jul-2015 | 04-oct-2015 | 100% | 940,006 | 100% | 940,006 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 22 DE JULIO 2015 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 | |
| 29 | CEA-ZR-030/15-SROP-IN | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO, ADECUACION Y PROYECTO EJECUTIVO PARA A REHABILITACIÓN DE LOS 4 SISTEMAS MULTIPLES DE AGUA POTABLE, QUE SE ALIMENTARAN DEL RÍO SANTA MARÍA | SANTA CATARINA | SANTA CATARINA | 21-jul-2015 | 781,144 | | 22-jul-2015 | 19-oct-2015 | 100% | 781,144 | 100% | 781,144 | | |
| 30 | CEA-ZR-031/15-SROP-IN | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | PROYECTO EJECUTIVO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | TANLACUT (LABOR ZAPATA), TANLACUT (PUERTO DE TANLACUT), EL AGARROSO Y EL PEDREGOSO | SANTA CATARINA | 21-jul-2015 | 352,636 | | 22-jul-2015 | 19-oct-2015 | 100% | 352,636 | 100% | 352,636 | | 19-oct-2015 |
| 31 | CEA-ZR-032/15-OP-CP | CONSTRUCTORA VIG 21, SA DE CV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | CARRIZAL DE GUADALUPE Y LOS NOGALES | SAN NICOLÁS TOLENTINO | 25-jun-2015 | 1,855,415 | | 26-jun-2015 | 23-sep-2015 | 100% | 1,855,415 | 100% | 1,855,415 | | 23-sep-2015 |
| APAQU 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-APAQU-001/15-OP-CP | ING. RAFAEL GUILLERMO OLVERA ALVARADO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (2DA ETAPA), PERIFERICO NORTE TRAMO 1 | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 07-may-2015 | 14,434,956 | | 13-may-2015 | 10-ago-2015 | 100% | 14,434,956 | 100% | 14,434,956 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 2 | CEA-APAQU-002/15-SROP-IN | CONCRESER, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (2DA ETAPA), PERIFERICO NORTE TRAMO 2 | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 07-may-2015 | 17,472,215 | | 13-may-2015 | 10-ago-2015 | 100% | 17,472,215 | 100% | 17,472,215 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 3 | CEA-APAQU-003/15-SROP-CP | CONSULTORES EN AGUA, S.C. | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUALA | MATEHUALA | MATEHUALA | 02-jul-2015 | 4,513,200 | | 07-jul-2015 | 03-dic-2015 | 100% | 4,513,200 | 100% | 4,513,200 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-------------------------------|----------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|----------|------------|--------|------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 4 | CEA-APAZU-004/15-OP-CP | URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CV | REHABILITACION DE CAPTACIÓN Y PLANTA POTABILIZADORA | TIERRA NUEVA | TIERRA NUEVA | 31-jul-2015 | 6,790,001 | | 04-ago-2015 | 31-dic-2015 | 100% | 6,790,001 | 100% | 6,790,001 | HUBO UN ERROR DEL AVANCE REPORTADO EL MES DE ENERO YA QUE CORRESPONDÍA A UNA FRACCIÓN | |
| 5 | CEA-APAZU-005/15-SROP-IN | CONSORCIO POTOSINIO INTEGRAL DE OBRA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS (2DA. ETAPA) | VILLA DE REYES | VILLA DE REYES | 22-jun-2015 | 3,147,155 | | 26-jun-2015 | 23-sep-2015 | 100% | 3,147,155 | 100% | 3,147,155 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 30 DE JULIO DE 2015 AL 27 DE OCTUBRE DE 2015 | 08-dic-2015 |
| 6 | CEA-APAZU-006/15-SROP-IN | VRJ CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y PROYECTOS, SA DE CV | ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-FINANCIERO PARA EL INTERCAMBIO DE AGUA DE PRIMER USO POR AGUA TRATADA CON FINES DE SUMINISTRO | SAN LUIS POTOSÍ Y VILLA DE REYES | SAN LUIS POTOSÍ Y VILLA DE REYES | 22-jun-2015 | 681,308 | | 26-jun-2015 | 23-sep-2015 | 100% | 681,308 | 100% | 681,308 | | 15-nov-2015 |
| 7 | CEA-APAZU-007/15-SROP-IN | RD TERREACERÍAS Y URBANIZACIONES | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ÉBANO | ÉBANO | 22-jun-2015 | 689,834 | | 26-jun-2015 | 23-sep-2015 | 100% | 689,834 | 100% | 689,834 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015 | |
| PROTAR 2015 | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1 | CEA-PROTAR-001/15-OP-CP | COEINSA SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CATORCE | CATORCE | 08-may-2015 | 6,979,936 | | 13-may-2015 | 10-ago-2015 | 100% | 6,979,936 | 100% | 6,979,936 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 16 DE JUNIO DE 2015 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | 28-dic-2015 |
| 2 | CEA-PROTAR-002/15-OP-CP | AKVO SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PARQUE DE MORALES" | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 08-may-2015 | 6,995,789 | | 13-may-2015 | 10-ago-2015 | 100% | 6,995,789 | 100% | 6,995,789 | | |
| 3 | CEA-PROTAR-003/15-OP-CP | VATTEN INGENIERIA SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA DELEGACION DE BOCAS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 08-may-2015 | 5,975,678 | | 13-may-2015 | 10-ago-2015 | 100% | 5,975,678 | 100% | 5,975,678 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 18 DE ENERO DE 2016 | |
| PUEBLOS INDIGENAS 2015 | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1 | CEA-PI-001/15-OP-CP | TECNODREN DEL CENTRO DE MÉXICO, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA) | PONCIANO ARRIAGA | ÉBANO | 17-abr-2015 | 19,976,036 | 15,021,979 | 24-abr-2015 | 01-ago-2015 | 100% | 15,021,979 | 100% | 15,021,979 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 2 | CEA-PI-002/15-OP-CP | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA - ZONA 1) | SANTA MARÍA ACAPULCO | SANTA CATARINA | 17-abr-2015 | 5,329,317 | | 24-abr-2015 | 01-ago-2015 | 100% | 5,329,317 | 100% | 5,329,317 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 3 | CEA-PI-003/15-OP-CP | ING. FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ OBREGÓN | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | SANTIAGO CENTRO | TAMAZUNCHALE | 17-abr-2015 | 6,680,534 | 5,329,317 | 24-abr-2015 | 01-ago-2015 | 100% | 5,329,317 | 100% | 5,329,317 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015 | |
| 4 | CEA-PI-004/15-SROP-IN | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO | PUJAL COY | ÉBANO | 13-abr-2015 | 640,996 | | 17-abr-2015 | 25-jul-2015 | 100% | 640,996 | 100% | 640,996 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 | |
| 5 | CEA-PI-005/15-SROP-IN | AKVO SUPERVISIÓN Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO | AURELIO MANRIQUE | ÉBANO | 13-abr-2015 | 1,443,007 | | 17-abr-2015 | 25-jul-2015 | 100% | 1,443,007 | 100% | 1,443,007 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 | |
| PRODDER 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-PRODDER-001/15-OP-CP | ING. RENE MEZA LOZANO | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE #3 EN CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 06-may-2015 | 4,594,939 | | 13-may-2015 | 10-ago-2015 | 100% | 4,594,939 | 100% | 4,594,939 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 30 DE JULIO DE 2015 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015 | 16-oct-2015 |
| 2 | CEA-PRODDER-002/15-OP-CP | RAMÓN EDUARDO MANCILLA VILLARREAL | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE EN CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 06-jul-2015 | 4,654,697 | | 10-jul-2015 | 07-oct-2015 | 100% | 4,654,697 | 100% | 4,654,697 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 31 DE JULIO DE 2015 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015 | 05-ene-2016 |
| 3 | CEA-PRODDER-003/15-SROP-IN | OPERADORA DE SERVICIOS OTOCH, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA UTILIZACION DE AGUA EXCEDENTE EN EL RÍO SANTIAGO | CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSI | 09-dic-2015 | 698,238 | | 14-dic-2015 | 12-mar-2016 | 100% | 698,238 | 100% | 698,238 | | 21-mar-2016 |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|------------------------------|----------------------------|--|---|--|---|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 4 | CEA-PRODDER-004/15-OP-CP | CONSTRUCION VIG 21, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA INDUSTRIAL EN CIUDAD SATÉLITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 22-jun-2015 | 346,942 | | 26-jun-2015 | 23-sep-2015 | 100% | 346,942 | 100% | 346,942 | | 23-sep-2015 |
| 5 | CEA-PRODDER-005/15-ADQ-CP | BOMBAS ALEMANAS DE MÉXICO, SA DE CV | ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO DE 175 HP, ZONA INDUSTRIAL Y CIUDAD SATÉLITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 31-dic-2015 | 573,202 | | 31-dic-2015 | 31-ene-2016 | 100% | 573,202 | 100% | 573,202 | | |
| FONREGION 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-FONREGION-001/15-OP-CP | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | TAMBACA (COLONIA OBRERA, LA CURVA, Y LOMA BONITA) | TAMASOPO | 04-dic-2015 | 4,546,858 | 4,808,830 | 10-dic-2015 | 07-abr-2016 | 100% | 4,808,830 | 100% | 4,808,830 | | 04-may-2016 |
| 2 | CEA-FONREGION-002/15-OP-CP | PROYECTOS HUASTECA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | LAGUNILLAS | VILLA HIDALGO | 09-dic-2015 | 3,078,142 | 3,539,584 | 16-dic-2015 | 14-mar-2016 | 100% | 3,539,584 | 100% | 3,539,584 | | |
| 3 | CEA-FONREGION-003/15-OP-IN | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | PASITO DE SAN FRANCISCO | ALAQUINES | 30-nov-2015 | 1,666,581 | 1,956,463 | 07-dic-2015 | 15-mar-2016 | 100% | 1,956,463 | 100% | 1,956,463 | | 15-mar-2016 |
| 4 | CEA-FONREGION-004/15-OP-IN | DESARROLLADORA DE INGENIERÍA INTEGRAL Y OBRAS CIVILES ALIS, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | EL NARANJO | MOCTEZUMA | 30-nov-2015 | 1,390,231 | 1,445,155 | 07-dic-2015 | 15-mar-2016 | 100% | 1,445,155 | 100% | 1,445,155 | | 29-feb-2016 |
| 5 | CEA-FONREGION-005/15-OP-IN | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | GUANAMÉ | VENADO | 30-nov-2015 | 999,607 | 1,166,339 | 07-dic-2015 | 15-mar-2016 | 100% | 1,166,339 | 100% | 1,166,339 | | 15-mar-2016 |
| 6 | CEA-FONREGION-011/15-OP-AD | COEINSA, SA DE CV | AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | REAL DE CATORCE | CATORCE | 30-dic-2015 | 494,376 | | 01-ene-2016 | 28-feb-2016 | 100% | 494,376 | 100% | 494,376 | | 29-feb-2016 |
| RECURSOS PROPIOS 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-RP-003/15-SROP-AD | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV | REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONS CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO | SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 15-dic-2015 | 114,210 | 142,420 | 17-dic-2015 | 04-feb-2016 | 100% | 114,210 | 100% | 114,210 | | 16-feb-2016 |
| ESTATAL 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-ESTATAL-001/16-SROP-CP | DOLMART CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CORTE PRIMERO Y SAN MARCOS DE CARMONA | MEXQUITIC DE CARMONA | 27-abr-2016 | 1,524,052 | | 03-may-2016 | 29-sep-2016 | 100% | 1,524,052 | 100% | 1,524,052 | | 26-dic-2016 |
| 2 | CEA-ESTATAL-002/16-SROP-AD | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | RURALES DE LA CEIBA, EJIDO LA PUERTA, SAN LUISITO, CHUPADERO, LA PUERTA Y CHUPADEROS DOS | SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | 23-may-2016 | 992,732 | | 30-may-2016 | 26-oct-2016 | 100% | 992,732 | 100% | 992,732 | | 15-dic-2016 |
| 3 | CEA-ESTATAL-005/16-SROP-AD | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DIANÓSTICO DE EFICIENCIA ELECTROMECÁNICA DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REMOMBEO | VARIAS LOCALIDADES | HUEHUETLÁN | 18-feb-2016 | 119,638 | | 23-feb-2016 | 22-abr-2016 | 100% | 119,638 | 100% | 119,638 | | 18-jun-2016 |
| 4 | CEA-ESTATAL-007/16-SROP-AD | ESTUDIOS GEOFÍSICOS, GEOLÓGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO | VANEGAS | VANEGAS | 13-abr-2016 | 119,308 | | 14-abr-2016 | 12-jun-2016 | 100% | 119,308 | 100% | 119,308 | | 09-may-2016 |
| 5 | CEA-ESTATAL-008/16-SROP-IN | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EABILITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE | VARIAS LOCALIDADES | COXCATLÁN | 03-may-2016 | 418,277 | | 11-may-2016 | 20-ago-2016 | 100% | 418,277 | 100% | 418,277 | | |
| 6 | CEA-ESTATAL-009/16-OP-AD | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE OBRA DE TOMA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | SANTA GERTRUDIS | SAN CIRO DE ACOSTA | 29-abr-2016 | 112,426 | | 02-may-2016 | 31-may-2016 | 100% | 112,426 | 100% | 112,426 | | 12-may-2016 |
| 7 | CEA-ESTATAL-011/16-OP-IN | BUGA AQUA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS OFICINAS DE LA SEDARH | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 30-dic-2016 | 1,658,463 | | 05-ene-2017 | 24-mar-2017 | 100% | 1,658,463 | 100% | 1,658,463 | | 24-mar-2017 |
| RPE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-RPE-001/16-OP-IN | CECOVE, SA de CV | PUESTA EN MARCHA DE OBRA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE MARACAIBO A ÉBANO | EL PORVENIR | ÉBANO | | 663,033 | | 16-may-2016 | 10-jun-2016 | 100% | 663,033 | 100% | 663,033 | | |
| 2 | CEA-RPE-003/16-OP-IN | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SATÉLITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 25-jul-2016 | 299,328 | | 29-jul-2016 | 26-sep-2016 | 100% | 299,328 | 100% | 299,328 | | 26-oct-2016 |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-------------------|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 3 | CEA-RPE-004/16-OP-AD | ECOLOGICA GRUPO PROMOTOR, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 09-jun-2016 | 348,000 | | 10-jun-2016 | 20-jul-2016 | 100% | 348,000 | 100% | 348,000 | | |
| 4 | CEA-RPE-006/16-SROP-IN | OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV | DIAGNÓSTICO DE 70 SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE AGUAS EN LAS ZONAS HUASTCEA Y MEDIA DEL ESTADO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 26-jul-2016 | 406,152 | | 01-ago-2016 | 29-sep-2016 | 100% | 406,152 | 100% | 406,152 | | |
| 5 | CEA-RPE-013/16-SROP-AD | ESTUDIOS Y PROYECTOS SAN SEBASTIÁN, SA DE CV | ESTUDIOS DE INGENIERIA VIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 11-abr-2016 | 103,414 | | 14-nov-2016 | 04-dic-2016 | 100% | 103,414 | 100% | 103,414 | | 04-dic-2016 |
| 6 | CEA-RPE-014/16-SROP-AD | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SA DE CV | ANTEPROYECTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA TRATADA A LAS EMPRESAS GOODYEAR Y WTC | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 31-oct-2016 | 103,240 | | 03-nov-2016 | 23-nov-2016 | 100% | 103,240 | 100% | 103,240 | | 23-nov-2016 |
| 7 | CEA-RPE-016/16-SROP-AD | GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRÁULICA, SC | ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA SOLICITAR LA EXCEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MORRO | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 03-oct-2016 | 68,324 | | 04-oct-2016 | 18-oct-2016 | 100% | 68,324 | 100% | 68,324 | | 18-oct-2016 |
| 8 | CEA-RP-017/16-SROP-AD | GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRÁULICA, SC | ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA SOLICITAR EL NO REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PRESA SAN CARLOS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 03-oct-2016 | 68,788 | | 04-oct-2016 | 18-oct-2016 | 100% | 68,788 | 100% | 68,788 | | 18-oct-2016 |
| 9 | CEA-RP-018/16-SROP-IN | GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRÁULICA, SC | ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTNO LA MAROMA | CATORCE | CATORCE | 03-nov-2016 | 204,111 | | 04-nov-2016 | 03-dic-2016 | 100% | 204,111 | 100% | 204,111 | | 03-dic-2016 |
| 10 | CEA-RP-019/16-SROP-AD | ZACNU COMPAÑIA, SA DE CV | ESTUDIO COSTO BENEFICO PARA EL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 23-nov-2016 | 82,000 | | 24-nov-2016 | 08-dic-2016 | 100% | 82,000 | 100% | 82,000 | | 08-dic-2016 |
| PROII 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-PROII-001/16-OP-CP | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHAPACAO, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ER. ETAPA) | PUJAL COY | ÉBANO | 21-abr-2016 | 13,284,415 | 6,050,033 | 11-may-2016 | 06-nov-2016 | 100% | 6,050,033 | 100% | 6,050,033 | | 07-oct-2016 |
| 2 | CEA-PROII-002/16-OP-CP | OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA) | PONCIANO ARRIAGA | ÉBANO | 21-abr-2016 | 11,928,158 | 7,784,415 | 11-may-2016 | 07-oct-2016 | 100% | 7,784,415 | 100% | 7,784,415 | | 07-oct-2016 |
| 3 | CEA-PROII-003/16-OP-CP | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA-ZONA II) | SANTA MARIA ACAPULCO | SANTA CATARINA | 21-abr-2016 | 5,645,209 | 5,597,559 | 11-may-2016 | 07-sep-2016 | 100% | 5,597,559 | 100% | 5,597,559 | | 12-nov-2016 |
| 4 | CEA-PROII-004/16-OP-CP | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SAINTARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA) | SANTIAGO CENTRO | TAMAZUNCHALE | 21-abr-2016 | 6,808,535 | | 11-may-2016 | 07-oct-2016 | 100% | 6,808,535 | 100% | 6,808,535 | | |
| 5 | CEA-PROII-005/16-SROP-IN | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V: | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, | TETITLA, ECUATITLA, CERRO GRANDE Y COYOL (VEGA LARGA) | TAMAZUNCHALE | 09-may-2016 | 1,399,984 | 699,992 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 699,992 | 100% | 699,992 | | |
| 6 | CEA-PROII-006/16-SROP-IN | APOLINAR VELÁZQUEZ CONTRERAS | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, | EL PALMITO, TEMACUIL, Y LALATZINTLA | TAMAZUNCHALE | 09-may-2016 | 1,050,000 | 699,993 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 699,993 | 100% | 699,993 | | |
| 7 | CEA-PROII-007/16-SROP-IN | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | HUICHAPA, SOQUIAMEL, CUITLAMECACO | TAMAZUNCHALE | 09-may-2016 | 1,049,999 | 699,992 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 699,992 | 100% | 699,992 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-----|--------------------------|--|---|--|---|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 8 | CEA-PROII-008/16-SROP-IN | TORRES OJEDA EDIFICIONES CIVILES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES | SAN JOSE SANTIAGO / PAPATLACO SANTIAGO Y TLALNEPANTLA | TAMAZUNCHALE | 09-may-2016 | 1,543,380 | 745,998 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 745,998 | 100% | 745,998 | | |
| 9 | CEA-PROII-009/16-SROP-IN | ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES | TEPETLAYO / CHUNUNTZÉN DOS Y SUS SECCIONES | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA / HUEHUETLÁN | 09-may-2016 | 898,812 | | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 898,812 | 100% | 898,812 | | |
| 10 | CEA-PROII-010/16-SROP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES | JOMTÉ EUREKA, ADOLFO LÓPEZ MATEOS / LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE) | AQUISMÓN CIUDAD VALLES / CIUDAD VALLES | 09-may-2016 | 1,090,177 | 695,245 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 695,245 | 100% | 695,245 | | |
| 11 | CEA-PROII-011/16-SROP-IN | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES | ZOJUALO Y LINARES, AMAXAC | TANCANHUITZ, COXCATLÁN | 09-may-2016 | 1,199,932 | 799,955 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 799,955 | 100% | 799,955 | | |
| 12 | CEA-PROII-012/16-SROP-IN | JAIME ZAPATA CASTILLO | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | ATLAMAXATL, SAN JOSE BARRIO ARRIBA, TAMALA Y XALTIPA COAQUENTLA | MATLAPA | 11-may-2016 | 1,198,147 | | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 1,198,147 | 100% | 1,198,147 | | |
| 13 | CEA-PROII-013/16-SROP-IN | CORIN Y ANAYA, S.A. DE C.V. | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PAR LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, | PALANTITLA, TEPETZINTLA Y MIXCOTLA | TAMPACÁN | 09-may-2016 | 697,674 | | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 697,674 | 100% | 697,674 | | |
| 14 | CEA-PROII-014/16-SROP-IN | DOLMART CONSRUCCIONES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES | EL SABINITO Y LA VIEJA / POZO DEL SAUZ Y TANQUE DEL BORREGO | RAYÓN TAMASOPO | 09-may-2016 | 1,296,058 | 947,561 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 947,561 | 100% | 947,561 | | |
| 15 | CEA-PROII-015/16-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | TACABTAJ Y EL PANDO / OTLASXUACO, | HUEHUETLAN Y TANLAJÁS / AXTLA DE TERRAZAS | 09-may-2016 | 1,097,941 | 748,805 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 748,805 | 100% | 748,805 | | |
| 16 | CEA-PROII-016/16-SROP-IN | ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | UXTUAPAN, MANTEYO, EL LAGARTO Y PUERTO ENCINAL | XILITLA | 11-may-2016 | 1,192,745 | 894,559 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 894,559 | 100% | 894,559 | | |
| 17 | CEA-PROII-017/16-SROP-IN | DOLMART CONSRUCCIONES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | PEÑA BLANCA LIMONTITLA, EL RINCÓN, TIERRA BLANCA FRACCIÓN Y TIERRA BLANCA EJIDO, | XILITLA | 09-may-2016 | 916,830 | 299,190 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 299,190 | 100% | 299,190 | | |
| 18 | CEA-PROII-018/16-SROP-IN | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA LOCALIZACIÓN DE SITIOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZO | LAS MESAS Y LAGUNA DE GÓMEZ | COXCATLÁN TAMASOPO | 09-may-2016 | 327,944 | | 25-may-2016 | 25-jul-2016 | 100% | 327,944 | 100% | 327,944 | | |
| 19 | CEA-PROII-019/16-SROP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | ELABORACIÓN DE LOS ESTUIDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTIARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES | LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE) | CIUDAD VALLES | 21-oct-2016 | 390,411 | | 25-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 390,411 | 100% | 390,411 | | |
| 20 | CEA-PROII-020/16-SROP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | ELABORACIÓN DE LOS ESTUIDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTIARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES | LINARES | TANCANHUITZ | 21-oct-2016 | 389,998 | | 25-oct-2016 | 30-dic-2016 | 100% | 389,998 | 100% | 389,998 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|---------------------|-----------------------------|---|--|--|---|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 21 | CEA-PROII-021/16-SROP-IN | COSNTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES | CUITLAMECACO | TAMAZUNCHALE | 21-oct-2016 | 336,545 | | 25-oct-2016 | 30-dic-2016 | 100% | 336,545 | 100% | 336,545 | | |
| 22 | CEA-PROII-022/16-SROP-IN | ARQ. JAIME CASTILLO ZAPATA | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTURCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | SAN JOSÉ BARRIO ARRIBA | MATLAPA | 21-oct-2016 | 299,359 | | 25-oct-2016 | 30-dic-2016 | 100% | 299,359 | 100% | 299,359 | | |
| 23 | CEA-PROII-023/16-SROP-IN | ESTUDIOS Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTURCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES | HUEHUETLÁN | 21-oct-2016 | 898,142 | | 25-oct-2016 | 30-dic-2016 | 100% | 898,142 | 100% | 898,142 | | |
| APARUAL 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-APARURAL-001/16-SROP-IN | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2015 | BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAVIAL, LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHIQUINTECO, AJACACO, CUILONICO, IXPATLACH, MAHUAJCO, SAN PABLO, SUCHIACO, TAMPUCHÓN, TIOAMEL, TLAXCO, RANCHO PESCADITO, TAZAQUIL, TANUTE | CD DEL MÁIZ, TANQUIAN ESCOBEDO, CIUDAD VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, COXCATLÁN, AQUISMÓN | 01-sep-2016 | 702,621 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 702,621 | 100% | 702,621 | | |
| 2 | CEA-APARURAL-002/16-SROP-IN | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2016 | CÚCAMO, CARBONERA DE ABAJO, JUACHE, LAS CUEVAS, MATANCILLAS, MALPASA PASO BLANCO LAS PILITAS Y EL COLORADO, ANGOSTURA, ZAMORILLA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, LA VENTURA (EL GRULLO) | MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, SANTO DOMINGO | 01-sep-2016 | 338,208 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 338,208 | 100% | 338,208 | | |
| 3 | CEA-APARURAL-003/16-SROP-IN | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2016 | CHARCO BLANCO, NÚNEZ, SOLEDAD DE LA BIZANGA, SAN FRANCISCO DEL TULLILO, SAN ANTONIO DEL TULLILO, LA MEDIA NEGA, Y PUERTO DE LA CLAVELLINA | GUADALCÁZAR, MATEHUALA, CATORCE, VILLA DE GUADALUPE | 01-sep-2016 | 405,249 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 405,249 | 100% | 405,249 | | |
| 4 | CEA-APARURAL-004/16-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2016 | SANTA MARÍA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RÍO LA CULATA, Y PASO DE BOTELLO, SANTA CATARINA, LOS MORENO, ALAQUINES | SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLETINO, ALAQUINES | 01-sep-2016 | 529,036 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 529,036 | 100% | 529,036 | | |
| 5 | CEA-APARURAL-005/16-SROP-IN | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 | BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAVIAL, LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHIQUINTECO, AJACACO, CUILONICO, IXPATLACH, MAHUAJCO, SAN PABLO, SUCHIACO, TAMPUCHÓN, TIOAMEL, TLAXCO, RANCHO PESCADITO, TAZAQUIL, TANUTE | CD DEL MÁIZ, TANQUIAN ESCOBEDO, CIUDAD VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, COXCATLÁN, AQUISMÓN | 01-sep-2016 | 512,711 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 512,711 | 100% | 512,711 | | |
| 6 | CEA-APARURAL-006/16-SROP-IN | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 | CÚCAMO, CARBONREA DE ABAJO, JUACHE, LAS CUEVAS, MATANCILLAS, MALPASA PASO BLANCO LAS PILITAS Y EL COLORADO, ANGOSTURA, ZAMORILLA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, LA VENTURA (EL GRULLO) | MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, SANTO DOMINGO | 01-sep-2016 | 243,667 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 243,667 | 100% | 243,667 | | |
| 7 | CEA-APARURAL-007/16-SROP-IN | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 | CHARCO BLANCO, NÚNEZ, SOLEDAD DE LA BIZANGA, SAN FRANCISCO DEL TULLILO, SAN ANTONIO DEL TULLILO, LA MEDIA NEGA, Y PUERTO DE LA CLAVELLINA | GUADALCÁZAR, MATEHUALA, CATORCE, VILLA DE GUADALUPE | 01-sep-2016 | 294,445 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 294,445 | 100% | 294,445 | | |
| 8 | CEA-APARURAL-008/16-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 | SANTA MARÍA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RÍO LA CULATA, Y PASO DE BOTELLO, SANTA CATARINA, LOS MORENO, ALAQUINES | SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLETINO, ALAQUINES | 01-sep-2016 | 363,482 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 363,482 | 100% | 363,482 | | |
| 9 | CEA-APARURAL-009/16-SROP-IN | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | LA YERBABUENA | SANTA MARÍA DEL RÍO | 12-sep-2016 | 324,090 | | 13-sep-2016 | 12-dic-2016 | 100% | 324,090 | 100% | 324,090 | | 28-abr-2017 |
| 10 | CEA-APARURAL-010/16-OP-CP | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) | SANTA CATARINA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 05-ago-2016 | 6,155,571 | | 08-ago-2016 | 08-dic-2016 | 100% | 6,155,571 | 100% | 6,155,571 | | |
| 11 | CEA-APARURAL-011/16-OP-CP | BUGA AQUA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER. ETAPA) | MORENOS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 05-ago-2016 | 3,873,628 | | 08-ago-2016 | 08-dic-2016 | 100% | 3,873,628 | 100% | 3,873,628 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-----|---------------------------|--|--|--|---|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 12 | CEA-APARURAL-014/16-OP-IN | GRUPO CONSTRUCTOR TEOTIHUACAN, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | LA VENTURA (EL GRULLO) | SANTO DOMINGO | 19-sep-2016 | 1,960,187 | | 20-sep-2016 | 19-dic-2016 | 100% | 1,960,187 | 100% | 1,960,187 | | |
| 13 | CEA-APARURAL-015/16-OP-IN | DESARROLLADORA DE INGENIERÍA INTEGRAL Y OBRAS CIVILES ALIS, SA DE CV | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCION | SAN JOSE BUENAVISTA | SAN LUIS POTOSI | 19-sep-2016 | 1,389,859 | | 27-sep-2016 | 26-dic-2016 | 100% | 1,389,859 | 100% | 1,389,859 | | |
| 14 | CEA-APARURAL-016/16-OP-CP | RENÉ MEZA LOZANO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | ALAQUINES | ALAQUINES | 05-oct-2016 | 1,802,230 | | 07-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 1,802,230 | 100% | 1,802,230 | | |
| 15 | CEA-APARURAL-017/16-OP-CP | MARTINIANO RAMOS HERNÁNDEZ | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | LALASTZINTLA, ZOPILOAPA | TAMAZUNCHALE | 14-oct-2016 | 2,697,139 | | 18-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 2,697,139 | 100% | 2,697,139 | | |
| 16 | CEA-APARURAL-018/16-OP-CP | GRUPO LOSDE, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | MANTEZULEL, SAN ISIDRO, EL AGUACATE, YERBABUENA, EL ROSARIO | AQUISMÓN | 14-oct-2016 | 4,600,099 | | 18-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 4,600,099 | 100% | 4,600,099 | | |
| 17 | CEA-APARURAL-019/16-OP-AD | GRUPO URBACONSINT, S. A. DE C. V. | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC OJOX. | TANLAJÁS | 05-oct-2016 | 546,388 | | 11-oct-2016 | 17-dic-2016 | 100% | 546,388 | 100% | 546,388 | | |
| 18 | CEA-APARURAL-020/16-OP-CP | BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | LALASTZINTLA, ZOPILOAPA, TEPEYAC. BO. PROGRESO SANTIAGO | TAMAZUNCHALE | 14-oct-2016 | 5,704,123 | 6,460,544 | 18-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 6,460,544 | 100% | 6,460,544 | | |
| 19 | CEA-APARURAL-021/16-OP-CP | CONTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | DOS PIEDRAS, PUNCHUMU, TAJINAB, PAXQUID, LA CANDELARIA. | TAMPAMOLÓN CORONA | 14-oct-2016 | 3,984,167 | 4,380,167 | 18-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 4,380,167 | 100% | 4,380,167 | | |
| 20 | CEA-APARURAL-022/16-OP-CP | CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC OJOX. | TANLAJÁS | 14-oct-2016 | 3,181,535 | 3,885,119 | 18-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 3,885,119 | 100% | 3,885,119 | | |
| 21 | CEA-APARURAL-023/16-OP-IN | SEVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | CHIPICO, SAN ISIDRO, EL CHOY, SANTIAGUILLO, SAN PEDRO (L ANTIGUA HINCADA) Y EL LIMONCITO | CIUDAD VALLES | 20-sep-2016 | 2,923,293 | | 20-sep-2016 | 12-dic-2016 | 100% | 2,923,293 | 100% | 2,923,293 | | |
| 22 | CEA-APARURAL-024/16-OP-IN | REGIONAL DE OBRAS E INGENIERÍA AMBIENTAL, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | LA PARADA, CARRIZAL GRANDE | SANTA CATARINA | 20-sep-2016 | 2,732,902 | | 29-sep-2016 | 12-dic-2016 | 100% | 2,732,902 | 100% | 2,732,902 | | |
| 23 | CEA-APARURAL-025/16-OP-IN | OSCAR ADRIÁN MARTÍNEZ | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | EL CARRIZALILLO, REJALGARES, LA PANZA, LAS GARZAS | TAMASOPO | 17-oct-2016 | 1,362,301 | | 21-oct-2016 | 17-dic-2016 | 100% | 1,362,301 | 100% | 1,362,301 | | |
| 24 | CEA-APARURAL-026/16-OP-IN | COPOZRI CONTRUCCIONES, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | ZACAYUHUATL, COMUNIDAD JALPILLA (JALPILLA VIEJO), CUAYO CERRO | AXTLA DE TERRAZAS | 14-oct-2016 | 3,875,982 | 4,821,544 | 18-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 4,821,544 | 100% | 4,821,544 | | |
| 25 | CEA-APARURAL-027/16-OP-IN | JORGE MARTÍN SALAZAR GARCÍA | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | BARRIO DE JOLJA, YERBABUENA, EUREKA, SANTA ANITA DOS | AQUISMÓN | 20-sep-2016 | 3,403,530 | | 29-sep-2016 | 12-dic-2016 | 100% | 3,403,530 | 100% | 3,403,530 | | |
| 26 | CEA-APARURAL-028/16-OP-IN | OSCAR ADRIÁN MARTÍNEZ | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | ZACAYUHUATL | AXTLA DE TERRAZAS | 20-sep-2016 | 780,298 | | 29-sep-2016 | 12-dic-2016 | 100% | 780,298 | 100% | 780,298 | | |
| 27 | CEA-APARURAL-029/16-OP-IN | GRUPO URBACONSINT, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | EL CHOY Y EL LIMONCITO | CIUDAD VALLES | 20-sep-2016 | 778,392 | | 29-sep-2016 | 12-dic-2016 | 100% | 778,392 | 100% | 778,392 | | |
| 28 | CEA-APARURAL-030/16-OP-IN | RENÉ MEZA LOZANO | PERFORACIÓN DE UN POZO Y AFOROS | EL JORDAN/LAS ADJUNTAS/REAL DE MAROMA/SN BARTOLO | CATORCE, MATEHUALA VILLA Y DE GUADALUPE | 25-oct-2016 | 4,457,739 | | 27-oct-2016 | 27-dic-2016 | 100% | 4,457,739 | 100% | 4,457,739 | | |
| 29 | CEA-APARURAL-034/16-OP-IN | INSCAR CONCTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | JOYITA DEL TRES, EL GRANADO E IZTACAPA | XILITLA | 18-nov-2016 | 4,704,232 | | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 4,704,232 | 100% | 4,704,232 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-----|-----------------------------|---|--|--|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 30 | CEA-APARURAL-035/16-OP-IN | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | XOCHITITLA, PILAXTLA Y LALAXITLA | MATLAPA | 18-nov-2016 | 4,069,813 | 4,691,890 | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 4,691,890 | 100% | 4,691,890 | | |
| 31 | CEA-APARURAL-036/16-OP-IN | CONSTRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | TZABITÁDH, AQUICHE, TANCAHUIL SEGUNDA SECCIÓN, OJ (AGUACATE), TZITZIT (ALTAMIRA) | SAN ANTONIO | 18-nov-2017 | 3,978,904 | | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 3,978,904 | 100% | 3,978,904 | | |
| 32 | CEA-APARURAL-037/16-OP-IN | DUALTEK CONSTRUCCIONES, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | XOCOYO, BARRIO ZOCOTE, COMUNIDAD TEPETZINTLA Y AMAXAC | COXCATLÁN | 18-nov-2016 | 3,302,410 | 3,684,015 | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 3,684,015 | 100% | 3,684,015 | | |
| 33 | CEA-APARURAL-038/16-OP-IN | INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | TLALETLA E IZTACAPA | XILITLA | 18-nov-2016 | 2,452,997 | | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 2,452,997 | 100% | 2,452,997 | | |
| 34 | CEA-APARURAL-039/16-OP-IN | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | LOS TIGRES Y XOCHITITLA | MATLAPA | 18-nov-2016 | 948,892 | | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 948,892 | 100% | 948,892 | | |
| 35 | CEA-APARURAL-040/16-OP-IN | CONSTRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | TANCAHUIL SEGUNDA SECCIÓN | SAN ANTONIO | 18-nov-2016 | 538,533 | | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 538,533 | 100% | 538,533 | | |
| 36 | CEA-APARURAL-041/16-SROP-IN | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | SAN ANTONIO | VILLA DE ARRIAGA | 23-dic-2016 | 119,480 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 119,480 | 100% | 119,480 | | |
| 37 | CEA-APARURAL-042/16-SROP-IN | ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | EL MEZQUITAL | VILLA DE ARRIAGA | 23-dic-2016 | 120,000 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 120,000 | 100% | 120,000 | | |
| 38 | CEA-APARURAL-043/16-SROP-IN | ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | SAN FRANCISCO | VILLA DE ARRIAGA | 23-dic-2016 | 120,000 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 120,000 | 100% | 120,000 | | |
| 39 | CEA-APARURAL-044/16-SROP-IN | ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | SAN ELIAS | VILLA DE ARRIAGA | 23-dic-2016 | 120,000 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 120,000 | 100% | 120,000 | | |
| 40 | CEA-APARURAL-045/16-SROP-IN | ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA, SC | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | EL HUIZACHE | SANTA MARÍA DEL RÍO | 23-dic-2016 | 110,200 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 110,200 | 100% | 110,200 | | |
| 41 | CEA-APARURAL-046/16-SROP-IN | ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA, SC | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | EL CARMEN | ZARAGOZA | 23-dic-2016 | 129,920 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 129,920 | 100% | 129,920 | | |
| 42 | CEA-APARURAL-047/16-SROP-IN | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | COAHUILA | ZARAGOZA | 23-dic-2016 | 107,880 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 107,880 | 100% | 107,880 | | |
| 43 | CEA-APARURAL-048/16-SROP-IN | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | EL COYOTE | VILLA HIDALGO | 23-dic-2016 | 119,480 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 119,480 | 100% | 119,480 | | |
| 44 | CEA-APARURAL-049/16-SROP-IN | FINDORE, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | EL POCITO | VILLA HIDALGO | 23-dic-2016 | 121,800 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 121,800 | 100% | 121,800 | | |
| 45 | CEA-APARURAL-050/16-SROP-IN | CORIN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. | EL PANDO | TANLAJAS | 23-dic-2016 | 349,040 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 349,040 | 100% | 349,040 | | |
| 46 | CEA-APARURAL-051/16-SROP-IN | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. | ATLAMAXATL | MATLAPA | 23-dic-2016 | 276,451 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 276,451 | 100% | 276,451 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|--------------------|-----------------------------|--|---|--|---|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 47 | CEA-APARURAL-052/16-SROP-IN | PRALCO, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR | BARRIO JOLJA, YERBABUENA, EUREKA, SANTA ANITA DOS, MANTEZULEL, SAN ISIDRO, EL AGUACATE, EL ROSARIO, EL CHOY, EL LIMONCITO, CHIPICO, SAN ISIDRO, EL JOPOY, SAN PEDRO (LA ANTIGUA HINCADA) | AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES | 30-nov-2016 | 489,780 | | 05-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 489,780 | 100% | 489,780 | | |
| 48 | CEA-APARURAL-053/16-SROP-IN | PRIGESA INGENIERIA, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR | SAN ANOTNIO, TZABITÁDH, AQUICHE, TANCAHUIL SEGUNDA SECCIÓN, OJ (AGUACATE) Y TZITZIY (ALTAMIRA) TAMPAMOLÓN, DOS PIEDRAS, PUNCHUMU, TAJINAB, PAXQUID, LA CANDELARIA, EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MÓNICA) EL JOPOY, MULULTZEN, AMBAC OJOX | SAN ANTONIO, TAMPAMOLÓN Y CORONA TANLAJÁS | 30-nov-2016 | 480,326 | | 05-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 480,326 | 100% | 480,326 | | |
| 49 | CEA-APARURAL-054/16-SROP-IN | PRALCO, SA de CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR | ZACAYUHUALT, COMUNIDAD JALPILLA (JALPILLA VIEJO), CUAYO CERRO, XOCOYO, BARRIO ZOCOTE, COMUNIDAD TEPETZINTLA, AMAXAC, TLAETLA, IZTACAPA, MANTECO, JOYA EL TRES Y GRANADO | AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y XILITLA | 23-dic-2017 | 119,480 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2017 | 100% | 119,480 | 100% | 119,480 | | |
| 50 | CEA-APARURAL-055/16-SROP-IN | PRALCO, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR | LALASTZINTLA, ZOPILOAPA, TEPEYAC, LOS TIGRES, XOCHITLA, PILAXTLA, LALAXITLA | TAMAZUNCHALE Y MATLAPA | 30-nov-2016 | 515,811 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 515,811 | 100% | 515,811 | | |
| 51 | CEA-APARURAL-056/16-SROP-IN | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y EL REFUGIO | VENADO | 23-dic-2016 | 420,561 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 420,561 | 100% | 420,561 | | |
| 52 | CEA-APARURAL-057/16-SROP-IN | CORIN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO | EL TEPETATE | VILLA DE ARRIAGA | 23-dic-2016 | 451,954 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 451,954 | 100% | 451,954 | | |
| 53 | CEA-APARURAL-058/16-SROP-IN | PRIGESA INGENIERIA, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO-FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL, INCLUYENDO LA CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR 2016 | VEINTE DE AGOSTO Y EL HUIZACHE; EL CARRIZALILLO, REJALGARES, LA PANZA, LAS GARZAS | SANTA CATARINA Y TAMASOPO | 05-dic-2016 | 147,372 | | 05-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 147,372 | 100% | 147,372 | | |
| FAFEF 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-FAFEF-001/16-OP-IN | CECOVE, SA DE CV | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA OBRA CAPTACIÓN Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR | EBANO | EBANO | 12-ago-2016 | 539,841 | | 05-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 539,841 | 100% | 539,841 | | |
| 2 | CEA-FAFEF-002/16-OP-IN | RD TERRACERÍAS Y URBANIZACIONES, SA DE CV | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR | EBANO | EBANO | 12-ago-2016 | 515,811 | 846,965 | 05-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 846,965 | 100% | 846,965 | | |
| 3 | CEA-FAFEF-003/16-OP-IN | COEDESSA, SA DE CV | LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO SANTIAGO | SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 20-sep-2016 | 865,723 | | 21-sep-2016 | 20-oct-2016 | 100% | 865,723 | 100% | 865,723 | | |
| 4 | CEA-FAFEF-004/16-OP-IN | TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV | LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO ESPAÑITA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 26-sep-2016 | 1,263,184 | | 27-sep-2016 | 27-oct-2016 | 100% | 1,263,184 | 100% | 1,263,184 | | |
| PROSAN 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-PROSAN-001/16-SROP-IN | CONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CERRO GORDO | ZARAGOZA | 09-sep-2016 | 798,064 | | 13-sep-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 798,064 | 100% | 798,064 | | 15-jun-2017 |
| 2 | CEA-PROSAN-002/16-SROP-IN | AKVO SUPERVISIÓN Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES, EMISORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | XILITLA | XILITLA | 31-ago-2016 | 1,899,125 | | 08-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 1,899,125 | 100% | 1,899,125 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|---------------------|----------------------------|---|---|---|---|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|------------|--------|------------|--|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 3 | CEA-PROSAN-003/16-SROP-IN | VATTEN INGENIERIA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CEDRAL | CEDRAL | 31-ago-2016 | 1,399,846 | | 08-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 1,399,846 | 100% | 1,399,846 | | |
| APAUUR 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-APAUUR-001/16-SROP-IN | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | VANEGAS | VANEGAS | 20-sep-2016 | 1,199,623 | | 23-sep-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 1,199,623 | 100% | 1,199,623 | DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 15/11/2016 A 22/01/2017 | 22-feb-2017 |
| 2 | CEA-APAUUR-002/16-SROP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | TERMINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUALA | MATEHUALA | MATEHUALA | 29-ago-2016 | 2,499,954 | | 01-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 2,499,954 | 100% | 2,499,954 | DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 21/10/2016 A 04/02/2017 | 15-may-2017 |
| 3 | CEA-APAUUR-003/16-SROP-IN | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | TAMPAMOLÓN CORONA | TAMPAMOLÓN CORONA | 12-sep-2016 | 525,814 | | 19-sep-2016 | 27-dic-2016 | 100% | 525,814 | 100% | 525,814 | DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 01/11/2016 A 08/02/2017 | 07-feb-2017 |
| 4 | CEA-APAUUR-004/16-SROP-IN | APOLINAR VELÁZQUEZ CONTRERAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | | 991,560 | | 14-sep-2016 | 29-dic-2016 | 100% | 991,560 | 100% | 991,560 | | |
| 5 | CEA-APAUUR-005/16-SROP-IN | APOLINAR VELÁZQUEZ CONTRERAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | 09-sep-2016 | 982,421 | | 14-sep-2016 | 29-dic-2016 | 100% | 982,421 | 100% | 982,421 | | 30-jun-2017 |
| 6 | CEA-APAUUR-006/16-OP-IN | URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA 1A ETAPA CON UN GASTO DE 30 LPS | TIERRANUEVA | TIERRANUEVA | 18-nov-2016 | 4,612,201 | | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 4,612,201 | 100% | 4,612,201 | | 31-may-2017 |
| 7 | CEA-APAUUR-007/16-OP-AD | TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO IV | MATEHUALA | MATEHUALA | 21-dic-2016 | 35,719,552 | | 22-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 35,719,552 | 100% | 35,719,552 | DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 10/01/2017 A 19/01/2017 | |
| 8 | CEA-APAUUR-008/16-OP-CP | DESARROLLADORA DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO I | MATEHUALA | MATEHUALA | 22-dic-2016 | 31,202,995 | | 23-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 31,202,995 | 100% | 31,202,995 | | |
| 9 | CEA-APAUUR-009/16-OP-CP | VATTEN INGENIERIA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO III | MATEHUALA | MATEHUALA | 22-nov-2016 | 12,494,865 | | 23-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 12,494,865 | 100% | 12,494,865 | DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 05/12/2016 A 12/01/2017 | |
| 10 | CEA-APAUUR-010/16-OP-CP | VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO II | MATEHUALA | MATEHUALA | 22-nov-2016 | 7,640,624 | | 23-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 7,640,624 | 100% | 7,640,624 | DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 05/12/2016 A 12/01/2017 | |
| 11 | CEA-APAUUR-011/16-SROP-IN | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA | MATEHUALA | MATEHUALA | 28-nov-2016 | 1,951,163 | | 02-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 1,951,163 | 100% | 1,951,163 | | |
| PRODDER 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-PRODDER-001/16-ADQ-IN | TODO DE TUBOS SA DE CV | ADQUISICION DE MEDIDORES DE FLUJO Y VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE PARALA ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSI NORIA DE SAN JOSE Y ARROYOS | SAN LUIS POTOSI NORIA DE SAN JOSE Y ARROYOS | 23-dic-2016 | 824,967 | | 26-dic-2016 | 11-ene-2017 | 100% | 824,967 | 100% | 824,967 | | |
| 2 | CEA-PRODDER-002/16-ADQ-IN | TODO DE TUBOS SA DE CV | ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE ADEME PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | VILLA DE REYES | VILLA DE REYES | 23-dic-2016 | 388,264 | | 01-dic-2016 | 02-dic-2016 | 100% | 388,264 | 100% | 388,264 | | |
| 3 | CEA-PRODDER-003/16-SROP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, COLONIA OBRERA PLAN SAN LUIS, | EL NARANJO | EL NARANJO | 06-abr-2017 | 599,875 | | 11-abr-2017 | 25-abr-2017 | 100% | 599,875 | 100% | 599,875 | | |
| 4 | CEA-PRODDER-004/16-OP-AD | COPROSEINCA SA DE CV | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | SAN FRANCISCO | VILLA ARRIAGA | 06-mar-2017 | 394,045 | | 21-abr-2017 | 30-abr-2017 | 100% | 394,045 | 100% | 394,045 | | 17-abr-2017 |
| 5 | CEA-PRODDER-005/16-SROP-AD | LAO INGENIERIA SA DE CV | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | TLALETLA | XILITLA | 06-mar-2017 | 349,809 | | 10-mar-2017 | 17-abr-2017 | 100% | 349,809 | 100% | 349,809 | | |
| 6 | CEA-PRODDER-006/16-SROP-AD | CORIN Y ANAYA SA DE CV | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | MANTEYO | XILITLA | 06-mar-2017 | 299,715 | | 10-mar-2017 | 17-abr-2017 | 100% | 299,715 | 100% | 299,715 | | 17-abr-2017 |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|--|----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|------------|--------|------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 7 | CEA-PRODDER-007/16-SROP-AD | PRALCO, SA DE CV | ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ADECUACION DE EMISOR SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO | VILLA DE REYES | VILLA DE REYES | 06-mar-2017 | 149,522 | | 10-mar-2017 | 17-abr-2017 | 100% | 149,522 | 100% | 149,522 | | |
| 8 | CEA-PRODDER-008/16-SROP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA OBRERA PLAN DE SAN LUIS | EL NARANJO | EL NARANJO | 06-abr-2017 | 299,095 | | 07-abr-2017 | 26-abr-2017 | 100% | 299,095 | 100% | 299,095 | | |
| 9 | CEA-PRODDER-009/16-OP-AD | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S. DE R.L. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | TAMPAMOLÓN CORONA | TAMPAMOLÓN CORONA | 20-abr-2017 | 598,846 | | 21-abr-2017 | 30-abr-2017 | 100% | 598,846 | 100% | 598,846 | | 30-abr-2017 |
| 10 | CEA-PRODDER-010/16-OP-IN | JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO | SAN CIRO DE ACOSTA | SAN CIRO DE ACOSTA | 28-abr-2017 | 1,088,135 | | 06-mar-2017 | 31-mar-2017 | 100% | 1,088,135 | 100% | 1,088,135 | | |
| 11 | CEA-PRODDER-011/16-OPIN | PRIGESA INGENIERIA SA D ECV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO | LAGUNA DE SAN VICENTE | VILLA DE REYES | 28-abr-2017 | 2,628,929 | | 06-mar-2017 | 31-mar-2017 | 100% | 2,628,929 | 100% | 2,628,929 | | |
| FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-FFF-001/17-OP-CP | JADE INFRAESTRUCTURAS SA D ECV | CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANRIGAO, PRIMER TRAMO DE LA CARR 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO I | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 10-may-2017 | 18,787,471 | 19,969,218 | 12-may-2017 | 30-ago-2017 | 100% | 19,969,218 | 100% | 19,969,218 | | |
| 2 | CEA-FFF-002/17-OP-CP | SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV/MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS SA DE CV | CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO II | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 09-may-2017 | 17,000,502 | 18,558,861 | 12-may-2017 | 30-ago-2017 | 100% | 18,558,861 | 100% | 18,558,861 | | |
| 3 | CEA-FFF-003/17-OP-CP | COEDESSA SA DE CV | CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO III | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 09-may-2017 | 18,850,257 | 20,703,722 | 12-may-2017 | 30-ago-2017 | 100% | 20,703,722 | 100% | 20,703,722 | | |
| 4 | CEA-FFF-004/17-OP-CP | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 29-dic-2017 | 24,676,118 | 27,405,177 | 02-ene-2018 | 31-jul-2018 | 100% | 27,405,177 | 92% | 25,212,763 | | |
| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-PROII-002/17-OP-IN | BRENDA RIVERA PALOMO | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA, ZONA III), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACAPULCO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | SANTA MARIA ACAPULCO | SANTA CATARINA | 18-abr-2017 | 3,749,322 | | 26-abr-2017 | 23-ago-2017 | 100% | 3,749,322 | 100% | 3,749,322 | | |
| 2 | CEA-PROII-003/17-OP-IN | JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AURELIO MANRIQUE, MUNICIPIO DE ÉBANO | AURELIO MANRIQUE | ÉBANO | 27-abr-2017 | 3,469,297 | | 09-may-2017 | 05-sep-2017 | 100% | 3,469,297 | 100% | 3,469,297 | | |
| 3 | CEA-PROII-004/17-OP-IN | OMICAR COSNTRUCCIONES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3er ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA, MUNICIPIO DE ÉBANO | PONCIANO ARRIAGA | ÉBANO | 27-abr-2017 | 3,496,331 | | 09-may-2017 | 06-ago-2017 | 100% | 3,496,331 | 100% | 3,496,331 | | 06-nov-2017 |
| 4 | CEA-PROII-005/17-OP-IN | PROYECTOS Y CONTRUCCIONES CHAPACAO, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2da ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUJAL COY, MUNICIPIO DE ÉBANO | PUJAL COY | ÉBANO | 27-abr-2017 | 3,476,683 | | 09-may-2017 | 06-ago-2017 | 100% | 3,476,683 | 100% | 3,476,683 | | 06-nov-2017 |
| 5 | CEA-PROII-006/17-OP-IN | CATARINO MARTINEZ MARTINEZ | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPETZINTA, MUNICIPIO DE TAMPACÁN | TEPETZINTLA | TAMPACÁN | 18-abr-2017 | 720,880 | | 26-abr-2017 | 23-ago-2017 | 100% | 720,880 | 100% | 720,880 | | |
| 6 | CEA-PROII-007/17-OP-IN | GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PALANTITLA, MUNICIPIO DE TAMPACÁN | PALANTITLA | TAMPACÁN | 18-abr-2017 | 1,848,726 | | 26-abr-2017 | 23-ago-2017 | 100% | 1,848,726 | 100% | 1,848,726 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|------------------------------|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 7 | CEA-PROII-008/17-OP-IN | OBRAS ALABASTRO, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TACABTAJ, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | TACABTAJ | HUEHUETLAN | 18-abr-2017 | 1,195,048 | | 26-abr-2017 | 24-jul-2017 | 100% | 1,195,048 | 100% | 1,195,048 | | |
| ESTATAL-2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-ESTATAL-003/17-SROP-IN | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA S.A DE C.V | SUPERVISIÓN TECNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO DE SUS DOS TRAMOS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 19/05/2017 | 2,472,617 | | 23-may-2017 | 28-sep-2017 | 100% | | 100% | | | |
| RECURSOS PROPIOS 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-RPE-005/17-SROP-AD | PRALCO SA DE CV | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO | SAN LORENZO | VILLA DE REYES | 17-feb-2017 | 334,659 | | 20-feb-2017 | 10-mar-2017 | 100% | 334,659 | 100% | 334,659 | | 10-mar-2017 |
| 2 | CEA-RPE-008/17-SROP-AD | HECARABU | AMPLIACION DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 05-jun-2017 | 572,289 | | 16-jun-2017 | 14-ago-2017 | 100% | 572,289 | 100% | 572,289 | | |
| 3 | CEA-RPE-009/17-SROP-AD | EMMANUEL PIENDA ORTA | ADECUACION DE LA CAJA DE VALVULAS UBICADA EN LA LATERAL EN EL KM 17+682.17 EN LA CARRETERA 57 A LA ALTURA DEL ENTRONQUE DE VILLA DE REYES | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 17-ago-2017 | 132,732 | | 18-ago-2017 | 24-ago-2017 | 100% | 132,732 | 100% | 132,732 | | 24-ago-2017 |
| 4 | CEA-RPE-011/17-OP-AD | BUGA AQUA, SA de CV | INTERCONEXION DE LOS POZOS 1 Y 2 DE CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 03-jul-2017 | 332,198 | | 04-jul-2017 | 02-ago-2017 | 100% | 332,198 | 100% | 332,198 | | |
| 5 | CEA-RPE-012/17-OP-AD | BRENDA RIVERA PALOMO | TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | SAN CIRO DE ACOSTA | SAN CIRO DE ACOSTA | 12-jul-2017 | 595,295 | | 17-jul-2017 | 06-ago-2017 | 100% | 595,295 | 100% | 595,295 | | 31-oct-2017 |
| 6 | CEA-RPE-013/17-SROP-AD | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV | ELABORACION DE PROYECTO ELECTROMECHANICO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | 18-jul-2017 | 78,561 | | 25-jul-2017 | 22-sep-2017 | 100% | 78,561 | 0% | 0 | | |
| 7 | CEA-RPE-014/17-OP-AD | BRENDA RIVERA PALOMO | TRABAJOS DE DESAZOLVE EN TRAMOS AISLADOS DE DRENAJE SANITARIO | SANTIAGO CENTRO | TAMAZUNCHALE | 27-jul-2017 | 993,305 | | 07-ago-2017 | 05-oct-2017 | 100% | 993,305 | 100% | 993,305 | | 11-dic-2017 |
| 8 | CEA-RPE-016/17-SROP-AD | GESTION AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRAULICA, S.C. | ELABORACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO-JURIDICA PARA SOLICITAR LA EXCEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 30-nov-2017 | 69,832 | | 01-dic-2017 | 07-dic-2017 | 100% | 69,832 | 100% | 69,832 | | |
| 9 | CEA-RPE-017/17-OP-AD | OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV. | CONSTRUCCION DE PURIFICADORA DE AGUA EN CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 08-ene-2018 | 390,689 | | 16-ene-2018 | 16-mar-2018 | 100% | 390,689 | 100% | 390,689 | | |
| 10 | CEA-RPE-018/17-SROP-AD | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 25-oct-2017 | 119,480 | | 26-oct-2017 | 09-nov-2017 | 100% | 119,480 | 100% | 119,480 | | |
| 11 | CEA-RPE-019/17-SROP-AD | CORIN Y ANAYA SA DE CV | ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y GEOTECNIA PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA INDUSTRIAL | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | 28-nov-2017 | 137,202 | | 19-nov-2017 | 13-dic-2017 | 100% | 137,202 | 100% | 137,202 | | |
| ESTATAL 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-ESTATAL-002/17-SROP-IN | COEINSA, SA DE CV | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL NUEVO CENTRO VACACIONAL GOGORRON | VILLA DE REYES | VILLA DE REYES | 25-jul-2017 | 2,059,430 | | 28-jul-2017 | 25-oct-2017 | 100% | 2,059,430 | 100% | 2,059,430 | | |
| 2 | CEA-ESTATAL-003/17-OP-IN | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA, SA DE CV | SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO EN SUS DOS TRAMOS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 19-may-2017 | 2,472,617 | | 23-may-2017 | 28-sep-2017 | 100% | 2,472,617 | 100% | 2,472,617 | | |
| 3 | CEA-ESTATAL-004/17-OP-IN | COEDESSA, SA de CV | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA ZONA INDUSTRIAL | MATEHUALA | MATEHUALA | 09-jun-2017 | 1,049,490 | | 10-jun-2017 | 30-jun-2017 | 100% | 1,049,490 | 100% | 1,049,490 | | |
| 4 | CEA-ESTATAL-005/17-OP-CP | GRUPO LOSDE, SA DE CV | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | 29-nov-2017 | 7,240,699 | | 06-dic-2017 | 03-abr-2018 | 99% | 7,168,292 | 100% | 7,210,681 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|------------|--------|------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 5 | CEA-ESTATAL-008/17-SROP-IN | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A. DE C.V. | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ENCAUZAMIENTO DE DRENAJES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE EL CANAL RÍO ESPAÑITA, DESDE EL BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TANQUE TENORIO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 13-nov-2017 | 2,996,631 | | 14-nov-2017 | 30-dic-2017 | 100% | 2,996,631 | 100% | 2,996,631 | | |
| 6 | CEA-ESTATAL-010/17-OP-IN | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA CANTERA PARA CONTROL DE AVENIDAS 1A ETAPA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 16-ene-2018 | 1,079,987 | | 18-ene-2018 | 14-feb-2018 | 100% | 1,079,987 | 100% | 1,079,987 | | |
| APAUUR 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-APAUUR-001/17-OP-IN | URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA. ETAPA) TRAMO SAN BAROLO | MATEHUALA | MATEHUALA | 22-sep-2017 | 5,041,923 | 6,299,923 | 26-sep-2017 | 26-dic-2017 | 100% | 6,299,923 | 100% | 6,299,923 | | |
| 2 | CEA-APAUUR-002/17-OP-CP | SÁNCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, SA DE CV/MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA. ETAPA) TRAMO II (SANTA AMALIA-PLANTA POTABILIZADORA CALEROS | VARIAS COMUNIDADES | MATEHUALA | 07-ago-2017 | 16,000,195 | 17,880,071 | 10-ago-2017 | 15-dic-2017 | 100% | 17,880,071 | 100% | 17,880,071 | | |
| 3 | CEA-APAUUR-003/17-OP-CP | BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA ETAPA) TRAMO III (TANQUE EN POTABILIZADORA CALEROS) | MATEHUALA | CALEROS | 07-ago-2017 | 5,893,963 | | 10-ago-2017 | 15-dic-2017 | 100% | 5,893,963 | 100% | 5,893,963 | | |
| 4 | CEA-APAUUR-004/17-SROP-IN | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA COSNTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA ETAPA) | VARIAS COMUNIDADES | MATEHUALA | 18-ago-2017 | 689,690 | | 28-ago-2017 | 22-dic-2017 | 100% | 689,690 | 100% | 689,690 | | |
| PTAR 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-PTAR-001/17-SROP-IN | COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CHARCAS | CHARCAS | 18-jul-2017 | 572,000 | | 25-jul-2017 | 24-nov-2017 | 100% | 572,000 | 100% | 572,000 | | |
| FORTALECE 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-FORTALECE-001/17-OP-IN | ARMAX CONSTRUCCIONES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN | TIERRA BLANCA | SAN LUIS POTOSI | 13-sep-2017 | 4,441,612 | | 21-sep-2017 | 26-dic-2017 | 100% | 4,441,612 | 100% | 4,441,612 | | |
| 2 | CEA-FORTALECE-002/17-OP-IN | COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) | MORENOS | SAN NICOLÁS TOLENTINO | 13-sep-2017 | 1,560,448 | | 21-sep-2017 | 26-dic-2017 | 100% | 1,560,448 | 100% | 1,560,448 | | |
| 3 | CEA-FORTALECE-003/17-OP-IN | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS POTOSINAS, SA DE CV | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA | GUADALUPE VICTORIA | MEXQUITIC DE CARMONA | 11-oct-2017 | 3,929,987 | | 19-oct-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 3,929,987 | 100% | 3,929,987 | | 31-dic-2017 |
| 4 | CEA-FORTALECE-004/17-OP-IN | PRALCO, SA DE CV | SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE | SANTA FE TEXACAL (CENTRO URABO) | AXTLA DE TERRAZAS | 18-dic-2017 | 3,730,562 | | 21-dic-2017 | 20-mar-2018 | 100% | 3,730,562 | 100% | 3,730,562 | | |
| 5 | CEA-FORTALECE-005/17-OP-CP | BRENDA RIVERA PALOMO | CONSTRUCCION DE EMISOR SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRETRATAMIENTO Y LAGUNA ANAEROBIA) | VILLA DE REYES | VILLA DE REYES | 29-dic-2017 | 5,552,121 | 6,522,280 | 02-ene-2018 | 02-may-2018 | 100% | 6,522,280 | 100% | 6,522,280 | | |
| APARURAL 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-APARURAL-001/17-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (FUENTE: POZO SAN ANTONIO DE LA PAZ) | PALMA PEGADA, SALITRILLO Y AZOQUEROS, DEL MUNICIPIO DE SALINAS | PALMA PEGADA, SALITRILLO Y AZOQUEROS, DEL MUNICIPIO DE SALINAS | 22-ago-2017 | 331,619 | | 23-ago-2017 | 01-dic-2017 | 100% | 331,619 | 100% | 331,619 | | |
| 2 | CEA-APARURAL-002/17-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | TANUTE | AQUISMÓN | 22-ago-2017 | 649,503 | | 23-ago-2017 | 01-dic-2017 | 100% | 649,503 | 100% | 649,503 | | |
| 3 | CEA-APARURAL-003/17-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | EL JABALÍ | RIOVERDE | 22-ago-2017 | 474,176 | | 23-ago-2017 | 20-dic-2017 | 100% | 474,176 | 100% | 474,176 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-----|-----------------------------|---|---|--|--|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 4 | CEA-APARURAL-004/17-SROP-IN | SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ | DIAGNÓSTICO SECTORIAL PARA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN NUEVE MUNICIPIOS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 21-jul-2017 | 179,912 | | 24-jul-2017 | 07-ago-2017 | 100% | 179,912 | 100% | 179,912 | | |
| 5 | CEA-APARURAL-005/17-OP-CP | COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR) | CIUDAD VALLES Y SANTA CATARINA | CIUDAD VALLES Y SANTA CATARINA | 26-sep-2017 | 3,904,598 | | 03-oct-2017 | 26-dic-2017 | 100% | 3,904,598 | 100% | 3,904,598 | | |
| 6 | CEA-APARURAL-006/17-OP-CP | CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR) | AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS Y XILITLA | AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS Y XILITLA | 26-sep-2017 | 3,805,698 | | 03-oct-2017 | 26-dic-2017 | 100% | 3,805,698 | 100% | 3,805,698 | | |
| 7 | CEA-APARURAL-007/17-OP-CP | ABARROTOS Y CONSTRUCCIONES XONACA, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR) | TANLAJÁS, SAN ANTONIO, TAMPAMOLÓN CORONA Y SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | TANLAJÁS, SAN ANTONIO, TAMPAMOLÓN CORONA Y SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | 26-sep-2017 | 4,516,197 | 3,207,508 | 03-oct-2017 | 26-dic-2017 | 100% | 3,207,508 | 100% | 3,207,508 | | |
| 8 | CEA-APARURAL-008/17-OP-IN | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR) | AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES | AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES | 19-dic-2017 | 2,611,269 | | 20-dic-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 2,611,269 | 100% | 2,611,269 | | |
| 9 | CEA-APARURAL-009/17-OP-IN | COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR) | AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y SAN ANTONIO | AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y SAN ANTONIO | 19-dic-2017 | 3,870,117 | | 20-dic-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 3,870,117 | 100% | 3,870,117 | | |
| 10 | CEA-APARURAL-010/17-OP-IN | METROPOLITANA CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR) | SANTA CATARINA | SANTA CATARINA | 19-dic-2017 | 1,113,894 | | 20-dic-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 1,113,894 | 100% | 1,113,894 | | |
| 11 | CEA-APARURAL-011/17-OP-IN | PRALCO, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR) | TAMAZUNCHALE Y XILITLA | TAMAZUNCHALE Y XILITLA | 19-dic-2017 | 1,989,998 | | 20-dic-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 1,989,998 | 100% | 1,989,998 | | |
| 12 | CEA-APARURAL-012/17-SROP-AD | CONSULTORÍA ESTUDIOS, SC | PRIMERA FASE DEL PROGAMA HÍDRICO DEL ESTADO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 14-dic-2017 | 318,565 | | 15-dic-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 318,565 | 100% | 318,565 | | |
| 13 | CEA-APARURAL-014/17-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR | AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES | AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES | 01-sep-2017 | 87,244 | | 04-sep-2017 | 13-dic-2017 | 100% | 87,244 | 100% | 87,244 | | |
| 14 | CEA-APARURAL-015/17-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR | TANLAJÁS Y SAN ANTONIO | TANLAJÁS Y SAN ANTONIO | 01-sep-2017 | 35,300 | | 04-sep-2017 | 13-dic-2017 | 100% | 35,300 | 100% | 35,300 | | |
| 15 | CEA-APARURAL-016/17-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR | AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y XILITLA | AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y XILITLA | 01-sep-2017 | 67,084 | | 04-sep-2017 | 13-dic-2017 | 100% | 67,084 | 100% | 67,084 | | |
| 16 | CEA-APARURAL-017/17-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR | TAMASOPO Y SANTA CATARINA | TAMASOPO Y SANTA CATARINA | 01-sep-2017 | 72,641 | | 04-sep-2017 | 13-dic-2017 | 100% | 72,641 | 100% | 72,641 | | |
| 17 | CEA-APARURAL-018/17-SROP-IN | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL | MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO | MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO | 22-sep-2017 | 141,120 | | 25-sep-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 141,120 | 100% | 141,120 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|---------------------|-----------------------------|---|--|---|---|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|--|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 18 | CEA-APARURAL-019/17-SROP-IN | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APARURAL | MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO | MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO | 22-sep-2017 | 141,039 | | 25-sep-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 141,039 | 100% | 141,039 | | |
| PDR 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-PDR-001/17-OP-CP | JADE INFRAESTRUCTURAS SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA | CERRO GORDO | ZARAGOZA | 29-dic-2017 | 8,142,454 | 9,830,660 | 02-ene-2018 | 02-may-2018 | 100% | 9,830,660 | 100% | 9,830,660 | | |
| PRODDER 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-PRODDER-001/17-OP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS 300 MTS DE TUBERÍA PEAD DE 8" Y COLECTOR 374 ML TUBERÍA PEAD | TEPETATE | VILLA DE ARRIAGA | 08-dic-2017 | 2,968,800 | | 15-dic-2017 | 15-mar-2018 | 100% | 2,968,800 | 100% | 2,968,800 | | |
| 2 | CEA-PRODDER-004/17-SROP-AD | TNT EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE ASBESTO, ZONA INDUSTRIAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA EN SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 13-dic-2017 | 488,163 | | 21-dic-2017 | 20-mar-2018 | 100% | 488,163 | 100% | 488,163 | | |
| 3 | CEA-PRODDER-005/17-SROP-AD | CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GÓMEZ, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P. | SAN JOSÉ DE GÓMEZ | ZARAGOZA | 13-dic-2017 | 349,972 | | 21-dic-2017 | 20-mar-2018 | 100% | 349,972 | 100% | 349,972 | | |
| 4 | CEA-PRODDER-006/17-OP-IN | COPOZRI CONSTRUCCIONES SA DE CV | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1ER ETAPA (PRETRATAMIENTO, CAJAS DE INTERCONEXION, LAGUNANAEROBIA Y TANQUE DE CONTACTO DE CLORO) | EL TEPETATE | VILLA DE ARRIAGA | 14-feb-2018 | 1,127,673 | | 22-feb-2018 | 30-abr-2018 | 100% | 1,127,673 | 100% | 1,127,673 | | |
| 5 | CEA-PRODDER-007/17-SROP-AD | PSCO ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V. | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | EL AGUAJE | SAN LUIS POTOSÍ | 13-dic-2017 | 207,292 | | 20-dic-2017 | 20-mar-2018 | 100% | 207,292 | 100% | 207,292 | | |
| 6 | CEA-PRODDER-008/17-SROP-AD | JUAN MANUEL PEREZ HERRERA | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | EL AGUAJE | SAN LUIS POTOSÍ | 13-dic-2017 | 189,727 | | 20-dic-2017 | 20-mar-2018 | 100% | 189,727 | 100% | 189,727 | | |
| 7 | CEA-PRODDER-009/17-OP-IN | COPROSEINCA SA DE CV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO | EL FUERTE | SANTA MARIA DEL RÍO | 11-dic-2017 | 457,938 | | 20-dic-2017 | 20-mar-2018 | 100% | 457,938 | 100% | 457,938 | | |
| 8 | CEA-PRODDER-010/17-OP-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE 863 ML DE TUBERÍA DE APEAD DE 10" | TEPETATE | VILLA DE ARRIAGA | 26-dic-2017 | 395,688 | | 27-dic-2017 | 27-mar-2018 | 100% | 395,688 | 100% | 395,688 | | |
| PROII 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-PROII-001/18-OP-CP | OMICAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA) | PONCIANO ARRIAGA | ÉBANO | 11-abr-2018 | 3,612,660 | 3,054,504 | 26-abr-2018 | 23-ago-2018 | 100% | 3,054,504 | 100% | 3,612,660 | | |
| 2 | CEA-PROII-002/18-OP-CP | HIDRÁULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2TA ETAPA) | AURELIO MANRIQUE | ÉBANO | 11-abr-2018 | 3,493,920 | 3,187,792 | 26-abr-2018 | 23-ago-2018 | 100% | 3,187,792 | 100% | 3,493,920 | | |
| 3 | CEA-PROII-003/18-OP-IN | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA, ZONA III) | SANTA MARIA ACAPULCO | SANTA CATARINA | 10-abr-2018 | 2,499,620 | | 25-abr-2018 | 22-ago-2018 | 0% | 0 | 0% | 0 | CANCELADA POR LA INSTANCIA FEDERAL, DERIVADO DE PROBLEMÁTICA PRESUPUESTAL. | |
| 4 | CEA-PROII-004/18-OP-CP | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHAPACAO, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA) | PUJAL COY | ÉBANO | 11-abr-2018 | 3,469,831 | 1,593,521 | 26-abr-2018 | 23-ago-2018 | 100% | 1,593,521 | 100% | 3,469,831 | | |
| 5 | CEA-PROII-006/18-OP-CP | JUAN CARLOS CONTRERAS SÁNCHEZ | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES (1ER ETAPA) | CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES | HUEHUETLÁN | 26-abr-2018 | 4,373,258 | 2,230,362 | 08-may-2018 | 04-sep-2018 | 100% | 2,230,362 | 100% | 4,373,258 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|---------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|------------|--------|------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| PRIMER ANEXO (APAU 2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CNA-CEASLP-GEP-01-2018 | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA SA DE CV | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA MAROMA | CATORCE | CATORCE | | 4,071,186 | | 08-mar-2018 | 22-dic-2018 | 100% | 4,071,186 | 86% | 3,490,780 | | |
| 2 | CNA-CEASLP-GEP-02-2018 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA | CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA MAROMA | CATORCE | CATORCE | | 189,789,227 | 209,946,154 | 14-mar-2018 | 13-dic-2018 | 30% | 56,936,768 | 48% | 99,946,420 | | |
| 3 | CNA-CEASLP-GEP-03-2018 | MIRANDA ARANA VELASCO, SC | SERVICIOS DE SUPERVISÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA | MATEHUALA | MATEHUALA | | 2,648,783 | 2,856,386 | 28-mar-2018 | 15-dic-2018 | 100% | 2,856,386 | 100% | 2,856,386 | | |
| 4 | CNA-CEASLP-GEP-04-2018 | FYPASA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA | MATEHUALA | MATEHUALA | | 39,809,634 | | 11-abr-2018 | 16-dic-2018 | 100% | 39,809,634 | 99% | 39,279,403 | | |
| APAU 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-APAU-001/18-OP-IN | ANTONIO MANDUJANO CERRILLA | CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO DE ARROYO TENANGO HASTA COLECTOR PRINCIPAL | AXTLA DE TERRAZAS | AXTLA DE TERRAZAS | 15-ago-2018 | 2,611,678 | | 22-ago-2018 | 14-dic-2018 | 100% | 2,611,678 | 100% | 2,611,678 | | |
| 2 | CEA-APAU-002/18-SROP-IN | LAO INGENIERIA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL VENUSTIANO CARRANZA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 16-ago-2018 | 1,164,881 | | 22-ago-2018 | 14-dic-2018 | 100% | 1,164,881 | 100% | 1,164,881 | | |
| 3 | CEA-APAU-003/18-OP-CP | GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL EL PEÑON | SANTA MARTHA Y NUEVO AQUISMON/PONCIANO ARRIAGA Y AURELIO MANRIQUE | TAMUÍN/EBANO | 20-ago-2018 | 6,469,690 | | 28-ago-2018 | 14-dic-2018 | 100% | 6,469,690 | 100% | 6,469,690 | | |
| 4 | CEA-APAU-005/18-SROP-CP | PLANEACION, SISTEMA Y CONTROL SA DE CV | ESTUDIO PARA UN NUEVO PROGRAMA DE MEJORA DE ORGANISMO METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS DE CONEXOS (INTERAPAS) | CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 31-dic-2018 | 7,400,000 | 6,731,825 | 02-ene-2019 | 19-mar-2019 | 100% | 6,731,825 | 100% | 6,731,825 | | |
| 5 | CEA-APAU-006/18-OP-AD | CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 1 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | 21-dic-2018 | 1,988,001 | 1,654,176 | 26-dic-2018 | 22-ene-2019 | 100% | 1,654,176 | 100% | 1,654,176 | | |
| 6 | CEA-APAU-007/18-OP-AD | CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 2 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | 21-dic-2018 | 1,001,470 | 500,904 | 26-dic-2018 | 22-ene-2019 | 100% | 500,904 | 100% | 500,904 | | |
| 7 | CEA-APAU-008/18-OP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 3 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | 21-dic-2018 | 1,675,843 | 1,596,675 | 26-dic-2018 | 22-ene-2019 | 100% | 1,596,675 | 100% | 1,596,675 | | |
| 8 | CEA-APAU-009/18-OP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 4 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | 21-dic-2018 | 1,525,734 | 1,400,445 | 26-dic-2018 | 22-ene-2019 | 100% | 1,400,445 | 100% | 1,400,445 | | |
| 9 | CEA-APAU-010/18-OP-AD | COPEM, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 5 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | 21-dic-2018 | 1,576,947 | 656,615 | 26-dic-2018 | 22-ene-2019 | 100% | 656,615 | 100% | 656,615 | | |
| 10 | CEA-APAU-011/18-OP-AD | PRALCO, SA DE CV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS, ZONA 1 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | 31-dic-2018 | 3,238,311 | 2,028,600 | 02-ene-2019 | 29-ene-2019 | 100% | 2,028,600 | 100% | 2,028,600 | | |
| 11 | CEA-APAU-012/18-OP-CP | SUBORI, SA DE CV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2 | 06-dic-2018 | 2,729,097 | | 07-dic-2018 | 03-ene-2019 | 100% | 2,729,097 | 100% | 2,729,097 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 12 | CEA-APAU-013/18-OP-CP | SUBORI, SA DE CV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 3 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 3 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 3 | 06-dic-2018 | 2,589,661 | | 07-dic-2018 | 03-ene-2019 | 100% | 2,589,661 | 100% | 2,589,661 | | |
| 13 | CEA-APAU-014/18-OP-AD | PRALCO, SA DE CV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS, ZONA 4 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2 | 31-dic-2018 | 3,431,689 | 3,063,634 | 02-ene-2019 | 29-ene-2019 | 100% | 3,063,634 | 100% | 3,063,634 | | |
| 14 | CEA-APAU-015/18-OP-CP | SUBORI, SA DE CV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 5 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 5 | 06-dic-2018 | 2,655,377 | | 07-dic-2019 | 03-ene-2019 | 100% | 2,655,377 | 100% | 2,655,377 | | |
| 15 | CEA-APAU-016/18-SROP-CP | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA SA DE CV | DETERMINACION DE AGUA NO CONTABILIZADA DEL ORGAISMO METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANAMIENTO Y SEVICIOS CONEXOS (INTERAPAS) | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | 43465 | 8,228,074 | 668,174 | 02-ene-2018 | 19-mar-2019 | 100% | 668,174 | 100% | 668,174 | | |
| RECURSOS PROPIOS 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-RPE-004/18-SROP-AD | SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ | ELABORACION DE DOCUMENTO COSTO-BENEFICIO Y COSTO Y COSTO ANUAL EQUIVALENTE, PARA OBRAS Y ACCIONES DEL PROAGUA 2018 | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 12-feb-2018 | 119,999 | | 13-feb-2018 | 20-feb-2018 | 100% | 119,999 | 100% | 119,999 | | |
| 2 | CEA-RPE-005/18-SROP-AD | MIRANDA, ARANDA VELASCO, S.C. | REALIZACIÓN DE DICTÁMEN SOBRE LOS ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MATEHUALA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 26-jun-2018 | 518,118 | | 27-jun-2018 | 07-ago-2018 | 100% | 518,118 | 100% | 518,118 | | |
| 3 | CEA-RPE-007/18-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | CONTRATO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA CANTERA II ETAPA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 17-may-2018 | 717,766 | | 25-may-2018 | 30-ago-2018 | 100% | 717,766 | 100% | 717,766 | | |
| 4 | CEA-RPE-008/18-SROP-AD | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA CANTERA II ETAPA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 09-may-2018 | 351,275 | | 17-may-2018 | 30-ago-2018 | 100% | 351,275 | 100% | 351,275 | | |
| 5 | CEA-RPE-011/18-SROP-IN | GESTION AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRAULICA, S.C. | ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR, ADECUACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA EL PROYECTO "POTABILIZADORA CALEROS" (ACUEDUCTO LA MAROMA), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 31-may-2018 | 394,309 | | 01-jun-2018 | 30-jul-2018 | 100% | 394,309 | 100% | 394,309 | | |
| 6 | CEA-RPE-012/18-OP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE PZOO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | ZAMORILLA | SAN LUIS POTOSÍ | 11-jun-2018 | 638,380 | | 12-jun-2018 | 26-jun-2018 | 100% | 638,380 | 100% | 638,380 | | |
| 7 | CEA-RPE-012/18-SROP-AD | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | SUPERVISION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL ACUEDUCTO LA MAROMA | MATEHUALA | MATEHUALA | 14-jun-2018 | 909,470 | | 15-jun-2018 | 12-oct-2018 | 100% | 909,470 | 100% | 909,470 | | |
| 8 | CEA-RPE-014/18-OP-AD | ALAN FRANCISCO PARRA GASCON | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL TANQUE DE AGUAS NEGRAS DEL MORRO, AUN COSTADO DE LA CALLE LIBERTAD | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 13-jun-2018 | 158,384 | | 14-jun-2018 | 02-jul-2018 | 100% | 158,384 | 100% | 158,384 | | |
| 9 | CEA-RPE-016/18-OP-IN | COEINSA, SA DE CV | LIMPIEZA DESAZOLVE DE PUNTOS CONFLICTIVOS DEL RIO SANTIAGO INCLUYE RAMAL DE CANAL INSUDUSTRIAS II Y RAMAL DREN TENORIO | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 07-sep-2018 | 1,383,952 | | 08-sep-2018 | 07-oct-2018 | 100% | 1,383,952 | 100% | 1,383,952 | | |
| 10 | CEA-RPE-017/18-OP-IN | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMENTO EN RIO ESPAÑITA Y ARROYO LAS VIRGENES | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 28-sep-2018 | 2,279,721 | | 08-oct-2018 | 21-nov-2018 | 100% | 2,279,721 | 100% | 2,279,721 | | |
| 11 | CEA-RPE-018/18-OP-AD | COEINSA, SA DE CV | MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMENTO EN RIO PAISANOS Y ARROYO LA GARITA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 24-sep-2018 | 655,142 | | 06-oct-2018 | 04-nov-2018 | 100% | 655,142 | 100% | 655,142 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|---------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|---|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 12 | CEA-RPE-019/18-SROP-AD | FINDORE, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO - GEOFÍSICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SITIO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO | SAN FRANCISCO CUAYALAB | SAN VICENTE TANCUAYALAB | 30-oct-2018 | 139,889 | | 30-oct-2018 | 28-nov-2018 | 100% | 139,889 | 100% | 139,889 | | |
| 13 | CEA-RPE-020/18-OP-AD | GUILLERMINA TERAN VEGA | REHABILITACIÓN DEL POZO 134 Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA DIVISORIA ENTRE EL ÁREA GEOHIDROLÓGICA Y DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA ZI DEL POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 29-oct-2018 | 859,316 | | 30-dic-2018 | 23-dic-2018 | 100% | 859,316 | 100% | 859,316 | | |
| 14 | CEA-RPE-021/18-SROP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE 1A ETAPA DE ACUERDO A LA REUBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CORTE PRIMERO | MEXQUITIC DE CARMONA | 16-oct-2018 | 167,710 | | 17-oct-2018 | 19-oct-2018 | 100% | 167,710 | 100% | 167,710 | | |
| 15 | CEA-RPE-023/18-SROP-AD | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAD SAN CARLOS 1 ERA ETAPA, DELEGACIÓN LA PILA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 11-dic-2018 | 118,981 | | 12-dic-2018 | 26-dic-2018 | 100% | 118,981 | 100% | 118,981 | | 26-dic-2018 |
| 16 | CEA-RPE-025/18-OP-IN | JADE INFRAESTRUCTURAS S.A DE C.V | REHABILITACION DE BORDOS EXISTENTES EN LA ZONA DEL ACUEDUCTO EL REALITO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 14-ene-2019 | 1,690,556 | | 15-ene-2019 | 13-feb-2019 | 100% | 1,690,556 | 100% | 1,690,556 | | |
| 17 | CEA-RPE-026/18-OP-CP | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, SA DE CV | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PRESA LA CANTERA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 19-dic-2018 | 156,999 | | 20-dic-2019 | 03-ene-2019 | 100% | 156,999 | 100% | 156,999 | | |
| 18 | CEA-RPE-027/18-SROP-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S A DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO | CAÑADA DE YÁNEZ | SANTA MARÍA DEL RÍO | 26-dic-2018 | 156,676 | | 26-dic-2018 | 09-ene-2019 | 100% | 156,676 | 100% | 156,676 | | |
| 19 | CEA-RPE-028/18-SROP-AD | FINDORE, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO | LA CAMPANILLA (EL FRAILE) | SANTA MARIA DEL RÍO | 26-dic-2018 | 157,465 | | 26-dic-2018 | 08-feb-2019 | 100% | 157,465 | 100% | 157,465 | | |
| 20 | CEA-UASLP-18 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES, CALIDAD DEL AGUA Y GEOQUÍMICA DEL RÍO GALLINAS Y SUS APORTES HÍDRICOS UBICADOS EN LA HUASTECA POTOSINA | VARIOS | VARIOS | | 771,400 | | 10-oct-2018 | 31-may-2019 | 100% | 771,400 | 100% | 590,707 | | |
| ESTATAL 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-ESTATAL-001/18-OP-AD | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EDIFICIOS DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD C3 SLP | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 08-jun-2018 | 4,350,371 | 5,759,531 | 15-jun-2018 | 13-ago-2018 | 100% | 5,759,531 | 100% | 5,759,531 | EN PROCESO DE FINIQUITO YA QUE SE REALIZARON VOLUMENES EXCEDENTES | |
| 2 | CEA-ESTATAL-002/18-OP-AD | GABRIELA MORALES CORTES | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EXISTENTE A LOS TANQUES, TREN DE LLEGADA, CRUCES Y CAJA | LA PRESITA | VILLA DE GUDALUPE | 27-jul-2018 | 1,131,274 | | 07-ago-2018 | 05-oct-2018 | 72% | 816,780 | 81% | 911,138 | | |
| 3 | CEA-ESTATAL-003/18-SROP-AD | JORGE HUICHÁN FUENTES | ELABORACIÓN DE AVISO DE NO REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL INSCRITO EN EL REGISTRO FORESTAL NACIONAL Y RELATIVA A LAS ACCIONES TENDIENTES A AMPLIAR LAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE DOLORES TROMPETA, REHABILITAR EL ANTIGUA CAMINO REAL DE CERRO DE SAN PEDRO A ARMADILLO DE LOS INFANTE Y REHABILITAR LAS CASCADAS DE MICOS | REAL DE CATORCE, CERRO DE SAN PEDRO, ARMADILLO DE LOS INFANTE CIUDAD VALLES | REAL DE CATORCE, CERRO DE SAN PEDRO, ARMADILLO DE LOS INFANTE CIUDAD VALLES | 06-sep-2018 | 328,976 | | 06-sep-2018 | 20-dic-2018 | 100% | 328,976 | 100% | 328,976 | | |
| 4 | CEA-ESTATAL-004/18-SROP-AD | C. JAVIER BENAVENTE LEIJA | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN CALLES 5 DE MAYO, ABASOLO Y VICENTE GUERRERO EN SAN LUIS POTOSÍ; PLAZA PRINCIPAL DE CD. VALLES Y CASCADAS DE MICOS EN CD. VALLES Y PUENTE DE DIOS EN TAMASOPO. | SAN LUIS POTOSÍ, CD. VALLES Y TAMASOPO | SAN LUIS POTOSÍ, CD. VALLES Y TAMASOPO | 15-oct-2018 | 286,213 | | 09-ago-2018 | 23-ago-2018 | 100% | 286,213 | 100% | 286,213 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|----------------------|----------------------------|---|--|--|--|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 5 | CEA-ESTATAL-005/18-SROP-AD | ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN DOLORES TROMPETA, MUNICIPIO DE CATORCE; ANTIGUO CAMINO REAL DE SAN PEDRO A ARMADILLO DE LOS INFANTE; PLAZA PRINCIPAL Y CALLES PERIMETRALES DE CD. VALLES, CINCO TERRENOS SUSCEPTIBLES DE ESTACIONAMIENTO EN POLIGONO DE INFLUENCIA DE LAS POZAS DE XILITLA; CASCADAS DE MICOS EN CD. VALLES Y EN LOCALIDAD EL CAFETAL, PUENTE DE DIOS EN TAMASOPO. | CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA, CERRO DE SAN PEDRO, CATORCE Y ARMADILLO DE LOS INFANTE. | CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA, CERRO DE SAN PEDRO, CATORCE Y ARMADILLO DE LOS INFANTE. | 19-sep-2018 | 338,048 | | 09-ago-2018 | 23-ago-2018 | 100% | 338,048 | 100% | 338,048 | | 08-ago-2018 |
| 6 | CEA-ESTATAL-006/18-SROP-AD | INGENIERIA RURAL DE CONSERVACION, S.C. | ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA CONOCER LAS CUENCAS INUNDABLES O LAS AFECTACIONES EN DOLORES TROMPETA MUNICIPIO DE CATORCE; RIBERA DEL RÍO VERDE CIUDAD FERNÁNDEZ Y EN LAS CASCADAS DE MICOS, CIUDAD VALLES. | REAL DE CATORCE, CIUDAD FERNÁNDEZ Y CIUDAD VALLES | REAL DE CATORCE, CIUDAD FERNÁNDEZ Y CIUDAD VALLES | 13-sep-2018 | 235,651 | | 14-sep-2018 | 27-nov-2018 | 100% | 235,651 | 100% | 235,651 | | 27-nov-2018 |
| 7 | CEA-ESTATAL-007/18SROP-IN | JOSÉ RAFAEL ZAPATA PÉREZ | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CASA DE LA TIERRA Y CULTURA DEL AGUA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 09-nov-2018 | 442,557 | | 12-nov-2018 | 26-dic-2018 | 100% | 442,557 | 100% | 442,557 | | 24-ene-2019 |
| 8 | CEA-ESTATAL-011/18-OP-AD | BUGA AQUA, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | 05-nov-2018 | 999,648 | | 06-nov-2018 | 20-dic-2018 | 100% | 999,648 | 100% | 951,178 | | |
| PDR 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-PDR-001/18-OP-CP | JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR DE CALIDAD | ZARAGOZA | CERRO GORDO | 15-ago-2018 | 8,805,578 | | 23-ago-2018 | 21-dic-2018 | 100% | 8,805,578 | 100% | 8,805,578 | | 15-mar-2019 |
| 2 | CEA-PDR-002/18-OP-CP | INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (1ERA SECCIÓN) | CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO | MEXQUITIC DE CARMONA | 21-nov-2018 | 4,149,927 | | 26-nov-2018 | 29-mar-2019 | 100% | 4,149,927 | 100% | 4,149,927 | | 15-may-2019 |
| 3 | CEA-PDR-003/18-OP-CP | OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA SECCIÓN) | CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO | MEXQUITIC DE CARMONA | 21-nov-2018 | 3,649,676 | | 26-nov-2018 | 29-mar-2019 | 100% | 3,649,676 | 100% | 3,649,676 | | |
| 4 | CEA-PDR-004/18-OP-CP | ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (3ERA SECCIÓN) | CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO | MEXQUITIC DE CARMONA | 21-nov-2018 | 3,558,175 | | 26-nov-2018 | 29-mar-2019 | 100% | 3,558,175 | 100% | 3,558,175 | | |
| 5 | CEA-PDR-005/18-OP-CP | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (4TA SECCIÓN) | CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO | MEXQUITIC DE CARMONA | 21-nov-2018 | 3,750,793 | | 26-nov-2018 | 29-mar-2019 | 100% | 3,750,793 | 100% | 3,750,793 | | 20-may-2019 |
| APARURAL 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-APARURAL-001/18-OP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA | MORENOS | SAN NICOLÁS TOLENTINO | 24-jul-2018 | 2,109,498 | | 31-jul-2018 | 14-dic-2018 | 100% | 2,109,498 | 100% | 2,109,498 | | |
| 2 | CEA-APARURAL-002/18-OP-CP | HIDRÁULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 (PROCAPTAR) | SAN JUANITA Y BARRIO EL CHAMAL | AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES | 13-ago-2018 | 1,089,270 | | 21-ago-2018 | 14-dic-2018 | 100% | 1,089,270 | 100% | 1,089,270 | | 25-mar-2019 |
| 3 | CEA-APARURAL-003/18-OP-CP | CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 (PROCAPTAR) | COMUNIDAD LA PURISIMA Y EL RINCÓN | AXTLA DE TERRAZAS | 13-ago-2018 | 1,057,764 | | 21-ago-2018 | 14-dic-2018 | 100% | 1,057,764 | 100% | 1,057,764 | | 27-mar-2019 |
| 4 | CEA-APARURAL-004/18-OP-IN | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | SUMINSITRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LLUVIA 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR) | XILITLA | XILITLA | 13-sep-2018 | 1,004,980 | | 21-sep-2018 | 21-dic-2018 | 100% | 1,004,980 | 100% | 1,004,980 | | 26-mar-2019 |
| 5 | CEA-APAURAL-005/18-OP-IN | METROPOLITANA CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV | DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA | FRACCIÓN HACIENDA VIEJA | TIERRA NUEVA | 06-ago-2018 | 3,119,414 | | 23-ago-2019 | 14-dic-2018 | 100% | 3,119,414 | 100% | 3,119,414 | | |
| 6 | CEA-APARURAL-006/18-OP-IN | COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | COPALO CHALCO | AXTLA DE TERRAZAS | 15-ago-2018 | 2,493,564 | | 23-ago-2018 | 14-dic-2018 | 100% | 2,493,564 | 100% | 2,493,564 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|---------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|------------|--------|------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 7 | CEA-APAURAL-007/18-SROP-CP | CORIN Y ANAYA, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE OBRAS DEL PROAGUA | AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, XILITLA, TIERRA NUEVA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO | AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, XILITLA, TIERRA NUEVA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO | 23-ago-2018 | 620,387 | | 22-ago-2018 | 31-dic-2018 | 100% | 620,387 | 100% | 620,387 | | |
| 8 | CEA-APARURAL-008/18-SROP-IN | CONSULTORIA Y ESTUDIOS SC | SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 23-ago-2018 | 669,892 | | 24-ago-2018 | 21-nov-2018 | 100% | 669,892 | 100% | 669,892 | | |
| PTAR 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-PTAR-001/18-OP-CP | COEINSA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ERA ETAPA) | CHARCAS | CHARCAS | 31-ago-2018 | 11,621,048 | | 01-sep-2018 | 31-dic-2018 | 100% | 11,621,048 | 100% | 11,621,048 | | |
| FISE 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-FISE-001/18-OP-IN | CARLOS RUIZ MONTELONGO | TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CORTE PRIMERO | MEXQUITIC DE CARMONA | 28-dic-2018 | 2,229,902 | | 31-dic-2018 | 22-feb-2019 | 100% | 2,229,902 | 100% | 2,229,902 | | 30-mar-2019 |
| 2 | CEA-FISE-002/18-OP-IN | INSCAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS PILITAS Y REVOLUCIÓN | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | | 3,422,810 | | 31-dic-2018 | 22-feb-2019 | 100% | 3,422,810 | 100% | 3,422,810 | | |
| 3 | CEA-FISE-003/18-OP-IN | CARLOS RUIZ MONTELONGO | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | TIERRA BLANCA | SAN LUIS POTOSÍ | 31-dic-2012 | 3,427,859 | | 31-dic-2018 | 22-feb-2019 | 100% | 3,427,859 | 100% | 3,427,859 | | |
| PRODDER 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-PRODDER-002/18-OPAD | CONTRUCCIONES Y TOGEAR, SA DE CV | REHABILITACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10 LPS PARA UNA CARGA DINÁMICA DE 2010 MTS. INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA E INCLUYE VÁLVULAS DE 3" DE DIÁMETRO. PIEZAS ESPECIALES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA DE 40 HP | CERRO GORDO | ZARAGOZA | 26-nov-2018 | 570,685 | | 27-nov-2018 | 11-dic-2018 | 100% | 570,685 | 100% | 570,685 | | |
| 2 | CEA-PRODDER-003/18-OP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | EQUIPAMIENTO MECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 8 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 297 MCA, TREN DE DESCARGA, LÍNEA ELÉCTRICA Y CASETA DE CONTROL | PUERTO PROVIDENCIA | MEXQUITIC DE CARMONA | 26-nov-2018 | 645,141 | | 27-nov-2018 | 11-dic-2018 | 100% | 645,141 | 100% | 645,141 | | |
| 3 | CEA-PRODDER-004/18-OP-AD | JULIO CESAR ROSAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" RD-26 200 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA FLORADOR DE 2" Y 3" CLASE 125 LBS 200 PSI. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS 12 PIEZAS INCLUYE EXCAVACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES | SANTA CATARINA | SAN NICOLÁS TOLENTINO | 26-nov-2018 | 498,761 | | 27-nov-2018 | 11-dic-2018 | | 0 | | 0 | | |
| 4 | CEA-PRODDER-005/18-SROP-IN | PRRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | LOS GÓMEZ | SAN LUIS POTOSÍ | 26-dic-2018 | 475,522 | 401,111 | 27-dic-2018 | 15-sep-2019 | 100% | 401,111 | 100% | 401,111 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|------------------|--------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|------------|--------|------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 5 | CEA-PRODDER-006/18-OP-IN | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 24 LPS Y CDT DE 22 MTS, TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KV, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC 6" 340 MTS Y TUBERÍA DE ACERO DE 6" 90 MTS ACONDICIONAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EXISTENTE Y PIEZAS ESPECIALES | COXCATLÁN | COXCATLÁN | 26-dic-2018 | 2,858,081 | | 27-dic-2018 | 27-mar-2019 | 100% | 2,858,081 | 100% | 2,858,081 | | |
| 6 | CEA-PRODDER-007/18-OP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | EQUIPAMIENTO MECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 5 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 190 MCA, TREN DE DESCARGA, LÍNEA ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO | LOS GÓMEZ | SAN LUIS POTOSÍ | 07-ene-2018 | 748,715 | | 08-ene-2019 | 23-mar-2019 | 100% | 748,715 | 100% | 748,715 | | |
| 7 | CEA-PRODDER-008/18-OP-AD | JULIO CESAR ROCHA ROSAS | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION | NORIA DE SAN JOSE | SAN LUIS POTOSÍ | 28-mar-2019 | 623,711 | 704,732 | 05-abr-2019 | 26-abr-2019 | 100% | 704,732 | 100% | 704,732 | | |
| 8 | CEA-PRODDER-011/18-OP-IN | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 18-feb-2019 | 1,720,959 | 1,872,361 | 21-feb-2019 | 29-abr-2019 | 100% | 1,872,361 | 100% | 1,872,361 | | |
| 9 | CEA-PRODDER-012/18-OP-IN | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 18-feb-2019 | 948,827 | | 21-feb-2019 | 29-abr-2019 | 100% | 948,827 | 100% | 948,827 | | |
| 10 | CEA-PRODDER-013/18-OP-IN | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 18-feb-2019 | 1,105,948 | | 21-feb-2019 | 29-abr-2019 | 100% | 1,105,948 | 100% | 1,105,948 | | |
| 11 | CEA-PRODDER-014/18-OP-IN | BRENDA RIVERA PALOMO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO LISO, COPLES, MEDIDORES DE LUJO, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 22-feb-2019 | 448,927 | | 01-mar-2019 | 26-abr-2019 | 100% | 448,927 | 100% | 448,927 | | |
| 12 | CEA-PRODDER-015/18-OP-IN | BRENDA RIVERA PALOMO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO LISO, COPLES, MEDIDORES DE LUJO, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 22-feb-2019 | 527,216 | | 01-mar-2019 | 26-abr-2019 | 100% | 527,216 | 100% | 527,216 | | |
| 13 | CEA-PRODDER-016/18-OP-IN | BRENDA RIVERA PALOMO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO LISO, COPLES, MEDIDORES DE LUJO, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 22-feb-2019 | 368,905 | | 01-mar-2019 | 26-abr-2019 | 100% | 368,905 | 100% | 368,905 | | |
| 14 | CEA-PRODDER-017/18-OP-IN | GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV | PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL | TIERRA NUEVA | SAN LUIS POTOSÍ | 29-mar-2019 | 2,962,013 | | 05-abr-2019 | 24-abr-2019 | 100% | 2,962,013 | 100% | 2,962,013 | | |
| FONREGION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | POR ADMINISTRACION | | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | EL JABALI | AQUISMÓN | | 11,479,688 | | 31-dic-2018 | 30-abr-2019 | 100% | 11,479,688 | 100% | 11,479,688 | | |
| 2 | POR ADMINISTRACIÓN | | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | LOS OTATES | AQUISMÓN | | 13,580,625 | | 31-dic-2018 | 30-abr-2019 | 100% | 13,580,625 | 100% | 13,580,625 | | |
| 3 | POR ADMINISTRACION | | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ZARAGOZA DE SOLIS | VILLA DE GUADALUPE | | 15,337,572 | | 24-sep-2018 | 24-may-2019 | 100% | 15,337,572 | 100% | 15,337,572 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-------------------------------------|---------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|------------|--------|------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| FONMETRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-FONMETRO-001/18-OP-CP | JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV | REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRRESA DE CONTROL DE AVENIDAS | AGUAJE | SAN LUIS POTOSI | 08-mar-2019 | 31,452,161 | | 26-mar-2019 | 21-oct-2019 | 100% | 31,452,161 | 100% | 31,452,161 | | |
| RECURSOS PROPIOS 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-RPE-004/19-OP-AD | FERNANDO SÁNCHEZ DEL ANGEL | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN | TIERRA BLANCA | SAN LUIS POTOSI | 07-mar-2019 | 240,560 | | 08-mar-2019 | 06-abr-2019 | 100% | 240,560 | 100% | 240,560 | | |
| 2 | CEA-RPE-007/19-SROP-AD | FINDORE, SA DE CV | ELBORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y GEOFÍSICO | LAGUNA DE SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | 11-abr-2019 | 139,916 | | 12-abr-2019 | 11-may-2019 | 100% | 139,916 | 100% | 139,916 | | |
| 3 | CEA-RPE-008/19-SROP-AD | FINDORE, SA DE CV | ELBORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y GEOFÍSICO | PASO BONITO | AHUALULCO | 11-abr-2019 | 139,630 | | 12-abr-2019 | 01-may-2019 | 100% | 139,630 | 100% | 139,630 | | |
| 4 | CEA-RPE-010/19-OP-AD | LATAR, SA DE CV | OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR EN LA ZI | MATEHUALA | MATEHUALA | | 259,500 | | 05-jun-2019 | 02-sep-2019 | 100% | 259,500 | 100% | 259,500 | | |
| 5 | CEA-RPE-011/19-OP-IN | GUILERMINA TERÁN VEGA | OFICINAS ADMINISTRATIVAS ZONA INDUSTRIAL CEA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 27-ago-2019 | 2,446,128 | | 28-ago-2019 | 27-nov-2019 | 100% | 2,446,128 | 100% | 2,446,128 | | |
| 6 | CEA-RPE-013/19-ARR-AD | GUILLERMO JONGUITUD MASCORRO | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (GRUA) NECESARIO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO (ESTACIONES DE BOMBEO 2 Y 3) | COXCATLÁN | COXCATLÁN | 19-ago-2019 | 24,128 | | 20-ago-2019 | 23-ago-2019 | 100% | 24,128 | 100% | 24,128 | | |
| PROAGUA APARTADO URBANO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-APAU-001/19-SROP-AD | PRESAS BAJO TIERRA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA BAJO TIERRA PARA APROVECHAR EL SUBÁLVEO DEL RIO SANTA MARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SANTA MARIA DEL RIO | SANTA MARIA DEL RIO | 26-jun-2019 | 719,224 | | 04-jul-2019 | 02-oct-2019 | 100% | 719,224 | 100% | 719,224 | | |
| 2 | CEA-APAU-002/19-OP-IN | CONSTRUCTORA Mardo, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR "EL CHORRITO" (CUENCA NORTE) | XILITLA | XILITLA | 11-oct-2019 | 2,245,729 | | 17-oct-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 2,245,729 | 100% | 2,245,729 | | |
| 3 | CEA-APAU-003/19-SROP-IN | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | XILITLA | XILITLA | 02-ago-2019 | 947,811 | | 12-ago-2019 | 08-nov-2019 | 100% | 947,811 | 100% | 947,811 | | |
| 4 | CEA-APAU-004/19-OP-CP | GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 8.5 LPS PARA NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE | SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | | 7,022,214 | | 26-nov-2019 | 27-dic-2019 | 24% | 1,685,331 | 30% | 2,106,664 | | |
| PROAGUA APARTADO RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-APARURAL-001/19-OP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE AGUAS TRATADAS | EL TEPETATE | VILLA DE ARRIAGA | 05-jul-2019 | 984,542 | | 15-jul-2019 | 12-sep-2019 | 100% | 984,542 | 100% | 984,542 | | |
| 2 | CEA-APARURAL-002/19-OP-IN | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | VARIAS LOCALIDADES | SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | | 1,660,276 | | 15-nov-2020 | 26-dic-2020 | 100% | 1,660,276 | 100% | 1,660,276 | | |
| 3 | CEA-APARURAL-003/19-OP-CP | GRUPO MAGALDI, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPAR) | VARIAS LOCALIDADES | CD. VALLES | 19-jul-2019 | 1,722,303 | | 29-jul-2019 | 28-oct-2019 | 100% | 1,722,303 | 100% | 1,722,303 | | |
| 4 | CEA-APARURAL-004/19-OP-CP | COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPAR) | VARIAS LOCALIDADES | SAN ANTONIO | 19-jul-2019 | 2,145,897 | | 29-jul-2019 | 28-oct-2019 | 100% | 2,145,897 | 100% | 2,145,897 | | |
| 5 | CEA-APARURAL-005/19-OP-CP | CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPAR) | VARIAS LOCALIDADES | TAMPAMOLÓN CORONA | 19-jul-2019 | 1,314,122 | | 29-jul-2019 | 28-oct-2019 | 100% | 1,314,122 | 100% | 1,314,122 | | |
| 6 | CEA-APARURAL-006/19-OP-CP | CONSULTORIA Y ESTUDIOS, SC | TERCERA FASE DEL PROGRAMA HÍDRICO DEL ESTADO DE SLP | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 16-jul-2019 | 405,831 | | 17-jul-2019 | 14-oct-2019 | 100% | 405,831 | 100% | 265,507 | | |
| 7 | CEA-APARURAL-007/19-OP-IN | CONSTRUCTORA Mardo, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CPATACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECA) (PROCAPAR) | XILITLA | XILITLA | 11-oct-2019 | 3,209,647 | | 17-oct-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 3,209,647 | 100% | 3,209,647 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|------------|--------|------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 8 | CEA-APARURAL-008/19-OP-IN | CARTARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CPATACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECA) (PROCAPAR) | AXTLA DE TERRAZAS | AXTLA DE TERRAZAS | 11-oct-2019 | 1,039,607 | | 17-oct-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 1,039,607 | 100% | 1,039,607 | | |
| PROAGUA APARTADO PTAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-PTAR-001/19-OP-AD | COEINSA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIEINTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACIDAD 10 LPS, CUENCA NORTE | XILITLA | XILITLA | 30-jul-2019 | 7,893,895 | | 06-ago-2019 | 04-dic-2019 | 37% | 2,920,741 | 55% | 4,337,947 | | |
| 2 | CEA-PTAR-002/19-OP-CP | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 3 LPS CAPACIDAD | EL TEPETATE | VILLA DE ARRIAGA | 24-jul-2019 | 3,775,030 | | 01-ago-2019 | 29-nov-2019 | 100% | 3,775,030 | 100% | 3,775,030 | | |
| ESTATAL 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-ESTATAL-004/19-OP-CP | VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO 3ERA ETAPA, TRAMO I | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 19-sep-2019 | 19,202,354 | | 25-sep-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 19,202,354 | 74% | 14,280,183 | | |
| 2 | CEA-ESTATAL-005/19-OP-CP | JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO 3ERA ETAPA, TRAMO II | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 19-sep-2019 | 20,679,585 | | 25-sep-2019 | 23-dic-2019 | 99% | 20,472,789 | 63% | 12,990,409 | | |
| 3 | CEA-ESTATAL-006/19-SROP-AD | ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | EL TEPOZÁN | SANTA MARÍA DEL RÍO | 14-oct-2019 | 161,240 | | 15-oct-2019 | 28-nov-2019 | 100% | 161,240 | 100% | 161,240 | | |
| 4 | CEA-ESTATAL-007/19-SROP-AD | ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | VARAS BLANCAS | SANTA MARÍA DEL RÍO | 14-oct-2019 | 161,240 | | 15-oct-2019 | 28-nov-2019 | 100% | 161,240 | 100% | 161,240 | | |
| 5 | CEA-ESTATAL-008/19-SROP-AD | ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | PEREGRINA DE ABAJO | SANTA MARÍA DEL RÍO | 14-oct-2019 | 161,240 | | 15-oct-2019 | 28-nov-2019 | 100% | 161,240 | 100% | 161,240 | | |
| 6 | CEA-ESTATAL-009/19-OP-IN | COEINSA, SA DE CV | LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES EN EL DREN TENORIO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 25-oct-2019 | 1,527,851 | | 28-oct-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 1,527,851 | 100% | 1,527,851 | | |
| 7 | CEA-ESTATAL-010/19-OP-IN | INSCAR CONCTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV | LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, RIO PAISANOS | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 30-oct-2019 | 3,047,071 | 3,351,772 | 31-oct-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 3,351,772 | 84% | 2,819,971 | | |
| 8 | CEA-ESTATAL-011/19-OP-IN | CORMADEPO, S DE RL DE CV | COSNTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLINIAS DIVISIÓ DEL NORTE 1ERA SECCIÓN Y 2DA SECCIÓN Y ANEXAS | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 04-nov-2019 | 3,326,002 | | 08-nov-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 3,326,002 | 94% | 3,124,955 | | |
| 9 | CEA-ESTATAL-012/19-OP-IN | CARLOS RUIZ MONTELONGO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | SAN MARCOS CARMONA | MEXQUITIC CARMONA | 31-oct-2019 | 1,363,039 | | 01-nov-2019 | 30-nov-2019 | 100% | 1,363,039 | 0% | 0 | | |
| 10 | CEA-ESTATAL-013/19-SROP-IN | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV | EALBORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONDUCIR AGUA DE LA PRESA SAN JOSÉ A LA POTABILIZADORA DE LOS FILTROS | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 06-nov-2019 | 626,788 | | 06-nov-2019 | 23-dic-2019 | 80% | 501,431 | 37% | 229,597 | | |
| 11 | CEA-ESTATAL-014/19-OP-AD | INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV | LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, ARROYO LA GARITA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 22-oct-2019 | 335,060 | | 29-oct-2019 | 27-nov-2019 | 100% | 335,060 | 95% | 318,652 | | |
| 12 | CEA-ESTATAL-015/19-OP-AD | EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA | LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, ARROYO LOS BORREGOS | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 22-oct-2019 | 379,466 | | 29-oct-2019 | 27-nov-2019 | 100% | 379,466 | 100% | 379,466 | | |
| 13 | CEA-ESTATAL016/19-OP-AD | EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES POR MEDIOS MECÁNICOS EN ARROYO LAS VÍRGENES | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 22-oct-2019 | 113,232 | | 29-oct-2019 | 27-nov-2019 | 100% | 113,232 | 100% | 113,232 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|---------------------|----------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 14 | CEA-ESTATAL-017/19-OP-IN | CARLOS RUIZ MONTELONGO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CORTE PRIMERO | MEXQUITIC CARMONA DE | 22-oct-2019 | 685,262 | | 23-oct-2019 | 21-nov-2019 | 100% | 685,262 | 93% | 634,741 | | |
| 15 | CEA-ESTATAL018/19-OP-IN | INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RÍO SANTIAGO | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD GRACIANO SÁNCHEZ DE | 08-nov-2019 | 3,544,976 | 3,633,600 | 11-nov-2019 | 20-dic-2019 | 100% | 3,633,600 | 89% | 3,220,726 | | |
| 16 | CEA-ESTATAL019/19-OP-IN | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RÍO ESPAÑITA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 19-nov-2019 | 2,739,978 | 3,260,573 | 21-nov-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 3,260,573 | 84% | 2,739,978 | | |
| 17 | CEA-ESTATAL-020/19-OP-AD | BUGA AQUA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CERESO EN XOLOL | TANCANHUITZ | TANCANHUITZ | 06-nov-2019 | 2,392,803 | | 11-nov-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 2,392,803 | 100% | 857,992 | | |
| 18 | CEA-ESTATAL-021/19 | COPOZRI, SA DE CV | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL | CHARCAS | CHARCAS | | 2,310,354 | | 23-ene-2020 | 31-dic-2020 | 100% | 2,310,354 | 89% | 2,046,612 | | |
| 19 | CEA-ESTATAL-023/19-SROP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | ESTUDIO COSTO - BENEFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 26-dic-2019 | 111,173 | | 27-dic-2019 | 31-dic-2019 | 100% | 111,173 | 100% | 111,173 | | |
| 20 | CEA-ESTATAL-024/19-SROP-AD | ALBERTO RODRIGUEZ AMARAL | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO DEL BOULEVARD RÍO SANTIAGO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 26-dic-2019 | 251,309 | | 27-dic-2019 | 31-dic-2019 | 100% | 251,309 | 100% | 251,309 | | |
| FISE 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-FISE-001/19-OP-IN | CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CAMINOS, SA DE CV | CONTRUCCÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) | LOS OTATES | AQUISMÓN | 27-dic-2019 | 1,747,744 | | 30-dic-2019 | 31-ene-2020 | 80% | 1,398,195 | 38% | 672,045 | | |
| PRODDER 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-PRODDER-001/19-OP-CP | JOSÉ LUIS MATA JURADO | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE FO. GO. 3", TUBERÍA PVC DE 2", 2" 1/2 Y 3" Y 188 TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE PIEZAS ESPECIALES | AGUA PRIETA | MEXQUITIC CARMONA DE | 27-dic-2019 | 4,101,892 | 2,900,802 | 30-dic-2019 | 07-abr-2020 | 100% | 4,101,892 | 100% | 2,036,193 | | |
| 2 | CEA-PRODDER-002/19-OP-IN | TORANG CONSTRUCCIONES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 2600 M DE TUBERÍA DE PVC RD 26 DE 4" INCLUYE PIEZAS ESPECIALES | AXTLA DE TERRAZAS | AXTLA TERRAZAS DE | 13-dic-2019 | 2,097,822 | | 16-dic-2019 | 27-mar-2020 | 100% | 2,097,822 | 100% | 2,097,822 | | |
| 3 | CEA-PRODDER-003/19-OP-IN | PERFOMINERIA DOBLE R SA DE CV | PERFORACION D EPOZO PROFUNDO 200 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO I Y II EL DIAMETRO DE LA PERFORACION ES DE 8 PULG Y AMPLIACION DE 8 A 14 PULGADAS | PASO BONITO | AHUALULCO, | 10-dic-2019 | 817,614 | | 11-dic-2019 | 09-ene-2020 | 100% | 817,614 | 100% | 817,614 | | |
| 4 | CEA-PRODDER-004/19-OP-IN | HÉCTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO (PRETRATAMIENTO Y CÁRCAMO DE BOMBEO, CAJA DE REPARTO, REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS) | TANLAJÁS | TANLAJÁS | 27-dic-2019 | 679,331 | | 30-dic-2019 | 13-mar-2020 | 100% | 679,331 | 100% | 679,331 | | |
| 5 | CEA-PRODDER-005/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 163,635 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 163,635 | 100% | 163,635 | | |
| 6 | CEA-PRODDER-006/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 118,236 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 118,236 | 100% | 118,236 | | |
| 7 | CEA-PRODDER-007/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 223,510 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 223,510 | 100% | 223,510 | | |
| 8 | CEA-PRODDER-008/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 118,236 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 118,236 | 100% | 118,236 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|------------------|---------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| 9 | CEA-PRODDER-009/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 223,510 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 223,510 | 100% | 223,510 | | |
| 10 | CEA-PRODDER-010/19-ADQ-AD | J.MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES S DE RL DE CV | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 3" DE 3 HO Y DESCARGA DE 3" PARA PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD SATELITE DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 30-dic-2019 | 179,800 | | 31-dic-2019 | 29-ene-2020 | 100% | 179,800 | 100% | 179,800 | | |
| 11 | CEA-PRODDER-011/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADORES DE 175 HO PARA POSOS EN CIUDAD SATELITE (POZO 1 Y POZO 2) DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE CIUDAD SATELITE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 364,446 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 364,446 | 100% | 364,446 | | |
| 12 | CEA-PRODDER-012/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | SUMINISTRO DE MOTOR DE 15HO PARA REACTOR BIOLÓGICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO #1 EN CIUDAD SATELITE DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 29,209 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 29,209 | 100% | 29,209 | | |
| 13 | CEA-PRODDER-013/19-ADQ-CP | TODO DE TUBOS, SA DE CV | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 MICROMEDIDORES DE BOBINA ANCHA DE 4" MMPARA SUSTITUCIÓN EN LA RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD SATELITE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 236,901 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 236,901 | 100% | 236,901 | | |
| 14 | CEA-PRODDER-014/19-ADQ-CP | TODO DE TUBOS, SA DE CV | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 1 MICROMEDIDOR DE 4" MM PARA SUSTITUCIÓN EN LA RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD SATELITE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 71,328 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 71,328 | 100% | 71,328 | | |
| 15 | CEA-PRODDER-015/19-ADQ-CP | CONSTRUCTORA BETULIA, SA DE CV | ADQUISICIÓN DE CABLE SUBMARINO PARA BOMBA SUMERGIBLE EN CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 598,560 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 598,560 | 100% | 598,560 | | |
| | CEA-PRODDER-016/19-ADQ-CP | SOLUCIONES NERUS, SA DE CV | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA SISTEMA COMERCIAL EN CIUDAD SATELITE Y ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 489,520 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 489,520 | 100% | 489,520 | | |
| | CEA-PRODDER-017/19-ADQ-AD | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AEROMOTOR (PAPALOTE) 1750 LTS/HORA CON BUJES DE METAL BLANCO Y ENGRANES REFORZADOS, TORRE REFORAZADA DE 12 METROS DE ALTURA, TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2" C-40 INCLUYE PIEZAS ESPECIALES | MARTÍNEZ | ALAUQUINES | 31-dic-2019 | 444,593 | | 02-ene-2020 | 31-ene-2020 | 100% | 444,593 | 100% | 444,593 | | |
| | CEA-PRODDER-018/19-OP-CP | CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN EDZE, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS MEDIDAS DE 2.5 MTS X 2.0 MTS PARA ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 3,194,177 | 2,059,451 | 30-dic-2019 | 30-abr-2020 | 100% | 3,194,177 | 100% | 2,059,451 | | |
| | CEA-PRODDER-019/19- | JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PEÑAZCAL | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 31-dic-2019 | 397,668 | | 02-ene-2020 | 15-feb-2020 | 100% | 397,668 | 100% | 397,668 | | |
| | CEA-PRODDER-020/19-OP-IN | INGENIERIA INTEGRAL DEL AGUA, SA DE CV | SECTORIZACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 30-dic-2019 | 1,715,195 | 496,637 | 31-dic-2019 | 13-feb-2020 | 100% | 496,637 | 100% | 397,668 | | |
| APAU 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-APAU-001/2020-OP-CP | CONSULTORIA EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRA, SA DE CV | ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 69 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 KM DE COLECTOR SANITARIO (2DA ETAPA). TRAMO I | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | 26-may-2020 | 11,494,808 | | 02-jun-2020 | 29-sep-2020 | 10% | 1,149,481 | 30% | 3,448,442 | | |
| 2 | CEA-APAU-002/2020-OP-CP | EDGUA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 69 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 KM DE COLECTOR SANITARIO (2DA ETAPA). TRAMO II | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | 26-may-2020 | 10,988,015 | | 02-jun-2020 | 29-jun-2020 | 10% | 1,098,802 | 30% | 3,296,405 | | |
| 3 | CEA-APAU-003/2020-OP-CP | COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | 26-may-2020 | 8,993,292 | | 02-jun-2020 | 29-oct-2020 | 10% | 899,329 | 30% | 2,697,988 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE JULIO DE 2020

| No. | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | MODIFICACIÓN CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|--------|--------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | FIS. | FIS. | FINAN. | FINAN. | | |
| PTAR 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN | CONSTRUCTORA EPO, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | REAL DE CATORCE | CATORCE | 01-jun-2020 | 639,785 | | 09-jun-2020 | 05-nov-2020 | | | | | | |
| 2 | CEA-APTAR-003/2020-OP-CP | ONEWATER S DE RL DE CV | ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR) | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | 09-jun-2020 | 13,880,000 | | 16-jun-2020 | 15-nov-2020 | 10.00% | 1,388,000.00 | 30% | 4,166,400.00 | | |