

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021



| TIPO DE RECURSO | EJERCICIO | FOLIO / CLAVE | CATEGORÍA | NOMBRE / PROGRAMA | OBRA O PROYECTO | DETALLE DE RESPONSABLE | | | | | | CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | METAS | | | DETALLE DE BENEFICIARIOS | | | | MONTO DE APORTACIÓN | | | | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | | AVANCE FÍSICO | | ESTATUS | COMENTARIOS | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|--|--------------------|----------------------------|--------------|----------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------|--------|--|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | INSTITUCIÓN EJECUTORA | NÚMERO DE PROYECTO | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN | SUBCLASIFICACIÓN | META PLANADA | META ALCANZADA | INDICADOR | POBLACIÓN BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | | | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | % AVANCE FINANCIERO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FÍSICOS | % AVANCE |
| OTROS | 2020 | 1.24-01/2020 | Infraestructura | Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano | Adecuación y ampliación de red de drenaje sanitario, red de drenaje sanitario 2.7 km de red de atarjeas y 69 descargas domiciliarias, 3.1 km de colector sanitario (2da etapa), ramo I en la localidad de Escaleras municipio de San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | NA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONÓMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | 27 | 28 | km red de atarjeas pozos de visita descargas domiciliarias km colector sanitario | 3,568 | 1,350 | 2,218 | Complementar la red de drenaje sanitario para coleccionar las descargas | 02-jun-2020 | 29-sep-2020 | 25,000,000.00 | FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL | 7,400,000.00 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | - | 25,000,000.00 | 12,781,766.53 | 12,781,766.53 | 12,781,766.53 | 12,781,766.53 | 12,781,766.53 | CEAAPUR-001/2020-CP-CP | 100% | km red de atarjeas pozos de visita descargas domiciliarias km colector sanitario | 100% | 100% | TERMINACIÓN | Aumento de monto |
| OTROS | 2020 | 1.24-01/2020 | Infraestructura | Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano | Adecuación y ampliación de red de drenaje sanitario, red de drenaje sanitario 2.7 km de red de atarjeas y 69 descargas domiciliarias, 3.1 km de colector sanitario (2da etapa), ramo II en la localidad de Escaleras municipio de San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | NA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONÓMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | 186 | 186 | | | | | 02-jun-2020 | 29-jun-2020 | | | | | | | | | | | | CEAAPUR-002/2020-CP-CP | 100% | | 100% | 100% | TERMINACIÓN | Aumento de monto | | |
| OTROS | 2020 | 1.24-01/2020 | Infraestructura | Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano | Adecuación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Escaleras municipio de San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | NA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONÓMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | 1 | 1 | planta de bombeo caseta de desfección línea de alimentación línea de conducción planta potabilizadora equipamiento | 9,956 | 5,476 | 4,480 | Abastecimiento de agua potable | 02-jun-2020 | 29-oct-2020 | 10,000,000.00 | FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL | 3,400,000.00 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | - | 10,000,000.00 | 10,995,965.70 | 10,995,965.70 | 10,995,965.70 | 10,995,965.70 | 10,995,965.70 | CEAAPUR-003/2020-CP-CP | 100% | planta de bombeo caseta de desfección línea de alimentación línea de conducción planta potabilizadora equipamiento | 100% | 100% | TERMINACIÓN | Aumento de monto |
| OTROS | 2020 | 1.24-01/2020 | Estudio | Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano | Estudio para la detección de fuentes de contaminación de la presa El Realito, fuente de abastecimiento de agua potable en la Zona Metropolitana en San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | NA | ESTUDIOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONÓMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | | 1 | 1 | estudio | NA | NA | NA | Determinación de las fuentes de contaminación | 10-ago-2020 | 07-dic-2020 | 600,000.00 | FEDERAL ESTATAL | 300,000.00 | 300,000.00 | - | - | 600,000.00 | 585,133.00 | 585,133.00 | 585,133.00 | 585,133.00 | 585,133.00 | CEAAPUR-04/2020-SROP-AD | 100% | estudio | 100% | 100% | TERMINACIÓN | |
| OTROS | 2020 | 1.24-01/2020 | Supervisión técnica | Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano | Supervisión técnica de las obras del programa de agua potable, drenaje y tratamiento programático 2020 (APALUR) Adecuación y ampliación del sistema de drenaje sanitario, red de drenaje sanitario 2.7 km de red de atarjeas y 69 descargas domiciliarias, 3.1 km de colector sanitario en San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | NA | OTROS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONÓMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | 1 | 1 | supervisión | NA | NA | NA | Cometa ejecución de la obra | 24-jul-2020 | 20-dic-2020 | 603,448.27 | FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL | 178,620.69 | 212,413.79 | 212,413.79 | - | 603,448.27 | 468,190.76 | 468,190.76 | 468,190.76 | 468,190.76 | 468,190.76 | CEAAPUR-05/2020-SROP-IN | 100% | supervisión | 100% | 100% | TERMINACIÓN | |
| OTROS | 2020 | 1.24-01/2020 | Supervisión técnica | Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano | Supervisión técnica de las obras del programa de agua potable, drenaje y tratamiento programático 2020 (APALUR) Adecuación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | NA | OTROS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONÓMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | 1 | 1 | supervisión | NA | NA | NA | Cometa ejecución de la obra | 24-jul-2020 | 20-dic-2020 | 241,379.31 | FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL | 82,088.97 | 79,655.17 | 79,655.17 | - | 241,379.31 | 176,834.42 | 176,834.42 | 176,834.42 | 176,834.42 | 176,834.42 | CEAAPUR-06/2020-SROP-IN | 100% | supervisión | 100% | 100% | TERMINACIÓN | |
| OTROS | 2020 | 1.24-01/2020 | Adquisición | Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano | Adquisición de papelería, insumos y equipos necesarios para la supervisión técnica y contabilidad social de diversas acciones APALUR y APTAR PROAGUA 2021 | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | NA | OTROS | PROGRAMAS DE ADQUISICIONES | AGUA Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE | 1 | 1 | lote | NA | NA | NA | Proporcionar los materiales y equipo necesarios a los que gestionan y ejecutan los recursos del programa PROAGUA Apellido Urbano | 03-ago-2020 | 10-ago-2020 | 170,750.00 | FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL | 51,908.00 | 58,421.00 | 58,421.00 | - | 170,750.00 | 170,129.31 | 170,129.31 | 170,129.31 | 170,129.31 | 170,129.31 | CEAAPUR-07/2020-ADO-AD | 100% | adquisición | 100% | 100% | TERMINACIÓN | |
| OTROS | 2020 | 1.24-01/2020 | Adquisición | Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano | Adquisición de papelería, insumos y equipos necesarios para la supervisión técnica y contabilidad social de diversas acciones APALUR y APTAR PROAGUA 2020 | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | NA | OTROS | PROGRAMAS DE ADQUISICIONES | AGUA Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE | 1 | 1 | lote | NA | NA | NA | Proporcionar los materiales y equipo necesarios a los que gestionan y ejecutan los recursos del programa PROAGUA Apellido Urbano | 03-ago-2020 | 10-ago-2020 | 50,000.00 | FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL | 17,000.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | - | 50,000.00 | 44,950.00 | 44,950.00 | 44,950.00 | 44,950.00 | 44,950.00 | CEAAPUR-08/2020-ADO-AD | 100% | adquisición | 100% | 100% | TERMINACIÓN | |
| OTROS | 2020 | 1.24-01/2020 | Infraestructura | Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido PTAR | Elaboración de proyecto ejecutivo para planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Real de Calorero municipio de Calorero | 28 | San Luis Potosí | 6 | Calorero | Comisión Estatal del Agua | NA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONÓMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | 1 | 1 | proyecto | NA | NA | NA | Contar con elementos | 09-jun-2020 | 05-nov-2020 | 650,000.00 | FEDERAL ESTATAL | 325,000.00 | 325,000.00 | - | - | 650,000.00 | 639,784.87 | 639,784.87 | 639,784.87 | 639,784.87 | 639,784.87 | CEAAPUR-001/2020-SROP-IN | 100% | proyecto | 100% | 100% | TERMINACIÓN | |
| OTROS | 2020 | 1.24-01/2020 | Infraestructura | Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido PTAR | Elaboración de proyecto ejecutivo para planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Aumilio Mueque municipio de Ebano | 28 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Comisión Estatal del Agua | NA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONÓMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | 1 | 1 | proyecto | NA | NA | NA | Contar con elementos | 19-jun-2020 | 15-nov-2020 | 700,000.00 | FEDERAL ESTATAL | 350,000.00 | 350,000.00 | - | - | 700,000.00 | 689,701.43 | 689,701.43 | 689,701.43 | 689,701.43 | 689,701.43 | CEAAPUR-02/2020-SROP-IN | 100% | proyecto | 100% | 100% | TERMINACIÓN | |

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021



DEPENDENCIA O ENTIDAD: Comisión Estatal del Agua
CARÁCTER: Ejercicio
TRIMESTRE: 4to trimestre
EJERCICIO FISCAL: 2021

| TIPO DE RECURSO | EJERCICIO | FOLIO / CLAVE | CATEGORÍA | NOMBRE / PROGRAMA | OBRA O PROYECTO | DETALLE DE RESPONSABLE | | | | CLASIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION | | | | METAS | | | DETALLE DE BENEFICIARIOS | | | | MONTO DE APORTACION | | | | ASIGNACION PRESUPUESTARIA | | | | AVANCE FISICO | | ESTATUS | COMENTARIOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------|------------------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------------|---|-----------------------|---------|---------------------|---|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------|
| | | | | | | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO DE PROYECTO | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | META PLANEADA | META ALCANZADA | INDICADOR | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | % AVANCE FINANCIERO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS | % AVANCE |
| OTROS | 2020 | S/No | Infraestructura | Programa de Devolución de Derechos | Construcción del tanque de cambio de régimen, línea de conducción, equipamiento y adecuación de cárcamo de bombeo existente y rehabilitación de línea de conducción existente del | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | N/A | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | 1 | 1 | tanque | 0 | 0 | 0 | Conducir el agua potable | 11-ene-2021 | 12-abr-2021 | 6,272,101.08 | FEDERAL ESTATAL | 3,042,489.00 | 3,229,612.08 | - | - | 6,272,101.08 | 5,570,053.37 | 5,570,053.37 | 5,570,053.37 | 5,570,053.37 | 5,570,053.37 | CEA-PROODER-09/2020-CP-CP | 100% | tanque metro equipamiento | 100% | 100% | TERMINACION | |
| OTROS | 2020 | S/No | Infraestructura | Programa de Devolución de Derechos | Rehabilitación y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales de los cuartos en Ciudad Satélite en San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | N/A | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | 1 | 1 | par | 0 | 0 | 0 | Dar tratamiento al agua residual colectada para posteriormente reutilizarla o depositarla en cuerpos superficiales de agua con una calidad aceptable. | 11-ene-2021 | 12-abr-2021 | 6,294,924.00 | FEDERAL ESTATAL | 3,064,448.18 | 3,230,475.82 | - | - | 6,294,924.00 | 5,824,998.10 | 5,824,998.10 | 5,824,998.10 | 5,824,998.10 | 5,824,998.10 | CEA-PROODER-09/2020-CP-CP | 100% | par | 100% | 100% | TERMINACION | |
| OTROS | 2020 | S/No | Infraestructura | Programa de Devolución de Derechos | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales (tratamiento, cárcamo, reactores aerobios, sedimentador, digestor y tanque de contacto) en Tierra Nueva, San Luis | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | N/A | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | 1 | 1 | par | 0 | 0 | 0 | Dar tratamiento al agua residual colectada para posteriormente reutilizarla o depositarla en cuerpos superficiales de agua con una calidad aceptable. | 11-ene-2021 | 07-abr-2021 | 2,251,718.00 | FEDERAL ESTATAL | 1,125,859.00 | 1,125,859.00 | - | - | 2,251,718.00 | 2,236,204.40 | 2,236,204.40 | 2,236,204.40 | 2,236,204.40 | 2,236,204.40 | CEA-PROODER-10/2020-CP-IN | 100% | par | 100% | 100% | TERMINACION | |
| OTROS | 2020 | S/No | Infraestructura | Programa de Devolución de Derechos | Construcción de red de drenaje sanitario para el municipio de Tamulín | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | N/A | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | 40 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | Complementar la red de drenaje sanitario para conectar las descargas de la zona | 11-ene-2021 | 07-abr-2021 | 2,800,000.00 | FEDERAL ESTATAL | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | - | - | 2,800,000.00 | 2,790,109.22 | 2,790,109.22 | 2,790,109.22 | 2,790,109.22 | 2,790,109.22 | CEA-PROODER-11/2020-CP-IN | 100% | ms | 100% | 100% | TERMINACION | |
| FEDERAL | 2020 | 12714307 | Infraestructura | Fideicomiso de Fondo Regional | Construcción de sistema de agua potable en la localidad de Matías municipio de Ailaquines | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | N/A | OTROS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | AGU POTABLE | 1,351 | 1,351 | ml de línea de distribución con tubería fogue de 4" | 1,081 | 0 | 0 | Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de la localidad | 11-ene-2021 | 11-abr-2021 | 9,984,489.46 | FEDERAL | 9,984,489.46 | - | - | 9,984,489.46 | 9,759,873.02 | 9,759,873.02 | 9,759,873.02 | 9,759,873.02 | 9,759,873.02 | CEA-FONREGION-01/2020-OP-CP | 100.00% | grama | 68% | 68% | PROCESO | | |
| FEDERAL | 2020 | 12714427 | Supervisión | Fideicomiso de Fondo Regional | Supervisión de la línea de conducción y red de distribución de agua potable en las localidades de Los Teranes, Independencia (Potosí) y La Moana municipio de Zaragoza | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | N/A | OTROS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | AGU POTABLE | 26 | 26 | Informe(supervisión técnica, financiera y administrativa de tiempo completo a lo largo del tramo en construcción durante el tiempo de ejecución). | NA | NA | NA | Correcta ejecución de la obra | 21-dic-2020 | 07-may-2021 | 181,061.52 | FEDERAL | 181,061.52 | - | - | 181,061.52 | 175,515.42 | 175,515.42 | 175,515.42 | 175,515.42 | 175,515.42 | CEA-FONREGION-02/2020-SROP-AD | 100.00% | supervisión | 100% | 100% | TERMINACION | | |
| FEDERAL | 2020 | 12714367 | Supervisión | Fideicomiso de Fondo Regional | Supervisión de la línea de conducción y red de distribución de agua potable en las localidades de Tansa y Cuahuila municipio de Zaragoza | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | N/A | OTROS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | AGU POTABLE | 26 | 26 | Informe(supervisión técnica, financiera y administrativa de tiempo completo a lo largo del tramo en construcción durante el tiempo de ejecución). | NA | NA | NA | Correcta ejecución de la obra | 21-dic-2020 | 07-may-2021 | 208,450.56 | FEDERAL | 208,450.56 | - | - | 208,450.56 | 201,964.58 | 201,964.58 | 201,964.58 | 201,964.58 | 201,964.58 | CEA-FONREGION-03/2020-SROP-AD | 100.00% | supervisión | 100% | 100% | TERMINACION | | |
| FEDERAL | 2020 | 12714628 | Supervisión | Fideicomiso de Fondo Regional | Supervisión de la línea de conducción y red de distribución de agua potable en las localidades de Jauaj y Domingo Guerra municipio de Guadalupe | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | N/A | OTROS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | AGU POTABLE | 21 | 21 | Informe(supervisión técnica, financiera y administrativa de tiempo completo a lo largo del tramo en construcción durante el tiempo de ejecución). | NA | NA | NA | Correcta ejecución de la obra | 21-dic-2020 | 07-abr-2021 | 327,817.10 | FEDERAL | 327,817.10 | - | - | 327,817.10 | 326,540.00 | 326,540.00 | 326,540.00 | 326,540.00 | 326,540.00 | CEA-FONREGION-04/2020-SROP-AD | 100.00% | supervisión | 100% | 100% | TERMINACION | | |
| FEDERAL | 2020 | 12714307 | Supervisión | Fideicomiso de Fondo Regional | Supervisión de la red de distribución de agua potable en la localidad de San Ignacio municipio de Guadalupe | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | N/A | OTROS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | AGU POTABLE | 15 | 15 | Informe(supervisión técnica, financiera y administrativa de tiempo completo a lo largo del tramo en construcción durante el tiempo de ejecución). | NA | NA | NA | Correcta ejecución de la obra | 21-dic-2020 | 07-mar-2021 | 179,427.93 | FEDERAL | 179,427.93 | - | - | 179,427.93 | 178,640.00 | 178,640.00 | 178,640.00 | 178,640.00 | 178,640.00 | CEA-FONREGION-05/2020-SROP-AD | 100.00% | supervisión | 100% | 100% | TERMINACION | | |

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021



DEPENDENCIA O ENTIDAD: Comisión Estatal del Agua
CARACTER: Ejecutora
TRIMESTRE: 4to trimestre
EJERCICIO FISCAL: 2021

| TIPO DE RECURSO | EJERCICIO | FOLIO / CLAVE | CATEGORÍA | NOMBRE / PROGRAMA | OSRA O PROYECTO | DETALLE DE RESPONSABLE | | | | | CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | METAS | | | DETALLE DE BENEFICIARIOS | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | | | AVANCE FISICO | | ESTATUS | | COMENTARIOS | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|-------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---------------------------|--|--------------------|------------------|---------------|---------------------|---|------------------------|----------|---------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------|---|---|---------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------|-------------------------------|----------|-------------|-------------|--------|-------------|--|
| | | | | | | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | INSTITUCIÓN EJECUTORA | NÚMERO DE PROYECTO | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | SUBTIPO | CLASIFICACIÓN | SUBCLASIFICACIÓN | META PLANEADA | META ALCANZADA | INDICADOR | POBLACIÓN BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | | % AVANCE FINANCIERO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS | % AVANCE | ESTATUS | COMENTARIOS | | | |
| | | | | | | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | % AVANCE FINANCIERO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS | % AVANCE | ESTATUS | COMENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEDERAL | 2020 | 12714247 | Supervisión | Fideicomiso de Fondo Regional | Supervisión de la construcción de sistema integral de agua potable en la localidad de Potosí del Camero municipio de Rayón | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | NA | OTROS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | AGU POTABLE | 23 3 | 23 3 | Informe(supervisión técnica, financiera y administrativa de tiempo completo a lo largo del tramo en construcción durante el tiempo de ejecución). Informe(asesoramiento y capacitación de los beneficiarios para la operación del sistema de agua, incluye minuta y fotografías de la capacitación a los beneficiarios). | NA | NA | NA | Correcta ejecución de la obra | 30-dic-2020 | 07-may-2021 | 200,443.66 | FEDERAL | 200,443.66 | - | - | - | 200,443.66 | 195,685.78 | 195,685.78 | 195,685.78 | 195,685.78 | 195,685.78 | 195,685.78 | CEA-FONREGION-06/2020-SROP-AD | 100.00% | supervisión | 100.0% | 100.0% | TERMINACION | |
| FEDERAL | 2020 | 12714307 | Supervisión | Fideicomiso de Fondo Regional | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 28 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | NA | OTROS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMICA | AGUA Y SANEAMIENTO | AGU POTABLE | 18 3 | 18 3 | Informe(supervisión técnica, financiera y administrativa de tiempo completo a lo largo del tramo en construcción durante el tiempo de ejecución). Informe(asesoramiento y capacitación de los beneficiarios para la operación del sistema de agua, incluye minuta y fotografías de la capacitación a los beneficiarios). | NA | NA | NA | Correcta ejecución de la obra | 30-dic-2020 | 07-abr-2021 | 175,166.48 | FEDERAL | 175,166.48 | - | - | - | 175,166.48 | 171,496.12 | 171,496.12 | 171,496.12 | 171,496.12 | 171,496.12 | 171,496.12 | CEA-FONREGION-07/2020-SROP-AD | 100.00% | supervisión | 100.0% | 100.0% | TERMINACION | |