

**FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2018
INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS Y EN PERIODO DE EJECUCIÓN
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

N°	Proyecto	Ubicación (Localidad/Municipio)	Meta	Instancia Ejecutora o Unidad Responsable	Monto Autorizado y Transferido	% de Avance		Datos del Contrato	Fecha de Contrato	Monto del Contrato	Proveedor	Vigencia del Contrato	Datos del Contrato Modificadorio	Monto del Contrato Modificado	Vigencia del Contrato Modificadorio	Número de beneficiarios	Observaciones
						Físico	Financiero										
1	Construcción de las redes de agua potable y drenaje sanitario en la Colonia Obrera, municipio de El Naranjo, S. L. P. (1a. Etapa)	Colonia Obrera, municipio de El Naranjo, S. L. P.	500 Tomas domiciliarias 500 Descargas domiciliarias	H. Ayuntamiento de El Naranjo, S. L. P.	\$28,000,000.00/ 27,956,671.70	34.00	30.00	NARANJO/EO/C DSM/006/2018	29/08/2018	27,956,671.70	Excavaciones Profesionales S. A. de C. V.	30/08/2018 31/12/2018				2,274	
2	Construcción de sistema de drenaje sanitario para la localidad de El Jabali.	El Jabali/Aquismón	191 Descargas domiciliarias	Comisión Estatal del Agua	\$11,491,179.54/ 11,479,688.36	3.00	23.08	CEA-001/ 2018 OP	17/09/2018	11,479,688.36	Obra por administración directa	24/09/2018 24/05/2019	-	-	-	626	
3	Construcción de sistema de drenaje sanitario para la localidad de Otates 1a. etapa	Los Otates/Aquismón	174 Descargas domiciliarias	Comisión Estatal del Agua	\$13,594,219.13/ 13,580,624.91	30.00	33.56	CEA-002/ 2018 OP	17/09/2018	13,580,624.91	Obra por administración directa	24/09/2018 24/05/2019	-	-	-	609	
4	Construcción de alcantarillado sanitario en la localidad de Zaragoza de Solis	Zaragoza de Solis/Villa de Guadalupe	167 Descargas domiciliarias	Comisión Estatal del Agua	\$15,352,924.73/ 15,337,571.81	25.00	30.38	CEA-003/ 2018 OP	17/09/2018	15,337,571.81	Obra por administración directa	24/09/2018 24/05/2019	-	-	-	614	