

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 CARÁCTER: EJECUTORA
 PERIODO: AL 30 DE JUNIO DE 2019

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	Clave SIIP	APORTACIÓN				AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS	
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA		% AVANCE
Subsidio	2018	Programa de Infraestructura Indígena	Construcción de sistema de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (4ta etapa) en la localidad de Ponciano Arriaga municipio de Ébano	SEDESORE_3800_18	3,090,000.00	400,000.00	510,000.00	-	4,000,000.00	3,054,504.28	3,054,504.28	3,054,504.28	3,054,504.28	3,054,504.28	100%	Sistema	100%	
Subsidio	2018	Programa de Infraestructura Indígena	Construcción de sistema de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (2ta etapa) en la localidad Aurelio Manrique municipio Ébano	SEDESORE_3799_18	3,090,000.00	400,000.00	510,000.00	-	4,000,000.00	3,187,791.73	3,187,791.73	3,187,791.73	3,187,791.73	3,187,791.73	100%	Sistema	100%	
Subsidio	2018	Programa de Infraestructura Indígena	Construcción de sistema de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (4ta etapa, zona III) en la localidad de Santa María Acapulco municipio de Santa Catarina	SEDESORE_3803_18				-	-	2,499,620.37	2,499,620.37	-	-	-	0%	Sistema	0%	ESTA OBRA FUE CANCELADA POR LA INSTANCIA FEDERAL, DERIVADO DE UN AJUSTE PRESUPUESTAL DE RECURSOS.
Subsidio	2018	Programa de Infraestructura Indígena	Construcción de sistema de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (3er etapa) en la localidad de Pujal Coy municipio de Ébano	SEDESORE_3801_18	3,090,000.00	400,000.00	510,000.00	-	4,000,000.00	1,593,521.43	1,593,521.43	1,593,521.43	1,593,521.43	1,593,521.43	100%	Sistema	100%	
Subsidio	2018	Programa de Infraestructura Indígena	Construcción de sistema regional drenaje sanitario y disposición de aguas residuales (1er etapa) en la localidad de Chumuntzen Dos y sus secciones municipio de Huehuelán	SEDESORE_3802_18	3,290,000.00	470,000.00	940,000.00	-	4,700,000.00	2,230,361.51	2,230,361.51	2,230,361.51	2,230,361.51	2,230,361.51	100%	Sistema	100%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Servicios de supervisión de la construcción de la planta potabilizadora en el municipio de Matehuala	C.E.A._2020_18	2,648,783.36	-	-		2,648,783.36	2,648,783.36	2,648,783.36	2,648,783.36	2,648,783.36	2,648,783.36	100.00%	Supervisión	100.00%	

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 CARÁCTER: EJECUTORA
 PERIODO: AL 30 DE JUNIO DE 2019

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	Clave SIIP	APORTACIÓN				AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS	
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA		% AVANCE
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Construcción de planta potabilizadora en el municipio de Matehuala	C.E.A._2019_18	39,809,634.19	-	-	-	39,809,634.19	39,809,634.19	39,809,634.19	32,006,945.89	32,006,945.89	32,006,945.89	80.40%	Planta potabilizadora	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Construcción de la presa La Maroma municipio de Catorce	C.E.A._1986_18	182,189,227.33	23,200,000.00	-	-	205,389,227.33	209,946,154.28	209,946,154.28	96,575,230.97	96,575,230.97	96,575,230.97	46.00%	Presa	26.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Servicios de supervisión de la construcción de la presa La Maroma en el municipio de Catorce	C.E.A._2018_18	4,071,185.82	-	-	-	4,071,185.82	4,071,185.82	4,071,185.82	3,002,906.66	3,002,906.66	3,002,906.66	73.76%	Supervisión	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Elaboración de proyecto ejecutivo colector pluvial Venustiano Carranza en la cabecera municipal de San Luis Potosí	SD	582,610.00	582,610.00	-	-	1,165,220.00	1,164,881.35	1,164,881.35	1,164,881.35	1,164,881.35	1,164,881.35	100.00%	Proyecto ejecutivo	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Rehabilitación del sistema regional El Peñon en las localidades de Santa Martha y Nuevo Aquismon/Ponciano Arriaga y Aurelio Manrique municipios de Tamuín y Ébano	SEDESORE_4141_18	3,388,677.85	3,388,677.85	-	-	6,777,355.70	6,469,690.03	6,469,690.03	6,469,690.03	6,469,690.03	6,469,690.03	100.00%	Kilómetros	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Estudio para nuevo programa de mejora del Organismo Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (INTERAPAS) en San Luis Potosí	C.E.A._2068_19	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	8,000,000.00	6,731,825.36	6,731,825.36	6,731,825.36	6,731,825.36	6,731,825.36	100.00%	Estudio	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Rehabilitación de 20 pozos en la zona metropolitana, zona 1, municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	C.E.A._2067_19	1,139,546.71	569,773.36	569,773.36	-	2,279,093.43	1,654,175.86	1,654,175.86	1,654,175.86	1,654,175.86	1,654,175.86	100.00%	Rehabilitación	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Rehabilitación de 20 pozos en la zona metropolitana, zona 2, municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	C.E.A._2067_19	465,614.05	232,807.03	232,807.03	-	931,228.11	500,904.21	500,904.21	500,904.21	500,904.21	500,904.21	100.00%	Rehabilitación	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Rehabilitación de 20 pozos en la zona metropolitana, zona 3, municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	C.E.A._2067_19	743,115.74	371,557.87	371,557.87	-	1,486,231.48	1,596,675.23	1,596,675.23	1,596,675.23	1,596,675.23	1,596,675.23	100.00%	Rehabilitación	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Rehabilitación de 20 pozos en la zona metropolitana, zona 4, municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	C.E.A._2067_19	835,455.84	417,727.92	417,727.92	-	1,670,911.68	1,400,444.96	1,400,444.96	1,400,444.96	1,400,444.96	1,400,444.96	100.00%	Rehabilitación	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Rehabilitación de 20 pozos en la zona metropolitana, zona 5, municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	C.E.A._2067_19	721,991.58	360,995.79	360,995.79	-	1,443,983.16	656,614.80	656,614.80	656,614.80	656,614.80	656,614.79	100.00%	Rehabilitación	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Equipamiento electromecánico de 20 pozos, zona 1 municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	C.E.A._2066_19	1,563,469.46	781,734.73	781,734.73	-	3,126,938.92	2,028,599.99	2,028,599.99	2,028,599.99	2,028,599.99	2,028,599.99	100.00%	Equipamiento	100.00%	

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 CARÁCTER: EJECUTORA
 PERIODO: AL 30 DE JUNIO DE 2019

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	Clave SIIP	APORTACIÓN				AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS	
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE		
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Equipamiento electromecánico de 20 pozos en la zona metropolitana, zona 2 municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	C.E.A._2066_19	1,351,583.27	675,791.64	675,791.64	-	2,703,166.55	2,729,096.61	2,729,096.61	2,729,096.61	2,729,096.61	2,729,096.61	2,729,096.61	100.00%	Equipamiento	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Equipamiento electromecánico de 20 pozos en la zona metropolitana, zona 3 municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	C.E.A._2066_19	1,328,429.23	664,214.62	664,214.62	-	2,656,858.47	2,589,661.12	2,589,661.12	2,589,661.12	2,589,661.12	2,589,661.12	2,589,661.12	100.00%	Equipamiento	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Equipamiento electromecánico de 20 pozos, zona 4 municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	C.E.A._2066_19	1,715,571.83	857,785.92	857,785.92	-	3,431,143.67	3,063,633.96	3,063,633.96	3,063,633.96	3,063,633.96	3,063,633.96	3,063,633.96	100.00%	Equipamiento	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Equipamiento electromecánico de 20 pozos en la zona 5 municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	C.E.A._2066_19	1,364,178.53	682,089.27	682,089.27	-	2,728,357.07	2,655,377.45	2,655,377.45	2,655,377.45	2,655,377.45	2,655,377.45	2,655,377.45	100.00%	Equipamiento	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Urbano	Determinación de agua no contabilizada del Organismo Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS)	C.E.A._2069_19	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	-	9,000,000.00	668,174.42	668,174.42	668,174.42	668,174.42	668,174.42	668,174.42	100.00%	Estudio	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Rural	Construcción de drenaje sanitario 3er etapa en la localidad de Morenos municipio de San Nicolás Tolentino	SEDESORE_4153_18	1,265,718.58	421,906.19	421,906.19	-	2,109,530.97	2,109,498.25	2,109,498.25	1,951,829.91	1,951,829.91	1,951,829.91	1,951,829.91	92.53%	Kilómetros	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m ³ (PROCAPTAR) en las localidades de San Juanita y Barrio el Chamal municipios de Aquismón y Cd. Valles	C.E.A._2044_18 C.E.A._2046_18	555,750.00	277,875.00	277,875.00	-	1,111,500.00	1,089,269.52	1,089,269.52	1,089,269.52	1,089,269.52	1,089,269.52	1,089,269.52	100.00%	Sistema	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m ³ (PROCAPTAR) en las localidades Comunidad La Purísima y El Rincón municipio de Axtla de Terrazas	C.E.A._2045_18	555,750.00	277,875.00	277,875.00	-	1,111,500.00	1,057,763.77	1,057,763.77	1,057,763.77	1,057,763.77	1,057,763.77	1,057,763.77	100.00%	Sistema	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m ³ y saneamiento básico rural (letrineras secas) (PROCAPTAR) en el municipio de Xilitla	C.E.A._2048_18	576,325.00	288,162.50	288,162.50	-	1,152,650.00	1,004,979.58	1,004,979.58	1,004,979.57	1,004,979.57	1,004,979.57	1,004,979.57	100.00%	Sistema	96.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Rural	Drenaje sanitario 2da etapa en la localidad de Fracción Hacienda Vieja municipio de Tierra Nueva	SEDESORE_4051_18	1,875,240.00	625,080.00	625,080.00	-	3,125,400.00	3,119,413.61	3,119,413.61	3,119,413.61	3,119,413.61	3,119,413.61	3,119,413.61	100.00%	Kilómetros	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Rural	Rehabilitación y ampliación de drenaje sanitario en la localidad de Copalo Chalco municipio de Axtla de Terrazas	SEDESORE_4097_18	1,312,500.00	250,000.00	937,500.00	-	2,500,000.00	2,493,563.96	2,493,563.96	2,493,563.96	2,493,563.96	2,493,563.96	2,493,563.96	100.00%	Kilómetros	96.00%	

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

 DEPENDENCIA O ENTIDAD: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 CARÁCTER: EJECUTORA
 PERIODO: AL 30 DE JUNIO DE 2019

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	Clave SIIP	APORTACIÓN				AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS	
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE		
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Rural	Coordinación, supervisión técnica y control de avance físico financiero de obras del PROAGUA en localidades de los municipios de Aquismón, Xtla de Terrazas, Cd. Valles, Tampamolón Corona, Xilitla, Tierra Nueva, San Nicolás Tolentino, Villa de Ramos, Santo Domingo, Villa de Arriaga y Villa Hidalgo	SD	311,793.55	200,859.68	110,933.87	-	623,587.11	620,387.11	620,387.11	620,387.11	620,387.11	620,387.11	620,387.11	100.00%	Supervisión	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado Rural	Segunda fase del programa hídrico del estado de San Luis Potosí	C.E.A._2087_19	388,940.63	183,190.06	101,175.01	-		669,891.96	669,891.96	669,891.96	669,891.96	669,891.96	669,891.96	100.00%	Estudio	100.00%	
Subsidio	2018	PROAGUA Apartado PTAR	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (1a etapa) en el municipio de Charcas	SEDESORE_4441_18	6,161,983.68	-	6,161,983.68	-		11,621,047.99	11,621,047.99	11,621,047.99	11,621,047.99	11,621,047.99	11,621,047.99	100.00%	Planta de tratamiento	100.00%	
Aportación federal	2018	Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y emisor de calidad en la localidad de Cerro Gordo municipio de Zaragoza	C.E.A._1947_18	9,991,560.66	-	-	-		8,805,578.08	8,805,578.08	8,805,578.08	8,805,578.08	8,805,578.08	8,805,578.08	100.00%	Planta de tratamiento	100.00%	
Aportación federal	2018	Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción de drenaje sanitario (sección 1) en las localidades de Corte Primero y El Carrillo municipio de Mexquitic de Carmona	C.E.A._2089_19	16,190,148.12	16,190,148.12	-	-		4,149,927.24	4,149,927.24	3,651,935.97	3,651,935.97	3,651,935.97	3,651,935.97	88.00%	Kilómetros	100.00%	
Aportación federal	2018	Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción de drenaje sanitario (sección 2) en las localidades de Corte Primero y El Carrillo municipio de Mexquitic de Carmona							3,649,676.20	3,649,676.20	2,627,766.86	2,627,766.86	2,627,766.86	72.00%	Kilómetros	95.00%		
Aportación federal	2018	Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción de drenaje sanitario (sección 3) en las localidades de Corte Primero y El Carrillo municipio de Mexquitic de Carmona							3,558,175.14	3,558,175.14	2,810,958.36	2,810,958.36	2,810,958.36	79.00%	Kilómetros	95.00%		
Aportación federal	2018	Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción de drenaje sanitario (sección 4) en las localidades de Corte Primero y El Carrillo municipio de Mexquitic de Carmona							3,750,792.74	3,750,792.74	3,300,697.61	3,300,697.61	3,300,697.61	88.00%	Kilómetros	100.00%		
Aportación federal	2018	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades	Terminación de la planta de tratamiento en la localidad de Corte Primero municipio de Mexquitic de Carmona	SEDESORE_4442_18	2,241,192.86	-	-	-	2,241,192.86	2,229,901.64	2,229,901.64	2,229,901.64	2,229,901.64	2,229,901.64	2,229,901.64	100.00%	Kilómetros	100.00%	
Aportación federal	2018	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades	Rehabilitación de drenaje sanitario (Colonias Las Pilitas y Revolución) en la localidad de Escalerillas municipio de San Luis Potosí	SEDESORE_4560_19	1,717,413.77	1,717,413.77	-	-	3,434,827.54	3,422,809.75	3,422,809.75	2,259,054.44	2,259,054.44	2,259,054.44	66.00%	Kilómetros	70.00%		

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 CARÁCTER: EJECUTORA
 PERIODO: AL 30 DE JUNIO DE 2019

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	Clave SIIP	APORTACIÓN				AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS	
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE		
Aportación federal	2018	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades	Construcción de la segunda etapa de la red de distribución de agua potable en la localidad de Tierra Blanca municipio de San Luis Potosí	SEDESORE_4559_19	1,721,000.00	1,721,000.00	-	-	3,442,000.00	3,427,859.24	3,427,859.24	3,187,909.09	3,187,909.09	3,187,909.09	3,187,909.09	93.00%	Kilómetros	100.00%	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Rehabilitación y equipo de bombeo tipo sumergible para un gasto de 10 lps para una carga dinámica de 2010 mts. Instalación de equipo de bombeo, tren de descarga e incluye válvulas de 3" de diámetro. Piezas especiales. Suministro e instalación de arrancador a tensión reducida de 40 hp en la localidad de Cerro Gordo municipio de Zaragoza	C.E.A._2060_18	287,500.00	287,500.00	-	-	575,000.00	570,685.05	570,685.05	570,685.05	570,685.05	570,685.05	570,685.05	100.00%	Equipamiento	100.00%	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Equipamiento mecánico de pozo profundo con motor bomba tipo sumergible para un gasto de 8 lps y una carga dinámica total de 297 MCA, tren de descarga, línea eléctrica y caseta de control en la localidad de Puerto Providencia municipio de Mexquitic de Carmona	C.E.A._2059_18	325,000.00	325,000.00	-	-	650,000.00	645,141.19	645,141.19	645,141.19	645,141.19	645,141.19	645,141.19	100.00%	Equipamiento	100.00%	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Construcción de red de distribución con tubería de PVC de 3" RD-26 200 ml suministro y colocación de válvula florador de 2" y 3" clase 125 lbs 200 psi. Suministro y colocación de tomas domiciliarias 12 piezas incluye excavación y piezas especiales en la localidad de Santa Catarina municipio de San Nicolás Tolentino	C.E.A._2063_19	250,000.00	250,000.00	-	-	500,000.00	498,760.99	498,760.99	498,760.99	498,760.99	498,760.99	498,760.99	30.00%	Metros	100.00%	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Elaboración de proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Los Gómez municipio de San Luis Potosí	SD	240,000.00	240,000.00	-	-	480,000.00	401,110.68	401,110.68	401,110.68	401,110.68	401,110.68	401,110.68	100.00%	Proyecto ejecutivo	100.00%	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Ampliación del sistema regional San Juanito, equipamiento electromecánico bomba tipo sumergible para un gasto de 24 lps y cdt de 22 mts, tren de descarga, suministro e instalación de transformador de 30 KV, línea de conducción con tubería PVC 6" 340 mts y tubería de acero de 6" 90 mts acondicionamiento de cárcamo de bombeo existente y piezas especiales en el municipio de Coxcatlán	SEDESORE_4050_18	492,650.00	1,459,000.00	966,350.00	-	2,918,000.00	2,858,081.10	2,858,081.10	2,858,081.10	2,858,081.10	2,858,081.10	2,858,081.10	100.00%	Obra	100.00%	

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 CARÁCTER: EJECUTORA
 PERIODO: AL 30 DE JUNIO DE 2019

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	APORTACIÓN					AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS	
				Clave SIIP	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE		
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Equipamiento mecánico de pozo profundo con motor tipo sumergible para un gasto de 5 lps y una carga dinámica total de 190 MCA, tren de descarga, línea eléctrica y rehabilitación de tanque elevado en la localidad de Los Gómez municipio de San Luis Potosí	C.E.A._2059_18	375,000.00	375,000.00	-	-	750,000.00	748,714.62	748,714.62	748,714.62	748,714.62	748,714.62	748,714.62	100.00%	Equipamiento	100.00%	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Construcción de línea de conducción en la localidad de Noria de San José municipio de San Luis Potosí	SD	315,416.00	315,416.00	-	-	704,731.58	704,731.58	704,731.58	704,731.58	704,731.58	704,731.58	704,731.58	100.00%	Metros	100.00%	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Adquisición de equipo de computo 13.3" procesaro COREL I5 HD memoria 8GB, para utilizarse en el área técnica en San Luis Potosí	C.E.A._2057_18	15,600.00	15,600.00	-	-	31,200.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	100.00%	Computadora	100.00%	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Adquisición de equipo de computo laptop 13.3" COREL I7 HD memoria 8 GB en San Luis Potosí	C.E.A._2058_18	25,200.00	25,200.00	-	-	50,400.00	42,340.00	42,340.00	42,340.00	42,340.00	42,340.00	42,340.00	100.00%	Computadora	100.00%	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Suministro e instalación de diversos equipos/materiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la Subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí	SD	861,127.00	861,127.00	-	-	1,722,254.00	1,872,360.52	1,872,360.52	1,872,360.52	1,872,360.52	1,872,360.52	1,872,360.52	100.00%	Equipamiento	100.00%	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Suministro e instalación de diversos equipos/materiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la Subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí	C.E.A._2098_19	475,000.00	475,000.00	-	-	950,000.00	948,827.35	948,827.35	948,827.35	948,827.35	948,827.35	948,827.35	100.00%	Subestación	100.00%	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Suministro e instalación de diversos equipos/materiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la Subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí	C.E.A._2102_19	602,563.00	505,349.00	-	-	1,107,912.00	1,105,948.08	1,105,948.08	1,105,948.08	1,105,948.08	1,105,948.08	1,105,948.08	100.00%	Equipamiento	100.00%	

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CARÁCTER: EJECUTORIA

PERIODO: AL 30 DE JUNIO DE 2019

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	APORTACIÓN				AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS			
				Clave SIP	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE		UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Suministro e instalación de tubo negro liso, coples, medidores de lujo, válvulas y piezas especiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí	C.E.A._2099_19	227,500.00	227,500.00	-	-	455,000.00	448,926.86	448,926.86	448,926.86	448,926.86	448,926.86	448,926.86	100.00%	Tren-desc	100.00%	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Suministro e instalación de tubo negro liso, coples, medidores de lujo, válvulas y piezas especiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí	C.E.A._2101_19	280,500.00	280,500.00	-	-	561,000.00	527,216.21	527,216.21	527,216.21	527,216.21	527,216.21	527,216.21	100.00%	Tren-desc	100.00%	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Suministro e instalación de tubo negro liso, coples, medidores de lujo, válvulas y piezas especiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí	C.E.A._2100_19	185,000.00	185,000.00	-	-	370,000.00	368,905.20	368,905.20	368,905.20	368,905.20	368,905.20	368,905.20	100.00%	Tren-desc	100.00%	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Planta potabilizadora en Tierra Nueva	C.E.A._2036_18	2,252,052.00	-	713,777.00	-	2,252,052.00	2,962,013.45	2,962,013.45	886,604.04	886,604.04	886,604.04	886,604.04	29.93%	Planta potabilizadora	20.00%	
Aportación federal	2018	Programa de Devolución de Derechos	Construcción de línea de conducción por bombeo, línea de distribución y de tanque superficial localidad de Sinaí municipio de San Antonio	C.E.A._2031_18	1,140,832.00	-	1,140,832.00	-	2,281,664.00	2,280,768.58	2,280,768.58	2,280,768.58	2,280,768.58	2,280,768.58	2,280,768.58	100.00%	Metros	100.00%	
Aportación federal	2018	Fondo Regional	Construcción de sistema de drenaje sanitario en la localidad de El Jabali municipio de Aquismon	SEDESORE_4094_18	11,491,179.54	-	-	-	11,491,179.54	11,479,688.36	11,479,688.36	4,273,569.67	4,273,569.67	4,273,569.67	4,273,569.67	37.23%	Sistema	30.00%	
Aportación federal	2018	Fondo Regional	Construcción de sistema de drenaje Los Otates municipio de Aquismon	SEDESORE_4095_18	13,594,219.13	-	-	-	13,594,219.13	13,580,624.91	13,580,624.91	10,891,688.37	10,891,688.37	10,891,688.37	10,891,688.37	80.20%	Sistema	87.00%	
Aportación federal	2018	Fondo Regional	Construcción de alcantarillado sanitario en Zaragoza de Solís municipio de Villa de Guadalupe	SEDESORE_4157_18	15,352,924.73	-	-	-	15,352,924.73	15,337,571.80	15,337,571.80	10,140,606.78	10,140,606.78	10,140,606.78	10,140,606.78	66.12%	Sistema	91.00%	



INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 CARÁCTER: EJECUTORA
 PERIODO: AL 30 DE JUNIO DE 2019

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	Clave SIIP	APORTACIÓN				AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS	
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA		% AVANCE
Aportación federal	2018	Fondo Metropolitano	Rehabilitación y sobreelevación de la presa de control de avenidas San Antonio, San Luis Potosí	C.E.A._2054_18	34,378,159.76	-	-	-	34,378,159.76	31,452,160.78	31,452,160.78	9,029,751.67	9,029,751.67	9,029,751.67	28.71%	Presa	21.00%	