

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCICIO 2018 CIERRE AL
31 DE JULIO DE 2019
METAS

No.	EJECUTOR	OBRA	UBICACIÓN		AVANCE		No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO			PROVEEDOR	VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	FISICO	FINANCIERO			MONTO TRANSFERIDO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DE CONTRATO									
FIFONREGION 2018																				
1	CEA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS, MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 1a. ETAPA	ZARAGOZA DE SOLIS	VILLA DE GUADALUPE	100%	84.00%	CEA-003/2018-OP	17/09/2018	15,352,924.73	15,337,571.81	15,337,571.81	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			0.00		668 PERSONAS	*.- SE SOLICITO AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION PARA 2 MESES MAS, SIENDO SU TERMINACION EL 5 DE SEPTIEMBRE, ESTANDO EN TRAMITE LA RESOLUCION.	7993 191	ML DESCARGAS
2	CEA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD EL JABALI	EL JABALI	AQUISMÓN	47%	59.30%	CEA-001/2018-OP	17/09/2018	11,491,179.54	11,479,688.36	11,479,688.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			0.00		764 PERSONAS	*.- SE SOLICITO AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION PARA 7 MESES MAS, SIENDO SU TERMINACION EL 5 DE FEBRERO DEL 2020 ESTANDO EN TRAMITE LA RESOLUCION,	7893 174	ML DESCARGAS
3	CEA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LOS OTATES 1a. ETAPA	LOS OTATES	AQUISMÓN	92%	98.14%	CEA-002/2018-OP	17/09/2018	13,594,219.13	13,580,624.91	13,580,624.91	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			0.00		696 PERSONAS	*.- SE SOLICITO AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION PARA 2 MESES MAS, SIENDO SU TERMINACION EL 5 DE SEPTIEMBRE, ESTANDO EN TRAMITE LA RESOLUCION.	11948.25 167	ML DESCARGAS
4	EL NARANJO	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRERA DEL MUNICIPIO DE EL NARANJO	EL NARANJO	EL NARANJO	100.00%	100.00%	NARANJO/EO/ICDSM/06/2018	S/D	28,000,000.00	27,956,671.70	27,956,671.70	EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.			27,636,168.80		1,910 PERSONAS	*.- SE AUTORIZO POR SHCP AMPLIACIÓN PARA CONCLUIR LA OBRA A FINAL DE JUNIO.	7806 500 500	ML TOMAS DESCARGAS