

TOTAL	DEPENDENCIA	PROYECTO	MUNICIPIO/LOCALIDAD	TOTAL		AVANCES		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				AUTORIZADO	CONTRATADO	FISICO	FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
(PROAGUA) URBANO MAROMA											
1	CNA-CEASLP-GEP-02-2018	Construcción de Presa de almacenamiento capacidad de 1.44 Hm3 (Incluye la mitigación ambiental para la Presa, vaso y Obras complementarias)	Matehuala, Matehuala	205,389,227.33	189,789,227.33	18.49%	39.32%	1.00	PRESA		
2	CNA-CEASLP-GEP-01-2018	Supervisión de construcción de Presa	Matehuala, Matehuala	4,071,185.82	4,071,185.82	49.56%	54.61%	1.00	SUPERVISIÓN		
3	CNA-CEASLP-GEP-04-2018	Construcción de Planta potabilizadora de tres módulos con capacidad total de 150 lps	Matehuala, Matehuala	39,809,634.19	39,809,634.19	64.50%	65.90%	1.00	PLANTA POTABILIZADORA		
4	CNA-CEASLP-GEP-03-2018	Supervisión de construcción de Planta potabilizadora	Matehuala, Matehuala	2,648,783.36	2,648,783.36	69.15%	72.23%	1.00	SUPERVISIÓN		
				251,918,830.70	236,318,830.70	27.34%	44.43%				
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO											
1	CEA-APAU-001/18-OP-IN	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO DE ARROYO TENANGO HASTA COLECTOR PRINCIPAL	AXTLA DE TERRAZAS	2,618,373.82	2,611,677.64	35.00%	53.00%	0.46	KM.		
2	CEA-APAU-002/18-SROP-IN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL CALLES BENIGNO ARRIAGA, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI	1,165,220.00	1,164,881.35	70.00%	20.00%	1.00	PROYECTO		
3	CEA-APAU-003/18-OP-CP	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL EL PEÑON EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE TAMUIN Y EBANO.	SANTA MARTHA, NUEVO AQUISMON, MUNICIPIO DE TAMUIN, PONCIANO ARRIAGA Y AURELIO MANRIQUE MUNICIPIO DE EBANO.	6,777,355.70	6,469,690.03	46.00%	30.00%	43.60	KM.		
4	CEA-APAU-005/18-SROP-CP	ESTUDIO PARA NUEVO PROGRAMA DE MEJORA DEL ORGANISMO METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)	SLP, SGS, CPS	8,000,000.00	7,399,999.61	0.00%	0.00%	1.00	ESTUDIO		
5	CEA-APAU-006/18-OP-AD	*REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO* ZONA 1	SLP, SGS	2,279,093.42	1,988,001.49	0.00%	0.00%	4.00	POZOS		
6	CEA-APAU-007/18-OP-AD	*REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO* ZONA 2	SLP, SGS	931,228.10	1,001,469.62	0.00%	0.00%	4.00	POZOS		
7	CEA-APAU-008/18-OP-AD	*REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO* ZONA 3	SLP, SGS	1,486,231.47	1,675,843.24	0.00%	0.00%	4.00	POZOS		
8	CEA-APAU-009/18-OP-AD	*REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO* ZONA 4	SLP, SGS	1,670,911.67	1,525,734.15	0.00%	0.00%	4.00	POZOS		
9	CEA-APAU-010/18-OP-AD	*REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO* ZONA 5	SLP, SGS	1,443,983.16	1,576,946.90	0.00%	0.00%	4.00	POZOS		
10	CEA-APAU-011/18-OP-CP	*EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO* ZONA 1	SLP, SGS	3,126,938.92	3,283,310.84	0.00%	0.00%	4.00	EQUIPAMIENTO		
11	CEA-APAU-012/18-OP-CP	*EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO* ZONA 2	SLP, SGS	2,703,166.54	2,729,096.61	12.00%	0.00%	4.00	EQUIPAMIENTO		
12	CEA-APAU-013/18-OP-CP	*EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO* ZONA 3	SLP, SGS	2,656,858.46	2,589,661.12	0.00%	0.00%	4.00	EQUIPAMIENTO		
13	CEA-APAU-014/18-OP-CP	*EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO* ZONA 4	SLP, SGS	3,431,143.66	3,431,689.16	0.00%	0.00%	4.00	EQUIPAMIENTO		
14	CEA-APAU-015/18-OP-CP	*EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO* ZONA 5	SLP, SGS	2,728,357.06	2,655,377.45	15.00%	0.00%	4.00	EQUIPAMIENTO		
15	CEA-APAU-016/18-SROP-CP	DETERMINACIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA DEL ORGANISMO METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)	SLP, SGS, CPS	9,000,000.00	8,228,074.42	0.00%	0.00%	1.00	ESTUDIO		
16	LO-824049947-E14-2018	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2da ETAPA)	EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS	9,764,309.76	9,757,602.55	0.00%	0.00%	5.79	KM.		
17	S/D	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CASA BLANCA	CIUDAD FERNÁNDEZ	3,891,457.02	3,880,929.57	0.00%	0.00%	1.02	KM.		
				127,349,257.52	123,939,971.50	4.38%	2.87%				
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL											
1	CEA-APARURAL-001/18-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO 3er ETAPA	MORENOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO	2,109,530.97	2,109,498.11	30.00%	53.00%	600.82	ML		

TOTAL	DEPENDENCIA	PROYECTO	MUNICIPIO/LOCALIDAD	TOTAL		AVANCES		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				AUTORIZADO	CONTRATADO	FISICO	FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
2	CEA-APARURAL-002/18-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTUR) PARA LAS LOCALIDADES DE BARRIO EL CHAMAL, MUNICIPIO DE AQUISMÓN, Y SABINO DE OBISPO Y EL CINCO, MUNICIPIO DE CD. VALLES	BARRIO EL CHAMAL,AQUISMÓN, SABINO DE OBISPO Y EL CINCO, CD. VALLES	1,111,500.00	1,089,269.52	40.00%	30.00%	10.00	SISTEMAS		
3	CEA-APARURAL-003/18-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTUR) PARA LAS LOCALIDADES DE COMUNIDAD LA PURISIMA Y EL RINCÓN, MUNICIPIO DE AXTLA, Y EL CHOTE Y RANCHO MIRAMAR, MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN	COMUNIDAD MATLALAPA Y LA LIBERTAD SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE AXTLA, YCOAXOCOYO Y EL CHOTE, MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN	1,111,500.00	1,057,763.77	50.00%	30.00%	10.00	SISTEMAS		
4	CEA-APARURAL-004/18-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTUR) PARA LAS LOCALIDADES DE AMAYO DE ZARAGOZA Y PETATILLO, MUNICIPIO DE XILITLA	AMAYO DE ZARAGOZA Y PETATILLO, MUNICIPIO DE XILITLA	1,152,650.00	1,004,979.57	40.00%	30.00%	6.00	SISTEMAS		
5	CEA-APARURAL-005/18-OP-IN	DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA (PTAR 550 HAB)	FRACCIÓN HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA	3,125,400.00	3,119,413.61	64.00%	46.10%	1.00	PTAR		
6	CEA-APARURAL-006/18-OP-IN	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PTAR 710 HAB)	COPALO CHALCO, AXTLA DE TERRAZAS	2,500,000.00	2,493,563.96	70.00%	71.00%	1.00	PTAR		
7	IO-824033946-E10-2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (4TA ETAPA).	SANTO DOMINGO, ILLESCAS	1,566,091.96	1,564,277.54	100.00%	70.00%	737.00	ML		
8	IO-824033946-E11-2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA).	SANTO DOMINGO, SANTA MATILDE	3,132,183.91	3,130,093.45	100.00%	70.00%	1,671.82	ML		
9	IO-824033946-E12-2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA).	SANTO DOMINGO, JESUS MARIA	2,349,137.93	2,347,250.89	100.00%	70.00%	1,078.12	ML		
10	Villa de Arriaga	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA.	VILLA DE ARRIAGA, SAN ANTONIO	7,830,459.77	7,829,509.42	100.00%	70.00%	4,320.00	ML		
11	Villa de Ramos	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTARIO (2da Etapa)	VILLA DE RAMOS, CABECERA MUNICIPAL	4,698,275.86	4,696,072.66	100.00%	100.00%	2,330.00	ML		
12	Villa Hidalgo	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)	VILLA HIDALGO, CORCOVADA	5,481,321.84	5,452,285.46	61.00%	49.73%	1.00	PTAR		
13	CEA-APARURAL-007/18-SROP-IN	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018 APARURAL PARA LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS, CIUDAD VALLES, TAMPAMOLÓN, XILITLA, TIERRA NUEVA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO, S.L.P.	BARRIO EL CHAMAL, LA LIBERTAD SEGUNDA SECCIÓN, EL CINCO, EL CHOTE, AMAYO DE ZARAGOZA Y PETATILLO; COPALO CHALCO, FRACCIÓN HACIENDA VIEJA, MORENOS; CAB. MPAL. DE RAMOS, JESÚS MARIA, ILLESCAS,SANTA MATILDE, SAN ANTONIO YCORCOVADA, AQUISMÓN, AXTLA, CD. VALLES, TAMPAMOLÓN Y XILITLA; TIERRA NUEVA, SAN NICOLAS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, STO DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO.	623,587.11	620,387.11	56.00%	20.00%	1.00	SUPERVISIÓN		
14		ATENCIÓN SOCIAL Y CONTROL SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018 APARURAL PROCAPTUR PARA LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE TANLAJAS Y SAN ANTONIO, S.L.P.	SANJUANITA, BARRIO EL CHAMAL, EL JOPOY, EL CHOY, COMUNIDAD LA PURISIMA, EL RINCON, EL CHOTE, RANCHO MIRAMAR, CALCAHUALT, AQUISMÓN, CD. VALLES, AXTLA, TAMPAMOLON Y XILITLA.	43,650.65		0.00%	0.00%	1.00	ATENCIÓN SOCIAL		
15		ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017 APARURAL PARA LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE AXTLA DE TERRAZAS, SAN NICOLAS, TIERRA NUEVA, S.L.P.	COPALO CHALCO, MORENOS Y FRACCIÓN HACIENDA VIEJA, AXTLA, SAN NICOLAS Y TIERRA NUEVA.	100,020.66		0.00%	0.00%	1.00	ATENCIÓN SOCIAL		
16		ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017 APARURAL PARA LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO.	CABECERA MUNICIPAL; ILLESCAS, SANTA MATILDE, JESÚS MARIA; SAN ANTONIO; CORCOVADA. VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO.	324,019.03		0.00%	0.00%	1.00	ATENCIÓN SOCIAL		

TOTAL	DEPENDENCIA	PROYECTO	MUNICIPIO/LOCALIDAD	TOTAL		AVANCES		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				AUTORIZADO	CONTRATADO	FISICO	FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
17	CEA-APARURAL-008/18-SROP-IN	SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ	673,305.70	669,891.96	100.00%	100.00%	1.00	ESTUDIO		
18	S/No.	DIPLOMADOS IPICYT 2018 - DESARROLLO COMUNITARIO, MANEJO DE RESIDUOS Y CIENCIAS AMBIENTALES	VARIOS, VARIOS	18,546.10	9,000.00	48.50%	48.50%	4.00	DIPLOMADOS		
19	CEA-ADP-005/2018	AQUISICIÓN DE CINCO (5) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALL IN ONE 19.5" 8 GB Y 1 TB Ó SIMILAR; ADQUISICIÓN DE DOS (2) COMPUTADORAS PORTÁTIL ; ADQUISICIÓN DE DOS (2) IMPRESORAS HP COLOR PRO M 180 NW; ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) DISCOS DUROS 1 TB.	SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ	104,575.56	104,005.60	100.00%	100.00%	13.00	EQUIPOS		
20		ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y DIDÁCTICO/ 100 MANUALES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA	SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ	8,000.00		0.00%	0.00%	100.00	TRIPTICOS		
21		MONITOREO (AÑOS ANTERIORES)	VARIOS, VARIOS	37,415.22	37,415.22	45.80%	45.80%	1.00	MONITOREO		
20				36,168,052.23	35,893,977.96	79.78%	64.33%				
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO PTAR											
	CEA-PTAR-001/18-OP-CP	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR 15 LPS)	CHARCAS, CHARCAS	12,323,967.35	11,621,047.99	48.00%	51.90%	1.00	PTAR		
				12,323,967.35	11,621,047.99	48.00%	51.90%				