



INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Comisión Estatal del Agua  
CARÁCTER: Ejecutorio  
TRIMESTRE: 2do trimestre 2020  
EJERCICIO FISCAL: 2019

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOUO / CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	DETALLE DE RESPONSABLE					NÚMERO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				METAS			DETALLE DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		ESTATUS	COMENTARIOS					
						ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTRUCIÓN EJECUTIVA		TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	MEGA PLANEADA	MEGA ALCANZADA	INDICADOR	POBLACIÓN BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL AFECTADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			CONTRATOS	% AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FÍSICOS	% AVANCE
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Rural	Construcción de emisora de aguas tratadas en la localidad de El Tepalcates municipio de Villa de Arriaga	28	San Luis Potosí	46	Villa de Arriaga	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	0.401 8	0.408 5	KM. EMISOR POTOS	1,347	474	493	Construcción de agua residual fuera de la PTAR	15-jul-2019	12-feb-2019	990.000.33	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-APARURAL-001/19-CP-IN	100%	Emisor	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Rural	Construcción de sistema de abastecimiento de agua en varias localidades del municipio de San Martín Chochiluautla	28	San Luis Potosí	29	San Martín Chochiluautla	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	3.424 111 3	3.424 111 3	KM. REDES TOMAS TOMAS TANGUES	334	194	190	Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de las viviendas beneficiadas	15-nov-2019	26-feb-2019	1,478,088.82	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-APARURAL-002/19-CP-IN	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (leño seco) (PROCAPTAR) para varias localidades de Cd. Valles	28	San Luis Potosí	13	Cd. Valles	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	20 9	20 9	SCALL LERINAS	130	42	48	Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de las viviendas beneficiadas	29-ago-2019	28-oct-2019	1,790,350.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-APARURAL-003/19-CP-CP	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (leño seco) (PROCAPTAR) para varias localidades de San Antonio	28	San Luis Potosí	26	San Antonio	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	27 7	27 7	SCALL LERINAS	148	72	94	Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de las viviendas beneficiadas	29-ago-2019	28-oct-2019	2,265,050.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-APARURAL-004/19-CP-CP	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (leño seco) (PROCAPTAR) para varias localidades de Tampamolón Corona	28	San Luis Potosí	39	Tampamolón Corona	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	9 18	9 18	SCALL LERINAS	79	33	44	Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de las viviendas beneficiadas	29-ago-2019	28-oct-2019	1,379,700.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-APARURAL-005/19-CP-CP	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Estudios	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Rural	Tercera fase del programa de saneamiento básico rural (leño seco) (PROCAPTAR) para varias localidades de San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	1 1	1 1	PROGRAMA	N/A	N/A	N/A	Determinar las necesidades de acciones e infraestructura necesarias para los diferentes municipios de la zona de San Luis Potosí.	17-ago-2019	14-oct-2019	429,200.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-APARURAL-006/19-CP-CP	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (leño seco) (PROCAPTAR) para varias localidades de San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	54	Xilitla	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	35 18	35 18	SCALL LERINAS	240	111	129	Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de las viviendas beneficiadas	17-oct-2019	23-dic-2019	3,325,790.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-APARURAL-007/19-CP-IN	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (leño seco) (PROCAPTAR) para varias localidades de San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	53	Acta de Tamaulá	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	5 17	5 17	SCALL LERINAS	131	41	74	Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de las viviendas beneficiadas	17-oct-2019	23-dic-2019	1,564,550.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-APARURAL-008/19-CP-IN	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Adquisición	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Rural	Equipos necesarios para la operación técnica y control social de diversas acciones del programa PROCAPTAR	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROGRAMAS DE ADQUISICIONES	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	1 1	1 1	LOTE	N/A	N/A	N/A	Preparación de metaleles y equipo necesario a los que se gestionan y ejecutan los recursos del programa PROCAPTAR	17-dic-2019	26-feb-2019	341,121.11	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-APARURAL-009/19-ADQ-IN	100%	Lote	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Urbano	Instalación de proyecto ejecutivo de presa bajo tierra para aprovechar las aguas del Río Santa María para el abastecimiento de agua potable en la PTAR	28	San Luis Potosí	32	Santa María del Río	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	1 1	1 1	PROYECTO	13,999.00	7,024.00	4,075.00	Determinación de estudio y los trabajos para proyectar el abastecimiento de agua potable a la PTAR	04-ago-2019	02-oct-2019	720,476.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-APAR-001/19-SROP-AD	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Urbano	Construcción de colector T1 Coahuila (colector rural) en la cabecera municipal de Xilitla	28	San Luis Potosí	54	Xilitla	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	0.422 0.422	0.422 0.422	KM. COLECTOR	460.00	336.00	334.00	Construcción de agua residual a la PTAR	17-oct-2019	31-ago-2019	2,353,314.44	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-APAR-002/19-CP-IN	100%	Colector	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Estudios	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Urbano	Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable en Xilitla	28	San Luis Potosí	54	Xilitla	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1 1	1 1	PROYECTO	4,576.00	3,479.00	3,099.00	Determinar las acciones de abastecimiento de agua potable en el municipio de Xilitla, para incrementar el abastecimiento de colector.	12-ago-2019	08-nov-2019	932,360.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-APAR-003/19-SROP-IN	100%	Proyecto	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Urbano	Construcción de planta potabilizadora de 8.5 sps para agua sistema de abastecimiento de agua potable de la PTAR	28	San Luis Potosí	29	San Martín Chochiluautla	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1 0	0	PLANTA POTABILIZADORA	2,922.00	1,515.00	1,407.00	Publicación del agua para el sistema de la región	26-nov-2019	27-dic-2019	7,096,971.93	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-APAR-004/19-CP-CP	30%	Planta	24%	24%	SUSPENSIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Adquisición	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Urbano	Adquisición de papelería y equipo necesario para la operación técnica y control social de diversas acciones: APAR-PRODIGIA 2019	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROGRAMAS DE ADQUISICIONES	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1 1	1 1	LOTE	N/A	N/A	N/A	Preparación de metaleles y equipo necesario a los que se gestionan y ejecutan los recursos del programa PRODIGIA Aportado Urbano	17-dic-2019	28-feb-2019	124,519.30	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-APAR-005/19-ADQ-IN	100%	Lote	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Urbano	Programa Escuela del Agua	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	44 44	44 44	Servicios Públicos	44	9	35	Preparación capacitación a personal del sector público en el Estado de San Luis Potosí			600,000.00	FEDERAL, RP	S/C	100%	Capacitación	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado PTAR	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales capacidad de 10 lps. Cuarenta Nueve cabecera municipal de Xilitla	28	San Luis Potosí	54	Xilitla	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1 226	1 226	PTAR KM. EMISOR	6,394	3,497	3,097	De tratamiento a 10 lps. de agua residual colectada para posteriormente ser utilizada o depositada en cuerpos superficiales de agua con una calidad aceptable	06-ago-2019	04-dic-2019	9,834,389.36	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-PTAR-001/19-DR-AD	55%	Planta	37%	37%	SUSPENSIÓN	
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado PTAR	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para 3 lps. capacidad en la localidad de El Tepalcates municipio de Villa de Arriaga	28	San Luis Potosí	46	Villa de Arriaga	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1 1	1 1	PTAR	1,347	474	493	De tratamiento a 3 lps. de agua residual colectada para posteriormente ser utilizada o depositada en cuerpos superficiales de agua con una calidad aceptable	01-ago-2019	29-nov-2019	3,790,000.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-PTAR-002/19-CP-CP	100%	Planta	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	5/No	Infraestructura	Programa de Devolución de Derechos (PROCDER)	Instalación de equipo de distribución con tuberías de P.V. 2" y 1.5" de tuberías de PVC 2" y 1.5" y 188 tomas domiciliarias	28	San Luis Potosí	21	Mexquique de Carrizosa	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	11,442 4983 210	11,442 4983 210	metros tomas domiciliarias	750			Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de la localidad.	30-dic-2019	07-nov-2020	5,200,000.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-PROCDER-001/19-CP-CP	100%	Metros	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	5/No	Infraestructura	Programa de Devolución de Derechos (PROCDER)	Construcción de un tanque de almacenamiento de 200 m3 de tuberías de PVC 80 de 4" inclusive para espacios en el municipio de San Martín Chochiluautla	28	San Luis Potosí	33	Acta de Tamaulá	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	2,400 2400	2,400 2400	metros	3,342	1,746	1,416	Construir el agua potable a la cabecera municipal.	16-dic-2019	27-mar-2020	2,100,000.00	FEDERAL, MUNICIPAL	CEA-PROCDER-002/19-CP-IN	100%	Metros	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	5/No	Infraestructura	Programa de Devolución de Derechos (PROCDER)	Instalación de equipo de distribución con tuberías de P.V. 2" y 1.5" de tuberías de PVC 2" y 1.5" y 188 tomas domiciliarias	28	San Luis Potosí	1	Ahuacatlan	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1 1	1 1	Pozo	4,492	2,404	2,088	Abrir una fuente de abastecimiento de agua para la población de la localidad.	11-dic-2019	09-ene-2020	850,000.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-PROCDER-003/19-CP-IN	100%	Pozo	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	5/No	Infraestructura	Programa de Devolución de Derechos (PROCDER)	Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergido de 7.5 hp y 3" de diámetro de 3" para plantas de agua	28	San Luis Potosí	24	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	2 1	1	Bomba				Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergido de 7.5 hp y 3" de diámetro de 3" para plantas de agua	31-dic-2019	29-ene-2020	180,000.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-PROCDER-001/19-ADQ-AD	100%	Equipo	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	5/No	Adquisiciones	Programa de Devolución de Derechos (PROCDER)	Para reactor biológico para planta de tratamiento El San Ciudad Soledad de la zona de San Martín Chochiluautla	28	San Luis Potosí	24	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1 2	2	EG				Para reactor biológico para planta de tratamiento El San Ciudad Soledad de la zona de San Martín Chochiluautla	30-dic-2019	28-ene-2020	240,000.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-PROCDER-012/19-ADQ-CP	100%	Equipo	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	5/No	Adquisiciones	Programa de Devolución de Derechos (PROCDER)	Equipo aeromotor (popotes) 1000 tomas con agua de mejor calidad y equipos relacionados.	28	San Luis Potosí	24	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1 1	1	EG				Equipo aeromotor (popotes) 1000 tomas con agua de mejor calidad y equipos relacionados.	02-ene-2020	31-ene-2020	444,972.75	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-PROCDER-017/19-ADQ-AD	100%	Equipo	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2019	5/No	Infraestructura	Programa de Devolución de Derechos (PROCDER)	Construcción de red de drenaje sanitario Calera El Panolaco en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	575 334	575 334	metros				Completar la red de drenaje sanitario para colectar las descargas de locales.	02-ene-2020	15-feb-2020	400,000.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	CEA-PROCDER-019/19-CP-AD	100%	Metros	100%	100%	TERMINACIÓN	
ESTATAL	2019	DGPF-A0401/2019-041001-321-35-10-091-431	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Construcción del dren central Río Santiago Zona Atapa, tramo I en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	PLUVIAL	670 680	680 680	MEROS DE DREN PLUVIAL				Movilidad de 25 117 conductos	25-sep-2019	23-dic-2019	40,500,000.00	ESTATAL	CEA-ESTATAL-004/19-CP-CP	100%	Kilómetro	100%	100%	TERMINACIÓN	
ESTATAL	2019	DGPF-A0401/2019-041001-321-35-10-091-431	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Construcción del dren central Río Santiago Zona Atapa, tramo II en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	PLUVIAL	497 516	516 516	MEROS DE DREN PLUVIAL				Movilidad de 25 117 conductos	25-sep-2019	23-dic-2019	40,500,000.00	ESTATAL	CEA-ESTATAL-005/19-CP-CP	100%	Kilómetro	100%	100%	TERMINACIÓN	

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Comisión Estatal del Agua  
CARÁCTER: Ejecutorio  
TRIMESTRE: 2do trimestre 2020  
EJERCICIO FISCAL: 2019

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOUO / CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	DETALLE DE RESPONSABLE						NÚMERO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				METAS			DETALLE DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO			ESTATUS	COMENTARIOS		
						ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTRUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO		SUBPRO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	MEA PLANEADA	MEA ALCANZADA	INDICADOR	POBLACIÓN BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL AFECTADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATOS	% AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FÍSICOS	% AVANCE			ESTATUS	COMENTARIOS
ESTATAL	2019	DGPP-AD36/2019-0411001-211-06-10-046-6131	Estudios	Recurso Estatal (Ramo 26)	Elaboración de estudio geotécnico para el abastecimiento de agua potable en la localidad de Cerro de Yaras Blancas	28	San Luis Potosí	32	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	ESTUDIO	N/A	N/A	N/A	Delimitación del área más conveniente y la forma para aprovechar agua subterránea, como fuente de abastecimiento	15-oct-2019	28-nov-2019	164,952.00	ESTATAL	CEA-ESTATAL-006/19-SROP-AD	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD36/2019-0411001-211-06-10-070-6131	Estudios	Recurso Estatal (Ramo 26)	Elaboración de estudio geotécnico para el abastecimiento de agua potable en la localidad de San Juan de los Rios	28	San Luis Potosí	32	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	ESTUDIO	N/A	N/A	N/A	Delimitación del área más conveniente y la forma para aprovechar agua subterránea, como fuente de abastecimiento	15-oct-2019	28-nov-2019	164,952.00	ESTATAL	CEA-ESTATAL-007/19-SROP-AD	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD36/2019-0411001-211-06-10-046-6131	Estudios	Recurso Estatal (Ramo 26)	Elaboración de estudio geotécnico para el abastecimiento de agua potable en la localidad de El	28	San Luis Potosí	32	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	ESTUDIO	N/A	N/A	N/A	Delimitación del área más conveniente y la forma para aprovechar agua subterránea, como fuente de abastecimiento	15-oct-2019	28-nov-2019	164,952.00	ESTATAL	CEA-ESTATAL-008/19-SROP-AD	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD39/2019-0411001-321-02-10-086-6131	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 26)	Impulso y conformación, rectificación de bordos y desazolve de cauces estatales en el Dren Las Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	11900	11900	M3	300	160	140	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y cambios debido a los desastres que se ocasionan en los cauces por el ornate de agua pluvial	28-oct-2019	23-dic-2019	1,633,067.94	ESTATAL	CEA-ESTATAL-009/19-OP-IN	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD38/2019-0411001-321-02-10-086-6131	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 26)	Impulso y desazolve de cauces estatales Río Potosí en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	17500	17500	M3	9200	4354	4444	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y cambios debido a los desastres que se ocasionan en los cauces por el ornate de agua pluvial	31-oct-2019	23-dic-2019	3,351,722.22	ESTATAL	CEA-ESTATAL-010/19-OP-IN	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD37/2019-0411001-211-06-10-012-6231	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 26)	Continuación del drenaje sanitario de las colonias de División del Norte, Leas, Zed, y en el área de Graciaco Sánchez	28	San Luis Potosí	35	Salcedo de Graciaco Sánchez	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	110 1275 40	118 1382 38	DESCARGAS DOMICILIARIAS	543	282	261	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y cambios debido a los desastres que se ocasionan en los cauces por el ornate de agua pluvial	08-nov-2019	23-dic-2019	3,414,037.56	ESTATAL	CEA-ESTATAL-011/19-OP-IN	100%	Descargas Domiciliarias	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD39/2019-0411001-211-06-10-070-6141	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 26)	Complementación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de	28	San Luis Potosí	21	Mequique de Camargo	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	PTAR	394	204	192	Complementar la PTAR y ponerla en operación para disminuir el impacto a los cuerpos superficiales de agua	01-nov-2019	30-nov-2019	1,385,900.00	ESTATAL	CEA-ESTATAL-012/19-OP-IN	80%	Flor	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD37/2019-0411001-211-06-10-070-6131	Estudios	Recurso Estatal (Ramo 26)	Elaboración de proyecto ejecutivo para construir agua de la presa San José a la población de San Juan de los Rios en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	0.8	PROYECTO	722,772	375,096	347,676	Construir un proyecto para incrementar el agua potable para la planta existente, de acuerdo a las capacidades instaladas	06-nov-2019	23-dic-2019	650,006.00	ESTATAL	CEA-ESTATAL-013/19-SROP-IN	77%	Proyecto	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD39/2019-0411001-321-02-10-086-6131	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 26)	Impulso y conformación, rectificación de bordos y desazolve de cauces estatales Arroyo La Grulla en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	1404	1404	M3	3200	1419	138	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y cambios debido a los desastres que se ocasionan en los cauces por el ornate de agua pluvial	29-oct-2019	27-nov-2019	354,952.39	ESTATAL	CEA-ESTATAL-014/19-OP-AD	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD39/2019-0411001-321-02-10-087-6131	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 26)	Impulso y conformación, rectificación de bordos y desazolve de cauces estatales en el Arroyo Las Virgenes en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	1602	1602	M3	4000	2024	1776	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y cambios debido a los desastres que se ocasionan en los cauces por el ornate de agua pluvial	29-oct-2019	27-nov-2019	409,310.72	ESTATAL	CEA-ESTATAL-015/19-OP-AD	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD38/2019-0411001-321-02-10-086-6131	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 26)	Impulso y desazolve de cauces estatales Río Virgenes en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	487.5	487.5	M3	1,300	458	442	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y cambios debido a los desastres que se ocasionan en los cauces por el ornate de agua pluvial	29-oct-2019	27-nov-2019	120,849.75	ESTATAL	CEA-ESTATAL-016/19-OP-AD	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD39/2019-0411001-321-02-10-089-6141	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 26)	Complementación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de	28	San Luis Potosí	21	Mequique de Camargo	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	PTA	412	221	191	Complementar la PTAR y ponerla en operación para disminuir el impacto a los cuerpos superficiales de agua	23-oct-2019	21-nov-2019	699,700.50	ESTATAL	CEA-ESTATAL-017/19-OP-AD	100%	Flor	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD38/2019-0411001-321-02-10-080-6131	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 26)	Impulso y desazolve de cauces estatales Río Santiago en Salcedo de Graciaco Sánchez	28	San Luis Potosí	35	Salcedo de Graciaco Sánchez	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	30100	30100	M3	1,500	739	741	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y cambios debido a los desastres que se ocasionan en los cauces por el ornate de agua pluvial	11-nov-2019	20-dic-2019	3,633,600.05	ESTATAL	CEA-ESTATAL-018/19-OP-IN	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD38/2019-041001-321-02-10-083-6113	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 26)	Impulso y desazolve de cauces estatales Río San Juan en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	20700	20700	M3	1,000	504	494	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y cambios debido a los desastres que se ocasionan en los cauces por el ornate de agua pluvial	21-nov-2019	23-dic-2019	3,260,573.30	ESTATAL	CEA-ESTATAL-019/19-OP-IN	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD41/2019-0411001-321-02-10-090-6141	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 26)	Continuación de planta de tratamiento de aguas residuales del CECOSI en el área de Tancitarubá	28	San Luis Potosí	12	Tancitarubá	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	PTAR	-	-	-	Complementar la PTAR y ponerla en operación para disminuir el impacto a los cuerpos superficiales de agua	11-nov-2019	23-dic-2019	2,478,579.00	ESTATAL	CEA-ESTATAL-020/19-OP-AD	100%	Flor	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD37/2019-0411001-321-02-11-099-6141	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 26)	Complementación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de	28	San Luis Potosí	15	Charcas	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	PTAR	12,748	6,674	6,054	Complementar la PTAR y ponerla en operación para disminuir el impacto a los cuerpos superficiales de agua	23-oct-2019	21-nov-2019	2,327,665.50	ESTATAL	CEA-ESTATAL-021/19-OP-IN	89%	Flor	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-AD37/2019-0411001-321-10-10-074-6131	Estudios	Recurso Estatal (Ramo 26)	Estudio costo-beneficio de la construcción del dren central Río Santiago en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	1	1	ESTUDIO	S/D	S/D	S/D	Delimitar el proyecto más viable a construir	27-dic-2019	31-dic-2019	114,000.00	ESTATAL	CEA-ESTATAL-022/19-SROP-AD	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN			
ESTATAL	2019	DGPP-0374/2019-0411001-321-10-10-075-6131	Estudios	Recurso Estatal (Ramo 26)	Estudio de impacto de tránsito del boulevard Río Santiago en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	1	1	ESTUDIO	S/D	S/D	S/D	Delimitar el proyecto más viable para la determinación del impacto ambiental	27-dic-2019	31-dic-2019	258,480.00	ESTATAL	CEA-ESTATAL-024/19-SROP-AD	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN			
FEDERAL	2019		Infraestructura	Fondo de Infraestructura Social para los Entidades (FISE)	Continuación de drenaje sanitario en la localidad de los Charcas municipio de Aquilón	28	San Luis Potosí	3	Aquilón	Comisión Estatal del Agua	NA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	667.44		metros	603	302	291	Completar la red de drenaje sanitario para colectar los desechos	30-dic-2019	31-dic-2020	1,800,000.84	ESTATAL	CEA-FISE-001/19-OP-IN	86%	Metros	100%	100%	TERMINACIÓN			

OPERADO, Año Fiscal 2020, Programas PROADILLA, PRODDER, FISE y Recurso Estatal  
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"