

CONTRATO/PROY	OBRA	LOCALIDAD	FEDERAL	ESTATAL	FINANZAS	GIC	MUNICIPAL	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	AVANCE FISICO
CEA-APARURAL-001/17-SROP-IN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	SALINAS / PALMA PEGADA, SALITRILLO Y AZOGUEROS	198,971.11	-	66,323.70	-	66,323.70	-	331,618.51	188.75	331,429.76	331,429.76	331,429.76	331,429.76	331,429.76	100%
CEA-APARURAL-002/17-SROP-IN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	AQUISMON / TANUTE	389,701.53	-	129,900.51	-	129,900.51	-	649,502.55	-	649,502.55	649,502.55	649,502.55	649,502.55	649,502.55	100%
CEA-APARURAL-006/17-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VIA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL PROCAPTAR	AQUISMON, AXTLA DE TERRAZAS Y XILITLA / VARIAS LOCALIDADES	2,663,988.38	-	289,040.33	-	852,668.97	-	1,945,020.00	0.15	1,945,019.85	1,945,019.85	1,945,019.85	1,945,019.85	1,945,019.85	100%
CEA-APARURAL-007/17-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VIA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL PROCAPTAR	TANLAJAS, SAN ANTONIO, TAMPAMOLON CORONA Y SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA / VARIAS LOCALIDADES	3,161,338.12	-	634,189.41	-	720,669.79	-	2,202,471.91	1,199,871.85	1,002,600.06	1,002,600.06	1,002,600.06	1,002,600.06	1,002,600.06	71%
CEA-APARURAL-008/17-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VIA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL PROCAPTAR	AQUISMON Y CIUDAD VALLES / VARIAS LOCALIDADES	2,611,269.43	-	-	-	-	-	2,611,269.43	-	2,611,269.43	2,611,269.43	2,611,269.43	2,611,269.43	2,611,269.43	100%
CEA-APARURAL-009/17-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VIA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL PROCAPTAR	AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLAN Y SAN ANTONIO / VARIAS LOCALIDADES	3,870,116.76	-	-	-	-	-	3,870,116.76	-	3,870,116.76	3,870,116.76	3,870,116.76	3,870,116.76	3,870,116.76	100%
CEA-APARURAL-010/17-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VIA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL PROCAPTAR	SANTA CATARINA / VARIAS LOCALIDADES	1,113,894.34	-	-	-	-	-	1,113,894.34	-	1,113,894.34	1,113,894.34	1,113,894.34	1,113,894.34	1,113,894.34	100%
CEA-APARURAL-011/17-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VIA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL PROCAPTAR	TAMAZUNCHALE Y XILITLA / VARIAS LOCALIDADES	1,989,997.61	-	-	-	-	-	1,989,997.61	-	1,989,997.61	1,989,997.61	1,989,997.61	1,989,997.61	1,989,997.61	100%
CEA-APARURAL-012/17-SROP-AD	PRIMERA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ( DESARROLLO INSTITUCIONAL )	SAN LUIS POTOSI / SAN LUIS POTOSI	205,513.92	-	46,590.47	-	66,460.61	-	318,565.00	0.01	318,564.99	318,564.99	318,564.99	318,564.99	318,564.99	100%
CEA-APARURAL-014/17-SROP-IN	COORDINACION, SUPERVISION TECNICA, CONTROL FISICO FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROCAPTAR	AQUISMON Y CIUDAD VALLES / VARIAS LOCALIDADES	43,622.21	-	-	-	43,622.21	-	87,244.42	0.01	87,244.41	87,244.41	87,244.41	87,244.41	87,244.41	100%
CEA-APARURAL-015/17-SROP-IN	COORDINACION, SUPERVISION TECNICA, CONTROL FISICO-FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROCAPTAR	TANLAJAS Y SAN ANTONIO / VARIAS LOCALIDADES	17,649.82	-	7,267.57	-	10,382.26	-	35,299.65	0.01	35,299.64	35,299.64	35,299.64	26,178.01	26,178.01	100%
CEA-APARURAL-016/17-SROP-IN	COORDINACION, SUPERVISION TECNICA, CONTROL FISICO-FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROCAPTAR	AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y XILITLA / VARIAS LOCALIDADES	33,541.84	-	10,361.91	-	23,179.93	-	67,083.68	0.01	67,083.67	67,083.67	67,083.67	67,083.67	67,083.67	100%
CEA-APARURAL-017/17-SROP-IN	COORDINACION, SUPERVISION TECNICA, CONTROL FISICO-FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROCAPTAR	TAMASOPO Y SANTA CATARINA / VARIAS LOCALIDADES	36,320.41	-	15,565.89	-	20,754.52	-	72,640.82	0.01	72,640.81	72,640.81	72,640.81	72,640.81	72,640.81	100%
CEA-APARURAL-019/17-SROP-IN	ATENCION SOCIAL DE OBRAS Y CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO / VARIAS LOCALIDADES	70,519.62	-	-	-	70,519.62	-	82,631.93	0.01	82,631.92	82,631.92	82,631.92	82,631.92	82,631.92	100%
SUPERVISION TECNICA DE PROCAPTAR	SUPERVISION TECNICA DE PROCAPTAR		-	-	-	-	-	-	95,214.90	4,263.37	90,951.53	90,951.53	90,951.53	90,951.53	90,951.53	
ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL PRO	ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL PRO		-	-	-	-	-	-	95,214.90	34,836.79	60,378.11	60,378.11	60,378.11	60,378.11	60,378.11	
CEA-APARURAL-001/18-OP-IN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO 3A ETAPA	SAN NICOLAS TOLENTINO / MORENOS	1,265,698.95	843,799.30	-	-	-	-	2,109,498.25	992,503.30	1,116,994.95	1,116,994.95	1,116,994.95	1,116,994.95	1,116,994.95	30%
CEA-APARURAL-002/18-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL	AQUISMON Y CIUDAD VALLES / VARIAS LOCALIDADES	544,634.76	272,317.38	-	-	272,317.38	-	898,647.36	571,866.50	326,780.86	326,780.86	326,780.86	326,780.86	326,780.86	
CEA-APARURAL-003/18-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL	AXTLA DE TERRAZAS Y TAMPAMOLON CORONA / VARIAS LOCALIDADES	528,881.89	396,661.41	-	-	132,220.47	-	780,100.78	462,771.66	317,329.12	317,329.12	317,329.12	317,329.12	317,329.12	
CEA-APARURAL-004/18-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL	XILITLA / AMAYO DE ZARAGOZA Y PETATILLO	502,489.79	502,489.78	-	-	-	-	653,236.72	351,742.85	301,493.87	301,493.87	301,493.87	301,493.87	301,493.87	
CEA-APARURAL-005/18-OP-IN	DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	TIERRA NUEVA / FRACCION HACIENDA VIEJA	1,871,648.17	623,882.72	-	-	623,882.72	-	3,119,413.61	1,681,002.45	1,438,411.16	1,438,411.16	1,438,411.16	1,438,411.16	1,438,411.16	
CEA-APARURAL-006/18-OP-IN	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	AXTLA DE TERRAZAS / COPALO CHALCO	1,309,121.07	249,356.40	-	-	935,086.49	-	2,493,563.96	721,739.01	1,771,824.95	1,771,824.95	1,771,824.95	1,771,824.95	1,771,824.95	100%
CEA-APARURAL-007/18-SROP-IN	COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS DE PROAGUA RURAL	AQUISMON, AXTLA DE TERRAZAS, CIUDAD VALLES, TAMPAMOLON, XILITLA, TIERRANUEVA, SAN NICOLAS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARRIGA Y VILLA HIDALGO	310,193.56	204,827.22	-	-	105,366.33	-	515,860.39	104,526.74	411,333.65	411,333.65	411,333.65	411,333.65	411,333.65	56%
CEA-APARURAL-008/18-SROP-IN	SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ( DESARROLLO INSTITUCIONAL )	SAN LUIS POTOSI / VARIAS LOCALIDADES	386,968.66	187,016.04	-	-	95,907.26	-	669,891.96	0.02	669,891.94	669,891.94	669,891.94	669,891.94	669,891.94	100%
MONITOREO DE OBRAS APARURAL	MONITOREO DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	SAN LUIS POTOSI / VARIAS LOCALIDADES	8,573.02	5,649.05	-	-	2,923.95	-	37,412.11	20,266.09	17,146.02	17,146.02	17,146.02	17,146.02	17,146.02	
ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA APARURAL			-	-	-	-	-	-	100,020.66	94,030.31	5,990.35	5,990.35	5,990.35	5,990.35	5,990.35	
D. I. CAPACITACION CURSOS Y T. APARURAL	CURSO-TALLER ( DIPLOMADO EN DESARROLLO COMUNITARIO DE SISTEMAS SOCIO-ECOLOGICOS )	SAN LUIS POTOSI / SAN LUIS POTOSI	4,500.00	2,974.56	-	-	1,525.44	-	18,546.10	9,546.10	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
PROAGUA RURAL ESTATAL 2017			-	-	-	-	-	-	12,908,919.94	2,977,838.91	9,931,081.03	9,931,081.03	9,931,081.03	9,931,081.03	9,931,081.03	
CEA-APARURAL-005/17-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VIA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL PROCAPTAR	CIUDAD VALLES, SANTA CATARINA / VARIAS LOCALIDADES	2,733,218.66	-	-	-	1,171,379.43	-	1,572,570.94	-	1,572,570.94	1,572,570.94	1,572,570.94	1,572,570.94	1,572,570.94	64%
CEA-APARURAL-018/17-SROP-IN	COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE OBRAS DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO / VARIAS LOCALIDADES	70,560.01	-	-	-	70,560.01	-	63,813.19	0.01	63,813.18	63,813.18	63,813.18	63,813.18	63,813.18	100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL APARURAL	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA	SAN LUIS POTOSI / SAN LUIS POTOSI	-	68,749.07	-	-	35,256.53	-	139,832.09	35,826.49	104,005.60	104,005.60	104,005.60	104,005.60	104,005.60	