

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:** COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

**CARÁCTER:** EJECUTORA

**PERIODO:** Al 31 de Marzo de 2020

CONTRATO/PROY	OBRA / ACCION	LOCALIDAD	FEDERAL	ESTATAL	FONREGION	FISE	RP	MUNICIPAL	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GASTO CORRIENTE CEA	GASTO CORRIENTE	SLP	-	76,037,044.17	-	-	-	-	61,159,190.54	2,267,956.11	5,422,375.92	62,264,770.73	12,565,487.85	12,300,167.53	12,024,501.44	12,024,501.44
GASTO CORRIENTE SATELITE	GASTO CORRIENTE SATELITE	Cd. Sateelite	-	21,388,771.85	-	-	-	-	21,802,260.08	5,084,945.81	4,682,585.31	22,204,620.58	4,502,254.15	4,388,896.00	4,331,434.03	4,331,434.03
GASTO CORRIENTE ZONA HUASTECA	GASTO CORRIENTE ZONA HUASTECA	Cd. Valles, S.L.P.	-	419,000.00	-	-	-	-	598,657.00	35,530.00	-	10,736,640.00	137,775.45	87,085.30	87,085.30	87,085.30
RIEGO TANGAMANGA	RIEGO TANGAMANGA	SAN LUIS POTOSI	-	10,736,640.00	-	-	-	-	10,736,640.00	851,712.88	-	11,628,352.88	891,712.89	821,712.89	821,712.89	821,712.89
CONVENIO CEA	CONVENIO CEA	SAN LUIS POTOSI	-	3,413,654.00	-	-	-	-	3,413,654.00	772,171.56	-	17,706,814.72	17,706,814.72	17,706,814.72	17,706,814.72	17,706,814.72
PTAS AMORTIZACION TENDIDO	PTAS AMORTIZACION TENDIDO	SAN LUIS POTOSI	-	172,031,853.00	-	-	-	-	190,669,105.41	465,925.36	232,912.68	190,937,018.09	29,905,083.44	29,905,083.44	14,953,197.25	14,953,197.25
PTAS OPERACION Y MANTTO	PTAS OPERACION Y MANTTO	San Luis Potosi	-	62,636,388.00	-	-	-	-	64,950,399.34	-	-	18,812,046.78	18,812,046.78	18,812,046.78	9,276,849.47	9,276,849.47
OPERACION Y MANTTO REALITO	OPERACION Y MANTTO REALITO	San Luis Potosi	-	167,817,994.03	-	-	-	-	205,200,000.00	-	-	38,413,348.76	38,413,348.76	38,413,348.76	38,413,348.76	38,413,348.76
RECURSOS PROPIOS CEA B	RECURSOS PROPIOS	SAN LUIS POTOSI	-	-	-	-	-	-	-	116,300,975.03	58,593,263.57	57,707,711.46	3,836,363.10	3,836,363.10	3,836,363.10	3,836,363.10
PLANTA DE TRATAMIENTO EL MORRO	PLANTA DE TRATAMIENTO EL MORRO	SAN LUIS POTOSI	-	-	-	-	-	-	-	1,201,785.50	472,411.50	472,411.50	472,411.50	472,411.50	472,411.50	472,411.50
GASTO CORRIENTE PIPAS	GASTO CORRIENTE PIPAS	San Luis Potosi	-	-	-	-	-	-	816,000.00	109,446.89	100,256.89	825,190.00	189,868.50	189,868.50	189,868.50	189,868.50
HIIDROCARBUROS B 2019	OPERACION Y MANTTO PLANTAS	SAN LUIS POTOSI	-	1,836,488.71	-	-	-	-	-	1,836,488.71	-	1,836,488.71	1,836,488.71	1,836,488.71	1,836,488.71	1,836,488.71
OBRA RECURSO ESTATAL 2019 F11	DIVERSAS OBRAS	VIARIAS LOCALIDADES	-	1,130,636.00	-	-	-	-	-	11,100,812.46	9,778,346.72	1,322,465.74	1,130,636.00	1,130,636.00	1,130,636.00	1,130,636.00
CEA-PRODDER-001/19-OP-CP	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE Fo. Go. Y 188 TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	MEXQUITIC DE CARMONA / AGUA PRIETA	300,801.77	2,600,000.00	-	-	-	-	-	2,900,801.77	-	2,900,801.77	821,534.67	821,534.67	821,534.67	821,534.67
CEA-ESTATAL-010/19-OP-IN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, RIO PAISANOS	SAN LUIS POTOSI, CABECERA MUNICIPAL	-	3,047,070.60	-	-	-	-	-	531,800.47	-	531,800.47	531,800.46	531,800.46	531,800.46	531,800.46
CEA-ESTATAL-018/19-OP-IN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, RIO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI / SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	-	3,544,975.66	-	-	-	-	-	412,873.56	-	412,873.56	412,873.56	412,873.56	412,873.56	412,873.56
CEA-ESTATAL-019/19-OP-IN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, RIO ESPANITA	SAN LUIS POTOSI / SAN LUIS POTOSI	-	2,739,577.57	-	-	-	-	-	520,595.73	-	520,595.73	520,595.73	520,595.73	520,595.73	520,595.73
CEA-ESTATAL-021/19-OP-IN	RESIDUALES 2A ETAPA	CHARCAS / CABECERA MUNICIPAL	-	2,310,353.89	-	-	-	-	-	2,310,353.89	-	2,310,353.89	2,046,612.36	2,046,612.36	2,046,612.36	2,046,612.36
DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DICTAMEN DE FA	DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	VIARIAS LOCALIDADES	-	208,000.00	-	-	-	-	-	208,000.00	-	208,000.00	123,999.95	123,999.95	123,999.95	123,999.95
CEA-PRODDER-003/19-OP-IN	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOC DE PASO BLANCO,MPIO DE AHUALULCO	PASO BLANCO,MPIO DE AHUALULCO	408,806.92	-	-	-	94,843.21	313,963.71	-	817,613.84	-	817,613.84	817,613.83	817,613.83	817,613.83	817,613.83
CEA-ESTATAL-004/19-OP-CP	CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO 3A ETAPA	SAN LUIS POTOSI, CABECERA MUNICIPAL	-	11,607,089.77	#N/A	#N/A	24,181.44	7,738,059.85	-	13,425,055.31	3,869,414.24	9,555,641.07	8,054,177.59	8,054,177.59	8,054,177.59	8,054,177.59
CEA-ESTATAL-005/19-OP-CP	CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO 3A ETAPA	SAN LUIS POTOSI, CABECERA MUNICIPAL	-	12,392,260.88	#N/A	#N/A	25,817.21	8,261,507.26	-	10,171,588.36	-	9,632,935.13	9,632,935.13	9,632,935.13	9,632,935.13	9,632,935.13
CEA-APARUR-002/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE COLECTOR " EL CHORRITO " ( CUENCA NOROCCIDENTAL)	XILITLA / CABECERA MUNICIPAL	-	1,122,864.71	-	-	-	673,718.82	-	890,315.76	-	890,315.76	890,315.76	890,315.76	890,315.76	890,315.76
SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS	SUPERVISION TECNICA DE OBRAS PROAGUA	VIARIAS LOCALIDADES	-	724,765.47	-	-	-	702,739.29	-	252,868.28	22,026.18	702,739.29	252,868.56	252,868.56	252,868.56	252,868.56
ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL	ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROAGUA	SAN LUIS POTOSI / VIARIAS LOCALIDADES	-	89,710.92	32,693.03	-	-	57,017.89	-	171,139.67	6,906.48	164,233.19	106,696.85	102,640.48	102,640.48	102,640.48
CEA-FISE-001/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	IAQUISMON / LOS OTATES	-	-	-	-	1,797,743.64	-	-	1,797,743.64	-	672,044.81	672,044.81	672,044.81	672,044.81	672,044.81
CEA-ESTATAL-011/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS DIVI	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CABECERA MPAL	-	3,326,001.52	-	-	-	-	-	201,046.40	-	201,046.40	201,046.39	201,046.39	201,046.39	201,046.39
CEA-ESTATAL-012/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MEXQUITIC DE CARMONA / SAN MARCOS CARMONA	-	1,363,039.01	-	-	-	-	-	1,363,039.01	-	1,363,039.01	1,096,232.69	1,096,232.69	1,096,232.69	1,096,232.69
CEA-ESTATAL-013/19-SROP-INO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONDUCCION AGUA	SAN LUIS POTOSI / CABECERA MUNICIPAL	-	626,788.25	-	-	-	-	-	387,989.78	-	387,989.78	243,645.72	243,645.72	243,645.72	243,645.72
CEA-ESTATAL-014/19-OP-AD	LIMPIEZA, CONFORMACION, RECTIFICACION DE BORDOS Y DESAZOLVE	SAN LUIS POTOSI, CABECERA MUNICIPAL	-	335,060.01	-	-	-	-	-	16,407.75	-	16,407.75	16,407.75	16,407.75	16,407.75	16,407.75
CEA-ESTATAL-017/19-OP-AD	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MEXQUITIC DE CARMONA / CORTE PRIMERO	-	885,262.30	-	-	-	-	-	50,521.60	-	50,521.60	50,521.60	50,521.60	50,521.60	50,521.60
CEA-ESTATAL-020/19-OP-AD	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TANCANHUITZ / XOLOTL	-	2,352,902.85	-	-	-	-	-	1,674,961.99	-	1,674,961.99	1,228,451.12	1,228,451.12	1,228,451.12	1,228,451.12
CEA-ESTATAL-023/19-SROP-AD	ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI / SAN LUIS POTOSI	-	111,173.41	-	-	-	-	-	111,173.41	-	111,173.41	111,173.41	111,173.41	111,173.41	111,173.41
CEA-ESTATAL-024/19-SROP-AD	ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI / SAN LUIS POTOSI	-	251,308.94	-	-	-	-	-	251,308.94	-	251,308.94	251,308.94	251,308.94	251,308.94	251,308.94
CONVENIO AQUISIMON REHAB PTAR	REHABILITACION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN LA CM DE SAN LUIS POTOSI	AQUISIMON, S.L.P.	-	4,139,600.00	-	-	-	-	-	2,958,000.00	-	2,958,000.00	1,479,000.00	1,479,000.00	1,479,000.00	1,479,000.00
CEA-APARURAL-001/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS TRATADAS	VILLA DE ARIAGA / EL TEPETATE	-	590,724.92	393,816.62	-	-	-	-	429,986.36	-	429,986.36	429,986.35	429,986.35	429,986.35	429,986.35
CEA-APARURAL-002/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN MARTIN CHALCHICUALTLA / VIARIAS LOCALIDADES	-	1,162,193.45	498,082.91	-	-	-	-	1,660,276.36	-	1,660,276.36	1,660,276.36	1,660,276.36	1,660,276.36	1,660,276.36
CEA-APARURAL-003/19-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS	CIUDAD VALLES / VIARIAS LOCALIDADES	-	1,033,381.51	172,230.25	-	-	516,690.75	-	618,671.66	-	618,671.66	618,671.65	618,671.65	618,671.65	618,671.65
CEA-APARURAL-004/19-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS	SAN ANTONIO / VIARIAS LOCALIDADES	-	1,287,538.26	214,589.71	-	-	643,769.13	-	158,384.71	-	158,384.71	158,384.71	158,384.71	158,384.71	158,384.71
CEA-APARURAL-005/19-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS	TAMPAMOLON CORONA / VIARIAS LOCALIDADES	-	788,473.33	525,648.89	-	-	-	-	280,583.37	-	280,583.37	280,583.37	280,583.37	280,583.37	280,583.37
CEA-APARURAL-007/19-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS	XILITLA / VIARIAS LOCALIDADES	-	1,925,787.91	320,964.65	-	-	-	-	1,022,413.89	-	1,022,413.89	1,022,413.88	1,022,413.88	1,022,413.88	1,022,413.88
CEA-APARURAL-008/19-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL	XITLA DE TERRAZAS / VIARIAS LOCALIDADES	-	727,724.60	311,881.97	-	-	-	-	-	-	-	1,039,606.57	1,039,606.57	1,039,606.57	1,039,606.57
ELAB DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO	ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SOCIAL A NIVEL VIVIENDA, CEDULA DE INFORMACION PROCAPTAR, ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ELABORACION DE INFORME FINAL	SAN LUIS POTOSI / VIARIAS LOCALIDADES	-	676,143.60	-	-	-	-	-	676,143.60	-	676,143.60	225,591.10	224,376.50	224,376.50	224,376.50
PROAGUA RURAL ESTATAL 2019	ADEFAS	SAN LUIS POTOSI / VIARIAS LOCALIDADES	-	121,916.83	63,043.93	-	-	54,101.67	-	2,580,825.38	2,170,491.08	410,334.30	239,062.43	239,062.43	239,062.43	239,062.43
CULTURA DEL AGUA ESTATAL 2019	ADEFAS	SAN LUIS POTOSI / VIARIAS LOCALIDADES	-	455,718.35	87,612.52	-	-	368,105.80	-	1,370,749.46	455,718.33	915,031.13	911,436.67	911,436.67	911,436.67	911,436.67
CEA-PTAR-001/19-OP-AD	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	XILITLA / CABECERA MUNICIPAL	-	3,183,607.83	789,389.49	-	-	3,202,897.61	-	5,109,651.72	-	5,109,651.72	1,633,635.80	1,633,635.80	1,633,635.80	1,633,635.80
CEA-PTAR-002/19-OP-CP	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	VILLA DE ARIAGA / EL TEPETATE	-	1,887,515.14	1,887,515.13	-	-	-	-	1,577,412.48	-	1,577,412.48	1,577,412.48	1,577,412.48	1,577,412.48	1,577,412.48
PROAGUA PTAS, TRATAMIENTO ESTATAL 2019	ADEFAS	SAN LUIS POTOSI / VIARIAS LOCALIDADES	-	114,025.00	61,038.37	-	-	89,140.94	-	6,560,777.26	6,278,257.72	264,204.31	264,204.31	264,204.31	264,204.31	264,204.31
CONVENIO VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	VILLA DE REYES / CABECERA MUNICIPAL	-	2,545,314.40	1,908,985.80	-	-	-	-	1,908,985.80	-	1,908,985.80	1,908,985.80	1,908,985.80	1,908,985.80	1,908,985.80
CEA-PRODDER-012/19-ADQ-CP	PARA PLANTA DE TRATAMIENTO NUM. 1 EN LA SUBDIRECCION DE OPERACION	SAN LUIS POTOSI / CIUDAD SATELITE	-	14,604.40	-	-	-	14,604.40	-	-	-	-	29,208.80	29,208.80	29,208.80	29,208.80
CEA-PRODDER-005/19-ADQ-CP	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE															

CONTRATO/PROY	OBRA / ACCION	LOCALIDAD	FEDERAL	ESTATAL	FONREGION	FISE	RP	MUNICIPAL	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
---------------	---------------	-----------	---------	---------	-----------	------	----	-----------	----------	--------------	-------------	------------	--------------	-----------	----------	--------