

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Comisión Estatal del Agua
CARÁCTER: Ejecutora
TRIMESTRE: 2do trimestre 2020
EJERCICIO FISCAL: 2019

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOUO / CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	DETALLE DE RESPONSABLE										DETALLE DE PROYECTO										DETALLE DE BENEFICIARIOS										MONTO DE AFORTACIONES										ASIGNACION PRESUPUESTARIA										AVANCE FISICO			ESTATUS			COMENTARIOS		
						ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACION	META PLANEADA	META ALCANZADA	INDICADOR	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				MONTO DE AFORTACIONES				ASIGNACION PRESUPUESTARIA				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS	AVANCE	ESTATUS	COMENTARIOS																						
																										FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	AFORADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FINANCIERO																											
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apantado Rural	Construcción de emisora de aguas tratadas en la localidad de El Tepetle, municipio de Villa de Amagua	San Luis Potosí	San Luis Potosí	46	Villa de Amagua	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y SANEAMIENTO	0.4018	0.4085	KM. SEMISOR POZOS	1,367	674	693	Construcción de aguas residuales fuera de la PFA	15-jul-2019	12-sep-2019	190,000.00	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	990,000.33	984,541.54	984,541.54	984,541.54	984,541.54	984,541.54	984,541.54	984,541.54	CEA-APARURAL-001/19-OP-IN	100%	Emisor	100%	100%	TERMINACIÓN																					
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apantado Rural	Construcción de sistema de abastecimiento de agua en varias localidades del municipio de San Martín Chalchicuautla	San Luis Potosí	San Luis Potosí	29	San Martín Chalchicuautla	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y AGUA POTABLE	3,4241113	3,4241113	KM. REDES DOM. TANQUES	354	164	190	Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de las localidades de San Luisito, El Chupadero Dos y La Ceiba	15-nov-2019	26-dic-2019	1,676,088.82	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	1,018,853.29	169,808.88	509,426.45	-	1,698,088.82	1,660,276.37	1,660,276.37	1,660,276.37	1,660,276.37	1,660,276.37	1,660,276.37	CEA-APARURAL-002/19-OP-IN	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN																		
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apantado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrina seca) (PROCAPTAR) para varias localidades de Cd. Valles	San Luis Potosí	San Luis Potosí	13	Cd. Valles	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y AGUA Y SANEAMIENTO	209	209	SCALL UTRINAS	130	62	68	Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de las viviendas beneficiadas Incorporar con el servicio de drenaje y saneamiento a los habitantes de las viviendas beneficiadas	29-jul-2019	28-oct-2019	1,790,350.00	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	1,074,210.00	179,035.00	537,105.00	-	1,790,350.00	1,722,302.51	1,722,302.51	1,722,302.51	1,722,302.51	1,722,302.51	1,722,302.51	CEA-APARURAL-003/19-OP-CP	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN																		
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apantado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrina seca) (PROCAPTAR) para varias localidades de San Antonio	San Luis Potosí	San Luis Potosí	26	San Antonio	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y AGUA Y SANEAMIENTO	277	277	SCALL UTRINAS	168	72	96	Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de las viviendas beneficiadas Incorporar con el servicio de drenaje y saneamiento a los habitantes de las viviendas beneficiadas	29-jul-2019	28-oct-2019	2,205,050.00	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	1,323,030.00	220,505.00	641,515.00	-	2,205,050.00	2,145,897.10	2,145,897.10	2,145,897.10	2,145,897.10	2,145,897.10	2,145,897.10	CEA-APARURAL-004/19-OP-CP	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN																		
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apantado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrina seca) (PROCAPTAR) para varias localidades de Tampamolón Corona	San Luis Potosí	San Luis Potosí	39	Tampamolón Corona	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y AGUA Y SANEAMIENTO	918	918	SCALL UTRINAS	79	35	44	Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de las viviendas beneficiadas Incorporar con el servicio de drenaje y saneamiento a los habitantes de las viviendas beneficiadas	29-jul-2019	28-oct-2019	1,379,700.00	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	827,820.00	137,970.00	413,910.00	-	1,379,700.00	1,314,122.22	1,314,122.22	1,314,122.22	1,314,122.22	1,314,122.22	1,314,122.22	CEA-APARURAL-005/19-OP-CP	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN																		
OTROS	2019	1-24-01/19	Estudios	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apantado Rural	Tercera fase del programa Hídrico del estado de SLP	San Luis Potosí	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y AGUA Y SANEAMIENTO	11	11	PROGRAMA	N/A	N/A	N/A	Determinar las necesidades de acciones e infraestructura hídrica para los diferentes municipios de todo el estado de San Luis Potosí.	17-jul-2019	14-oct-2019	429,200.00	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	120,507.20	218,312.40	90,380.40	-	429,200.00	405,830.62	405,830.62	405,830.62	405,830.62	405,830.62	405,830.62	CEA-APARURAL-006/19-OP-CP	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN																		
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apantado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrina seca) (PROCAPTAR) para diversas localidades de Xilita	San Luis Potosí	San Luis Potosí	54	Xilita	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y AGUA Y SANEAMIENTO	3518	3518	SCALL UTRINAS	240	111	129	Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de las viviendas beneficiadas Incorporar con el servicio de drenaje y saneamiento a los habitantes de las viviendas beneficiadas	17-oct-2019	23-oct-2019	3,225,700.00	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	1,935,420.00	322,570.00	967,710.00	-	3,225,700.00	3,209,646.51	3,209,646.51	3,209,646.51	3,209,646.51	3,209,646.51	3,209,646.51	CEA-APARURAL-007/19-OP-IN	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN																		
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apantado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrina seca) (PROCAPTAR) para diversas localidades de Axtila de Terrazas	San Luis Potosí	San Luis Potosí	53	Axtila de Terrazas	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y AGUA Y SANEAMIENTO	517	517	SCALL UTRINAS	121	47	74	Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de las viviendas beneficiadas Incorporar con el servicio de drenaje y saneamiento a los habitantes de las viviendas beneficiadas	17-oct-2019	23-oct-2019	1,054,550.00	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	632,730.00	421,820.00	-	-	1,054,550.00	1,039,606.57	1,039,606.57	1,039,606.57	1,039,606.57	1,039,606.57	1,039,606.57	CEA-APARURAL-008/19-OP-IN	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN																		
OTROS	2019	1-24-01/19	Adquisición	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apantado Rural	Adquisición de papelería y equipo necesarios para la supervisión técnica, atención y control social de diversas acciones así como del diagnóstico PROCAPTAR- APARURAL PROAGUA 2019	San Luis Potosí	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROGRAMAS DE ADQUISICIONES	AGUA SANEAMIENTO	Y AGUA POTABLE	11	11	LOTE	N/A	N/A	N/A	Proporcionar los materiales y equipo necesarios a los que gestionan y ejecutan los recursos del programa PROAGUA Apantado Rural	17-dic-2019	28-oct-2019	341,121.11	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	170,560.56	68,224.22	102,336.33	-	341,121.11	341,121.11	341,121.11	341,121.11	341,121.11	341,121.11	341,121.11	CEA-APARURAL-009/19-ADQ-IN	100%	lote	100%	100%	TERMINACIÓN																		
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apantado Urbano	Elaboración de proyecto ejecutivo de presa bajo tierra para aprovechar subterráneo del Río Santa María para abastecimiento de agua de la cabecera municipal de Santa María del Río	San Luis Potosí	San Luis Potosí	32	Santa María del Río	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y SANEAMIENTO	11	11	PROYECTO	13,099.00	7,024.00	6,075.00	Determinación del sitio y la forma para aprovechar subterráneo del Río Santa María	04-jul-2019	02-oct-2019	720,476.00	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	360,238.00	144,095.20	216,142.80	-	720,476.00	719,224.00	719,224.00	719,224.00	719,224.00	719,224.00	719,224.00	CEA-APARURAL-010/19-SROP-AD	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN																		
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apantado Urbano	Construcción de colector "El Chorrillo" (cuenca neta) en la Apantado Urbano de Xilita	San Luis Potosí	San Luis Potosí	54	Xilita	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y SANEAMIENTO	0.422	0.422	KM. COLECTOR	660.00	336.00	324.00	Conducción de aguas residuales a la PFA	17-oct-2019	23-oct-2019	2,353,314.44	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	1,176,637.22	471,912.89	704,744.33	-	2,353,314.44	2,245,729.41	2,245,729.41	2,245,729.41	2,245,729.41	2,245,729.41	2,245,729.41	CEA-APARURAL-011/19-OP-IN	100%	Colector	100%	100%	TERMINACIÓN																		
OTROS	2019	1-24-01/19	Estudios	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apantado Urbano	Elaboración de proyecto ejecutivo para la rehabilitación del sistema de agua potable en Xilita	San Luis Potosí	San Luis Potosí	54	Xilita	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y AGUA POTABLE	11	11	PROYECTO	6,576.00	3,479.00	3,097.00	Determinar las acciones de división del sistema de abastecimiento, para incrementar la eficiencia de cada sector.	12-ago-2019	08-nov-2019	952,340.00	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	476,180.00	190,472.00	285,708.00	-	952,340.00	947,811.12	947,811.12	947,811.12	947,811.12	947,811.12	947,811.12	CEA-APARURAL-012/19-SROP-IN	100%	Proyecto	100%	100%	TERMINACIÓN																		
OTROS	2019	1-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apantado Urbano	Construcción de planta potabilizadora de 8.5 lps para nuevo sistema de abastecimiento de agua potable de la cabecera municipal de San Martín Chalchicuautla	San Luis Potosí	San Luis Potosí	29	San Martín Chalchicuautla	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y AGUA POTABLE	10	0	PLANTA POTABILIZADORA	2,922.00	1,515.00	1,407.00	Polibotabilización de agua para el Sistema de la región	26-nov-2019	27-dic-2019	7,095,971.93	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	3,547,985.97	3,547,985.97	-	-	7,095,971.93	7,022,213.54	7,022,213.54	2,106,664.06	2,106,664.06	2,106,664.06	2,106,664.06	CEA-APARURAL-013/19-OP-CP	30%	Planta	24%	24%	SUSPENSIÓN																		
OTROS	2019	1-24-01/19	Adquisición	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apantado Urbano	Adquisición de papelería y equipo necesarios para la supervisión técnica y control social de diversas acciones PROAGUA 2019	San Luis Potosí	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROGRAMAS DE ADQUISICIONES	AGUA SANEAMIENTO	Y AGUA POTABLE	11	11	LOTE	N/A	N/A	N/A	Proporcionar los materiales y equipo necesarios a los que gestionan y ejecutan los recursos del programa PROAGUA Apantado Urbano	17-dic-2019	28-oct-2019	124,519.30	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	62,259.65	24,903.86	37,355.79	-	124,519.30	124,519.30	124,519.30	124,519.30	124,519.30	124,519.30	124,519.30	CEA-APARURAL-014/19-ADQ-IN	100%	lote	100%	100%	TERMINACIÓN																		

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Comisión Estatal del Agua
CARÁCTER: Ejecutora
TRIMESTRE: 2do trimestre 2020
EJERCICIO FISCAL: 2019

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOLIO / CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	DETALLE DE RESPONSABLE										DETALLE DE PROYECTO										DETALLE DE BENEFICIARIOS										AVANCE FINANCIERO										AVANCE FISICO			ESTATUS			COMENTARIOS		
						ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACION	META PLANEADA	META ALCANZADA	INDICADOR	POBLACIÓN BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				MONTO DE APORTACION				ASIGNACION PRESUPUESTARIA				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS	AVANCE	ESTATUS	COMENTARIOS													
																								FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	AFORBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FINANCIERO																			
OTROS	2019	I-24-01/19		Programa de agua potable, drenaje y tratamiento	Programa Escuela del Agua	28	San Luk Potosí	28	San Luk Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	AGUA SANEAAMIENTO	Y AGUA POTABLE	44	44	Servidores Públicos	44	9	35	Proporcionar capacitación a personal del sector público en el Estado de San Luk Potosí	06-ago-2019	04-dic-2019	600,000.00	FEDERAL	RP	300,000.00	300,000.00	-	-	400,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	5/C	100%	100%	TERMINACIÓN												
OTROS	2019	I-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 10 lps. Cuencia Norte cabecera municipal de Xilita	28	San Luk Potosí	54	Xilita	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAAMIENTO	Y SANEAAMIENTO	1	226	FIAR KM. EMISOR	6,594	3,497	3,097	Dar tratamiento a 10 l.p.s. de agua residual colectada para posteriormente reutilizarla o depositarla en cuerpos superficiales de agua, con una calidad aceptable.	06-ago-2019	04-dic-2019	9,836,389.34	FEDERAL	ESTATAL	3,968,815.86	982,138.94	4,885,434.56	-	9,834,389.34	7,893,894.93	7,893,894.93	4,337,947.25	4,337,947.25	4,337,947.25	CEA-FIAR-001/19-CP-AD	55%	Planta	37%	37%	SUSPENSIÓN											
OTROS	2019	I-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para 3 lps capacidad en la localidad de El Repósito municipio de Villa de Antigua	28	San Luk Potosí	46	Vila de Antigua	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAAMIENTO	Y SANEAAMIENTO	1	1	FIAR	1,367	674	693	Dar tratamiento a 3 l.p.s. de agua residual colectada para posteriormente reutilizarla o depositarla en cuerpos superficiales de agua, con una calidad aceptable.	01-ago-2019	29-nov-2019	3,790,000.00	FEDERAL	ESTATAL	1,895,000.00	947,500.00	947,500.00	-	3,790,000.00	3,775,030.28	3,775,030.28	3,775,030.28	3,775,030.28	3,775,030.28	CEA-FIAR-002/19-CP-CP	100%	Planta	100%	100%	TERMINACIÓN											
OTROS	2019	S/No	Infraestructura	Programa de Devolución Derechos (PRODDER)	Construcción de línea de distribución con tubería de P.V.C. 3" 1/2 y 2" y 188 metros domiciliarios incluye piezas especiales en localidad de Agua Prieta municipio de Mexquic de Camargo	28	San Luk Potosí	21	Mexquic de Camargo	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAAMIENTO	Y AGUA POTABLE	11,642	4163.2110	mejoras temas domiciliarios	752			Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de la localidad.	30-dic-2019	07-abr-2020	5,200,000.00	FEDERAL	ESTATAL	2,600,000.00	2,600,000.00	-	-	5,200,000.00	2,900,801.77	2,900,801.77	2,900,801.77	2,900,801.77	2,900,801.77	CEA-PRODDER-001/19-CP-CP	100%	Metros	100%	100%	TERMINACIÓN											
OTROS	2019	S/No	Infraestructura	Programa de Devolución Derechos (PRODDER)	Construcción de línea de distribución de 280 m de tubería de PVC 80 26 de 4" incluye piezas especiales en el municipio de Axtila de Terrazas	28	San Luk Potosí	53	Axtila de Terrazas	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAAMIENTO	Y AGUA POTABLE	2,600	2600	mejoras	3,362	1,746	1,616	Conducir el agua potable a la cabecera municipal.	16-dic-2019	27-mar-2020	2,100,000.00	FEDERAL	MUNICIPAL	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-	2,100,000.00	2,097,822.15	2,097,822.15	2,097,822.15	2,097,822.15	2,097,822.15	CEA-PRODDER-002/19-CP-IN	100%	Metros	100%	100%	TERMINACIÓN											
OTROS	2019	S/No	Infraestructura	Programa de Devolución Derechos (PRODDER)	Perforación de pozos de profundidad de 200 metros en profundidades de 10 y 18 el diámetro de la perforación es de 8" y ampliación de 8" a 14" en la localidad de Paso Bonito municipio de Ahualulco	28	San Luk Potosí	1	Ahualulco	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAAMIENTO	Y AGUA POTABLE	1	1	Pozo	4,492	2,404	2,088	Asegurar una fuente de agua para la población de la localidad.	11-dic-2019	09-ene-2020	850,000.00	FEDERAL	ESTATAL	425,000.00	98,600.00	326,400.00	-	850,000.00	817,613.84	817,613.84	817,613.84	817,613.84	817,613.84	CEA-PRODDER-003/19-CP-IN	100%	Pozo	100%	100%	TERMINACIÓN											
OTROS	2019	S/No	Infraestructura	Programa de Devolución Derechos (PRODDER)	Rehabilitación de línea de reparto de tratamiento (reflechamiento y ubicación de bombas) caja de reparto, revisión de instalación eléctrica y pruebas en el municipio de Tancitaro	28	San Luk Potosí	41	Tancitaro	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAAMIENTO	Y SANEAAMIENTO	1	1	FIAR	1,331	705	626	Completar la FIAR y ponerla en operación para disminuir el impacto a los cuerpos superficiales de agua	30-dic-2019	13-mar-2020	700,000.00	FEDERAL	MUNICIPAL	350,000.00	-	350,000.00	-	700,000.00	679,331.33	679,331.33	679,331.33	679,331.33	679,331.33	CEA-PRODDER-004/19-CP-IN	100%	FIAR	100%	100%	PROCESO											
OTROS	2019	S/No	Adquisiciones	Programa de Devolución Derechos (PRODDER)	Suministro de diversos equipos de bombeo, así como arrancadores y motor para reactor biológico, para la Comisión Estatal del Agua en San Luk Potosí	28	San Luk Potosí	24	San Luk Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAAMIENTO	Y AGUA POTABLE	1	1	EQ.					30-dic-2019	28-ene-2020	340,000.00	FEDERAL	ESTATAL	170,000.00	170,000.00	-	-	340,000.00		163,635.40			CEA-PRODDER-005/19-ADQ-CP	0%																
OTROS	2019	S/No	Adquisiciones	Programa de Devolución Derechos (PRODDER)	Suministro de diversos equipos de bombeo, así como arrancadores y motor para reactor biológico, para la Comisión Estatal del Agua en San Luk Potosí	28	San Luk Potosí	24	San Luk Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAAMIENTO	Y AGUA POTABLE	1	1	EQ.					30-dic-2019	28-ene-2020	190,000.00	FEDERAL	ESTATAL	95,000.00	95,000.00	-	-	190,000.00		118,236.48			CEA-PRODDER-006/19-ADQ-CP	0%																
OTROS	2019	S/No	Adquisiciones	Programa de Devolución Derechos (PRODDER)	Suministro de diversos equipos de bombeo, así como arrancadores y motor para reactor biológico, para la Comisión Estatal del Agua en San Luk Potosí	28	San Luk Potosí	24	San Luk Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAAMIENTO	Y AGUA POTABLE	1	1	EQ.					30-dic-2019	28-ene-2020	290,000.00	FEDERAL	ESTATAL	145,000.00	145,000.00	-	-	290,000.00		223,509.94			CEA-PRODDER-007/19-ADQ-CP	0%																
OTROS	2019	S/No	Adquisiciones	Programa de Devolución Derechos (PRODDER)	Suministro de diversos equipos de bombeo, así como arrancadores y motor para reactor biológico, para la Comisión Estatal del Agua en San Luk Potosí	28	San Luk Potosí	24	San Luk Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAAMIENTO	Y AGUA POTABLE	1	1	EQ.					30-dic-2019	28-ene-2020	185,000.00	FEDERAL	ESTATAL	92,500.00	92,500.00	-	-	185,000.00		118,236.48			CEA-PRODDER-008/19-ADQ-CP	0%																
OTROS	2019	S/No	Adquisiciones	Programa de Devolución Derechos (PRODDER)	Suministro de diversos equipos de bombeo, así como arrancadores y motor para reactor biológico, para la Comisión Estatal del Agua en San Luk Potosí	28	San Luk Potosí	24	San Luk Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAAMIENTO	Y AGUA POTABLE	1	1	EQ.					30-dic-2019	28-ene-2020	230,000.00	FEDERAL	ESTATAL	115,000.00	115,000.00	-	-	230,000.00		223,509.94			CEA-PRODDER-009/19-ADQ-CP	0%																
OTROS	2019	S/No	Infraestructura	Programa de Devolución Derechos (PRODDER)	Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible de 3" de diámetro y descarga de 3" para plantas de aguas residuales en Ciudad Saltillo de la subdirección de Operación de la Comisión Estatal del Agua en San Luk Potosí	28	San Luk Potosí	24	San Luk Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAAMIENTO	Y AGUA POTABLE	2	1	Bomba					31-dic-2019	29-ene-2020	180,000.00	FEDERAL	ESTATAL	90,000.00	90,000.00	-	-	180,000.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	CEA-PRODDER-010/19-ADQ-AD	100%	Equipo	100%	100%	TERMINACIÓN											

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SEGUNDO TRIMESTRE 2020
DEPENDENCIA O ENTIDAD: Comisión Estatal del Agua
CARÁCTER: Ejecutora
TRIMESTRE: 2do trimestre 2020
EJERCICIO FISCAL: 2019

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOUO / CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	DETALLE DE RESPONSABLE										DETALLE DE BENEFICIARIOS										ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA										AVANCE FÍSICO			ESTATUS			COMENTARIOS			
						ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	META PLANEA	META ALCANZADA	INDICADOR	POBLACIÓN BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				MONTOS DE APORTACIONES				ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA				AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FÍSICOS	AVANCE	ESTATUS	COMENTARIOS		
																										FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	AFORADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FINANCIERO								
ESTATAL	2019	DGPP-AD392/2019-0411001-321-02-10-086-6131	Infraestructura	Recurso (Ramo 28)	Estatal	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y DRENAJE FLUVIAL	11900	11900	M3	300	160	140	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y sanitarios debido a los desechos que se acumulan en los cauces por el ornate de agua pluvial.	28-oct-2019	23-dic-2019	1,433,067.94	ESTATAL	-	1,433,067.94	-	-	-	1,433,067.94	1,527,851.21	1,527,851.21	1,527,851.21	1,527,851.21	1,527,851.21	CEA-ESTATAL-009/19-OP-IN	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN	
ESTATAL	2019	DGPP-AD387/2019-0411001-321-02-10-084-6131	Infraestructura	Recurso (Ramo 28)	Estatal	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y DRENAJE FLUVIAL	17500	17500	M3	9,000	4,354	4,646	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y sanitarios debido a los desechos que se acumulan en los cauces por el ornate de agua pluvial.	31-oct-2019	23-dic-2019	3,351,772.22	ESTATAL	-	3,351,772.22	-	-	-	3,351,772.22	3,351,772.22	3,351,772.22	3,351,772.22	3,351,772.22	3,351,772.22	CEA-ESTATAL-010/19-OP-IN	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN	
ESTATAL	2019	DGPP-AD374/2019-0411001-211-08-10-012-6231	Infraestructura	Recurso (Ramo 28)	Estatal	San Luis Potosí	33	Soledad Graciano Sánchez	de	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y SANEAMIENTO	110 1275 40	118 1352 38	DESCARGAS DOMICILIARIAS	543	282	261	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y sanitarios debido a los desechos que se acumulan en los cauces por el ornate de agua pluvial.	08-nov-2019	23-dic-2019	3,414,037.54	ESTATAL	-	3,414,037.54	-	-	-	3,414,037.54	3,326,001.52	3,326,001.52	3,326,001.52	3,326,001.52	3,326,001.52	CEA-ESTATAL-011/19-OP-IN	100%	Descargas Domiciliares	100%	100%	TERMINACIÓN		
ESTATAL	2019	DGPP-AD379/2019-0411001-211-05-10-079-6141	Infraestructura	Recurso (Ramo 28)	Estatal	San Luis Potosí	21	Mexquic Camomá	de	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y SANEAMIENTO	1	1	PIAR	396	204	192	Complementar la PIAR y ponerla en operación para disminuir el impacto a los cuerpos superficiales de agua	01-nov-2019	30-nov-2019	1,385,900.00	ESTATAL	-	1,385,900.00	-	-	-	1,385,900.00	1,363,039.01	1,363,039.01	1,096,232.69	1,096,232.69	1,096,232.69	CEA-ESTATAL-012/19-OP-IN	80%	PIAR	100%	100%	TERMINACIÓN		
ESTATAL	2019	DGPP-AD378/2019-0411001-211-06-10-078-6131	Estudios	Recurso (Ramo 28)	Estatal	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	de	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y AGUA POTABLE	1	0.8	PROYECTO	722,772	375,096	347,676	Contar con un proyecto para complementar el agua potable para la planta existente de acuerdo a su capacidad instalada.	06-nov-2019	23-dic-2019	650,006.00	ESTATAL	-	650,006.00	-	-	-	650,006.00	626,788.29	626,788.29	482,434.28	482,434.28	482,434.28	CEA-ESTATAL-013/19-SRCP-IN	77%	Proyecto	100%	100%	TERMINACIÓN		
ESTATAL	2019	DGPP-AD390/2019-0411001-321-02-10-086-6131	Infraestructura	Recurso (Ramo 28)	Estatal	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	de	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y DRENAJE FLUVIAL	1404	1404	M3	3,000	1,619	1,381	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y sanitarios debido a los desechos que se acumulan en los cauces por el ornate de agua pluvial.	29-oct-2019	27-nov-2019	354,952.59	ESTATAL	-	354,952.59	-	-	-	354,952.59	335,060.01	335,060.01	335,060.01	335,060.01	335,060.01	CEA-ESTATAL-014/19-OP-AD	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN		
ESTATAL	2019	DGPP-AD391/2019-0411001-321-02-10-087-6131	Infraestructura	Recurso (Ramo 28)	Estatal	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	de	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y DRENAJE FLUVIAL	1402	1402	M3	4,000	2,024	1,976	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y sanitarios debido a los desechos que se acumulan en los cauces por el ornate de agua pluvial.	29-oct-2019	27-nov-2019	409,310.72	ESTATAL	-	409,310.72	-	-	-	409,310.72	379,466.44	379,466.44	379,466.44	379,466.44	379,466.44	CEA-ESTATAL-015/19-OP-AD	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN		
ESTATAL	2019	DGPP-AD388/2019-0411001-321-02-10-085-6131	Infraestructura	Recurso (Ramo 28)	Estatal	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	de	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y DRENAJE FLUVIAL	487.5	487.5	M3	1,300	658	642	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y sanitarios debido a los desechos que se acumulan en los cauces por el ornate de agua pluvial.	29-oct-2019	27-nov-2019	120,849.73	ESTATAL	-	120,849.73	-	-	-	120,849.73	113,231.60	113,231.60	113,231.60	113,231.60	113,231.60	CEA-ESTATAL-016/19-OP-AD	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN		
ESTATAL	2019	DGPP-AD392/2019-0411001-321-05-10-089-6141	Infraestructura	Recurso (Ramo 28)	Estatal	San Luis Potosí	21	Mexquic Camomá	de	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y SANEAMIENTO	1	1	PIA	412	221	191	Complementar la PIAR y ponerla en operación para disminuir el impacto a los cuerpos superficiales de agua	23-oct-2019	21-nov-2019	699,770.50	ESTATAL	-	699,770.50	-	-	-	699,770.50	685,262.30	685,262.30	685,262.30	685,262.30	685,262.30	CEA-ESTATAL-017/19-OP-AD	100%	PIA	100%	100%	TERMINACIÓN		
ESTATAL	2019	DGPP-AD383/2019-0411001-321-02-10-082-6131	Infraestructura	Recurso (Ramo 28)	Estatal	San Luis Potosí	33	Soledad Graciano Sánchez	de	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y DRENAJE FLUVIAL	30100	30100	M3	1,500	759	741	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y sanitarios debido a los desechos que se acumulan en los cauces por el ornate de agua pluvial.	11-nov-2019	20-dic-2019	3,633,600.05	ESTATAL	-	3,633,600.05	-	-	-	3,633,600.05	3,633,600.05	3,633,600.05	3,633,600.05	3,633,600.05	3,633,600.05	CEA-ESTATAL-018/19-OP-IN	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN		
ESTATAL	2019	DGPP-AD385/2019-0411001-321-02-10-083-6131	Infraestructura	Recurso (Ramo 28)	Estatal	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	de	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y DRENAJE FLUVIAL	20700	20700	M3	1,000	506	494	Disminuir los riesgos de pérdidas económicas, movilidad y sanitarios debido a los desechos que se acumulan en los cauces por el ornate de agua pluvial.	21-nov-2019	23-dic-2019	3,260,573.30	ESTATAL	-	3,260,573.30	-	-	-	3,260,573.30	3,260,573.30	3,260,573.30	3,260,573.30	3,260,573.30	3,260,573.30	CEA-ESTATAL-019/19-OP-IN	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN		
ESTATAL	2019	DGPP-AD451/2019-0411001-321-07-10-092-6141	Infraestructura	Recurso (Ramo 28)	Estatal	San Luis Potosí	12	Tancanhuitz	de	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y SANEAMIENTO	1	1	PIAR	-	-	-	Complementar la PIAR y ponerla en operación para disminuir el impacto a los cuerpos superficiales de agua	11-nov-2019	23-dic-2019	2,478,579.00	ESTATAL	-	2,478,579.00	-	-	-	2,478,579.00	2,392,802.85	2,392,802.85	2,392,802.85	2,392,802.85	2,392,802.85	CEA-ESTATAL-020/19-OP-AD	100%	PIAR	100%	100%	TERMINACIÓN		
ESTATAL	2019	DGPP-AD377/2019-0411001-321-05-11-096-6141	Infraestructura	Recurso (Ramo 28)	Estatal	San Luis Potosí	15	Charcas	de	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y SANEAMIENTO	1	1	PIAR	12,748	6,694	6,054	Complementar la PIAR y ponerla en operación para disminuir el impacto a los cuerpos superficiales de agua	-	-	2,327,645.83	ESTATAL	-	2,327,645.83	-	-	-	2,327,645.83	2,310,353.89	2,310,353.89	2,046,612.36	2,046,612.36	2,046,612.36	CEA-ESTATAL-021/19-OP-IN	89%	PIAR	100%	100%	TERMINACIÓN		
ESTATAL	2019	DGPP-AD375/2019-0411001-321-10-10-076-6131	Estudios	Recurso (Ramo 28)	Estatal	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	de	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA SANEAMIENTO	Y DRENAJE FLUVIAL	1	1	ESTUDIO	S/D	S/D	S/D	Determinar el beneficio de la construcción del dren central Río Santiago en San Luis Potosí	27-dic-2019	31-dic-2019	116,000.00	ESTATAL	-	116,000.00	-	-	-	116,000.00	111,173.41	111,173.41	111,173.41	111,173.41	111,173.41	CEA-ESTATAL-022/19-SRCP-AD	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN		

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Comisión Estatal del Agua
CARÁCTER: Ejecutora
TRIMESTRE: 2do trimestre 2020
EJERCICIO FISCAL: 2019

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOUO / CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										AVANCE FISICO		ESTATUS		COMENTARIOS													
						DETALLE DE RESPONSABLE				CLASIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION			METAS			DETALLE DE BENEFICIARIOS			MONTO DE APORTACION				ASIGNACION PRESUPUESTARIA						UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS	AVANCE	ESTATUS	COMENTARIOS										
						ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACION	META PLANEADA	META ALCANZADA	INDICADOR	POBLACIÓN BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL						OTROS	AFOBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FINANCIERO	
20	ESTATAL	2019	DGPA-0376/2019-0411001-32110110075-4131	Estudios	Recurso Estatal (Ramo 28) Estudio de Ingeniería de Tránsito del Boulevard Río Santiago en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA SANEAAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	1	1	ESTUDIO	S/D	S/D	S/D	Determinar el proyecto mas viable para determinación impacto ambiental	27-dic-2019	31-dic-2019	258,480.00	ESTATAL	-	258,480.00	-	-	258,480.00	251,308.94	251,308.94	251,308.94	251,308.94	251,308.94	CEA-ESTATAL-024/19-SROP-AD	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN	
1	FEDERAL	2019		Infraestructura	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) Construcción de drenaje sanitario en la localidad de Los Ocholes municipio de Aquilón	28	San Luis Potosí	3	Aquilón	Comisión Estatal del Agua	NA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	AGUA SANEAAMIENTO	SANEAMIENTO	449.44		mejoras	603	332	271	Complementar la red de drenaje sanitario para coleccionar las descargas	30-dic-2019	31-ene-2020	1,800,003.84	ESTATAL	-	1,800,003.84	-	-	1,800,003.84	1,797,743.64	1,797,743.64	1,551,297.25	1,551,297.25	1,551,297.25	CEA-FISE-001/19-OF-IN	86%	Mejoras	100%	100%	TERMINACIÓN		