INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
PRIMER TRIMESTRE 2019

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Comisión Estatal del Agua
CARÁCTER: Ejecutora
TRIMESTRE 1er trimestre 2020
EJERCICIO FISCAL: 2019

	DETALLE PROYECTO																															AVANCE FINANCIERO								AVANCE FISICO			ESTATUS	COMENTARIOS
							DETALLE DE RESPONSABLE						CLASIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION				METAS			DETALLE DE BENEFICIARIOS								MONTOS DE APORTACION				ASIGNACION PRESUPUESTARIA												
	TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOLIO / CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACION	META PLANEADA	META ALCANZADA	INDICADOR	POBLACIÓN BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	% AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FÍSICOS	% AVANCE	ESTATUS	COMENTARIOS
1	OTROS	2019	I.-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Rural	Construcción de emisor de aguas tratadas en la localidad de El Tepetate municipio de Villa de Arriaga	28	San Luis Potosí	46	Villa de Arriaga	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	0.601 8	0.608 5	KMS. EMISOR POZOS	1,367	674	693	Conducción de aguas residuales fuera de la PTAR	15-jul-2019	12-sep-2019	990,000.33	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	594,000.20	99,000.03	297,000.10	-	990,000.33	984,541.54	984,541.54	984,541.54	984,541.54	984,541.54	CEA-APARURAL-001/19-OP-IN	100%	Emisor	100%	100%	TERMINACIÓN	
2	OTROS	2019	I.-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Rural	Construcción de sistema de abastecimiento de agua en varias localidades del municpio de San Martín Chalchicuautla	28	San Luis Potosí	29	San Martín Chalchicuautla	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	3.424 111 3	3.424 111 3	KMS. REDES TOMAS DOM. TANQUES	354	164	190	Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de las localidades de San Luisito, El Chupadero Dos y La Ceiba	15-nov-2019	26-dic-2019	1,698,088.82	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	1,018,853.29	169,808.88	509,426.65	-	1,698,088.82	1,660,276.37	1,660,276.37	1,660,276.37	1,660,276.37	1,660,276.37	CEA-APARURAL-002/19-OP-IN	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN	
3	OTROS	2019	I.-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrina seca) (PROCAPTAR) para varias localidades de Cd. Valles	28	San Luis Potosí	13	Cd. Valles	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	20 9	20 9	SCALL LETRINAS	130	62	68	Incorporar con el servicio de agua potable a los a los habitantes de las viviendas beneficiadas Incorporar con el servicio de drenaje y saneameinto a los habitantes de las viviendas beneficiadas	29-jul-2019	28-oct-2019	1,790,350.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	1,074,210.00	179,035.00	537,105.00	-	1,790,350.00	1,722,302.51	1,722,302.51	1,722,302.51	1,722,302.51	1,722,302.51	CEA-APARURAL-003/19-OP-CP	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN	
4	OTROS	2019	I.-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrina seca) (PROCAPTAR) para varias localidades de San Antonio	28	San Luis Potosí	26	San Antonio	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	27 7	27 7	SCALL LETRINAS	168	72	96	Incorporar con el servicio de agua potable a los a los habitantes de las viviendas beneficiadas Incorporar con el servicio de drenaje y saneameinto a los habitantes de las viviendas beneficiadas	29-jul-2019	28-oct-2019	2,205,050.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	1,323,030.00	220,505.00	661,515.00	-	2,205,050.00	2,145,897.10	2,145,897.10	2,145,897.10	2,145,897.10	2,145,897.10	CEA-APARURAL-004/19-OP-CP	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN	
5	OTROS	2019	I.-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrina seca) (PROCAPTAR) para varias localidades de Tampamolón Corona	28	San Luis Potosí	39	Tampamolón Corona	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	9 18	9 18	SCALL LETRINAS	79	35	44	Incorporar con el servicio de agua potable a los a los habitantes de las viviendas beneficiadas Incorporar con el servicio de drenaje y saneameinto a los habitantes de las viviendas beneficiadas	29-jul-2019	28-oct-2019	1,379,700.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	827,820.00	137,970.00	413,910.00	-	1,379,700.00	1,314,122.22	1,314,122.22	1,314,122.22	1,314,122.22	1,314,122.22	CEA-APARURAL-005/19-OP-CP	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN	
6	OTROS	2019	I.-24-01/19	Estudios	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Rural	Tercera fase del programa hídrico del estado de SLP	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	1	1	PROGRAMA	N/A	N/A	N/A	Determinar las necesidades de acciones e infraestructura hídrica para los diferentes municipios de todoel estado de San Luis Potosí.	17-jul-2019	14-oct-2019	429,200.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	120,507.20	218,312.40	90,380.40	-	429,200.00	405,830.62	405,830.62	405,830.62	405,830.62	405,830.62	CEA-APARURAL-006/19-OP-CP	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN	
7	OTROS	2019	I.-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrina seca) (PROCAPTAR) para diversas localidades de Xilitla	28	San Luis Potosí	54	Xilitla	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	35 18	35 18	SCALL LETRINAS	240	111	129	Incorporar con el servicio de agua potable a los a los habitantes de las viviendas beneficiadas Incorporar con el servicio de drenaje y saneameinto a los habitantes de las viviendas beneficiadas	17-oct-2019	23-dic-2019	3,225,700.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	1,935,420.00	322,570.00	967,710.00	-	3,225,700.00	3,209,646.51	3,209,646.51	3,209,646.51	3,209,646.51	3,209,646.51	CEA-APARURAL-007/19-OP-IN	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN	
8	OTROS	2019	I.-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Rural	Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrina seca) (PROCAPTAR) para diversas localidades de Axtla de Terrazas	28	San Luis Potosí	53	Axtla de Terrazas	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	5 17	5 17	SCALL LETRINAS	121	47	74	Incorporar con el servicio de agua potable a los a los habitantes de las viviendas beneficiadas Incorporar con el servicio de drenaje y saneameinto a los habitantes de las viviendas beneficiadas	17-oct-2019	23-dic-2019	1,054,550.00	FEDERAL, ESTATAL,	632,730.00	421,820.00	-	-	1,054,550.00	1,039,606.57	1,039,606.57	1,039,606.57	1,039,606.57	1,039,606.57	CEA-APARURAL-008/19-OP-IN	100%	Sistema	100%	100%	TERMINACIÓN	
9	OTROS	2019	I.-24-01/19	Adquisición	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Rural	Adquisición de papelería y equipo necesairos para la supervisión técnica, atención y contraloría social de diversas acciones, así como del diágnostico PROCAPTAR; APARURAL PROAGUA 2019	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROGRAMAS DE ADQUISICIONES	AGUA Y SANEAMIENTO		1	1	LOTE	N/A	N/A	N/A	Proporcionar los materiales y equipo necesarios a los que gestionan y ejecutan los recursos del programa PROAGUA Apartado Rural	17-dic-2019	26-dic-2019	341,121.11	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	170,560.56	68,224.22	102,336.33	-	341,121.11	341,121.11	341,121.11	341,121.11	341,121.11	341,121.11	CEA-APARURAL-009/19-ADQ-IN	100%	Lote	100%	100%	TERMINACIÓN	
1	OTROS	2019	I.-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Urbano	Elaboración de proyecto ejecutivo de presa bajo tierra para aprovechar subálveo del Río Santa María , para abastecimiento de agua de la cabecera municipal de Santa María del Río	28	San Luis Potosí	32	Santa María del Río	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO		1	1	PROYECTO	13,099.00	7,024.00	6,075.00	Determinación delsitio y la forma para aprovechar el subálveo del Río Santa María	04-jul-2019	02-oct-2019	720,476.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	360,238.00	144,095.20	216,142.80	-	720,476.00	719,224.00	719,224.00	719,224.00	719,224.00	719,224.00	CEA-APAUR-001/19-SROP-AD	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN	
2	OTROS	2019	I.-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Urbano	Construcción de colector "El Chorrito" (cuenca norte), en la cabecera municipal de Xilitla	28	San Luis Potosí	54	Xilitla	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	0.422	0.422	KM. COLECTOR	660.00	336.00	324.00	Conducción de aguas residuales a la PTAR	17-oct-2019	23-dic-2019	2,353,314.44	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	1,176,657.22	471,912.89	704,744.33	-	2,353,314.44	2,245,729.41	2,245,729.41	2,245,729.41	2,245,729.41	2,245,729.41	CEA-APAUR-002/19-OP-IN	100%	Colector	100%	100%	TERMINACIÓN	
3	OTROS	2019	I.-24-01/19	Estudios	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Urbano	Elaboración de proyecto ejecutivo para la sectorización del sistema de agua potable en Xilitla	28	San Luis Potosí	54	Xilitla	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	PROYECTO	6,576.00	3,479.00	3,097.00	Determinar las acciones de división del sistema de abastecimiento, para incrementar la eficiencia de cada sector.	12-ago-2019	08-nov-2019	952,360.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	476,180.00	190,472.00	285,708.00	-	952,360.00	947,811.12	947,811.12	947,811.12	947,811.12	947,811.12	CEA-APAUR-003/19-SROP-IN	100%	Proyecto	100%	100%	TERMINACIÓN	
4	OTROS	2019	I.-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Urbano	Construcción de planta potabilizadora de 8.5 lps para nuevo sistema de abstecimiento de agua potable de la cabecera municipal de San Martín Chalchicuautla	28	San Luis Potosí	29	San Martín Chalchicuautla	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	0	PLANTA POTABILIZADORA	2,922.00	1,515.00	1,407.00	Potabilización del agua para el Sistema de la región	26-nov-2019	27-dic-2019	7,095,971.93	FEDERAL, ESTATAL	3,547,985.97	3,547,985.97	-	-	7,095,971.93	7,022,213.54	7,022,213.54	2,106,664.06	2,106,664.06	2,106,664.06	CEA-APAUR-004/19-OP-CP	30%	Planta	24%	24%	SUSPENSIÓN	
5	OTROS	2019	I.-24-01/19	Adquisición	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Urbano	Adquisición de papelería y equipo necesarios para la supervisión ténica y contraloría social de diversas acciones; APAUR PROAGUA 2019	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROGRAMAS DE ADQUISICIONES	AGUA Y SANEAMIENTO		1	1	LOTE	N/A	N/A	N/A	Proporcionar los materiales y equipo necesarios a los que gestionan y ejecutan los recursos del programa PROAGUA Apartado Urbano	17-dic-2019	28-dic-2019	124,519.30	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	62,259.65	24,903.86	37,355.79	-	124,519.30	124,519.30	124,519.30	124,519.30	124,519.30	124,519.30	CEA-APAUR-005/19-ADQ-IN	100%	Lote	100%	100%	TERMINACIÓN	
6	OTROS	2019	I.-24-01/19		Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Urbano	Programa Escuela del Agua	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO		44	44	Servidores Públicos	44	9	35	Proporcionar capacitación a personal del sector hídrico en el Estado de San Luis Potosí			600,000.00	FEDERAL, RP	300,000.00	300,000.00	-	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	S/C	100%	Capacitación	100%	100%	TERMINACIÓN	
1	OTROS	2019	I.-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado PTAR	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales capacidad de 10 lps, Cuenca Norte cabecera municipal de Xilitla	28	San Luis Potosí	54	Xilitla	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1 .226	1 .226	PTAR KM. EMISOR	6,594	3,497	3,097	Dar tratamiento a 10 l.p.s. de agua residual colectada,para posteriormente reutilizarla ó depositarla en cuerpos superficiales de agua,con una calidad aceptable.	06-ago-2019	04-dic-2019	9,836,389.36	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	3,968,815.86	982,138.94	4,885,434.56	-	9,836,389.36	7,893,894.93	7,893,894.93	4,337,947.25	4,337,947.25	4,337,947.25	CEA-PTAR-001/19-OP-AD	55%	Planta	37%	37%	SUSPENSIÓN	
2	OTROS	2019	I.-24-01/19	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado PTAR	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para 3 lps capacidad en la localidad de El Tepetate municipio de Villa de Arriaga	28	San Luis Potosí	46	Villa de Arriaga	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	PTAR	1,367	674	693	Dar tratamiento a 3 l.p.s. de agua residual colectada,para posteriormente reutilizarla ó depositarla en cuerpos superficiales de agua,con una calidad aceptable.	01-ago-2019	29-nov-2019	3,790,000.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	1,895,000.00	947,500.00	947,500.00	-	3,790,000.00	3,775,030.28	3,775,030.28	3,775,030.28	3,775,030.28	3,775,030.28	CEA-PTAR-002/19-OP-CP	100%	Planta	100%	100%	TERMINACIÓN	
							28																																					
1	OTROS	2019	S/No	Infraestructura	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	Construcción de línea de distribución con tubería de Fo. Go. 3", tubería PVC de 2", 2" 1/2 y 3" y 188 tomas domiciliarias incluye piezas especiales en localidad de Agua Prieta municipio de Mexquitic de Carmona	28	San Luis Potosí	21	Mexquitic de Carmona	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	11,642	4983.2 110	metros tomas domiciliarias	752			Incorporar con el servicio de agua potable a los habitantes de la localidad.	30-dic-2019	07-abr-2020	5,200,000.00	FEDERAL, ESTATAL	2,600,000.00	2,600,000.00	-	-	5,200,000.00	4,101,892.07	4,101,892.07	821,534.67	821,534.67	821,534.67	CEA-PRODDER-001/19-OP-CP	20%	Metros	42%	42%	PROCESO	
2	OTROS	2019	S/No	Infraestructura	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	Construcción de línea de conducción 2600 m de tubería de PVC RD 26 de 4" incluye piezas especiales en el municipio de Axtla de Terrazas	28	San Luis Potosí	53	Axtla de Terrazas	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	2,600	2600	metros	3,362	1,746	1,616	Conducir el agua potable a la cabecera municipal.	16-dic-2019	27-mar-2020	2,100,000.00	FEDERAL, MUNICIPAL	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-	2,100,000.00	2,097,822.15	2,097,822.15	-	-	-	CEA-PRODDER-002/19-OP-IN	0%	Metros	45%	45%	PROCESO	
3	OTROS	2019	S/No	Infraestructura	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	Perforación de pozo profundo 200 metros de profunidad en material tipo I y II el diámetro de la perforación es de 8" y ampliación de 8" a 14" en la localidad de Paso Bonito municipio de Ahualulco	28	San Luis Potosí	1	Ahualulco	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	Pozo	4,492	2,404	2,088	Asegurar una fuente de abastecimiento de agua para la población de la localidad.	11-dic-2019	09-ene-2020	850,000.00	FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL	425,000.00	98,600.00	326,400.00	-	850,000.00	817,613.84	817,613.84	817,613.84	817,613.84	817,613.84	CEA-PRODDER-003/19-OP-IN	100%	Pozo	100%	100%	TERMINACIÓN	
4	OTROS	2019	S/No	Infraestructura	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	Rehabilitación de planta de tratamiento (pretratamiento y cárcamo de bombeo, caja de reparto, revisión de instalación eléctrica y pruebas) en el muncipio de Tanlajás	28	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	PTAR	1,331	705	626	Complementar la PTAR y ponerla en operación para disminuir el impacto a los cuerpos superficiales de agua	30-dic-2019	13-mar-2020	700,000.00	FEDERAL, MUNICIPAL	350,000.00	-	350,000.00	-	700,000.00	679,331.33	679,331.33	-	-	-	CEA-PRODDER-004/19-OP-IN	0%	PTAR	20%	20%	PROCESO	
5	OTROS	2019	S/No	Infraestructura	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	Construcción de red de drenaje sanitario Colonia El Peñascal en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	575	334	metros				Complementar la red de drenaje sanitario para colectar las descargas de lacolonia	02-ene-2020	15-feb-2020	400,000.00	FEDERAL, ESTATAL	200,000.00	-	200,000.00	-	400,000.00	397,667.71	397,667.71	-	-	-	CEA-PRODDER-019/19-OP-AD	0%	Metros	38%	38%	PROCESO	
1	ESTATAL	2019	DGPP-A0401/2019 0411001-321-05-10-091-6131	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Construcción del dren central Río Santiago 3era etapa, tramo I en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	PLUVIAL	670	680	METROS DE DREN PLUVIAL	25,117			Movilidad de 25,117 conductores	25-sep-2019	23-dic-2019	40,500,000.00	ESTATAL	-	24,000,000.00	16,000,000.00	50,000.00	40,050,000.00	19,369,331.06	19,369,331.06	17,868,301.77	17,868,301.77	17,868,301.77	CEA-ESTATAL-004/19-OP-CP	92%	Kilómetro	100%	100%	PROCESO	
2	ESTATAL	2019		Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Construcción del dren central Río Santiago 3era etapa, tramo II en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	PLUVIAL	497	516	METROS DE DREN PLUVIAL					25-sep-2019	23-dic-2019		ESTATAL						20,679,585.35	20,679,585.35	19,203,983.32	19,203,983.32	19,203,983.32	CEA-ESTATAL-005/19-OP-CP	93%	Kilómetro	99%	99%	PROCESO	
3	ESTATAL	2019	DGPP-A0368/2019 0411001-211-06-10-043-6131	Estudios	Recurso Estatal (Ramo 28)	Elaboración de estudio geohidrológico para determinación de fuentes de abastecimiento de agua potable en la localidad de Cerrito de Varas Blancas municpio de Santa María del Río	28	San Luis Potosí	32	Santa María del Río	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	ESTUDIO	N/A	N/A	N/A	Determinación del sitio mas conveniente y la forma para aprovechar agua subterránea, como fuente de abastecimiento.	15-oct-2019	28-nov-2019	164,952.00	ESTATAL	-	164,952.00	-		164,952.00	161,240.00	161,240.00	161,240.00	161,240.00	161,240.00	CEA-ESTATAL-006/19-SROP-AD	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN	
4	ESTATAL	2019	DGPP-A0369/2019 0411001-211-06-10-070-6131	Estudios	Recurso Estatal (Ramo 28)	Elaboración de estudio geohidrológico para determinación de fuentes de abastecimiento de agua potable en la localidad de Peregrina de Abajo municipio de Santa María del Río	28	San Luis Potosí	32	Santa María del Río	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	ESTUDIO	N/A	N/A	N/A	Determinación del sitio mas conveniente y la forma para aprovechar agua subterránea, como fuente de abastecimiento.	15-oct-2019	28-nov-2019	164,952.00	ESTATAL	-	164,952.00	-		164,952.00	161,240.00	161,240.00	161,240.00	161,240.00	161,240.00	CEA-ESTATAL-007/19-SROP-AD	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN	
5	ESTATAL	2019	DGPP-A0370/2019 0411001-211-06-10-045-6131	Estudios	Recurso Estatal (Ramo 28)	Elaboración de estudio geohidrológico para determinación de fuentes de abastecimiento de agua potable en la localidad de El Tepozán municipio de Santa María del Río	28	San Luis Potosí	32	Santa María del Río	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	ESTUDIO	N/A	N/A	N/A	Determinación del sitio mas conveniente y la forma para aprovechar agua subterránea, como fuente de abastecimiento.	15-oct-2019	28-nov-2019	164,952.00	ESTATAL	-	164,952.00	-		164,952.00	161,240.00	161,240.00	161,240.00	161,240.00	161,240.00	CEA-ESTATAL-008/19-SROP-AD	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN	
6	ESTATAL	2019	DGPP-A0392/2019 0411001-321-02-10-088-6131	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Limpieza y conformación, rectificación de bordos y desazolve de cauces estatales en el Dren Tenorio en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	11900	11900	M3	300	160	140	Disminuir los riesgos de perdidas económicas, movilidad y sanitarios debid,o a los desechos que se acumulan en los cauces por el arrastre de agua pluvial.	28-oct-2019	23-dic-2019	1,633,067.94	ESTATAL	-	1,633,067.94	-		1,633,067.94	1,527,851.21	1,527,851.21	1,527,851.21	1,527,851.21	1,527,851.21	CEA-ESTATAL-009/19-OP-IN	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN	
7	ESTATAL	2019	DGPP-A0387/2019 0411001-321-02-10-084-6131	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Limpieza y desazolve de cauces estatales Río Paisanos en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	17500	17500	M3	9,000	4,554	4,446	Disminuir los riesgos de perdidas económicas, movilidad y sanitarios debid,o a los desechos que se acumulan en los cauces por el arrastre de agua pluvial.	31-oct-2019	23-dic-2019	3,351,772.22	ESTATAL	-	3,351,772.22	-		3,351,772.22	3,351,772.22	3,351,772.22	3,351,772.22	3,351,722.22	3,351,722.22	CEA-ESTATAL-010/19-OP-IN	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN	
8	ESTATAL	2019	DGPP-A0374/2019 0411001-211-08-10-012-6231	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Construcción de drenaje sanitario de las colonias de División del Norte 1era., 2da., y anexas en Soledad de Graciano Sánchez	28	San Luis Potosí	35	Soledad de Graciano Sánchez	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	110 1275 40	118 1352 38	DESCARGAS DOMICILIARIAS	543	282	261	Disminuir los riesgos de perdidas económicas, movilidad y sanitarios debid,o a los desechos que se acumulan en los cauces por el arrastre de agua pluvial.	08-nov-2019	23-dic-2019	3,414,037.56	ESTATAL	-	3,414,037.56	-		3,414,037.56	3,326,001.52	3,326,001.52	3,326,001.52	3,326,001.52	3,326,001.52	CEA-ESTATAL-011/19-OP-IN	100%	Descargas Domiciliarias	100%	100%	TERMINACIÓN	

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
PRIMER TRIMESTRE 2019

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Comisión Estatal del Agua
CARÁCTER: Ejecutora
TRIMESTRE 1er trimestre 2020
EJERCICIO FISCAL: 2019

DETALLE PROYECTO

							DETALLE DE RESPONSABLE				
	TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOLIO / CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCIÓN EJECUTORA
9	ESTATAL	2019	DGPP-A0379/2019 0411001-211-05-10-079-6141	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Construcción de obras complementarias de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de San Marcos Carmona municipio de Mexquitic de Carmona	28	San Luis Potosí	21	Mexquitic de Carmona	Comisión Estatal del Agua
10	ESTATAL	2019	DGPP-A0378/2019 0411001-211-06-10-078-6131	Estudios	Recurso Estatal (Ramo 28)	Elaboración de proyecto ejecutivo para conducir agua de la presa San José a la potabilizadora Los Filtros en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua
11	ESTATAL	2019	DGPP-A0390/2019 0411001-321-02-10-086-6131	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Limpieza y conformación, rectificación de bordos y desazolve de cauces estatales, Arroyo La Garita en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua
12	ESTATAL	2019	DGPP-A0391/2019 0411001-321-02-10-087-6131	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Limpieza y conformación, rectificación de bordos y desazolve de cauces estatales en el Arroyo Los Borregos en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua
13	ESTATAL	2019	DGPP-A0388/2019 0411001-321-02-10-085-6131	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Limpieza y desazolve de cauces estatales por medios mecánicos en Arroyo Las Virgenes en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua
14	ESTATAL	2019	DGPP-A0395/2019 0411001-321-05-10-089-6141	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Construcción de obras complementarias de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Corte Primero municipio de Mexquitic de Carmona	28	San Luis Potosí	21	Mexquitic de Carmona	Comisión Estatal del Agua
15	ESTATAL	2019	DGPP-A0383/2019 0411001-321-02-10-082-6131	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Limpieza y desazolve de cauces estatales Río Santiago en Soledad de Graciano Sánchez	28	San Luis Potosí	35	Soledad de Graciano Sánchez	Comisión Estatal del Agua
16	ESTATAL	2019	DGPP-A0385/2019 041001-321-02-10-083-6131	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Limpieza y desazolve de cauces estatales Río Españita en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua
17	ESTATAL	2019	DGPP-A0451/2019 0411001-321-07-10-092-6141	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del CERESO en Xolol en Tancanhuitz	28	San Luis Potosí	12	Tancanhuitz	Comisión Estatal del Agua
18	ESTATAL	2019	DGPP-A0577/2019 0411001-321-05-11-096-6141	Infraestructura	Recurso Estatal (Ramo 28)	Segunda etapa de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de Charcas	28	San Luis Potosí	15	Charcas	Comisión Estatal del Agua
19	ESTATAL	2019	DGPP-A0375/2019 0411001-321-10-10-076-6131	Estudios	Recurso Estatal (Ramo 28)	Estdio costo - beneficio de la construcción del dren central Río Santiago en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua
20	ESTATAL	2019	DGPP-0376/2019 0411001-321-10-10-075-6131	Estudios	Recurso Estatal (Ramo 28)	Estudio de ingeniería de tránsito del boulevard Río Santiago en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua

		CLASIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION				METAS			DETALLE DE BENEFICIARIOS							
	NUMERO DE PROYECTO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACION	META PLANEADA	META ALCANZADA	INDICADOR	POBLACIÓN BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
9	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	PTAR	396	204	192	Complementar la PTAR y ponerla en operación para disminuir el impacto a los cuerpos superficiales de agua	01-nov-2019	30-nov-2019	1,385,900.00	ESTATAL
10	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	0.8	PROYECTO	722,772	375,096	347,676	Contar con un proyecto para incrementar el agua potabilizada por la planta existente, de acuerdo a su capacidad instalada.	06-nov-2019	23-dic-2019	650,006.00	ESTATAL
11	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	1404	1404	M3	3,200	1,619	1,581	Disminuir los riesgos de perdidas económicas, movilidad y sanitarios debid,o a los desechos que se acumulan en los cauces por el arrastre de agua pluvial.	29-oct-2019	27-nov-2019	354,952.59	ESTATAL
12	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	1602	1602	M3	4,000	2,024	1,976	Disminuir los riesgos de perdidas económicas, movilidad y sanitarios debid,o a los desechos que se acumulan en los cauces por el arrastre de agua pluvial.	29-oct-2019	27-nov-2019	409,310.72	ESTATAL
13	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	487.5	487.5	M3	1,300	658	642	Disminuir los riesgos de perdidas económicas, movilidad y sanitarios debid,o a los desechos que se acumulan en los cauces por el arrastre de agua pluvial.	29-oct-2019	27-nov-2019	120,869.73	ESTATAL
14	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	PZA	412	221	191	Complementar la PTAR y ponerla en operación para disminuir el impacto a los cuerpos superficiales de agua	23-oct-2019	21-nov-2019	699,770.50	ESTATAL
15	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	30100	30100	M3	1,500	759	741	Disminuir los riesgos de perdidas económicas, movilidad y sanitarios debid,o a los desechos que se acumulan en los cauces por el arrastre de agua pluvial.	11-nov-2019	20-dic-2019	3,633,600.05	ESTATAL
16	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	20700	20700	M3	1,000	506	494	Disminuir los riesgos de perdidas económicas, movilidad y sanitarios debid,o a los desechos que se acumulan en los cauces por el arrastre de agua pluvial.	21-nov-2019	23-dic-2019	3,260,573.30	ESTATAL
17	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	PTAR	-			Complementar la PTAR y ponerla en operación para disminuir el impacto a los cuerpos superficiales de agua	11-nov-2019	23-dic-2019	2,478,579.00	ESTATAL
18	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	PTAR	12,748	6,694	6,054	Complementar la PTAR y ponerla en operación para disminuir el impacto a los cuerpos superficiales de agua			2,327,665.83	ESTATAL
19	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	1	1	ESTUDIO	S/D	S/D	S/D	Determinar el proyecto mas viable a construir	27-dic-2019	31-dic-2019	116,000.00	ESTATAL
20	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	1	1	ESTUDIO	S/D	S/D	S/D	Determinar el proyecto mas viable para la determinación del impacto ambiental	27-dic-2019	31-dic-2019	258,680.00	ESTATAL

	MONTOS DE APORTACION				AVANCE FINANCIERO - ASIGNACION PRESUPUESTARIA								AVANCE FISICO			ESTATUS	COMENTARIOS
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	% AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FÍSICOS	% AVANCE	ESTATUS	COMENTARIOS
9	-	1,385,900.00	-		1,385,900.00	1,363,039.01	1,363,039.01	1,096,232.69	1,096,232.69	1,096,232.69	CEA-ESTATAL-012/19-OP-IN	80%	Ptar	100%	100%	TERMINACIÓN	
10	-	650,006.00	-		650,006.00	626,788.29	626,788.29	482,434.28	482,434.28	482,434.28	CEA-ESTATAL-013/19-SROP-IN	77%	Proyecto	80%	80%	PROCESO	
11	-	354,952.59	-		354,952.59	335,060.01	335,060.01	335,060.01	335,060.01	335,060.01	CEA-ESTATAL-014/19-OP-AD	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN	
12	-	409,310.72	-		409,310.72	379,466.44	379,466.44	379,466.44	379,466.44	379,466.44	CEA-ESTATAL-015/19-OP-AD	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN	
13	-	120,869.73	-		120,869.73	113,231.60	113,231.60	113,231.60	113,231.60	113,231.60	CEA-ESTATAL-016/19-OP-AD	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN	
14	-	699,770.50	-		699,770.50	685,262.30	685,262.30	685,262.30	685,262.30	685,262.30	CEA-ESTATAL-017/19-OP-AD	100%	Pza	100%	100%	TERMINACIÓN	
15	-	3,633,600.05	-		3,633,600.05	3,633,600.05	3,633,600.05	3,633,600.05	3,633,600.05	3,633,600.05	CEA-ESTATAL-018/19-OP-IN	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN	
16	-	3,260,573.30	-		3,260,573.30	3,260,573.30	3,260,573.30	3,260,573.30	3,260,573.30	3,260,573.30	CEA-ESTATAL-019/19-OP-IN	100%	M3	100%	100%	TERMINACIÓN	
17	-	2,478,579.00	-		2,478,579.00	2,392,802.85	2,392,802.85	2,392,802.85	2,392,802.85	2,392,802.85	CEA-ESTATAL-020/19-OP-AD	100%	Ptar	100%	100%	TERMINACIÓN	
18		2,327,665.83			2,327,665.83	2,310,353.89	2,310,353.89	2,046,612.36	2,046,612.36	2,046,612.36	CEA-ESTATAL-021/19-OP-IN	89%	Ptar	100%	100%	TERMINACIÓN	
19	-	116,000.00	-		116,000.00	111,173.41	111,173.41	111,173.41	111,173.41	111,173.41	CEA-ESTATAL-023/19-SROP-AD	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN	
20	-	258,680.00	-		258,680.00	251,308.94	251,308.94	251,308.94	251,308.94	251,308.94	CEA-ESTATAL-024/19-SROP-AD	100%	Estudio	100%	100%	TERMINACIÓN	