COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCICIO 2018 CIERRE AL 31 DE JULIO DE 2019

No.	EJECUTOR	OBRA	UBICACIÓN		AVANCE		DATOS DEL CONTRATO												METAS	
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	FISICO	FINANCIERO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MONTO TRANSFERIDO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DE CONTRATO	PROVEEDOR	VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018																				
1	CEA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR	CERRO GORDO	ZARAGOZA	100%	100%	CEA-PDR-001/18-OP-CP	15/08/2018	**9,881,653.49**	**8,805,578.08**	**8,805,578.08**	JADE INFRAESTRUCTURAS, SA DE CV	21/12/2018	14/09/2018	**0.00**	04/01/2019	**2,081 PERSONAS**	**TERMINADA**	1	PTAR
2	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	SAN MARCOS CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	100%	100%	LO-824021963-E3-2018	S/D	**9,878,695.06**	**9,860,527.19**	**9,860,527.19**	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV			**0.00**		**2,641 PERSONAS**	**TERMINADA**	9,161.30	ML.
3	CEA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (1ERA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	100%	89%	CEA-PDR-002/18-OP-CP	21/11/2018	**4,468,699.24**	**4,149,927.24**	**4,149,927.24**	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	29/03/2019	31/12/2018	**0.00**	20/04/2019	**1,246 PERSONAS**	***.- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA CONTINÚA VIGENTE, CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE AGOSTO DEL 2019**	14,875.59	ML.
4	CEA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	96%	72%	CEA-PDR-003/18-OP-CP	21/11/2018	**3,831,772.12**	**3,649,676.20**	**3,649,676.20**	OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV	29/03/2019	18/01/2019	**0.00**	21/04/2019		***.- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA CONTINÚA VIGENTE, CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE AGOSTO DEL 2019**		
5	CEA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (3ERA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	99%	91%	CEA-PDR-004/18-OP-CP	21/11/2018	**3,698,724.14**	**3,558,175.14**	**3,558,175.14**	ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, SA DE CV	29/03/2019	21/12/2018	**0.00**	21/04/2019		***.- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA CONTINÚA VIGENTE, CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE AGOSTO DEL 2019**		
6	CEA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (4TA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	100.0%	89%	CEA-PDR-005/18-OP-CP	21/11/2018	**4,012,861.20**	**3,750,792.74**	**3,750,792.74**	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	29/03/2019	27/03/2019	**0.00**	20/05/2019		***.- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA CONTINÚA VIGENTE, CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE AGOSTO DEL 2019**		