COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCICIO 2018
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	EJECUTOR	OBRA	UBICACIÓN		AVANCE		DATOS DEL CONTRATO					PROVEEDOR	VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	METAS	
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	FISICO	FINANCIERO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MONTO TRANSFERIDO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DE CONTRATO								CANTIDAD	UNIDAD
FIFONREGION 2018																				
1	CEA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS, MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 1a. ETAPA	ZARAGOZA DE SOLIS	VILLA DE GUADALUPE	100%	100%	CEA-003/2018-OP	17/09/2018	15,352,924.73	15,337,571.81	15,337,571.81	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			**0.00**		668 PERSONAS	TERMINADA	7993 191	ML DESCARGAS
2	CEA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD EL JABALÍ	EL JABALÍ	AQUISMÓN	47%	59.30%	CEA-001/2018-OP	17/09/2018	11,491,179.54	11,479,688.36	11,479,688.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			**0.00**		764 PERSONAS		7693 174	ML DESCARGAS
3	CEA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LOS OTATES 1a. ETAPA	LOS OTATES	AQUISMÓN	100%	100.0%	CEA-002/2018-OP	17/09/2018	13,594,219.13	13,580,624.91	13,580,624.91	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			**0.00**		696 PERSONAS	TERMINADA	11948.25 167	ML DESCARGAS
4	EL NARANJO	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRERA DEL MUNICIPIO DE EL NARANJO	EL NARANJO	EL NARANJO	100.0%	100%	NARANJO/EO/CDSM/006/2018	S/D	28,000,000.00	27,956,671.70	27,956,671.70	EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.			**27,636,168.80**		1,910 PERSONAS	TERMINADA	7806 500 500	ML TOMAS DESCARGAS