COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No. DE CONTRATO	EJECUTOR	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	AUTORIZADO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	AVANCE		METAS	
									FISICO	FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD
PDR 2018												
CEA-PDR-001/17-OP-CP	CEA	JADE INFRAESTRUCTURAS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR	CERRO GORDO	ZARAGOZA	**9,991,560.60**	**8,805,578.08**	**0.00**	18%	30.00%	1	PTAR
LO-824021963-E3-2018	MEXQUITIC DE CARMONA	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	SAN MARCOS CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	**9,988,569.32**	**9,860,527.19**	**0.00**	100%	100.00%	9,161.30	ML.