COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCICIO 2018
CIERRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No.	EJECUTOR	OBRA	UBICACIÓN		AVANCE		DATOS DEL CONTRATO						VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	METAS	
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	FISICO	FINANCIERO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MONTO TRANSFERIDO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DE CONTRATO	PROVEEDOR							CANTIDAD	UNIDAD
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018																				
1	CEA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR	CERRO GORDO	ZARAGOZA	100%	100%	CEA-PDR-001/18-OP-CP	15/08/2018	9,881,653.49	8,805,578.08	8,805,578.08	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	21/12/2018	14/09/2018	**0.00**	04/01/2019	2,081 PERSONAS	TERMINADA	1	PTAR
2	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	SAN MARCOS CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	100%	100%	LO-824021963-E3-2018	S/D	9,878,695.06	9,860,527.19	9,860,527.19	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV			**0.00**		2,641 PERSONAS	TERMINADA	9,161.30	ML.
3	CEA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (1ERA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	100%	100%	CEA-PDR-002/18-OP-CP	21/11/2018	4,468,699.24	4,149,927.24	4,149,927.24	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	29/03/2019	31/12/2018	**0.00**	20/04/2019	1,246 PERSONAS	*.- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA CONTINÚA VIGENTE, CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE AGOSTO DEL 2019	14,875.59	ML.
4	CEA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	100%	100%	CEA-PDR-003/18-OP-CP	21/11/2018	3,831,772.12	3,649,676.20	3,649,676.20	OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV	29/03/2019	18/01/2019	**0.00**	21/04/2019		*.- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA CONTINÚA VIGENTE, CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE AGOSTO DEL 2019		
5	CEA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (3ERA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	100%	100%	CEA-PDR-004/18-OP-CP	21/11/2018	3,698,724.14	3,558,175.14	3,558,175.14	ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, SA DE CV	29/03/2019	21/12/2018	**0.00**	21/04/2019		*.- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA CONTINÚA VIGENTE, CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE AGOSTO DEL 2019		
6	CEA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (4TA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	100.0%	100%	CEA-PDR-005/18-OP-CP	21/11/2018	4,012,861.20	3,750,792.74	3,750,792.74	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	29/03/2019	27/03/2019	**0.00**	20/05/2019		*.- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA CONTINÚA VIGENTE, CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE AGOSTO DEL 2019		