COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%	FINANCIERO		
PROSSAPYS 2015															
CEA-ZR-001/15-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	BUENAVISTA, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), Y SAN JUAN DEL LLANO	CIUDAD DEL MAÍZ	18-may-2015	**325,907.77**		19-may-2015	27-jul-2015	100%	325,907.77	100%	325,907.77		
CEA-ZR-002/15-SROP-IN	CONSULTORES EN AGUA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	CHARCO BLANCO Y NÚÑEZ	GUADALCÁZAR	18-may-2015	**329,238.44**	**306,038.44**	19-may-2015	27-jul-2015	100%	306,038.44	100%	306,038.44	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19 DE MAYO 2015 AL 17 DE AGOSTO DE 2015	**17-ago-2015**
CEA-ZR-003/15-SROP-IN	CONSTRUCCIONES Y RENOVACIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y ANTEPROYECTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 72 ESCUELAS	ALAQUINES, AQUISMON, SANTA CATARINA, TAMAZUNCHALE. TAMPACAN, JIUTLA, TANLAJAS Y MATLAPA	ALAQUINES, AQUISMON, SANTA CATARINA, TAMAZUNCHALE. TAMPACAN, JIUTLA, TANLAJAS Y MATLAPA	28-sep-2015	**299,718.91**		29-sep-2015	27-dic-2015	100%	299,718.91	100%	299,718.91		
CEA-ZR-004/15-SROP-IN	CONSULTORES EN AGUA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PUERTA DEL REFUGIO Y LA CONCEPCIÓN	MATEHUALA	18-may-2015	**327,659.75**	**321,459.25**	19-may-2015	27-jul-2015	100%	321,459.25	100%	321,459.25	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19 DE MAYO 2015 AL 19 DE AGOSTO DE 2015	**19-ago-2015**
CEA-ZR-005/15-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE	AGUA PRIETA, RANCHERÍA DE GUADALUPE, RINCÓN DE SAN JOSÉ, RINCÓN DEL PORVENIR	MEXQUITIC DE CARMONA	18-may-2015	**466,402.13**		19-may-2015	27-jul-2015	100%	466,402.13	100%	466,402.13		
CEA-ZR-006/15-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LA VENTURA (EL GRULLO)	SANTO DOMINGO	21-jul-2015	**245,812.70**		22-jul-2015	29-sep-2015	100%	245,812.70	100%	245,812.70		
CEA-ZR-007/15-CIP-CP	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	EL PALMAR PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	18-jun-2015	**4,398,834.25**	**5,203,305.74**	19-jun-2015	26-sep-2015	100%	5,203,305.74	100.00%	5,203,305.74		**17-dic-2015**
CEA-ZR-008/15-CIP-CP	CECOVE, SA DE CV	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SANTA CATARINA	SAN NICOLAS TOLENTINO	24-abr-2015	**4,007,298.10**		25-abr-2015	02-ago-2015	100%	4,007,298.10	100.00%	4,007,298.10	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 25 DE ABRIL 2015 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015	**24-abr-2015**
CEA-ZR-009/15-CIP-CP	IPSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	LLANO DE GUADALUPE	SANTA MARIA DEL RIO	24-abr-2015	**2,110,879.05**	**2,607,160.17**	25-abr-2015	23-jul-2015	100%	2,607,160.17	100.00%	2,607,160.17		
CEA-ZR-010/15-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO-FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE PERFORACIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015	LAS PILAS, SANTA TERESA, ARMADILLO DE LOS INFANTE, EL AGUACATE, POZO BENDITO, EL PAJARITO, POZO DE MOSCAS, RICO Y SAN FRANCISCO, EL ÁLAMO, ZAPOTILLO, JUAN SARABIA (CENTRO OVINO) (EL ZAPOTE), SAN FRANCISCO, LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, EL REFUGIO, LA ESPERANZA	SAN CIRO DE ACOSTA, ARMADILLO DE LOS INFANTE, RAYÓN, SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTO DOMINGO, VENADO, ZARAGOZA	19-may-2015	**1,039,449.38**		20-may-2015	06-sep-2015	100%	1,039,449.38	100.00%	1,039,449.38		
CEA-ZR-011/15-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TECNICA, CONTROL FISICO-FINANCIERO Y ATENCION SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2014	EL PALMAR PRIMERO, SANTA CATARINA, LLANO DE GUADALUPE	MEXQUITIC DE CARMONA, SAN NICOLAS TOLENTINO Y SANTA MARIA DEL RIO	19-may-2015	**518,697.94**		20-may-2015	06-sep-2015	100%	518,697.94	100.00%	518,697.94	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 0 DE MAYO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-ZR-012/15-CIP-CP	ING. RENÉ MEZA LOZANO	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 400 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 8"	LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y EL REFUGIO	VENADO	24-abr-2015	**2,324,981.70**		25-abr-2015	02-ago-2015	100%	2,324,981.70	100.00%	2,324,981.70		**02-ago-2015**
CEA-ZR-013/15-CIP-CP	PERFOMINERÍA DOBLE R, SA DE CV	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	POZO BENDITO Y EL PAJARITO	RAYÓN	27-abr-2015	**1,571,593.56**		28-abr-2015	26-jul-2015	100%	1,571,593.56	100.00%	1,571,593.56		**27-abr-2015**
CEA-ZR-014/15-CIP-CP	CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJÍO BRAVO, SA DE CV	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	POZO DE MOSCAS, RICO Y SAN FRANCISCO	RAYÓN	18-jun-2015	**1,777,134.69**	**1,576,707.86**	19-jun-2015	16-sep-2015	100%	1,576,707.86	100.00%	1,576,707.86		**19-nov-2015**
CEA-ZR-015/15-CIP-CP	CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJÍO BRAVO, SA DE CV	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	EL AGUACATE	RAYÓN	28-jul-2015	**1,575,073.39**	**617,733.22**	29-jul-2015	26-oct-2015	100%	617,733.22	100.00%	617,733.22		**09-nov-2015**
CEA-ZR-016/15-CIP-CP	ING. JOSÉ EDUARDO QUIJANO DÍÉZ	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	LA ESPERANZA	ZARAGOZA	27-abr-2015	**1,654,154.72**		28-abr-2015	26-jul-2015	100%	1,654,154.72	100.00%	1,654,154.72		**03-nov-2015**
CEA-ZR-017/15-CIP-CP	ING. JOSÉ EDUARDO QUIJANO DÍÉZ	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	ZAPOTILLO	VILLA HIDALGO	30-abr-2015	**1,741,061.18**	**1,565,483.74**	02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,565,483.74	100.00%	1,565,483.74		**15-nov-2015**
CEA-ZR-018/15-CIP-CP	ING. JORGE EDUARDO SOLÍS DOMÍNGUEZ	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	EL ÁLAMO	SANTA MARÍA DEL RÍO	30-abr-2015	**1,765,486.77**		02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,765,486.77	100.00%	1,765,486.77		
CEA-ZR-019/15-CIP-CP	ING. MANUEL MARTÍNEZ TORRES	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 200 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	JUAN SARABIA (CENTRO OVINO) (EL ZAPOTE)	SANTO DOMINGO	30-abr-2015	**1,200,215.10**		02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,200,215.10	100.00%	1,200,215.10		**30-jul-2015**
CEA-ZR-020/15-CIP-CP	ING. MANUEL MARTÍNEZ TORRES	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 160 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	SAN FRANCISCO	SANTO DOMINGO	30-abr-2015	**1,158,559.44**		02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,158,559.44	100.00%	1,158,559.44		**30-jul-2015**
CEA-ZR-021/15-CIP-CP	CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJÍO BRAVO, SA DE CV	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	ARMADILLO DE LOS INFANTE	ARMADILLO DE LOS INFANTE	08-may-2015	**1,788,012.19**	**1,640,634.44**	09-may-2015	06-ago-2015	100%	1,640,634.44	100.00%	1,640,634.44		**08-dic-2015**
CEA-ZR-023/15-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	EL PATOL Y FRACCIÓN DE HACIENDA VIEJA	TIERRA NUEVA	14-jul-2015	**693,172.27**		15-jul-2015	12-oct-2015	100%	693,172.27	100.00%	693,172.27		
CEA-ZR-024/15-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	EL HERRERO	MATEHUALA	14-jul-2015	**92,510.00**		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510.00	100.00%	92,510.00		**13-ago-2015**
CEA-ZR-025/15-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	SAN JOSE DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO)	MATEHUALA	14-ago-2015	**92,510.00**		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510.00	100.00%	92,510.00		**13-ago-2015**
CEA-ZR-026/15-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	NORIA DE LA CABRA	MATEHUALA	14-jul-2015	**92,510.00**		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510.00	100.00%	92,510.00		**13-ago-2015**
CEA-ZR-027/15-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	SACRAMENTO	MATEHUALA	14-jul-2015	**92,510.00**		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510.00	100.00%	92,510.00		**13-ago-2015**
CEA-ZR-028/15-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	CATEDRAL	SANTA MARÍA DEL RÍO	14-jul-2015	**225,852.00**		15-jul-2015	28-ago-2015	100%	225,852.00	100.00%	225,852.00		**14-jul-2015**
CEA-ZR-029/15-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015	VARIAS	VARIAS	21-jul-2015	**940,006.17**		22-jul-2015	04-oct-2015	100%	940,006.17	100.00%	940,006.17	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 22 DE JULIO 2015 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015	
CEA-ZR-030/15-SROP-IN	ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO, ADECUACION Y PROYECTO EJECUTIVO PARA A REHABILITACIÓN DE LOS 4 SISTEMAS MULTIPLES DE AGUA POTABLE, QUE SE ALIMENTARAN DEL RÍO SANTA MARÍA	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	21-jul-2015	**781,144.00**		22-jul-2015	19-oct-2015	100%	781,144.00	100.00%	781,144.00		
CEA-ZR-031/15-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	PROYECTO EJECUTIVO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	TANLACUT (LABOR ZAPATA), TANLACUT (PUERTO DE TANLACUT), EL AGARROSO Y EL PEDREGOSO	SANTA CATARINA	21-jul-2015	**352,636.38**		22-jul-2015	19-oct-2015	100%	352,636.38	100.00%	352,636.38		**19-oct-2015**
CEA-ZR-032/15-CIP-CP	CONSTRUCTORA VIG 21, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELCETROMECÁNICO, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	CARRIZAL DE GUADALUPE Y LOS NOGALES	SAN NICOLÁS TOLENTINO	25-jun-2015	**1,855,415.19**		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	1,855,415.19	100.00%	1,855,415.19		**23-sep-2015**
APAZU 2015															

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%	FINANCIERO		
CEA-APAZU-001/15-OP-CP	ING. RAFAEL GUILLERMO OLVERA ALVARADO	CONTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (2DA ETAPA), PERIFERICO NORTE TRAMO 1	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	07-may-2015	**14,434,955.84**		13-may-2015	10-ago-2015	100.00%	14,434,955.84	100.00%	14,434,955.84	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-APAZU-002/15-SROP-IN	CONCRESEIR, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (2DA ETAPA), PERIFERICO NORTE TRAMO 2	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	07-may-2015	**17,472,215.34**		13-may-2015	10-ago-2015	100%	17,472,215.34	100.00%	17,472,215.34	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-APAZU-003/15-SROP-CP	CONSULTORES EN AGUA, S.C.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA	02-jul-2015	**4,513,199.65**		07-jul-2015	03-dic-2015	100%	4,513,199.65	100.00%	4,513,199.65	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015	
CEA-APAZU-004/15-OP-CP	URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CV	REHABILITACION DE CAPTACIÓN Y PLANTA POTABILIZADORA	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	31-jul-2015	**6,790,001.36**		04-ago-2015	31-dic-2015	100%	6,790,001.36	100%	6,790,001.36	HUBO UN ERROR DEL AVANCE REPORTADO EL MES DE ENERO YA QUE CORRESPONDÍA A UNA FRACCIÓN	
CEA-APAZU-005/15-SROP-IN	CONSORCIO POTOSINO INTEGRAL DE OBRA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE COLECTROES SANITARIOS (2DA. ETAPA)	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	22-jun-2015	**3,147,154.59**		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	3,147,154.59	100%	3,147,154.59	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 30 DE JULIO DE 2015 AL 27 DE OCTUBRE DE 2015	**08-dic-2015**
CEA-APAZU-006/15-SROP-IN	VRJ CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y PROYECTOS, SA DE CV	ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-FINANCIERO PARA EL INTERCAMBIO DE AGUA DE PRIMER USO POR AGUA TRATADA CON FINES DE SUMINISTRO	SAN LUIS POTOSÍ Y VILLA DE REYES	SAN LUIS POTOSÍ Y VILLA DE REYES	22-jun-2015	**681,308.33**		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	681,308.33	100.00%	681,308.33		**15-nov-2015**
CEA-APAZU-007/15-SROP-IN	RD TERREACERÍAS Y URBANIZACIONES	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ÉBANO	ÉBANO	22-jun-2015	**689,833.94**		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	689,833.94	100%	689,833.94	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015	
PROTAR 2015															
CEA-PROTAR-001/15-OP-CP	COEINSA SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CATORCE	CATORCE	08-may-2015	**6,979,935.62**		13-may-2015	10-ago-2015	100%	6,979,935.62	100%	6,979,935.62	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 16 DE JUNIO DE 2015 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015	**28-dic-2015**
CEA-PROTAR-002/15-OP-CP	AXIVO SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PARQUE DE MORALES"	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	08-may-2015	**6,995,788.59**		13-may-2015	10-ago-2015	100%	6,995,788.59	100%	6,995,788.59		
CEA-PROTAR-003/15-OP-CP	VATTEN INGENIERIA SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA DELEGACION DE BOCAS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	08-may-2015	**5,975,678.02**		13-may-2015	10-ago-2015	100%	5,975,678.02	100%	5,975,678.02	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 18 DE ENERO DE 2016	
PUEBLOS INDIGENAS 2015															
CEA-PI-001/15-OP-CP	TECNOBREN DEL CENTRO DE MÉXICO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	PONCIANO ARRIAGA	ÉBANO	17-abr-2015	**19,976,035.73**	**15,021,978.87**	24-abr-2015	01-ago-2015	100%	15,021,978.87	100%	15,021,978.87	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-PI-002/15-OP-CP	JOGIMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA - ZONA 1)	SANTA MARÍA ACAPULCO	SANTA CATARINA	17-abr-2015	**5,329,317.42**		24-abr-2015	01-ago-2015	100%	5,329,317.42	100%	5,329,317.42	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-PI-003/15-OP-CP	ING. FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ OBREGÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	17-abr-2015	**6,680,534.21**	**5,329,317.42**	24-abr-2015	01-ago-2015	100%	5,329,317.42	100%	5,329,317.42	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015	
CEA-PI-004/15-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO	PUJAL COY	ÉBANO	13-abr-2015	**640,996.49**		17-abr-2015	25-jul-2015	100%	640,996.49	100%	640,996.49	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015	
CEA-PI-005/15-SROP-IN	AXIVO SUPERVISIÓN Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	AURELIO MANRIQUE	ÉBANO	13-abr-2015	**1,443,007.28**		17-abr-2015	25-jul-2015	100%	1,443,007.28	100%	1,443,007.28	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015	
PRODDER 2015															
CEA-PRODDER-001/15-OP-CP	ING. RENE MIEZA LOZANO	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE #3 EN CIUDAD SATÉLITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	05-may-2015	**4,594,939.48**		13-may-2015	10-ago-2015	100.00%	4,594,939.48	100%	4,594,939.48	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 30 DE JULIO DE 2015 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015	**16-oct-2015**
CEA-PRODDER-002/15-OP-CP	RAMÓN EDUARDO MANCILLA VILLARREAL	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE EN CIUDAD SATÉLITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	06-jul-2015	**4,654,697.24**		10-jul-2015	07-oct-2015	100.00%	4,654,697.24	100%	4,654,697.24	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 31 DE JULIO DE 2015 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015	**05-ene-2016**
CEA-PRODDER-003/15-SROP-IN	OPERADORA DE SERVICIOS OTOCHI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA UTILIZACIÓN DE AGUA EXCEDENTE EN EL RÍO SANTIAGO	CIUDAD SÁTELITE	SAN LUIS POTOSÍ	09-dic-2015	**698,238.02**		14-dic-2015	12-mar-2016	100.00%	698,238.02	100%	698,238.02		**21-mar-2016**
CEA-PRODDER-004/15-OP-CP	CONSTRCUTORA VIG 21, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA INDUSTRIAL EN CIUDAD SATÉLITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-jun-2015	**346,941.60**		26-jun-2015	23-sep-2015	100.00%	346,941.60	100%	346,941.60		**23-sep-2015**
CEA-PRODDER-005/15-ADQ-CP	BOMBAS ALEMANAS DE MÉXICO, SA DE CV	ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO DE 175 HP, ZONA INDUSRIAL Y CIUDAD SATÉLITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	31-dic-2015	**573,202.40**		31-dic-2015	31-ene-2016	100.00%	573,202.40	100%	573,202.40		
FONREGION 2015															
CEA-FONREGION-001/15-OP-CP	OBRAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	TAMBACA (COLONIA OBRERA, LA CURVA, Y LOMA BONITA)	TAMASOPO	04-dic-2015	**4,546,857.80**	**4,808,830.27**	10-dic-2015	07-abr-2016	100%	4,808,830.27	100%	4,808,830.27		**04-may-2016**
CEA-FONREGION-002/15-OP-CP	PROYECTOS HUASTECA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LAGUNILLAS	VILLA HIDALGO	09-dic-2015	**3,078,142.05**	**3,539,584.32**	16-dic-2015	14-mar-2016	100%	3,539,584.32	100.00%	3,539,584.32		
CEA-FONREGION-003/15-OP-IN	CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PASITO DE SAN FRANCISCO	ALAQUINES	30-nov-2015	**1,666,580.96**	**1,956,462.86**	07-dic-2015	15-mar-2016	100%	1,956,462.86	100%	1,956,462.86		**15-mar-2016**
CEA-FONREGION-004/15-OP-IN	DESARROLLADORA DE INGENIERÍA INTEGRAL Y OBRAS CIVILES ALIS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EL NARANJO	MOCTEZUMA	30-nov-2015	**1,390,231.08**	**1,445,154.58**	07-dic-2015	15-mar-2016	100%	1,445,154.58	100%	1,445,154.58		**29-feb-2016**
CEA-FONREGION-005/15-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	GUANAMÉ	VENADO	30-nov-2015	**999,606.96**	**1,166,339.03**	07-dic-2015	15-mar-2016	100%	1,166,339.03	100%	1,166,339.03		**15-mar-2016**
CEA-FONREGION-011/15-OP-AD	COEINSA, SA DE CV	AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REAL DE CATORCE	CATORCE	30-dic-2015	**494,375.85**		01-ene-2016	28-feb-2016	100%	494,375.85	100%	494,375.85		**29-feb-2016**
RECURSOS PROPIOS 2015															
CEA-RP-003/15-SROP-AD	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONS CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	15-dic-2015	**114,209.89**	**142,419.61**	17-dic-2015	04-feb-2016	100%	142,419.61	100%	142,419.61		**16-feb-2016**
ESTATAL 2016															
CEA-ESTATAL-001/16-SROP-CP	DOLMART CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORTE PRIMERO Y SAN MARCOS DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	27-abr-2016	**1,524,052.27**		03-may-2016	29-sep-2016	100.00%	1,524,052.27	100.00%	1,524,052.27		**26-dic-2016**
CEA-ESTATAL-002/16-SROP-AD	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	RURALES DE LA CEIBA, EJIDO LA PUERTA, SAN LUISITO, CHUPADERO, LA PUERTA Y CHUPADEROS DOS	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	23-may-2016	**992,731.98**		30-may-2016	26-oct-2016	100.00%	992,731.98	100.00%	992,731.98		**15-dic-2016**
CEA-ESTATAL-005/16-SROP-AD	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DIANÓSTICO DE EFICIENCIA ELECTROMECÁNICA DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REMOMBEO	VARIAS LOCALIDADES	HUEHUETLÁN	18-feb-2016	**119,638.17**		23-feb-2016	22-abr-2016	100.00%	119,638.17	100.00%	119,638.17		**18-jun-2016**
CEA-ESTATAL-007/16-SROP-AD	ESTUDIOS GEOFÍSICOS, GEOLÓGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	VANEGAS	VANEGAS	13-abr-2016	**119,308.30**		14-abr-2016	12-jun-2016	100.00%	119,308.30	100.00%	119,308.30		**09-may-2016**
CEA-ESTATAL-008/16-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EHABILITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE	VARIAS LOCALIDADES	COXCATLÁN	03-may-2016	**418,277.37**		11-may-2016	20-ago-2016	100.00%	418,277.37	100.00%	418,277.37		
CEA-ESTATAL-009/16-OP-AD	OBRAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE OBRA DE TOMA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	SANTA GERTRUDIS	SAN CIRO DE ACOSTA	29-abr-2016	**112,426.04**		02-may-2016	31-may-2016	100.00%	112,426.04	100.00%	112,426.04		**12-may-2016**
CEA-ESTATAL-011/16-OP-IN	BUGA AQUA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS OFICINAS DE LA SEDARH	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	30-dic-2016	**1,658,462.66**		05-ene-2017	24-mar-2017	100.00%	1,658,462.66	100.00%	1,658,462.66		**24-mar-2017**
RPE 2016															
CEA-RPE-001/16-OP-IN	CECOVE, SA de CV	PUESTA EN MARCHA DE OBRA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE MARACAIBO A ÉBANO	EL PORVENIR	ÉBANO		**663,032.80**		16-may-2016	10-jun-2016	100%	663,032.80	100.00%	663,032.80		
CEA-RPE-003/16-OP-IN	OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SATÉLITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	25-jul-2016	**299,328.20**		29-jul-2016	26-sep-2016	100%	299,328.20	100.00%	299,328.20		**26-oct-2016**
CEA-RPE-004/16-OP-AD	ECOLOGICA GRUPO PROMOTOR, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SATÉLITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	09-jun-2016	**348,000.00**		10-jun-2016	20-jul-2016	100.00%	348,000.00	100.00%	348,000.00		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES					OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%	FINANCIERO			
CEA-RPE-008/16-SROP-IN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DEL POTOSÍ, SA DE CV	DIAGNÓSTICO DE 70 SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE AGUAS EN LAS ZONAS HUASTECA Y MEDIA DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	26-jul-2016	**406,152.22**		01-ago-2016	29-sep-2016	100.00%	406,152.22	100.00%	406,152.22			
CEA-RPE-013/16-SROP-AD	ESTUDIOS Y PROYECTOS SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ESTUDIOS DE INGENIERÍA VIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	11-abr-2016	**103,414.00**		14-nov-2016	04-dic-2016	100.00%	103,414.00	100%	103414			**04-dic-2016**
CEA-RPE-014/16-SROP-AD	OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SA DE CV	ANTEPROYECTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA TRATADA A LAS EMPRESAS COOPERATE V MTC	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	31-oct-2016	**103,240.00**		03-nov-2016	23-nov-2016	100.00%	103,240.00	100%	103,240.00			**23-nov-2016**
CEA-RPE-016/16-SROP-AD	GESTIÓN AMBIENTAL FORESTAL E HIDRÁULICA, SC	ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA ARA SOLICITAR LA EXCEPCIÓNDE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MORRO	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	03-oct-2016	**68,324.00**		04-oct-2016	18-oct-2016	100.00%	68,324.00	100%	68,324.00			**18-oct-2016**
CEA-RP-017/16-SROP-AD	GESTIÓN AMBIENTAL FORESTAL E HIDRÁULICA, SC	ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA ARA SOLICITAR EL NO REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PRESA SAN CÁRLOS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	03-oct-2016	**68,788.00**		04-oct-2016	18-oct-2016	100.00%	68,788.00	100%	68,788.00			**18-oct-2016**
CEA-RP-018/16-SROP-IN	GESTIÓN AMBIENTAL FORESTAL E HIDRÁULICA, SC	ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIETNO LA MARONA	CATORCE	CATORCE	03-nov-2016	**204,110.71**		04-nov-2016	03-dic-2016	100.00%	204,110.71	100%	204,110.71			**03-dic-2016**
CEA-RP-019/16-SROP-AD	ZACNU COMPAÑÍA, SA DE CV	ESTUDIO COSTO BENEFICO PARA EL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	23-nov-2016	**82,000.00**		24-nov-2016	08-dic-2016	100.00%	82,000.00	100%	82,000.00			**08-dic-2016**
PROII 2016																
CEA-PROII-001/16-OP-CP	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHIAPACAO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ER. ETAPA)	PUJAL COY	ÉBANO	21-abr-2016	**13,284,415.49**	**6,050,032.67**	11-may-2016	06-nov-2016	100.00%	6,050,032.67	100.00%	6,050,032.67			**07-oct-2016**
CEA-PROII-002/16-OP-CP	OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA)	PONCIANO ARRIAGA	ÉBANO	21-abr-2016	**11,928,157.67**	**7,784,415.49**	11-may-2016	07-oct-2016	100.00%	7,784,415.49	100.00%	7,784,415.49			**07-oct-2016**
CEA-PROII-003/16-OP-CP	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA-ZONA II)	SANTA MARÍA ACAPULCO	SANTA CATARINA	21-abr-2016	**5,645,208.97**	**5,597,559.17**	11-may-2016	07-sep-2016	100.00%	5,597,559.17	100.00%	5,597,559.17			**12-nov-2016**
CEA-PROII-004/16-OP-CP	CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA)	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	21-abr-2016	**6,808,535.09**		11-may-2016	07-oct-2016	100.00%	6,808,535.09	100.00%	6,808,535.09			
CEA-PROII-005/16-SROP-IN	OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	TETITLA, ECUATITLA, CERRO GRANDE Y COTOL (VEGA LARGA)	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	**1,399,984.11**	**699,992.06**	25-may-2016	21-sep-2016	100.00%	699,992.06	100.00%	699,992.06			
CEA-PROII-006/16-SROP-IN	APOLINAR VELÁZQUEZ CONTRERAS	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EL PALMITO, TEMACUA, Y LALATZINTLA	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	**1,049,999.87**	**699,992.92**	25-may-2016	21-sep-2016	100.00%	699,992.92	100.00%	699,992.92			
CEA-PROII-007/16-SROP-IN	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	HUICHAPA, SOQUIAMEL, CUITLAMECACO	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	**1,049,998.82**	**699,992.06**	25-may-2016	21-sep-2016	100.00%	699,992.06	100.00%	699,992.06			
CEA-PROII-008/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICIONES CIVILES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	SAN JOSE SANTIAGO / PAPATLACO SANTIAGO Y TLALNEPANTLA	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	**1,543,379.69**	**765,998.17**	25-may-2016	21-sep-2016	100.00%	745,998.17	100.00%	745,998.17			
CEA-PROII-009/16-SROP-IN	ESTUDIOS , PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	TEPETLAYO / CHUNUNTZÉN DOS Y SUS SECCIONES	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA / HUEHUETLÁN	09-may-2016	**898,811.76**		25-may-2016	21-sep-2016	100.00%	898,811.76	100.00%	898,811.76			
CEA-PROII-010/16-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	JOMITÉ EUREKA, ADOLFO LÓPEZ MATEOS / LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE)	AQUISMÓN - CIUDAD VALLES / CIUDAD VALLES	09-may-2016	**1,090,177.44**	**695,244.88**	25-may-2016	21-sep-2016	100.00%	695,244.88	100.00%	695,244.88			
CEA-PROII-011/16-SROP-IN	OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	ZOJUALO Y UNARES, AMAXIAC	TANCANHUITZ, COXCATLÁN	09-may-2016	**1,199,932.36**	**799,954.91**	25-may-2016	21-sep-2016	100.00%	799,954.91	100.00%	799,954.91			
CEA-PROII-012/16-SROP-IN	JAIME ZAPATA CASTILLO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ATLAMAXATL, SAN JOSE BARRIO ARRIBA, TANALA Y SALTIPA COAQUENTLA	MATLAPA	11-may-2016	**1,198,146.62**		25-may-2016	21-sep-2016	100.00%	1,198,146.62	100.00%	1,198,146.62			
CEA-PROII-013/16-SROP-IN	CORIN Y ANAYA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PAR LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	PALANTITLA, TEPETZINTLA Y MICCOTLA	TAMPACÁN	09-may-2016	**697,673.89**		25-may-2016	21-sep-2016	100.00%	697,673.89	100.00%	697,673.89			
CEA-PROII-014/16-SROP-IN	DOLMART CONSRUCCIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	EL SABINITO Y LA VIEJA / POZO DEL SAUZ Y TANQUE DEL BORREGO	RAYÓN / TAMASOPO	09-may-2016	**1,296,058.43**	**947,560.50**	25-may-2016	21-sep-2016	100.00%	947,560.50	100.00%	947,560.50			
CEA-PROII-015/16-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	TACABITA Y EL PANDO / OTLASKUACO,	HUEHUETLAN Y TANLAJÁS / ATILA DE TERRAZAS	09-may-2016	**1,097,941.14**	**748,805.34**	25-may-2016	21-sep-2016	100.00%	748,805.34	100.00%	748,805.34			
CEA-PROII-016/16-SROP-IN	ESTUDIOS , PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	UXTLIAPAN, MANTEYO, EL LAGARITO Y PUERTO ENCINAL	XILITLA	11-may-2016	**1,192,745.45**	**894,559.09**	25-may-2016	21-sep-2016	100.00%	894,559.09	100.00%	894,559.09			
CEA-PROII-017/16-SROP-IN	DOLMART CONSRUCCIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PEÑA BLANCA UMONYITITLA, EL RINCÓN, TIERRA BLANCA FRACCIÓN Y TIERRA BLANCA EJIDO	XILITLA	09-may-2016	**916,829.81**	**299,189.59**	25-may-2016	21-sep-2016	100.00%	299,189.59	100.00%	299,189.59			
CEA-PROII-018/16-SROP-IN	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA LOCALIZACIÓN DE SITIOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZO	LAS MESAS Y LAGUNA DE GÓMEZ	COXCATLÁN Y TAMASOPO	09-may-2016	**327,943.55**		25-may-2016	25-jul-2016	100.00%	327,943.55	100.00%	327,943.55			
CEA-PROII-019/16-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE)	CIUDAD VALLES	21-oct-2016	**390,410.68**		25-oct-2016	31-dic-2016	100.00%	390,410.68	100.00%	390,410.68			
CEA-PROII-020/16-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	LINARES	TANCANHUITZ	21-oct-2016	**389,998.13**		25-oct-2016	30-dic-2016	100.00%	389,998.13	100.00%	389,998.13			
CEA-PROII-021/16-SROP-IN	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	CUITLAMECACO	TAMAZUNCHALE	21-oct-2016	**336,545.03**		25-oct-2016	30-dic-2016	100.00%	336,545.03	100.00%	336,545.03			
CEA-PROII-022/16-SROP-IN	ARQ. JAIME CASTILLO ZAPATA	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSÉ BARRIO ARRIBA	MATLAPA	21-oct-2016	**299,359.19**		25-oct-2016	30-dic-2016	100.00%	299,359.19	100.00%	299,359.19			
CEA-PROII-023/16-SROP-IN	ESTUDIOS , PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES	HUEHUETLÁN	21-oct-2016	**898,141.75**		25-oct-2016	30-dic-2016	100.00%	898,141.75	100.00%	898,141.75			
APARIUAL 2016																
CEA-APARIURAL-001/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2015	BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAVIA, LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHIQUINTECO, AJACACO, CUILONICO, (RIFATLACA), MAHULACO, SAN PABLO, SUCHIACO, TAMPUCHÓN, TIDIMVEL, TLAXCO, RANCHO PESCADITO, TAQNQUL, TAMLITE	CD DEL MÁÍZ, TANQUIAN ESCOBEDO, CIUDAD VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, COXCATLÁN, AQUISMÓN	01-sep-2016	**702,620.60**		02-sep-2016	16-dic-2016	100.00%	702,620.60	100.00%	702,620.60			
CEA-APARIURAL-002/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2016	CUCAMO, CARBONERA DE ABAJO, JUACHE, LAS CUEVAS, MATANCILLAS, MALPASO PASO BLANCO LAS PILITAS Y EL COLORADO, ANGOSTURA, ZAMORILLA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, LA VENTURA (EL GRULLO)	MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, SANTO DOMINGO	01-sep-2016	**338,208.35**		02-sep-2016	16-dic-2016	100.00%	338,208.35	100.00%	338,208.35			
CEA-APARIURAL-003/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2016	CHARCO BLANCO, NÚÑEZ, SOLEDAD DE LA BUANGA, SAN FRANCISCO DEL TULULO, SAN ANTONIO DEL TULULO, LA MEDIA NEGA,Y RIJERTO DE LA FUENTINA	GUADALCÁZAR, MATEHUALA, CATORCE, VILLA DE GUADALUPE	01-sep-2016	**405,248.90**		02-sep-2016	16-dic-2016	100.00%	405,248.90	100.00%	405,248.90			
CEA-APARIURAL-004/16-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2016	SANTA MARÍA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RÍO LA CUJATA, Y PASO DE BOTELLO, SANTA CATARINA, LOS MORENO, ALAQUINES	SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, ALAQUINES	01-sep-2016	**529,036.37**		02-sep-2016	16-dic-2016	100.00%	529,036.37	100.00%	529,036.37			
CEA-APARIURAL-005/16-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAVIA, LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHIQUINTECO, AJACACO, CUILONICO, (RIFATLACA), MAHULACO, SAN PABLO, SUCHIACO, TAMPUCHÓN, TIDIMVEL, TLAXCO, RANCHO PESCADITO, TAQNQUL, TAMLITE	CD DEL MÁÍZ, TANQUIAN ESCOBEDO, CIUDAD VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, COXCATLÁN, AQUISMÓN	01-sep-2016	**512,710.65**		02-sep-2016	16-dic-2016	100.00%	512,710.65	100.00%	512,710.65			
CEA-APARIURAL-006/16-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	CUCAMO, CARBONERA DE ABAJO, JUACHE, LAS CUEVAS, MATANCILLAS, MALPASO PASO BLANCO LAS PILITAS Y EL COLORADO, ANGOSTURA, ZAMORILLA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, LA VENTURA (EL GRULLO)	MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, SANTO DOMINGO	01-sep-2016	**243,667.40**		02-sep-2016	16-dic-2016	100.00%	243,667.40	100.00%	243,667.40			
CEA-APARIURAL-007/16-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	CHARCO BLANCO, NÚÑEZ, SOLEDAD DE LA BUANGA, SAN FRANCISCO DEL TULULO, SAN ANTONIO DEL TULULO, LA MEDIA NEGA,Y RIJERTO DE LA FUENTINA	GUADALCÁZAR, MATEHUALA, CATORCE, VILLA DE GUADALUPE	01-sep-2016	**294,445.29**		02-sep-2016	16-dic-2016	100.00%	294,445.29	100.00%	294,445.29			
CEA-APARIURAL-008/16-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	SANTA MARÍA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RÍO LA CUJATA, Y PASO DE BOTELLO, SANTA CATARINA, LOS MORENO, ALAQUINES	SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, ALAQUINES	01-sep-2016	**363,482.24**		02-sep-2016	16-dic-2016	100.00%	363,482.24	100.00%	363,482.24			
CEA-APARIURAL-009/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICIONES CIVILES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	LA YERBABUENA	SANTA MARÍA DEL RÍO	12-sep-2016	**324,089.63**		13-sep-2016	12-dic-2016	100.00%	324,089.63	100.00%	324,089.63			**28-abr-2017**
CEA-APARIURAL-010/16-GP-CP	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)	SANTA CATARINA	SAN NICOLAS TOLENTINO	05-ago-2016	**6,155,570.57**		08-ago-2016	08-dic-2016	100.00%	6,155,570.57	100.00%	6,155,570.57			
CEA-APARIURAL-011/16-OP-CP	BUGA AQUA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER. ETAPA)	MORENOS	SAN NICOLAS TOLENTINO	05-ago-2016	**3,873,628.47**		08-ago-2016	08-dic-2016	100.00%	3,873,628.47	100.00%	3,873,628.47			
CEA-APARIURAL-014/16-OP-IN	GRUPO CONSTRUCTOR TEOTIHUACAN, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LA VENTURA (EL GRULLO)	SANTO DOMINGO	19-sep-2016	**1,960,186.68**		20-sep-2016	19-dic-2016	100.00%	1,960,186.68	100.00%	1,960,186.68			
CEA-APARIURAL-014/16-OP-IN	GRUPO LOSDE, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	AQUISMÓN	AQUISMÓN	14-oct-2016	**4,600,099.67**		18-oct-2016	31-dic-2016		0.00		0.00			
CEA-APARIURAL-014/16-OP-IN	GRUPO URBACONSINT, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TANLAJÁS	TANLAJÁS	05-oct-2016	**546,387.98**		11-oct-2016	17-dic-2016		0.00		0.00			
CEA-APARIURAL-014/16-OP-IN	BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	14-oct-2016	**5,704,123.41**		18-oct-2016	31-dic-2016		0.00		0.00			
CEA-APARIURAL-014/16-OP-IN	CONTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TAMPAMOLÓN CORONA	TAMPAMOLÓN CORONA	14-oct-2016	**3,984,166.87**		18-oct-2016	31-dic-2016		0.00		0.00			
CEA-APARIURAL-014/16-OP-IN	CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TANLAJÁS	TANLAJÁS	14-oct-2016	**3,181,535.47**		18-oct-2016	31-dic-2016		0.00		0.00			

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%	FINANCIERO		
CEA-APARURAL-014/16-CP-IN	SEVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	20-sep-2016	**2,529,738.25**		20-sep-2016	12-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APARURAL-014/16-CP-IN	REGIONAL DE OBRAS E INGENIERÍA AMBIENTAL, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	20-sep-2016	**2,732,901.61**		29-nov-2016	12-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APARURAL-014/16-CP-IN	GRUPO URBACONSINT, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	20-sep-2016	**778,392.10**		29-sep-2016	12-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APARURAL-014/16-CP-IN	OSCAR ADRIÁN MARTÍNEZ	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	20-sep-2016	**780,297.95**		29-sep-2016	12-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APARURAL-015/16-CP-IN	DESARROLLADORA DE INGENIERÍA INTEGRAL Y OBRAS CIVILES ALIS, SA DE CV	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCION	SAN JOSE BUENAVISTA	SAN LUIS POTOSI	19-sep-2016	**1,389,859.28**		27-sep-2016	26-dic-2016	100.000%	1,389,859.28	100.000%	1,389,859.28		
CEA-APARURAL-016/16-CP	RENÉ MEZA LOZANO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	ALAQUINES	ALAQUINES	05-oct-2016	**1,802,229.87**		07-oct-2016	31-dic-2016	100.000%	1,802,229.87	100.000%	1,802,229.87		
CEA-APARURAL-017/16-CP-CP	MARTINIANO RAMOS HERNÁNDEZ	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LALASTZINTLA, ZOPILOAPA	TAMAZUNCHALE	14-oct-2016	**2,697,138.94**		18-oct-2016	31-dic-2016	100.000%	2,697,138.94	100.000%	2,697,138.94		
CEA-APARURAL-018/16-CP-CP	GRUPO LOSDE, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	MANTEZUEL, SAN ISIDRO, EL AGUACATE, YERBABUENA, EL ROSARIO	ACUISMÓN	14-oct-2016	**4,600,098.67**		18-oct-2016	31-dic-2016	100.000%	4,600,098.67	100.000%	4,600,098.67		
CEA-APARURAL-019/16-CP-AD	GRUPO URBACONSINT, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	MULULTZEN	TANLAJÁS	05-oct-2016	**546,387.98**		11-oct-2016	17-dic-2016	0.00%	0.00	0.00%	0.00		
CEA-APARURAL-019/16-CP-AD	GRUPO URBACONSINT, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL COY, LAS MIESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC CIJOX	TANLAJÁS	05-oct-2016	**546,387.98**		11-oct-2016	17-dic-2016	100.000%	546,387.98	100.000%	546,387.98		
CEA-APARURAL-020/16-CP-CP	BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LALASTZINTLA, ZOPILOAPA, TEPEYAC, BO. PROGRESO SANTIAGO	TAMAZUNCHALE	14-oct-2016	**5,704,123.41**	**6,460,543.77**	18-oct-2016	31-dic-2016	100.000%	6,460,543.77	100.000%	6,460,543.77		
CEA-APARURAL-021/16-CP-CP	CONTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	DOS PIEDRAS, PUNCHUMU, TAJINAB, PAXQUID, LA CANDELARIA.	TAMPAMOLÓN CORONA	14-oct-2016	**3,984,166.87**	**4,380,166.87**	18-oct-2016	31-dic-2016	100.000%	4,380,166.87	100.000%	4,380,166.87		
CEA-APARURAL-022/16-CP-CP	CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL COY, LAS MIESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC CIJOX	TANLAJÁS	14-oct-2016	**3,181,535.47**	**3,885,119.38**	18-oct-2016	31-dic-2016	100.000%	3,885,119.38	100.000%	3,885,119.38		
CEA-APARURAL-023/16-CP-IN	SEVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	CHIPICO, SAN ISIDRO, EL CHOY, SANTIAGUILLO, SAN PEDRO (L ANTIGUA HINCADA) Y EL JIMENCITO	CIUDAD VALLES	20-sep-2016	**2,923,292.73**		20-sep-2016	12-dic-2016	100.000%	2,923,292.73	100.000%	2,923,292.73		
CEA-APARURAL-024/16-CP-IN	REGIONAL DE OBRAS E INGENIERÍA AMBIENTAL, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LA PARADA, CARRIZAL GRANDE	SANTA CATARINA	20-sep-2016	**2,732,901.61**		29-sep-2016	12-dic-2016	100.000%	2,732,901.61	100.000%	2,732,901.61		
CEA-APARURAL-025/16-CP-IN	OSCAR ADRIÁN MARTÍNEZ	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL CARRIZALILLO, REALGARES, LA PANZA, LAS GARZAS	TAMASOPO	17-oct-2016	**1,362,300.51**		21-oct-2016	17-dic-2016	100.000%	1,362,300.51	100.000%	1,362,300.51		
CEA-APARURAL-026/16-CP-IN	COPOZRI CONTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	ZACAYUHUATL, COMUNIDAD (ALPILLA VIEJO), CUAYO CERRO	AXTLA DE TERRAZAS	14-oct-2016	**3,875,981.63**	**4,821,544.38**	18-oct-2016	31-dic-2016	100.000%	4,821,544.38	100.000%	4,821,544.38		
CEA-APARURAL-027/16-CP-IN	JORGE MARTÍN SALAZAR GARCÍA	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	BARRIO DE JOLIA, YERBABUENA, EUREKA, SANTA ANITA DOS	ACUISMÓN	20-sep-2016	**3,403,529.92**		29-sep-2016	12-dic-2016	100.000%	3,403,529.92	100.000%	3,403,529.92		
CEA-APARURAL-028/16-CP-IN	OSCAR ADRIÁN MARTÍNEZ	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	ZACAYUHUATL	AXTLA DE TERRAZAS	20-sep-2016	**780,297.95**		29-sep-2016	12-dic-2016	100.000%	780,297.95	100.000%	780,297.95		
CEA-APARURAL-029/16-CP-IN	GRUPO URBACONSINT, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL CHOY Y EL LIMONCITO	CIUDAD VALLES	20-sep-2016	**778,392.10**		29-sep-2016	12-dic-2016	100.000%	778,392.10	100.000%	778,392.10		
CEA-APARURAL-030/16-CP-IN	RENÉ MEZA LOZANO	PERFORACIÓN DE UN POZO Y AFOROS	EL JORDAN/LAS ADJUNTAS/REAL DE MARONA/SN BARTOLO	CATORCE, MATEHUALA Y VILLA DE GUADALUPE	25-oct-2016	**4,457,739.16**		27-oct-2016	27-dic-2016	100.000%	4,457,739.16	100.000%	4,457,739.16		
CEA-APARURAL-034/16-CP-IN	INSCAR CONCTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	JOYITA DEL TRES, EL GRANADO E IZTACAPA	XILITLA	18-nov-2016	**4,704,231.71**		24-nov-2016	31-dic-2016	100.000%	4,704,231.71	100.000%	4,704,231.71		
CEA-APARURAL-035/16-CP-IN	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	XOCHITITLA, PILAXTLA Y LALAXITLA	MATLAPA	18-nov-2016	**4,069,812.94**	**4,691,889.92**	24-nov-2016	31-dic-2016	100.000%	4,691,889.92	100.000%	4,691,889.92		
CEA-APARURAL-036/16-CP-IN	CONSTRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TZABITÁDH, AQUICHE, TANCAHUIL SEGUNDA SECCIÓN, OJ (AGUACATE), TZITZIT (ALTAMIRA)	SAN ANTONIO	18-nov-2017	**3,978,903.62**		24-nov-2016	31-dic-2016	100.000%	3,978,903.62	100.000%	3,978,903.62		
CEA-APARURAL-037/16-CP-IN	DUALTEK CONSTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	XOCOYO, BARRIO ZOCOTE, COMUNIDAD TEPETZINTLA Y AMAXAC	COXCATLÁN	18-nov-2016	**3,302,410.07**	**3,684,014.95**	24-nov-2016	31-dic-2016	100.000%	3,684,014.95	100.000%	3,684,014.95		
CEA-APARURAL-038/16-CP-IN	INSCAR CONCTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TLALETLA E IZTACAPA	XILITLA	18-nov-2016	**2,452,997.04**		24-nov-2016	31-dic-2016	100.000%	2,452,997.04	100.000%	2,452,997.04		
CEA-APARURAL-039/16-CP-IN	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LOS TIGRES Y XOCHITITLA	MATLAPA	18-nov-2016	**948,892.31**		24-nov-2016	31-dic-2016	100.000%	948,892.31	100.000%	948,892.31		
CEA-APARURAL-040/16-CP-IN	CONSTRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TANCAHUIL SEGUNDA SECCIÓN	SAN ANTONIO	18-nov-2016	**538,532.71**		24-nov-2016	31-dic-2016	100.000%	538,532.71	100.000%	538,532.71		
CEA-APARURAL-041/16-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	SAN ANTONIO	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	**119,480.00**		26-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	119,480.00	100.000%	119,480.00		
CEA-APARURAL-042/16-SROP-IN	ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL MEZQUITAL	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	**120,000.00**		26-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	120,000.00	100.000%	120,000.00		
CEA-APARURAL-043/16-SROP-IN	ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	SAN FRANCISCO	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	**120,000.00**		26-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	120,000.00	100.000%	120,000.00		
CEA-APARURAL-044/16-SROP-IN	ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	SAN ELIAS	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	**120,000.00**		26-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	120,000.00	100.000%	120,000.00		
CEA-APARURAL-045/16-SROP-IN	ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA, SC	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL HUIZACHE	SANTA MARÍA DEL RÍO	23-dic-2016	**110,200.00**		26-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	110,200.00	100.000%	110,200.00		
CEA-APARURAL-046/16-SROP-IN	ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA, SC	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL CARMEN	ZARAGOZA	23-dic-2016	**129,920.00**		26-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	129,920.00	100.000%	129,920.00		
CEA-APARURAL-047/16-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	COAHUILA	ZARAGOZA	23-dic-2016	**107,880.00**		26-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	107,880.00	100.000%	107,880.00		
CEA-APARURAL-048/16-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL COYOTE	VILLA HIDALGO	23-dic-2016	**119,480.00**		26-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	119,480.00	100.000%	119,480.00		
CEA-APARURAL-049/16-SROP-IN	FINDORE, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL POCITO	VILLA HIDALGO	23-dic-2016	**121,800.00**		26-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	121,800.00	100.000%	121,800.00		
CEA-APARURAL-050/16-SROP-IN	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	EL PANDO	TANLAJAS	23-dic-2016	**349,040.09**		26-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	349,040.09	100.000%	349,040.09		
CEA-APARURAL-051/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ATLAMAXATL	MATLAPA	23-dic-2016	**276,450.50**		26-dic-2016	31-dic-2016	5.00%	13,822.53	0.00%	0.00		
CEA-APARURAL-052/16-SROP-IN	PRAILCO, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORÍA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	BARRIO JOLIA, YERBABUENA, EUREKA, SANTA ANITA DOS, MANTEZUEL, SAN ISIDRO, EL AGUACATE, EL ROSARIO, EL CHOY, EL LIMONCITO, CHIPICO, SAN ISIDRO, EL JOPOY, SAN PEDRO (LA ANTIGUA HINCADA)	ACUISMÓN Y CIUDAD VALLES	30-nov-2016	**489,780.44**		05-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	489,780.44	100.000%	489,780.44		
CEA-APARURAL-053/16-SROP-IN	PRIGESA INGENIERÍA, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORÍA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	SAN ANOTNIO, TZABITÁDH, AQUICHE, TANCAHUIL SEGUNDA SECCIÓN, OJ (AGUACATE) Y TZITZIT (ALTAMIRA) TAMPAJMOLÓN, DOS PIEDRAS, PUNCHUMU, TAJINAB, PAXQUID, LA CANDELARIA, EL COY, LAS MIESAS (RANCHO SANTA MÓNICA) EL JOPOY, MULULTZEN, AMBAC CIJOX	SAN ANTONIO, TAMPAMOLÓN CORONA Y TANLAJÁS	30-nov-2016	**480,326.11**		05-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	480,326.11	100.000%	480,326.11		
CEA-APARURAL-054/16-SROP-IN	PRAILCO, SA de CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORÍA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	ZACAYUHUALT, COMUNIDAD (ALPILLA (ALPILLA VIEJO), CUAYO CERRO, XOCOYO, BARRIO ZOCOTE, COMUNIDAD TEPETZINTLA, AMAXAC, TLAETLA, ITTACAPA, MANITECO, JOYA EL TRES Y GRANADO	AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y XILITLA	23-dic-2017	**119,480.00**		26-dic-2016	31-dic-2017	100.000%	119,480.00	100.000%	119,480.00		
CEA-APARURAL-055/16-SROP-IN	PRAILCO, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORÍA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	LALASTZINTLA, ZOPILOAPA, TEPEYAC, LOS TIGRES, XOCHITLÁ, PILAXTLA, LALAXITLA	TAMAZUNCHALE Y MATLAPA	30-nov-2016	**515,811.47**		26-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	515,811.47	100.000%	515,811.47		
CEA-APARURAL-056/16-SROP-IN		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LA CLAVELLINA	VENADO							0.00		0.00		
CEA-APARURAL-057/16-SROP-IN		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA							0.00		0.00		
CEA-APARURAL-056/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y EL REFUGIO	VENADO	23-dic-2016	**420,560.98**		26-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	420,560.98	100.000%	420,560.98		
CEA-APARURAL-057/16-SROP-IN	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	**451,954.20**		26-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	451,954.20	100.000%	451,954.20		
CEA-APARURAL-058/16-SROP-IN	PRIGESA INGENIERÍA, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO-FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL, INCLUYENDO LA CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR 2016	VEINTE DE AGOSTO Y EL HUIZACHE; EL CARRIZALILLO, REALGARES, LA PANZA, LAS GARZAS	SANTA CATARINA Y TAMASOPO	05-dic-2016	**147,371.93**		05-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	147,371.93	100.000%	147,371.93		
FAFEF 2016															
CEA-FAFEF-001/16-CP-IN	CECOVE, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA OBRA CAPTACIÓN Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR	EBANO	EBANO	12-ago-2016	**539,841.47**		05-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	539,841.47	100%	539,841.47		
CEA-FAFEF-002/16-CP-IN	RD TERRACERÍAS Y URBANIZACIONES, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR	EBANO	EBANO	12-ago-2016	**515,811.47**	**846,965.46**	05-dic-2016	31-dic-2016	100.000%	846,965.46	100%	846,965.46		
CEA-FAFEF-003/16-CP-IN	COEDESSA, SA DE CV	LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	20-sep-2016	**865,723.15**		21-sep-2016	20-oct-2016	100.000%	865,723.15	100%	865,723.15		
CEA-FAFEF-004/16-CP-IN	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PAJMAR, SA DE CV	LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO ESPAÑITA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	26-sep-2016	**1,263,184.32**		27-sep-2016	27-oct-2016	100.000%	1,263,184.32	100%	1,263,184.32		
PROSAN 2016															

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%	FINANCIERO		
CEA-PROSAN-001/16-SROP-IN	CONTSRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CERRO GORDO	ZARAGOZA	09-sep-2016	**798,063.79**		13-sep-2016	31-dic-2016	100.00%	798,063.79	100.00%	798,063.79		**15-jun-2017**
CEA-PROSAN-002/16-SROP-IN	AKVO SUPERVISIÓN Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES, EMISORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	XILITLA	XILITLA	31-ago-2016	**1,899,125.01**		08-sep-2016	16-dic-2016	100.00%	1,899,125.01	100.00%	1,899,125.01		
CEA-PROSAN-003/16-SROP-IN	VATTEN INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CEDRAL	CEDRAL	31-ago-2016	**1,399,845.51**		08-sep-2016	16-dic-2016	100.00%	1,399,845.51	100.00%	1,399,845.51		
APAUR 2016															
CEA-APAUR-001/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	VANEGAS	VANEGAS	20-sep-2016	**1,199,623.31**		23-sep-2016	31-dic-2016	100.00%	1,199,623.31	100.00%	1,199,623.31	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 15/11/2016 A 22/01/2017	**22-feb-2017**
CEA-APAUR-002/16-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	TERMINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA	29-ago-2016	**2,499,953.80**		01-sep-2016	16-dic-2016	100.00%	2,499,953.80	100.00%	2,499,953.80	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 21/10/2016 A 04/02/2017	**15-may-2017**
CEA-APAUR-003/16-SROP-IN	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	TAMPAMOLÓN CORONA	TAMPAMOLÓN CORONA	12-sep-2016	**525,814.18**		19-sep-2016	27-dic-2016	100.00%	525,814.18	100.00%	525,814.18	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 01/11/2016 A 08/02/2017	**07-feb-2017**
CEA-APAUR-004/16-SROP-IN	APOLINAR VELÁZQUEZ CONTRERAS	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ		**991,560.00**		14-sep-2016	29-dic-2016	0.00%	0.00	0.00%	0.00		
CEA-APAUR-005/16-SROP-IN	APOLINAR VELÁZQUEZ CONTRERAS	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	09-sep-2016	**982,421.00**		14-sep-2016	29-dic-2016	100.00%	982,421.00	100.00%	982,421.00		**30-jun-2017**
CEA-APAUR-006/16-OP-IN	URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA 1A ETAPA CON UN GASTO DE 30 LPS	TIERRANUEVA	TIERRANUEVA	18-nov-2016	**4,612,200.78**		24-nov-2016	31-dic-2016	100.00%	4,612,200.78	100.00%	4,612,200.78		**31-may-2017**
CEA-APAUR-007/16-OP-AD	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL RAINAR, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO III	MATEHUALA	MATEHUALA	21-dic-2016	**35,719,551.71**		22-dic-2016	31-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APAUR-008/16-OP-CP	DESARROLLADORA DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO I	MATEHUALA	MATEHUALA	22-dic-2016	**31,202,995.13**		23-dic-2016	31-dic-2016		0.00		0.00		
CEA-APAUR-007/16-OP-AD	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL RAINAR, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO II	MATEHUALA	MATEHUALA	21-dic-2016	**35,719,551.71**		22-dic-2016	31-dic-2016	100.00%	35,719,551.71	100.00%	35,719,551.71	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 10/01/2017 A 10/03/2017	
CEA-APAUR-008/16-OP-CP	DESARROLLADORA DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO I	MATEHUALA	MATEHUALA	22-dic-2016	**31,202,995.13**		23-dic-2016	31-dic-2016	100.00%	31,202,995.13	100.00%	31,202,995.13		
CEA-APAUR-009/16-OP-CP	VATTEN INGENIERÍA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO III	MATEHUALA	MATEHUALA	22-nov-2016	**12,494,865.44**		23-nov-2016	31-dic-2016	100.00%	12,494,865.44	100.00%	12,494,865.44	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 05/12/2016 A 12/01/2017	
CEA-APAUR-010/16-OP-CP	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO II	MATEHUALA	MATEHUALA	22-nov-2016	**7,640,624.11**		23-nov-2016	31-dic-2016	100.00%	7,640,624.11	100.00%	7,640,624.11	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 05/12/2016 A 12/01/2017	
CEA-APAUR-011/16-SROP-IN	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA	MATEHUALA	MATEHUALA	28-nov-2016	**1,951,163.48**		02-dic-2016	31-dic-2016	100.00%	1,951,163.48	100.00%	1,951,163.48		
PRODDER 2016															
CEA-PRODDER-001/16-ADQ-IN	TODO DE TUBOS SA DE CV	ADQUISICION DE MEDIDORES DE FLUJO Y VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE PARALA ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSI NORIA DE SAN JOSE Y ARROYOS	SAN LUIS POTOSI NORIA DE SAN JOSE Y ARROYOS	23-dic-2016	**824,966.60**		26-dic-2016	11-ene-2017	100.00%	824,966.60	100.00%	824,966.60		
CEA-PRODDER-002/16-ADQ-IN	TODO DE TUBOS SA DE CV	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ADEME PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	23-dic-2016	**388,263.60**		01-dic-2016	02-dic-2016	100.00%	388,263.60	100.00%	388,263.60		
CEA-PRODDER-003/16-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, COLONIA OBRERA PLAN SAN LUIS.	EL NARANJO	EL NARANJO	06-abr-2017	**599,874.67**		11-abr-2017	25-abr-2017	100.00%	599,874.67	100.00%	599,874.67		
CEA-PRODDER-004/16-OP-AD	COPROSEINCA SA DE CV	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN FRANCISCO	VILLA ARRIAGA	06-mar-2017	**394,045.38**		21-abr-2017	30-abr-2017	100.00%	394,045.38	100.00%	394,045.38		**17-abr-2017**
CEA-PRODDER-005/16-SROP-AD	LAO INGENIERIA SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	TLALETLA	XILITLA	06-mar-2017	**349,808.59**		10-mar-2017	17-abr-2017	100.00%	349,808.59	100.00%	349,808.59		
CEA-PRODDER-006/16-SROP-AD	CORIN Y ANAYA SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	MANTEYO	XILITLA	06-mar-2017	**299,714.54**		10-mar-2017	17-abr-2017	100.00%	299,714.54	100.00%	299,714.54		**17-abr-2017**
CEA-PRODDER-007/16-SROP-AD	PRALCO, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN DE EMISOR SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	06-mar-2017	**149,522.13**		10-mar-2017	17-abr-2017	100.00%	149,522.13	100.00%	149,522.13		
CEA-PRODDER-008/16-SROP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA OBRERA PLAN DE SAN LUIS	EL NARANJO	EL NARANJO	06-abr-2017	**299,094.54**		07-abr-2017	26-abr-2017	100.00%	299,094.54	100.00%	299,094.54		
CEA-PRODDER-009/16-OP-AD	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S. DE R.L. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TAMPAMOLÓN CORONA	TAMPAMOLÓN CORONA	20-abr-2017	**598,845.62**		21-abr-2017	30-abr-2017	100.00%	598,845.62	100.00%	598,845.62		**30-abr-2017**
CEA-PRODDER-010/16-OP-IN	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	28-abr-2017	**1,088,135.05**		06-mar-2017	31-mar-2017	100.00%	1,088,135.05	100.00%	1,088,135.05		
CEA-PRODDER-011/16-OPN	PRIGESA INGENIERIA SA D ECV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO	LAGUNA DE SAN VICENTE	VILLA DE REYES	28-abr-2017	**2,628,928.59**		06-mar-2017	31-mar-2017	100.00%	2,628,928.59	100.00%	2,628,928.59		
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017															
CEA-FFF-001/17-OP-CP	JADE INFRAESTRUCTURAS SA D ECV	CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARR 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO I	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	10-may-2017	**18,787,471.12**	**19,969,218.12**	12-may-2017	30-ago-2017	100.00%	19,969,218.12	100.00%	19,969,218.12		
CEA-FFF-002/17-OP-CP	SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV/MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS SA DE CV	CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANTIGO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO II	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	09-may-2017	**17,000,501.83**	**18,558,860.55**	12-may-2017	30-ago-2017	100.00%	18,558,860.55	100.00%	18,558,860.55		
CEA-FFF-003/17-OP-CP	CODEDESA SA DE CV	CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO III	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	09-may-2017	**18,850,256.99**	**20,703,722.01**	12-may-2017	30-ago-2017	100.00%	20,703,722.01	100.00%	20,703,722.01		
CEA-FFF-004/17-OP-CP	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TAMPAMANIGA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	29-dic-2017	**24,676,117.90**	**27,405,177.00**	02-ene-2018	31-jul-2018	100.00%	27,405,177.00	100.00%	27,405,177.00		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017															
CEA-PROII-002/17-OP-IN	BRENDA RIVERA PALOMO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ER ETAPA, ZONA III), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACAPULCO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	SANTA MARIA ACAPULCO	SANTA CATARINA	18-abr-2017	**3,749,321.67**		26-abr-2017	23-ago-2017	100.00%	3,749,321.67	100.00%	3,749,321.67		
CEA-PROII-003/17-OP-IN	JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AURELIO MANRIQUE, MUNICIPIO DE ÉBANO	AURELIO MANRIQUE	ÉBANO	27-abr-2017	**3,469,296.82**		09-may-2017	05-sep-2017	100.00%	3,469,296.82	100.00%	3,469,296.82		
CEA-PROII-004/17-OP-IN	OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1er ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA, MUNICIPIO DE ÉBANO	PONCIANO ARRIAGA	ÉBANO	27-abr-2017	**3,496,330.91**		09-may-2017	06-ago-2017	100.00%	3,496,330.91	100.00%	3,496,330.91		**06-nov-2017**
CEA-PROII-005/17-OP-IN	PROYECTOS Y CONTRUCCIONES CHAPACAD, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2da ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUJAL COY, MUNICIPIO DE ÉBANO	PUJAL COY	ÉBANO	27-abr-2017	**3,476,683.41**		09-may-2017	06-ago-2017	100.00%	3,476,683.41	100.00%	3,476,683.41		**06-nov-2017**
CEA-PROII-006/17-OP-IN	CATARINO MARTINEZ MARTINEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPETZINTA, MUNICIPIO DE TAMPACÁN	TEPETZINTLA	TAMPACAN	18-abr-2017	**720,879.66**		26-abr-2017	23-ago-2017	100.00%	720,879.66	100.00%	720,879.66		
CEA-PROII-007/17-OP-IN	GERARDO ALFONSO ESCALANTE ROSTER	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PALANTITLA, MUNICIPIO DE TAMPACÁN	PALANTITLA	TAMPACÁN	18-abr-2017	**1,848,726.08**		26-abr-2017	23-ago-2017	100.00%	1,848,726.08	100.00%	1,848,726.08		
CEA-PROII-008/17-OP-IN	OBRAS ALABASTRO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TACABTAJ, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN	TACABTAJ	HUEHUETLAN	18-abr-2017	**1,195,048.43**		26-abr-2017	24-jul-2017	100.00%	1,195,048.43	100.00%	1,195,048.43		
RECURSOS PROPIOS 2017															
CEA-RPE-005/17-SROP-AD	PRALCO SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ESTABILIZAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO	SAN LORENZO	VILLA DE REYES	17-feb-2017	**334,659.21**		20-feb-2017	10-mar-2017	100.00%	334,659.21	100.00%	334,659.21		**10-mar-2017**
CEA-RPE-008/17-SROP-AD	HECARABU	AMPLIACION DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	05-jun-2017	**572,288.70**		16-jun-2017	14-ago-2017	100.00%	572,288.70	100.00%	572,288.70		
CEA-RPE-009/17-SROP-AD	EMMANUEL PIENDA ORTA	ADECUACION DE LA CAJA DE VALVULAS UBICADAD EN LA LATERAL EN EL IBM 17+682.17 EN LA CARRETERA 57 A LA ALTURA DEL ENTRONQUE DE VILLA DE REYES	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	17-ago-2017	**132,731.60**		18-ago-2017	24-ago-2017	100.00%	132,731.60	100.00%	132,731.60		**24-ago-2017**
CEA-RPE-011/17-OP-AD	BUSA AGUA, SA de CV	INTERCONEXION DE LOS POZOS 1 Y 2 DE CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	03-jul-2017	**332,198.32**		04-jul-2017	02-ago-2017	100.00%	332,198.32	100.00%	332,198.32		
CEA-RPE-012/17-OP-AD	BRENDA RIVERA PALOMO	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	12-jul-2017	**595,295.13**		17-jul-2017	06-ago-2017	100.00%	595,295.13	100.00%	595,295.13		**31-oct-2017**
CEA-RPE-013/17-SROP-AD	REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO ELECTROMECÁNICO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	18-jul-2017	**78,561.00**		25-jul-2017	22-sep-2017	100.00%	78,561.00	0.00%	0.00		
CEA-RPE-014/17-OP-AD	BRENDA RIVERA PALOMO	TRABAJOS DE DESAZOLVE EN TRAMOS AZOLADOS DE DRENAJE SANITARIO	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	27-jul-2017	**993,304.71**		07-ago-2017	05-oct-2017	100.00%	993,304.71	100.00%	993,304.71		**11-dic-2017**
CEA-RPE-016/17-SROP-AD	GESTION AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRAULICA, S.C.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO-JURÍDICA PARA SOLICITAR LA EXCEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	30-nov-2017	**69,832.00**		01-dic-2017	07-dic-2017	100.00%	69,832.00	100.00%	69,832.00		
CEA-RPE-017/17-OP-AD	OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA EN CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	08-ene-2018	**390,689.08**		16-ene-2018	16-mar-2018	100.00%	390,689.08	100.00%	390,689.08		
CEA-RPE-018/17-SROP-AD	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	25-oct-2017	**119,480.00**		26-oct-2017	09-nov-2017	100.00%	119,480.00	100.00%	119,480.00		
CEA-RPE-019/17-SROP-AD	CORIN Y ANAYA SA DE CV	ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA INDUSTRIAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	28-nov-2017	**137,202.00**		19-nov-2017	13-dic-2017	100.00%	137,202.00	100.00%	137,202.00		
ESTATAL 2017															
CEA-ESTATAL-002/17-SROP-IN	COEINSA, SA DE CV	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL NUEVO CENTRO VACACIONAL GOGORRON	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	25-jul-2017	**2,059,430.49**		28-jul-2017	25-oct-2017	100.00%	2,059,430.49	100.00%	2,059,430.49		
CEA-ESTATAL-003/17-OP-IN	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA, SA DE CV	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO EN SUS DOS TRAMOS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	19-may-2017	**2,472,617.30**		23-may-2017	28-sep-2017	100.00%	2,472,617.30	100.00%	2,472,617.30		
CEA-ESTATAL-004/17-OP-CP	CODEDESA, SA de CV	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA ZONA INDUSTRIAL	MATEHUALA	MATEHUALA	09-jun-2017	**1,049,489.56**		10-jun-2017	30-jun-2017	100.00%	1,049,489.56	100.00%	1,049,489.56		
CEA-ESTATAL-005/17-OP-CP	GRUPO LOSDE, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	29-nov-2017	**7,240,699.38**	**8,614,470.42**	06-dic-2017	03-abr-2018	99.00%	7,168,292.39	83.70%	7,210,681.46		
CEA-ESTATAL-008/17-SROP-IN	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ENCAUZAMIENTO DE DRENAJES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE EL CANAL RÍO ESPAÑITA, DESDE EL BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TANCHACHIN TRAMO I	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	13-nov-2017	**2,996,630.63**		14-nov-2017	30-dic-2017	100.00%	2,996,630.63	100.00%	2,996,630.63		
CEA-ESTATAL-010/17-OP-IN	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TAMPAMANIGA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA CANTERA PARA CONTROL DE AVENIDAS 1A ETAPA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	16-ene-2018	**1,079,987.36**		18-ene-2018	14-feb-2018	100.00%	1,079,987.36	100.00%	1,079,987.36		
APAUR 2017															
CEA-APAUR-001/17-OP-IN	URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA. ETAPA) TRAMO SAN BARTOLO	MATEHUALA	MATEHUALA	22-sep-2017	**5,041,921.10**	**6,299,923.35**	26-sep-2017	26-dic-2017	100.00%	6,299,923.35	100.00%	6,299,923.35		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%	FINANCIERO		
CEA-APAUR-002/17-OP-CP	SÁNCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, SA DE CV/MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA. ETAPA) TRAMO II (SANTA AMALIA-PLANTA POTABILIZADORA CALEROS	VARIAS COMUNIDADES	MATEHUALA	07-ago-2017	**16,000,195.31**	**17,880,070.60**	10-ago-2017	15-dic-2017	100.000%	17,880,070.60	100.000%	17,880,070.60		
CEA-APAUR-003/17-OP-CP	BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA ETAPA) TRAMO III (TANQUE EN POTABILIZADORA CALEROS)	MATEHUALA	CALEROS	07-ago-2017	**5,893,962.71**		10-ago-2017	15-dic-2017	100.000%	5,893,962.71	100.000%	5,893,962.71		
CEA-APAUR-004/17-SROP-IN	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA ETAPA)	VARIAS COMUNIDADES	MATEHUALA	18-ago-2017	**689,689.68**		28-ago-2017	22-dic-2017	100.000%	689,689.68	100.000%	689,689.68		
PTAR 2017															
CEA-PTAR-001/17-SROP-IN	COPOZIRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CHARCAS	CHARCAS	18-jul-2017	**572,000.47**		25-jul-2017	24-nov-2017	100.000%	572,000.47	100.000%	572,000.47		
FORTALECE 2017															
CEA-FORTALECE-001/17-OP-IN	ARMAX CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓNN	TIERRA BLANCA	SAN LUIS POTOSÍ	13-sep-2017	**4,441,612.21**		21-sep-2017	26-dic-2017	100.000%	4,441,612.21	100.000%	4,441,612.21		
CEA-FORTALECE-002/17-OP-IN	COPOZIRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)	MORENOS	SAN NICOLÁS TOLENTINO	13-sep-2017	**1,560,447.78**		21-sep-2017	26-dic-2017	100.000%	1,560,447.78	100.000%	1,560,447.78		
CEA-FORTALECE-003/17-OP-IN	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS POTOSINAS, SA DE CV	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA	GUADALUPE VICTORIA	MEXQUITIC DE CARMONA	11-oct-2017	**3,929,987.28**		19-oct-2017	31-dic-2017	100.000%	3,929,987.28	100.000%	3,929,987.28		**31-dic-2017**
CEA-FORTALECE-004/17-OP-IN	PRALCO, SA DE CV	SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URABO)	AXTLA DE TERRAZAS	18-dic-2017	**3,730,561.78**		21-dic-2017	20-mar-2018	100.000%	3,730,561.78	100.000%	3,730,561.78		
CEA-FORTALECE-005/17-OP-CP	BRENDA RIVERA PALOMO	CONSTRUCCION DE EMISOR SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRETRATAMIENTO Y LAGUNA ANAEROBIA)	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	29-dic-2017	**5,552,120.79**	**6,522,279.95**	02-ene-2018	02-may-2018	100.000%	6,522,279.95	100.000%	6,522,279.95		
APAURURAL 2017															
CEA-APAURURAL-001/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (FUENTE: POZO SAN ANTONIO DE LA PAZ)	PALMA PEGADA, SALITRILLO Y AZOGUEROS, DEL MUNICIPIO DE SAUNAS	PALMA PEGADA, SALITRILLO Y AZOGUEROS, DEL MUNICIPIO DE SAUNAS	22-ago-2017	**331,618.51**		23-ago-2017	01-dic-2017	100%	331,618.51	100%	331,618.51		
CEA-APAURURAL-002/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TANUTE	AQUISMÓN	22-ago-2017	**649,502.55**		23-ago-2017	01-dic-2017	100%	649,502.55	100%	649,502.55		
CEA-APAURURAL-003/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	EL JABALÍ	RIOVERDE	22-ago-2017	**474,176.13**		23-ago-2017	20-dic-2017	100%	474,176.13	100%	474,176.13		
CEA-APAURURAL-004/17-SROP-IN	SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ	DIAGNÓSTICO SECTORIAL PARA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN NUEVE MUNICIPIOS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	21-jul-2017	**179,911.93**		24-jul-2017	07-ago-2017	100%	179,911.93	100%	179,911.93		
CEA-APAURURAL-005/17-OP-CP	COPOZIRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	CIUDAD VALLES Y SANTA CATARINA	CIUDAD VALLES Y SANTA CATARINA	26-sep-2017	**3,904,598.09**		03-oct-2017	26-dic-2017	100.000%	3,904,598.09	100.000%	3,904,598.09		
CEA-APAURURAL-006/17-OP-CP	CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS Y XILITLA	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS Y XILITLA	26-sep-2017	**3,805,697.68**		03-oct-2017	26-dic-2017	100.000%	3,805,697.68	100.000%	3,805,697.68		
CEA-APAURURAL-007/17-OP-CP	ABARROTES Y CONSTRUCCIONES JONACA, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	TANLAJÁS, SAN ANTONIO, TAMPAMOLÓN CORONA Y SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	TANLAJÁS, SAN ANTONIO, TAMPAMOLÓN CORONA Y SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	26-sep-2017	**4,516,197.32**	**3,207,508.37**	03-oct-2017	26-dic-2017	100.000%	3,207,508.37	100.000%	3,207,508.37		
CEA-APAURURAL-008/17-OP-IN	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	19-dic-2017	**2,611,269.43**		20-dic-2017	31-dic-2017	100.000%	2,611,269.43	100.000%	2,611,269.43		
CEA-APAURURAL-009/17-OP-IN	COPOZIRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y SAN ANTONIO	AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y SAN ANTONIO	19-dic-2017	**3,870,116.76**		20-dic-2017	31-dic-2017	100.000%	3,870,116.76	100.000%	3,870,116.76		
CEA-APAURURAL-010/17-OP-IN	METROPOLITANA CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	19-dic-2017	**1,113,894.34**		20-dic-2017	31-dic-2017	100.000%	1,113,894.34	100.000%	1,113,894.34		
CEA-APAURURAL-011/17-OP-IN	PRALCO, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	TAMAZUNCHALE Y XILITLA	TAMAZUNCHALE Y XILITLA	19-dic-2017	**1,989,997.61**		20-dic-2017	31-dic-2017	100.000%	1,989,997.61	100.000%	1,989,997.61		
CEA-APAURURAL-012/17-SROP-AD	CONSULTORÍA Y ESTUDIOS, SC	PRIMERA FASE DEL PROGAMA HÍDRICO DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	14-dic-2017	**318,565.00**		15-dic-2017	31-dic-2017	100.000%	318,565.00	100.000%	318,565.00		
CEA-APAURURAL-014/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APAURURAL PROCAPTAR	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	01-sep-2017	**87,244.42**		04-sep-2017	13-dic-2017	100.000%	87,244.42	100.000%	87,244.42		
CEA-APAURURAL-015/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APAURURAL PROCAPTAR	TANLAJÁS Y SAN ANTONIO	TANLAJÁS Y SAN ANTONIO	01-sep-2017	**35,299.65**		04-sep-2017	13-dic-2017	100.000%	35,299.65	100.000%	35,299.65		
CEA-APAURURAL-016/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APAURURAL PROCAPTAR	AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y XILITLA	AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y XILITLA	01-sep-2017	**67,083.68**		04-sep-2017	13-dic-2017	100.000%	67,083.68	100.000%	67,083.68		
CEA-APAURURAL-017/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APAURURAL PROCAPTAR	TAMASOPO Y SANTA CATARINA	TAMASOPO Y SANTA CATARINA	01-sep-2017	**72,640.82**		04-sep-2017	13-dic-2017	100.000%	72,640.82	100.000%	72,640.82		
CEA-APAURURAL-018/17-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APAURURAL	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	22-sep-2017	**141,120.01**		25-sep-2017	31-dic-2017	100.000%	141,120.01	100.000%	141,120.01		
CEA-APAURURAL-019/17-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA APAURURAL	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	22-sep-2017	**141,039.24**		25-sep-2017	31-dic-2017	100.000%	141,039.24	100.000%	141,039.24		
PDR 2017															
CEA-PDR-001/17-OP-CP	JADE INFRAESTRUCTURAS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA	CERRO GORDO	ZARAGOZA	29-dic-2017	**8,142,454.27**	**9,830,660.00**	02-ene-2018	02-may-2018	100%	9,830,660.00	100.000%	9,830,660.00		
PRODDER 2017															
CEA-PRODDER-001/17-OP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS 300 MTS DE TUBERÍA PEAD DE 8" Y COLECTOR 376 ML TUBERÍA PEAD	TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	08-dic-2017	**2,968,799.50**		15-dic-2017	15-mar-2018	100.000%	2,968,799.50	100.000%	2,968,799.50		
CEA-PRODDER-004/17-SROP-AD	TNT EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE ASBESTO, ZONA INDUSTRIAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA EN SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	13-dic-2017	**488,162.80**		21-dic-2017	20-mar-2018	100.000%	488,162.80	100.000%	488,162.80		
CEA-PRODDER-005/17-SROP-AD	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GÓMEZ, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.	SAN JOSÉ DE GÓMEZ	ZARAGOZA	13-dic-2017	**349,972.00**		21-dic-2017	20-mar-2018	100.000%	349,972.00	100.000%	349,972.00		
CEA-PRODDER-006/17-OP-IN	COPOZIRI CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1ER ETAPA (PRETRATAMIENTO, CAJAS DE INTERCONEXION, LAGUNANANAEROBIA Y TANQUE DE CONTACTO DE CLORO)	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	14-feb-2018	**1,127,672.56**		22-feb-2018	30-abr-2018	100.000%	1,127,672.56	100.000%	1,127,672.56		
CEA-PRODDER-007/17-SROP-AD	PSCO ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUJAE, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	EL AGUJAE	SAN LUIS POTOSÍ	13-dic-2017	**207,292.00**		20-dic-2017	20-mar-2018	100.000%	207,292.00	100.000%	207,292.00		
CEA-PRODDER-008/17-SROP-AD	JUAN MANUEL PEREZ HERRERA	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	EL AGUAJE	SAN LUIS POTOSÍ	13-dic-2017	**189,726.67**		20-dic-2017	20-mar-2018	100.000%	189,726.67	100.000%	189,726.67		
CEA-PRODDER-009/17-OP-IN	COPROSEINCA SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO	EL FUERTE	SANTA MARÍA DEL RÍO	11-dic-2017	**457,937.97**		20-dic-2017	20-mar-2018	100.000%	457,937.97	100.000%	457,937.97		
CEA-PRODDER-010/17-OP-AD	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE 863 ML DE TUBERÍA DE APEAD DE 30"	TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	26-dic-2017	**395,688.15**		27-dic-2017	27-mar-2018	100.000%	395,688.15	100.000%	395,688.15		
PROII 2018															
CEA-PROII-001/18-OP-CP	OMICAR CONSTRUCCIONES , SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA)	PONCIANO ARRIAGA	ÉBANO	11-abr-2018	**3,612,660.30**	**3,054,504.28**	26-abr-2018	23-ago-2018	100.000%	3,054,504.28	100.000%	3,054,504.28		
CEA-PROII-002/18-OP-CP	HIDRÁULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2TA ETAPA)	AURELIO MANRIQUE	ÉBANO	11-abr-2018	**3,493,919.78**	**3,187,791.73**	26-abr-2018	23-ago-2018	100.000%	3,187,791.73	100.000%	3,187,791.73		
CEA-PROII-003/18-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA, ZONA III)	SANTA MARÍA ACAPULCO	SANTA CATARINA	10-abr-2018	**2,499,620.37**		25-abr-2018	22-ago-2018	0.00%	0.00	0.00%	0.00	CANCELADA POR LA INSTANCIA FEDERAL, DERIVADO DE PROBLEMÁTICA PRESUPUESTAL	
CEA-PROII-004/18-OP-CP	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHIAPACAO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA)	PUJAL COY	ÉBANO	11-abr-2018	**3,469,831.36**	**1,593,521.43**	26-abr-2018	23-ago-2018	100.000%	1,593,521.43	100.000%	1,593,521.43		
CEA-PROII-006/18-OP-CP	JUAN CARLOS CONTRERAS SÁNCHEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES (1ER ETAPA)	CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES	HUEHUETLÁN	26-abr-2018	**4,373,257.88**	**2,230,361.51**	08-may-2018	04-sep-2018	100.000%	2,230,361.51	100.000%	2,230,361.51		
PRIMER ANEXO (APAUR 2018)															
CNA-CEASLP-GEP-01-2018	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERA SA DE CV	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA MAROMA	CATORCE	CATORCE		**4,071,185.82**		08-mar-2018	22-dic-2018	100.000%	4,071,185.82	85.74%	3,490,780.22		
CNA-CEASLP-GEP-02-2018	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA MAROMA	CATORCE	CATORCE		**189,789,227.33**	**209,946,154.28**	14-mar-2018	13-dic-2018	30.00%	56,936,768.20	47.61%	99,946,420.22		
CNA-CEASLP-GEP-03-2018	MIRANDA ARANA VELASCO, SC	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA	MATEHUALA	MATEHUALA		**2,648,783.36**	**2,856,386.43**	28-mar-2018	15-dic-2018	100.000%	2,856,386.43	100.000%	2,856,386.43		
CNA-CEASLP-GEP-04-2018	FYPASA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA	MATEHUALA	MATEHUALA		**39,809,634.19**		11-abr-2018	16-dic-2018	100.000%	39,809,634.19	98.67%	39,279,402.59		
APAUR 2018															
CEA-APAUR-002/18-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL VENUSTIANO CARRANZA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	16-ago-2018	**1,164,881.35**		22-ago-2018	14-dic-2018	100.000%	1,164,881.35	100.000%	1,164,881.35		
CEA-APAUR-003/18-OP-CP	GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL EL PEÑÓN	SANTA MARTHA Y NUEVO AQUISMÓN/PONCIANO ARRIAGA Y AURELIO MANRIQUE	TAMUÍN/EBANO	20-ago-2018	**6,469,690.03**		28-ago-2018	14-dic-2018	100.000%	6,469,690.03	100.000%	6,469,690.03		
CEA-APAUR-005/18-SROP-CP	PLANEACION, SISTEMA Y CONTROL SA DE CV	ESTUDIO PARA UN NUEVO PROGRAMA DE MEJORA DE ORGANISMO METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO Y SERVICIOS DE CONEXIOS (INTERMAPAS)	CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	31-dic-2018	**7,399,999.61**	**6,731,825.36**	02-ene-2019	19-mar-2019	100.000%	6,731,825.36	100.000%	6,731,825.36		
CEA-APAUR-006/18-OP-AD	CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 1	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	**1,988,001.49**	**1,654,175.86**	26-dic-2018	22-ene-2019	100.000%	1,654,175.86	100.000%	1,654,175.86		
CEA-APAUR-007/18-OP-AD	CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 2	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	**1,001,469.62**	**500,904.21**	26-dic-2018	22-ene-2019	100.000%	500,904.21	100.000%	500,904.21		
CEA-APAUR-008/18-OP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 3	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	**1,675,843.24**	**1,596,675.23**	26-dic-2018	22-ene-2019	100.000%	1,596,675.23	100.000%	1,596,675.23		
CEA-APAUR-009/18-OP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 4	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	**1,525,734.15**	**1,400,444.95**	26-dic-2018	22-ene-2019	100.000%	1,400,444.95	100.000%	1,400,444.95		
CEA-APAUR-010/18-OP-AD	COPEM, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 5	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	**1,576,946.90**	**656,614.79**	26-dic-2018	22-ene-2019	100.000%	656,614.79	100.000%	656,614.79		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%	FINANCIERO		
CEA-APAUR-011/18-OP-AD	PRALCO, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS, ZONA 1	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	31-dic-2018	**3,238,310.84**	**2,028,599.99**	02-ene-2019	29-ene-2019	100.00%	2,028,599.99	100.00%	2,028,599.99		
CEA-APAUR-012/18-OP-CP	SUBORI, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	06-dic-2018	**2,729,096.61**		07-dic-2018	03-ene-2019	100.00%	2,729,096.61	100.00%	2,729,096.61		
CEA-APAUR-013/18-OP-CP	SUBORI, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA,ZONA 3	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 3	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 3	06-dic-2018	**2,589,661.12**		07-dic-2018	03-ene-2019	100.00%	2,589,661.12	100.00%	2,589,661.12		
CEA-APAUR-014/18-OP-AD	PRALCO, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS, ZONA 4	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	31-dic-2018	**3,431,689.16**	**3,063,633.96**	02-ene-2019	29-ene-2019	100.00%	3,063,633.96	100.00%	3,063,633.96		
CEA-APAUR-015/18-OP-CP	SUBORI, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 5	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 5	06-dic-2018	**2,655,377.45**		07-dic-2019	03-ene-2019	100.00%	2,655,377.45	100.00%	2,655,377.45		
CEA-APAUR-016/18-SROP-CP	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA SA DE CV	DETERMINACION DE AGUA NO CONTABILIZADA DEL ORGAISMO METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEMIENTO Y SEVICIOS CONEXOS (INTERAPAS)	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	43465	**8,228,074.42**	**668,174.42**	02-ene-2018	19-mar-2019	100.00%	668,174.42	100.00%	668,174.42		
RECURSOS PROPIOS 2018															
CEA-RPE-004/18-SROP-AD	SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ	ELABORACION DE DOCUMENTO COSTO-BENEFICIO Y COSTO Y COSTO ANUAL EQUIVALENTE, PARA OBRAS Y ACCIONES DEL PROAGUA 2018	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	12-feb-2018	**119,998.87**		13-feb-2018	20-feb-2018	100.00%	119,998.87	100.00%	119,998.87		
CEA-RPE-005/18-SROP-AD	MIRANDA, ARANDA VELASCO, S.C.	REALIZACIÓN DE DICTÁMEN SOBRE LOS ANÁLIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MATEHUALA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	26-jun-2018	**518,117.87**		27-jun-2018	07-ago-2018	100.00%	518,117.87	100.00%	518,117.87		
CEA-RPE-007/18-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	CONTRATO DE SUPERVISÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA CANTERA II ETAPA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	17-may-2018	**717,766.29**		25-may-2018	30-ago-2018	100.00%	717,766.29	100.00%	717,766.29		
CEA-RPE-008/18-SROP-AD	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	CONTRATO DE SUPERVISÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA CANTERA II ETAPA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	09-may-2018	**351,274.89**		17-may-2018	30-ago-2018	100.00%	351,274.89	100.00%	351,274.89		
CEA-RPE-011/18-SROP-IN	GESTION AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRAULICA, S.C.	ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR, ADECUACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA EL PROYECTO "POTABILIZADORA CALEROS" (ACUEDUCTO LA MARDMA), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	31-may-2018	**394,308.50**		01-jun-2018	30-jul-2018	100.00%	394,308.50	100.00%	394,308.50		
CEA-RPE-012/18-OP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE PZOO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	ZAMORILLA	SAN LUIS POTOSÍ	11-jun-2018	**638,379.51**		12-jun-2018	26-jun-2018	100.00%	638,379.51	100.00%	638,379.51		
CEA-RPE-012/18-SROP-AD	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	SUPERVISION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL ACUEDUCTO LA BARBRAA	MATEHUALA	MATEHUALA	14-jun-2018	**909,469.63**		15-jun-2018	12-oct-2018	100.00%	909,469.63	100.00%	909,469.63		
CEA-RPE-014/18-OP-AD	ALAN FRANCISCO PARRA GASCON	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL TANQUE DE AGUAS NEGRAS DEL MOBIRO, AUNI CONTADO DE LA CALLE LIBERTAD	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	13-jun-2018	**158,383.67**		14-jun-2018	02-jul-2018	100.00%	158,383.67	100.00%	158,383.67		
CEA-RPE-016/18-OP-IN	COEINSA, SA DE CV	LIMPIEZA DESAZOLVE DE PUNTOS CONFUCTIVOS DEL RIO SANTIAGO INCLUYE RAMAL DE CANAL INDUSTRIAS II Y RAMAL DREN TENORIO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	07-sep-2018	**1,383,951.84**		08-sep-2018	07-oct-2018	100.00%	1,383,951.84	100.00%	1,383,951.84		
CEA-RPE-017/18-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMENTO EN RIO ESPAÑITA Y ARROYO LAS VIRGENES	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	28-sep-2018	**2,279,720.96**		08-oct-2018	21-nov-2018	100.00%	2,279,720.96	100.00%	2,279,720.96		
CEA-RPE-018/18-OP-AD	COEINSA, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMENTO EN RIO PASANDS Y ARROYO LA GABITA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	24-sep-2018	**655,142.34**		06-oct-2018	04-nov-2018	100.00%	655,142.34	100.00%	655,142.34		
CEA-RPE-019/18-SROP-AD	FINDORE, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO - GEOFISICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA LOCALIZACIÓNDE UN SITIO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO	SAN FRANCISCO CUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	30-oct-2018	**139,889.03**		30-oct-2018	28-nov-2018	100.00%	139,889.03	100.00%	139,889.03		
CEA-RPE-020/18-OP-AD	GUILLERMINA TERAN VEGA	REHABILITACIÓN DEL POZO 134 Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA DIVISORIA ENTRE EL ÁREA GEOHIDROLÓGICA Y DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA 2 DEL POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	29-oct-2018	**859,315.57**		30-dic-2018	23-dic-2018	100.00%	859,315.57	100.00%	859,315.57		
CEA-RPE-021/18-SROP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	REPLANTAMIENTO DEL PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE 1A ETAPA DE ACUERDO A LA REUBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORTE PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	16-oct-2018	**167,710.32**		17-oct-2018	19-oct-2018	100.00%	167,710.32	100.00%	167,710.32		
CEA-RPE-023/18-SROP-AD	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAD SAN CARLOS 1 ERA ETAPA, DELEGACIÓN LA PILA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	11-dic-2018	**118,981.20**		12-dic-2018	26-dic-2018	100.00%	118,981.20	100.00%	118,981.20		**26-dic-2018**
CEA-RPE-025/18-OP-IN	JADE INFRAESTRUCTURAS S.A DE C.V	REHABILITACION DE BORDOS EXISTENTES EN LA ZONA DEL ACUEDUCTO EL BEAUTO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	14-ene-2019	**1,690,556.16**		15-ene-2019	13-feb-2019	100.00%	1,690,556.16	100.00%	1,690,556.16		
CEA-RPE-026/18-OP-CP	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, SA DE CV	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PRESA LA CANTERA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	19-dic-2018	**156,999.27**		20-dic-2019	03-ene-2019	100.00%	156,999.27	100.00%	156,999.27		
CEA-RPE-027/18-SROP-AD	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO	CAÑADA DE YÁÑEZ	SANTA MARÍA DEL RÍO	26-dic-2018	**156,676.14**		26-dic-2018	09-ene-2019	100.00%	156,676.14	100.00%	156,676.14		
CEA-RPE-028/18-SROP-AD	FINDORE, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO	LA CAMPANILLA (EL FRAILE)	SANTA MARÍA DEL RÍO	26-dic-2018	**157,465.14**		26-dic-2018	08-feb-2019	100.00%	157,465.14	100.00%	157,465.14		
CEA-UASLP-18	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES, CAUDAL DEL AGUA Y GEOQUÍMICA DEL RÍO GALLINAS Y SUS APORTES HÍDRICOS UBICADOS EN LA HUASTECA POTOSINA	VARIOS	VARIOS		**771,400.00**		10-oct-2018	31-may-2019	100.00%	771,400.00	100.00%	590,706.86		
ESTATAL 2018															
CEA-ESTATAL-001/18-OP-AD	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EDIFICIOS DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD C.S.S.P	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	08-jun-2018	**4,350,370.85**	**5,759,530.99**	15-jun-2018	13-ago-2018	100.00%	5,759,530.99	100.00%	5,759,530.99	EN PROCESO DE FINIQUITO YA QUE SE REALIZARON VOLUMENES EXCEDENTES	
CEA-ESTATAL-002/18-OP-AD	GABRIELA MORALES CORTES	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EXISTENTE A LOS TANQUES, TREN DE LLEGADA, CRUCES Y CAJA	LA PRESITA	VILLA DE GUDALUPE	27-jul-2018	**1,131,273.92**		07-ago-2018	05-oct-2018	72.20%	816,779.77	80.54%	911,137.69		
CEA-ESTATAL-003/18-SROP-AD	JORGE HUICHÁN FUENTES	ELABORACIÓN DE AVISO DE NO REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL INSCRITO EN EL REGISTRO FORESTAL NACIONAL Y RELATIVA A LAS ACCIONES TENDIENTES A AMPLIAR LAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE DOLORES TROMPETA, REHABILITAR EL ANTIGUA CAMINO REAL DE CERRO DE SAN PEDRO A ARMADILLO DE LOS INFANTE Y REHABILITAR LAS CASCADAS DE MICOS	REAL DE CATORCE, CERRO DE SAN PEDRO, ARMADILLO DE LOS INFANTE CIUDAD VALLES	REAL DE CATORCE, CERRO DE SAN PEDRO, ARMADILLO DE LOS INFANTE CIUDAD VALLES	06-sep-2018	**328,976.00**		06-sep-2018	20-dic-2018	100.00%	328,976.00	100.00%	328,976.00		
CEA-ESTATAL-004/18-SROP-AD	C. JAVIER BENAVENTE LEIJA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN CALLES 5 DE MAYO, ABASOLO Y VICENTE GUERRERO EN SAN LUIS POTOSÍ, PLAZA PRINCIPAL DE CD. VALLES Y CASCADAS DE MICOS EN CD. VALLES Y PUENTE DE DIOS EN TAMASOPO.	SAN LUIS POTOSÍ, CD. VALLES Y TAMASOPO	SAN LUIS POTOSÍ, CD. VALLES Y TAMASOPO	15-oct-2018	**286,212.60**		09-ago-2018	23-ago-2018	100.00%	286,212.60	100.00%	286,212.60		
CEA-ESTATAL-005/18-SROP-AD	ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN DOLORES TROMPETA, MUNICIPIO DE CATORCE; ANTIGUO CAMINO REAL DE SAN PEDRO A ARMADILLO DE LOS INFANTE; PLAZA PRINCIPAL Y CALLES PERIMETRALES DE CD. VALLES, CINCO TERRENOS SUSCEPTIBLES DE ESTACIONAMIENTO EN POLISONO DE INFLUENCIA DE LAS POZAS DE XILITLA; CASCADAS DE MICOS EN CD. VALLES Y EN LOCALIDAD EL CAFETAL; PUENTE DE DIOS EN TAMASOPO.	CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA, CERRO DE SAN PEDRO, CATORCE Y ARMADILLO DE LOS INFANTE.	CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA, CERRO DE SAN PEDRO, CATORCE Y ARMADILLO DE LOS INFANTE.	19-sep-2018	**338,048.27**		09-ago-2018	23-ago-2018	100.00%	338,048.27	100.00%	338,048.27		**08-ago-2018**
CEA-ESTATAL-006/18-SROP-AD	INGENIERIA RURAL DE CONSERVACION, S.C.	ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA CONOCER LAS CUENCAS INUNDABLES O LAS AFECTACIONES EN DOLORES TROMPETA MUNICIPIO DE CATORCE; RIBERA DEL RÍO VERDE CIUDAD FERNÁNDEZ Y EN LAS CASCADAS DE MICOS, CIUDAD VALLES	REAL DE CATORCE, CIUDAD FERNÁNDEZ Y CIUDAD VALLES	REAL DE CATORCE, CIUDAD FERNÁNDEZ Y CIUDAD VALLES	13-sep-2018	**235,650.52**		14-sep-2018	27-nov-2018	100.00%	235,650.52	100.00%	235,650.52		**27-nov-2018**
CEA-ESTATAL-007/18SROP-IN	JOSÉ RAFAEL ZAPATA PÉREZ	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CASA DE LA TIERRA Y CULTURA DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	09-nov-2018	**442,557.26**		12-nov-2018	26-dic-2018	100.00%	442,557.26	100.00%	442,557.26		**24-ene-2019**
CEA-ESTATAL-011/18-OP-AD	BUGA AGUA, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	05-nov-2018	**999,647.50**		06-nov-2018	20-dic-2018	100.00%	999,647.50	100.00%	951,178.10		
FOR 2018															
CEA-FOR-001/18-OP-CP	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR DE CAUDAL	ZARAGOZA	CERRO GORDO	15-ago-2018	**8,805,578.08**		23-ago-2018	21-dic-2018	100.00%	8,805,578.08	100.00%	8,805,578.08		**15-mar-2019**
CEA-FOR-002/18-OP-CP	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (1ERA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	21-nov-2018	**4,149,927.24**		26-nov-2018	29-mar-2019	100.00%	4,149,927.24	100.00%	4,149,927.24		**15-may-2019**
CEA-FOR-003/18-OP-CP	OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	21-nov-2018	**3,649,676.20**		26-nov-2018	29-mar-2019	100.00%	3,649,676.20	100.00%	3,649,676.20		
CEA-FOR-004/18-OP-CP	ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (3ERA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	21-nov-2018	**3,558,175.14**		26-nov-2018	29-mar-2019	100.00%	3,558,175.14	100.00%	3,558,175.14		
CEA-FOR-005/18-OP-CP	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (4TA SECCIÓN)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	21-nov-2018	**3,750,792.74**		26-nov-2018	29-mar-2019	100.00%	3,750,792.74	100.00%	3,750,792.74		**20-may-2019**
APAURUAL 2018															
CEA-APAURUAL-001/18-OP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	MORENOS	SAN NICOLÁS TOLENTINO	24-jul-2018	**2,109,498.11**		31-jul-2018	14-dic-2018	100.00%	2,109,498.11	100.00%	2,109,498.11		
CEA-APAURUAL-002/18-OP-CP	HIDRÁULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 (PROCAPTAR)	SAN JUANITA Y BARRIO EL CHAMAL	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	13-ago-2018	**1,089,269.52**		21-ago-2018	14-dic-2018	100.00%	1,089,269.52	100.00%	1,089,269.52		**25-mar-2019**
CEA-APAURUAL-003/18-OP-CP	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 (PROCAPTAR)	COMUNIDAD LA PURÍSIMA Y EL RINCÓN	AXTLA DE TERRAZAS	13-ago-2018	**1,057,763.77**		21-ago-2018	14-dic-2018	100.00%	1,057,763.77	100.00%	1,057,763.77		**27-mar-2019**
CEA-APAURUAL-004/18-OP-IN	HÉCTOR ARTURO VILANUEVA DE LA PIEDRA	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LLUVIA 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	XILITLA	XILITLA	13-sep-2018	**1,004,979.57**		21-sep-2018	21-dic-2018	100.00%	1,004,979.57	100.00%	1,004,979.57		**26-mar-2019**
CEA-APAURUAL-005/18-OP-IN	METROPOLITANA CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV	DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	FRACCIÓN HACIENDA VIEJA	TIERRA NUEVA	06-ago-2018	**3,119,413.61**			14-dic-2018	100.00%	3,119,413.61	100.00%	3,119,413.61		
CEA-APAURUAL-006/18-OP-IN	COPCORI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	COPALO CHALCO	AXTLA DE TERRAZAS	15-ago-2018	**2,493,563.96**		23-ago-2018	14-dic-2018	100.00%	2,493,563.96	100.00%	2,493,563.96		
CEA-APAURUAL-007/18-SROP-CP	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL PROAGUA	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, XILITLA, TIERRA NUEVA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, XILITLA, TIERRA NUEVA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO	23-ago-2018	**620,387.11**		22-ago-2018	31-dic-2018	100.00%	620,387.11	100.00%	620,387.11		
CEA-APAURUAL-008/18-SROP-IN	CONSULTORIA Y ESTUDIOS SC	SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	23-ago-2018	**669,891.96**		24-ago-2018	21-nov-2018	100.00%	669,891.96	100.00%	669,891.96		
PTAR 2018															
CEA-PTAR-001/18-OP-CP	COEINSA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ERA ETAPA)	CHARCAS	CHARCAS	31-ago-2018	**11,621,047.99**		01-sep-2018	31-dic-2018	100.00%	11,621,047.99	100.00%	11,621,047.99		
FISE 2018															
CEA-FISE-001/18-OP-IN	CARLOS RUIZ MONTELONGO	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORTE PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	28-dic-2018	**2,229,901.64**		31-dic-2018	22-feb-2019	100.00%	2,229,901.64	100.00%	2,229,901.64		**30-mar-2019**
CEA-FISE-002/18-OP-IN	INSCAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS PIJITAS Y REVOLUCIÓN	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ		**3,422,809.75**		31-dic-2018	22-feb-2019	100.00%	3,422,809.75	100.00%	3,422,808.75		
CEA-FISE-003/18-OP-IN	CARLOS RUIZ MONTELONGO	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	TIERRA BLANCA	SAN LUIS POTOSÍ	31-dic-2012	**3,427,859.24**		31-dic-2018	22-feb-2019	100.00%	3,427,859.24	100.00%	3,427,859.24		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%	FINANCIERO		
PRODDER 2018															
CEA-PRODDER-002/18-OPAD	CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10 LPS PARA UNA CARGA DINÁMICA DE 2010 MTS. INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA E INCLUYE VÁLVULAS DE 3" DE DIÁMETRO. PIEZAS ESPECIALES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA DE 40 HP.	CERRO GORDO	ZARAGOZA	26-nov-2018	**570,685.05**		27-nov-2018	11-dic-2018	100.00%	570,685.05	100.00%	570,685.05		
CEA-PRODDER-003/18-CP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	EQUIPAMIENTO MECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 8 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 297 MCA, TREN DE DESCARGA, LÍNEA ELÉCTRICA Y CASETA DE CONTROL.	PUERTO PROVIDENCIA	MEXQUITIC DE CARMONA	26-nov-2018	**645,141.19**		27-nov-2018	11-dic-2018	100.00%	645,141.19	100.00%	645,141.19		
CEA-PRODDER-004/18-CP-AD	JULIO CESAR ROCHA ROSAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN.	SANTA CATARINA	SAN NICOLÁS TOLENTINO	26-nov-2018	**498,760.99**		27-nov-2018	11-dic-2018	100.00%	498,760.99	100.00%	498,760.99		
CEA-PRODDER-005/18-SROP-IN	PRIODESAR CONSOCORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LOS GÓMEZ	SAN LUIS POTOSÍ	26-dic-2018	**475,522.38**	**401,110.68**	27-dic-2018	15-sep-2019	100.00%	401,110.68	100.00%	401,110.68		
CEA-PRODDER-006/18-CP-IN	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 24 LPS Y CDT DE 22 MTS, TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KV, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC 6" 340 MTS Y TUBERÍA DE ACERO DE 6" 90 MTS ACONDICIONAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EXISTENTE Y PIEZAS ESPECIALES	COXCATLÁN	COXCATLÁN	26-dic-2018	**2,858,081.10**		27-dic-2018	27-mar-2019	100.00%	2,858,081.10	100.00%	2,858,081.10		
CEA-PRODDER-007/18-CP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	EQUIPAMIENTO MECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 5 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 190 MCA, TREN DE DESCARGA, LÍNEA ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO	LOS GÓMEZ	SAN LUIS POTOSÍ	07-ene-2018	**748,714.62**		08-ene-2019	23-mar-2019	100.00%	748,714.62	100.00%	748,714.62		
CEA-PRODDER-008/18-CP-AD	JULIO CESAR ROCHA ROSAS	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION	NORIA DE SAN JOSE	SAN LUIS POTOSÍ	28-mar-2019	**623,711.35**	**704,731.58**	05-abr-2019	26-abr-2019	100.00%	704,731.58	100.00%	704,731.58		
CEA-PRODDER-011/18-CP-IN	ELECTRIFICACIONES CONEIC, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 2I DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	18-feb-2019	**1,720,958.97**	**1,872,960.52**	21-feb-2019	29-abr-2019	100.00%	1,872,960.52	100.00%	1,872,960.52		
CEA-PRODDER-012/18-CP-IN	ELECTRIFICACIONES CONEIC, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 2I DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	18-feb-2019	**948,827.35**		21-feb-2019	29-abr-2019	100.00%	948,827.35	100.00%	948,827.35		
CEA-PRODDER-013/18-CP-IN	ELECTRIFICACIONES CONEIC, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 2I DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	18-feb-2019	**1,105,948.08**		21-feb-2019	29-abr-2019	100.00%	1,105,948.08	100.00%	1,105,948.08		
CEA-PRODDER-014/18-CP-IN	BRENDA RIVERA PALOMO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO USO, COPLES, MEDIDORES DE LUJO, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 2I DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-feb-2019	**448,926.86**		01-mar-2019	26-abr-2019	100.00%	448,926.86	100.00%	448,926.86		
CEA-PRODDER-015/18-CP-IN	BRENDA RIVERA PALOMO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO USO, COPLES, MEDIDORES DE LUJO, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 2I DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-feb-2019	**527,216.21**		01-mar-2019	26-abr-2019	100.00%	527,216.21	100.00%	527,216.21		
CEA-PRODDER-016/18-CP-IN	BRENDA RIVERA PALOMO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO USO, COPLES, MEDIDORES DE LUJO, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 2I DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-feb-2019	**368,905.20**		01-mar-2019	26-abr-2019	100.00%	368,905.20	100.00%	368,905.20		
CEA-PRODDER-017/18-CP-IN	GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL	TIERRA NUEVA	SAN LUIS POTOSÍ	29-mar-2019	**2,962,013.45**		05-abr-2019	24-abr-2019	100.00%	2,962,013.45	100.00%	2,962,013.45		
FONREGION															
POR ADMINISTRACIÓN		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	EL JABALI	ACQUISMÓN		**11,479,688.36**		31-dic-2018	30-abr-2019	47.00%	5,395,453.53	59.30%	6,807,455.20		
POR ADMINISTRACIÓN		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	LOS OTATES	ACQUISMÓN		**13,580,624.91**		31-dic-2018	30-abr-2019	100.00%	13,580,624.91	100.00%	13,580,624.91		
POR ADMINISTRACIÓN		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ZARAGOZA DE SOLIS	VILLA DE GUADALUPE		**15,337,571.80**		24-sep-2018	24-may-2019	100.00%	15,337,571.80	100.00%	15,337,571.80		
FONMETRO															
CEA-FONMETRO-001/18-CP-FF	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRIESA DE CONTEOS DE AGENDAS	AGUJAE	SAN LUIS POTOSI	08-mar-2019	**31,452,160.78**		26-mar-2019	21-oct-2019	100.00%	31,452,160.78	100.00%	31,452,160.78		
RECURSOS PROPIOS 2019															
CEA-RPE-004/19-CP-AD	FERNANDO SÁNCHEZ DEL ANGEL	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TIERRA BLANCA	SAN LUIS POTOSÍ	07-mar-2019	**240,560.28**		08-mar-2019	06-abr-2019	100.00%	240,560.28	100.00%	240,560.28		
CEA-RPE-007/19-SROP-AD	FINDORE, SA DE CV	ELBORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y GEOFÍSICO	LAGUNA DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	11-abr-2019	**139,915.66**		12-abr-2019	11-may-2019	100.00%	139,915.66	100.00%	139,915.66		
CEA-RPE-008/19-SROP-AD	FINDORE, SA DE CV	ELBORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y GEOFÍSICO	PASO BONITO	AHUALULCO	11-abr-2019	**139,630.44**		12-abr-2019	01-may-2019	100.00%	139,630.44	100.00%	139,630.44		
CEA-RPE-010/19-CP-AD	LATAR, SA DE CV	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR EN LA ZI	MATEHUALA	MATEHUALA		**259,499.98**		05-jun-2019	02-sep-2019	100.00%	259,499.98	100.00%	259,499.98		
CEA-RPE-011/19-CP-IN	GUILELERMINA TERÁN VEGA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS ZONA INDUSTRIAL CEA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-ago-2019	**2,446,128.38**		28-ago-2019	27-oct-2019	100.00%	2,446,128.38	100.00%	2,446,128.38		
CEA-RPE-013/19-ARR-AD	GUILLERMO JONGUITUD MASCORRO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (GRUA) NECESARIO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO (ESTACIONES DE BOMBEO 2 Y 3)	COXCATLÁN	COXCATLÁN	19-ago-2019	**24,128.00**		20-ago-2019	23-ago-2019	100.00%	24,128.00	100.00%	24,128.00		
PROAGUA APARTADO URBANO															
CEA-APAUR-001/19-SROP-AD	PRESAS BAJIO TIERRA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA BAJIO TIERRA PARA APROVECHAR EL SUBÁLVEO DEL RIO SANTA MARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SANTA MARÍA DEL RÍO	SANTA MARÍA DEL RÍO	26-jun-2019	**719,224.00**		04-jul-2019	02-oct-2019	100.00%	719,224.00	100.00%	719,224.00		
CEA-APAUR-002/19-CP-IN	CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR "EL CHORRITO" (CUENCA NORTE)	XILITLA	XILITLA	11-oct-2019	**2,245,729.41**		17-oct-2019	23-dic-2019	100.00%	2,245,729.41	100.00%	2,245,729.41		
CEA-APAUR-003/19-SROP-IN	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	XILITLA	XILITLA	02-ago-2019	**947,811.12**		12-ago-2019	08-nov-2019	100.00%	947,811.12	100.00%	947,811.12		
CEA-APAUR-004/19-CP-CP	GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 8.5 LPS PARA NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA		**7,022,213.54**		26-nov-2019	27-dic-2019	24.00%	1,685,331.25	30.00%	2,106,664.06		
PROAGUA APARTADO RURAL															
CEA-APARURAL-001/19-CP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE AGUAS TRATADAS	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	05-jul-2019	**984,541.54**		15-jul-2019	12-sep-2019	100.00%	984,541.54	100.00%	984,541.54		
CEA-APARURAL-002/19-CP-IN	CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	VARIAS LOCALIDADES	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA		**1,660,276.36**		15-nov-2020	26-dic-2020	100.00%	1,660,276.36	100.00%	1,660,276.36		
CEA-APARURAL-003/19-CP-CP	GRUPO MAGALDI, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)	VARIAS LOCALIDADES	CD. VALLES	19-jul-2019	**1,722,302.51**		29-jul-2019	28-oct-2019	100.00%	1,722,302.51	100.00%	1,722,302.51		
CEA-APARURAL-004/19-CP-CP	COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)	VARIAS LOCALIDADES	SAN ANTONIO	19-jul-2019	**2,145,897.10**		29-jul-2019	28-oct-2019	100.00%	2,145,897.10	100.00%	2,145,897.10		
CEA-APARURAL-005/19-CP-CP	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)	VARIAS LOCALIDADES	TAMPAMOLÓN CORONA	19-jul-2019	**1,314,122.22**		29-jul-2019	28-oct-2019	100.00%	1,314,122.22	100.00%	1,314,122.22		
CEA-APARURAL-006/19-CP-CP	CONSULTORIA Y ESTUDIOS, SC	TERCERA FASE DEL PROGRAMA HÍDRICO DEL ESTADO DE SLP	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	16-jul-2019	**405,830.62**		17-jul-2019	14-oct-2019	100.00%	405,830.62	100.00%	405,830.62		
CEA-APARURAL-007/19-CP-IN	CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CPATACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECA) (PROCAPTAR)	XILITLA	XILITLA	11-oct-2019	**3,209,646.51**		17-oct-2019	23-dic-2019	100.00%	3,209,646.51	100.00%	3,209,646.51		
CEA-APARURAL-008/19-CP-IN	CARTARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CPATACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECA) (PROCAPTAR)	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	11-oct-2019	**1,039,606.57**		17-oct-2019	23-dic-2019	100.00%	1,039,606.57	100.00%	1,039,606.57		
PROAGUA APARTADO PTAR															
CEA-PTAR-001/19-CP-AD	CCEINSA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACIDAD 10 LPS. CUENCA NORTE	XILITLA	XILITLA	30-jul-2019	**7,893,894.93**		06-ago-2019	04-dic-2019	37.00%	2,920,741.12	54.95%	4,337,947.25		
CEA-PTAR-002/19-CP-CP	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 3 LPS CAPACIDAD	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	24-jul-2019	**3,775,030.27**		01-ago-2019	29-nov-2019	100.00%	3,775,030.27	100.00%	3,775,030.27		
ESTATAL 2019															
CEA-ESTATAL-004/19-CP-CP	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO 3ERA ETAPA. TRAMO I	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	19-sep-2019	**19,202,354.06**		25-sep-2019	23-dic-2019	100.00%	19,202,354.06	100%	19,202,354.06		
CEA-ESTATAL-005/19-CP-CP	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO 3ERA ETAPA. TRAMO II	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	19-sep-2019	**20,679,585.35**		25-sep-2019	23-dic-2019	100.00%	20,679,585.35	100%	20,679,585.35		
CEA-ESTATAL-006/19-SROP-AD	ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	EL TEPOZÁN	SANTA MARÍA DEL RÍO	14-oct-2019	**161,240.00**		15-oct-2019	28-nov-2019	100.00%	161,240.00	100%	161,240.00		
CEA-ESTATAL-007/19-SROP-AD	ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	VARAS BLANCAS	SANTA MARÍA DEL RÍO	14-oct-2019	**161,240.00**		15-oct-2019	28-nov-2019	100.00%	161,240.00	100%	161,240.00		
CEA-ESTATAL-008/19-SROP-AD	ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	PEREGRINA DE ABAJO	SANTA MARÍA DEL RÍO	14-oct-2019	**161,240.00**		15-oct-2019	28-nov-2019	100.00%	161,240.00	100%	161,240.00		
CEA-ESTATAL-009/19-CP-IN	CCEINSA, SA DE CV	LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES EN EL DREN TENORIO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	25-oct-2019	**1,527,851.21**		28-oct-2019	23-dic-2019	100.00%	1,527,851.21	100%	1,527,851.21		
CEA-ESTATAL-010/19-CP-IN	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES. RIO PAISANOS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	30-oct-2019	**3,047,070.60**	**3,351,772.22**	31-oct-2019	23-dic-2019	100.00%	3,351,772.22	100%	3,351,772.22		
CEA-ESTATAL-011/19-CP-IN	CORMADEPO, S DE RL DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLONIAS DIVISIÓN DEL NORTE 1ERA SECCIÓN Y 2DA SECCIÓN Y ANEXAS	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	04-nov-2019	**3,326,001.52**		08-nov-2019	23-dic-2019	100.00%	3,326,001.52	100%	3,326,001.52		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%	FINANCIERO		
CEA-ESTATAL-012/19-OP-IN	CARLOS RUIZ MONTELONGO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN MARCOS CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	31-oct-2019	**1,363,039.01**		01-nov-2019	30-nov-2019	100.00%	1,363,039.01	100%	1,363,039.01		
CEA-ESTATAL-013/19-SROP-IN	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	EALBORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONDUCIR AGUA DE LA PRESA SAN JOSÉ A LA POTABILIZADORA DE LOS FILTROS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	06-nov-2019	**626,788.29**		06-nov-2019	23-dic-2019	100.00%	626,788.29	100%	626,788.29		
CEA-ESTATAL-014/19-OP-AD	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, ARROYO LA SIARTA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-oct-2019	**335,060.01**		29-oct-2019	27-nov-2019	100.00%	335,060.01	100%	335,060.01		
CEA-ESTATAL-015/19-OP-AD	EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA	LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, ARROYO LOS BORREGOS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-oct-2019	**379,466.44**		29-oct-2019	27-nov-2019	100.00%	379,466.44	100%	379,466.44		
CEA-ESTATAL016/19-OP-AD	EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES POR MEDIOS MECÁNICOS EN ARROYO LAS VÍRGENES	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-oct-2019	**113,231.60**		29-oct-2019	27-nov-2019	100.00%	113,231.60	100%	113,231.60		
CEA-ESTATAL-017/19-OP-IN	CARLOS RUIZ MONTELONGO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORTE PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	22-oct-2019	**685,262.30**		23-oct-2019	21-nov-2019	100.00%	685,262.30	100%	685,262.30		
CEA-ESTATAL018/19-OP-IN	INSCAR CONCTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RÍO SANTIAGO	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	08-nov-2019	**3,544,975.66**	**3,633,600.05**	11-nov-2019	20-dic-2019	100.00%	3,633,600.05	100%	3,633,600.05		
CEA-ESTATAL019/19-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RÍO ESPAÑITA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	19-nov-2019	**2,739,977.57**	**3,260,573.30**	21-nov-2019	23-dic-2019	100.00%	3,260,573.30	100%	3,260,573.30		
CEA-ESTATAL-020/19-OP-AD	BUGA ACJUA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CERESO EN XOLOL	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	06-nov-2019	**2,392,802.85**		11-nov-2019	23-dic-2019	100.00%	2,392,802.85	100%	2,392,802.85		
CEA-ESTATAL-021/19	COPOZRI, SA DE CV	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CHARCAS	CHARCAS		**2,310,353.89**		23-ene-2020	31-dic-2020	100.00%	2,310,353.89	100%	2,310,353.89		
CEA-ESTATAL-023/19-SROP-AD	ALBERTO RODRÍGUEZ AMARAL	ESTUDIO COSTO - BENEFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	26-dic-2019	**111,173.42**		27-dic-2019	31-dic-2019	100.00%	111,173.42	100%	111,173.42		
CEA-ESTATAL-024/19-SROP-AD	ALBERTO RODRÍGUEZ AMARAL	ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO DEL BOULEVARD RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	26-dic-2019	**251,308.94**		27-dic-2019	31-dic-2019	100.00%	251,308.94	100%	251,308.94		
FISE 2019															
CEA-FISE-001/19-OP-IN	CONSTRUCCIONES MONTAIRS Y CAMINOS, SA DE CV	CONTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)	LOS OTATES	ACJUISMÓN	27-dic-2019	**1,747,743.64**		30-dic-2019	31-ene-2020	100.00%	1,747,743.64	89%	1,551,297.25		
PRODDER 2019															
CEA-PRODDER-001/19-OP-CP	JOSÉ LUIS MATA JURADO	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE FO. GO. 3", TUBERÍA PVC DE 2", 2" 1/2 Y 3" Y 188 TOMAS DOMICILIARIAS (INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	AGUA PRIETA	MEXQUITIC DE CARMONA	27-dic-2019	**4,101,892.07**	**2,900,801.77**	**43,829.00**	07-abr-2020	100.00%	4,101,892.07	100%	2,036,193.24		
CEA-PRODDER-002/19-OP-IN	TORANG CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2600 M DE TUBERÍA DE PVC RD 26 DE 4" INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	13-dic-2019	**2,097,822.15**		16-dic-2019	27-mar-2020	100.00%	2,097,822.15	100%	2,097,822.15		
CEA-PRODDER-003/19-OP-IN	PERFOMINERÍA DOBLE R SA DE CV	PERFORACION O EPOZO PROFUNDO 200 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO I Y II EL DIAMETRO DE LA PERFORACION ES DE 8 PULG Y AMPLIACION DE 8 A 14 PULGADAS	PASO BONITO	AHUALULCO,	10-dic-2019	**817,613.84**		11-dic-2019	09-ene-2020	100.00%	817,613.84	100%	817,613.84		
CEA-PRODDER-004/19-OP-IN	HÉCTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO (PRETRATAMIENTO Y CÁRCAMO DE BOMBEO, CAJA DE REPARTO, REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS)	TANLAJÁS	TANLAJÁS	27-dic-2019	**679,331.33**		30-dic-2019	13-mar-2020	100.00%	679,331.33	100%	679,331.33		
CEA-PRODDER-005/19-ADQ-CP	BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV	SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	**163,635.40**		30-dic-2019	28-ene-2020	100.00%	163,635.40	100%	163,635.40		
CEA-PRODDER-006/19-ADQ-CP	BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV	SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	**118,236.48**		30-dic-2019	28-ene-2020	100.00%	118,236.48	100%	118,236.48		
CEA-PRODDER-007/19-ADQ-CP	BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV	SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	**223,509.96**		30-dic-2019	28-ene-2020	100.00%	223,509.96	100%	223,509.96		
CEA-PRODDER-008/19-ADQ-CP	BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV	SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	**118,236.48**		30-dic-2019	28-ene-2020	100.00%	118,236.48	100%	118,236.48		
CEA-PRODDER-009/19-ADQ-CP	BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV	SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	**223,509.96**		30-dic-2019	28-ene-2020	100.00%	223,509.96	100%	223,509.96		
CEA-PRODDER-010/19-ADQ-AD	J.MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES S DE RL DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 3" DE 3 HO Y DESCARGA DE 3" PARA PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD SATÉLITE DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	30-dic-2019	**179,800.00**		31-dic-2019	29-ene-2020	100.00%	179,800.00	100%	179,800.00		
CEA-PRODDER-011/19-ADQ-CP	BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADORES DE 175 HO PARA POSOS EN CIUDAD SATÉLITE (POZO 1 Y POZO 2) DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE CIUDAD SATÉLITE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	**364,446.48**		30-dic-2019	28-ene-2020	100.00%	364,446.48	100%	364,446.48		
CEA-PRODDER-012/19-ADQ-CP	BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV	SUMINISTRO DE MOTOR DE 15HO PARA REACTOR BIOLÓGICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO #1 EN CIUDAD SATÉLITE DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	**29,208.80**		30-dic-2019	28-ene-2020	100.00%	29,208.80	100%	29,208.80		
CEA-PRODDER-013/19-ADQ-CP	TODO DE TUBOS, SA DE CV	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 MICROMEDIDORES DE BOBINA ANCHA DE 4" MMPARA SUSTITUCIÓN EN LA RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD SÁTELITE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	**236,900.86**		30-dic-2019	28-ene-2020	100.00%	236,900.86	100%	236,900.86		
CEA-PRODDER-014/19-ADQ-CP	TODO DE TUBOS, SA DE CV	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 1 MICROMEDIDOR DE 4" MM PARA SUSTITUCIÓN EN LA RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD SATÉLITE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	**71,327.70**		30-dic-2019	28-ene-2020	100.00%	71,327.70	100%	71,327.70		
CEA-PRODDER-015/19-ADQ-CP	CONSTRUCTORA BETULIA, SA DE CV	ADQUISICIÓN DE CABLE SUBMARINO PARA BOMBA SUMERGIBLE EN CIUDAD SATÉLITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	**598,560.00**		30-dic-2019	28-ene-2020	100%	598,560.00	100%	598,560.00		
CEA-PRODDER-016/19-ADQ-CP	SOLUCIONES NERUS, SA DE CV	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA SISTEMA COMERCIAL EN CIUDAD SATÉLITE Y ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	**489,520.00**		30-dic-2019	28-ene-2020	100.00%	489,520.00	100%	489,520.00		
CEA-PRODDER-017/19-ADQ-AD	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AEROMOTOR (PAPALOTE) 1750 LTS/HORA CON BLUES DE METAL BLANCO Y ENGRANES REFORZADOS, TORRE REFORZADA DE 12 METROS DE ALTURA, TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2" C-40 INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	MARTÍNEZ	ALAQUINES	31-dic-2019	**444,592.75**		02-ene-2020	31-ene-2020	100.00%	444,592.75	100%	444,592.75		
CEA-PRODDER-018/19-OP-CP	CONSTRUCCIÓM, INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN EDZE, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS MEDIDAS DE 2.5 MTS X 2.0 MTS PARA ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	**3,194,177.08**	**2,059,450.82**	30-dic-2019	30-abr-2020	100.00%	3,194,177.08	100%	2,059,450.82		
CEA-PRODDER-019/19-	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PEÑASCAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	31-dic-2019	**397,667.71**		02-ene-2020	15-feb-2020	100.00%	397,667.71	100%	397,667.71		
CEA-PRODDER-020/19-OP-IN	INGENIERIA INTEGRAL DEL AGUA, SA DE CV	SECTORIZACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE CIUDAD SATÉLITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	30-dic-2019	**1,715,194.79**	**496,637.19**	31-dic-2019	13-feb-2020	100.00%	496,637.19	100%	397,667.70		
APAUR 2020															
CEA-APAUR-001/2020-OP-CP	CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, SA DE CV	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENA SANITARIO, RED DE DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 69 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 KM DE COLECTOR SANITARIO (2DA ETAPA), TRAMO I	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	26-may-2020	**11,494,807.88**		02-jun-2020	29-sep-2020	41.00%	4,712,871.23	30%	3,448,442.36		
CEA-APAUR-002/2020-OP-CP	EDGUA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENA SANITARIO, RED DE DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 69 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 KM DE COLECTOR SANITARIO (2DA ETAPA), TRAMO II	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	26-may-2020	**10,988,015.31**		02-jun-2020	29-jun-2020	12.00%	1,318,561.84	30%	3,296,404.59		
CEA-APAUR-003/2020-OP-CP	COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	26-may-2020	**8,993,291.91**		02-jun-2020	29-oct-2020	28.00%	2,518,121.73	30%	2,697,987.57		
CEA-APAUR-04/2020-SROP-AD	EVALUACIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ESTUDIO PARA LA DETECCIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE LA PRESA EL REALITO, FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA ZONA METROPOLITANA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	30-jul-2020	**595,133.00**		10-ago-2020	07-dic-2020	5.00%	29,256.65	0%	0.00		
CEA-APAUR-05/2020-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2020 (APAUR) (ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 169 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 DE COLECTOR SANITARIO	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	23-jul-2020	**368,933.83**		24-jul-2020	20-dic-2020	20.00%	73,786.77	0%	0.00		
CEA-APAUR-06/2020-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 APAUR (ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	23-jul-2020	**138,962.90**		24-jul-2020	20-dic-2020	20.00%	27,792.58	0%	0.00		
PTAR 2020															
CEA-APTAR-003/2020-OP-CP	ONEWATER S DE RL DE CV	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR)	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	09-jun-2020	**13,880,000.00**		16-jun-2020	15-nov-2020	10.00%	1,388,000.00	30%	4,164,400.00		
CEA-APTAR-04/2020-SROP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2020 (APAUR) (ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 169 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 DE COLECTOR SANITARIO	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	24-jul-2020	**216,459.98**		24-jul-2020	20-dic-2020	20.00%	43,292.00	0%	0.00		
ESTATAL															
CEA-ESTATAL-07/2020-OP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EMISOR Y CRUCE DE PUENTE	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	16-ago-2020	**1,168,476.22**		24-ago-2020	11-dic-2020	5.00%	58,423.81	0%	0.00		