COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE OCTBRE DE 2020

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACION DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TERMINO	%	FISICO	%	FINANCIERO		
APARUAL 2016															
CEA-APARURAL-014/16-OP-IN	**GRUPO CONSTRUCTOR TEOTIHUACAN, SA DE CV**	**CONSTRUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE**	**LA VENTURA (EL GRULLO)**	**SANTO DOMINGO**	**19-sep-2016**	**1,960,186.68**		**20-sep-2016**	**19-dic-2016**	**100.00%**	**1,960,186.68**	**100.00%**	**1,960,186.68**		
CEA-APARURAL-018/16-OP-CP	GRUPO LOSDE, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	MANTEZULEL, SAN ISIDRO, EL AGUACATE, YERBABUENA, EL ROSARIO	AQUISMÓN	14-oct-2016	**4,600,098.67**		18-oct-2016	31-dic-2016	100.00%	4,600,098.67	100.00%	4,600,098.67		
CEA-APARURAL-019/16-OP-AD	GRUPO URBACONSINT, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC OJOX.	TANLAJÁS	05-oct-2016	**546,387.98**		11-oct-2016	17-dic-2016	100.00%	546,387.98	100.00%	546,387.98		
CEA-APARURAL-020/16-OP-CP	BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LALASTZINTLA, ZOPILOAPA, TEPEYAC, BO. PROGRESO SANTIAGO	TAMAZUNCHALE	14-oct-2016	**5,704,123.41**	**6,460,543.77**	18-oct-2016	31-dic-2016	100.00%	6,460,543.77	100.00%	6,460,543.77		
CEA-APARURAL-021/16-OP-CP	CONTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	DOS PIEDRAS, PUNCHUMU, TAJINAB, PAXQUID, LA CANDELARIA.	TAMPAMOLÓN CORONA	14-oct-2016	**3,984,166.87**	**4,380,166.87**	18-oct-2016	31-dic-2016	100.00%	4,380,166.87	100.00%	4,380,166.87		
CEA-APARURAL-022/16-OP-CP	CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC OJOX.	TANLAJÁS	14-oct-2016	**3,181,535.47**	**3,885,119.38**	18-oct-2016	31-dic-2016	100.00%	3,885,119.38	100.00%	3,885,119.38		
CEA-APARURAL-023/16-OP-IN	SEVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	CHIPICO, SAN ISIDRO, EL CHOY, SANTIAGUILLO, SAN PEDRO (L ANTIGUA HINCADA) Y EL LIMONCITO	CIUDAD VALLES	20-sep-2016	**2,923,292.73**		20-sep-2016	12-dic-2016	100.00%	2,923,292.73	100.00%	2,923,292.73		
CEA-APARURAL-024/16-OP-IN	REGIONAL DE OBRAS E INGENIERÍA AMBIENTAL, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LA PARADA, CARRIZAL GRANDE	SANTA CATARINA	20-sep-2016	**2,732,901.61**		29-sep-2016	12-dic-2016	100.00%	2,732,901.61	100.00%	2,732,901.61		
CEA-APARURAL-028/16-OP-IN	OSCAR ADRIÁN MARTÍNEZ	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	ZACAYUHUATL	AXTLA DE TERRAZAS	20-sep-2016	**780,297.95**		29-sep-2016	12-dic-2016	100.00%	780,297.95	100.00%	780,297.95		
CEA-APARURAL-029/16-OP-IN	GRUPO URBACONSINT, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL CHOY Y EL LIMONCITO	CIUDAD VALLES	20-sep-2016	**778,392.10**		29-sep-2016	12-dic-2016	100.00%	778,392.10	100.00%	778,392.10		
CEA-APARURAL-051/16-SROP-IN	**TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV**	**ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.**	**ATLAMAXATL**	**MATLAPA**	**23-dic-2016**	**276,450.50**		**26-dic-2016**	**31-dic-2016**	**5.00%**	**13,822.53**	**0.00%**	**0.00**	**SE CANCELO EL CONTRATO POR PROBLEMÁTICA SOCIAL**	
CEA-APARURAL-056/16-SROP-IN	**TORRES OJEDA EDIFICACONES CIVILES, SA DE CV**	**ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE**	**LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y EL REFUGIO**	**VENADO**	**23-dic-2016**	**420,560.98**		**26-dic-2016**	**31-dic-2016**	**100.00%**	**420,560.98**	**100.00%**	**420,560.98**		
CEA-APARURAL-057/16-SROP-IN	**CORIN Y ANAYA, SA DE CV**	**ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO**	**EL TEPETATE**	**VILLA DE ARRIAGA**	**23-dic-2016**	**451,954.20**		**26-dic-2016**	**31-dic-2016**	**100.00%**	**451,954.20**	**100.00%**	**451,954.20**		
APAUR 2016															
CEA-APAUR-004/16-SROP-IN	**APOLINAR VELÁZQUEZ CONTRERAS**	**ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO**	**ESCALERILLAS**	**SAN LUIS POTOSÍ**		**991,560.00**		**14-sep-2016**	**29-dic-2016**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**CONTRATO CANCELADO**	
CEA-APAUR-007/16-OP-AD	**TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV**	**CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO IV**	**MATEHUALA**	**MATEHUALA**	**21-dic-2016**	**35,719,551.71**		**22-dic-2016**	**31-dic-2016**	**100.00%**	**35,719,551.71**	**100.00%**	**35,719,551.71**	**DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 10/01/2017 A 19/01/2017**	
CEA-APAUR-008/16-OP-CP	**DESARROLLADORA DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV**	**CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO I**	**MATEHUALA**	**MATEHUALA**	**22-dic-2016**	**31,202,995.13**		**23-dic-2016**	**31-dic-2016**	**100.00%**	**31,202,995.13**	**100.00%**	**31,202,995.13**		
RECURSOS PROPIOS 2017															
CEA-RPE-013/17-SROP-AD	**REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV**	**ELABORACION DE PROYECTO ELECTROMECANICO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL**	**CIUDAD VALLES**	**CIUDAD VALLES**	**18-jul-2017**	**78,561.00**		**25-jul-2017**	**22-sep-2017**	**100.00%**	**78,561.00**	**0.00%**	**0.00**		
ESTATAL 2017															
CEA-ESTATAL-005/17-OP-CP	**GRUPO LOSDE, SA DE CV**	**REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL**	**CIUDAD VALLES**	**CIUDAD VALLES**	**29-nov-2017**	**7,240,699.38**	**8,614,470.42**	**06-dic-2017**	**03-abr-2018**	**99.00%**	**7,168,292.39**	**83.70%**	**7,210,681.46**		
PROII 2018															
CEA-PROII-003/18-OP-IN	**ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV**	**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA, ZONA III)**	**SANTA MARÍA ACAPULCO**	**SANTA CATARINA**	**10-abr-2018**	**2,499,620.37**		**25-abr-2018**	**22-ago-2018**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**CANCELADA POR LA INSTANCIA FEDERAL, DERIVADO DE PROBLEMÁTICA PRESUPUESTAL.**	
PRIMER ANEXO (APAUR 2018)															
CNA-CEASLP-GEP-01-2018	**CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERA SA DE CV**	**SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA MAROMA**	**CATORCE**	**CATORCE**		**4,071,185.82**		**08-mar-2018**	**22-dic-2018**	**100.00%**	**3,490,780.22**	**100.00%**	**3,490,780.22**	**EL IMPORTE FINAL EJERCIDO FUE MENOR AL CONTRATADO**	
CNA-CEASLP-GEP-02-2018	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA**	**CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA MAROMA**	**CATORCE**	**CATORCE**		**189,789,227.33**	**209,946,154.28**	**14-mar-2018**	**13-dic-2018**	**30.00%**	**56,936,768.20**	**47.61%**	**99,946,420.22**	**CANCELADA POR LA INSTANCIA FEDERAL**	
CNA-CEASLP-GEP-04-2018	**FYPASA CONSTRUCCIONES, SA DE CV**	**CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA**	**MATEHUALA**	**MATEHUALA**		**39,809,634.19**		**11-abr-2018**	**16-dic-2018**	**100.00%**	**39,273,373.85**	**100.00%**	**39,273,373.85**	**EL IMPORTE FINAL EJERCIDO FUE MENOR AL CONTRATADO**	
ESTATAL 2018															
CEA-ESTATAL-002/18-OP-AD	**GABRIELA MORALES CORTES**	**CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EXISTENTE A LOS TANQUES, TREN DE LLEGADA, CRUCES Y CAJA**	**LA PRESITA**	**VILLA DE GUDALUPE**	**27-jul-2018**	**1,131,273.92**		**07-ago-2018**	**05-oct-2018**	**72.20%**	**816,779.77**	**80.54%**	**911,137.69**		
FONREGION															
POR ADMINISTRACIÓN		**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO**	**EL JABALI**	**AQUISMÓN**		**11,479,688.36**		**31-dic-2018**	**30-abr-2019**	**47.00%**	**5,395,453.53**	**59.30%**	**6,807,455.20**	**SE LLEVÓ A CABO TERMINACIÓN ANTICIPADA**	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE OCTBRE DE 2020

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES				OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%	FINANCIERO		
PROAGUA APARTADO URBANO															
CEA-APAUR-004/19-OP-CP	**GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER**	**CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 8.5 LPS PARA NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE**	**SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA**	**SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA**		**7,022,213.54**		**26-nov-2019**	**27-dic-2019**	**31.57%**	**2,216,912.81**	**30.00%**	**2,106,664.06**	**SE REALIZÓ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA**	
PROAGUA APARTADO PTAR															
CEA-PTAR-001/19-OP-AD	**COEINSA, SA DE CV**	**CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMEINTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACIDAD 10 LPS, CUENCA NORTE**	**XILITLA**	**XILITLA**	**30-jul-2019**	**7,893,894.93**		**06-ago-2019**	**04-dic-2019**	**34.38%**	**2,713,921.08**	**55.06%**	**4,337,947.25**	**SE REALIZÓ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA, ASI COMO UNA DEVOLUCIÓN POR UN IMPORTE DE $1'703,046.22**	
FISE 2019															
CEA-FISE-001/19-OP-IN	**CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS, SA DE CV**	**CONTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)**	**LOS OTATES**	**AQUISMÓN**	**27-dic-2019**	**1,747,743.64**		**30-dic-2019**	**31-ene-2020**	**100.00%**	**1,747,743.64**	**100.00%**	**1,747,743.64**		
APAUR 2020															
CEA-APAUR-001/2020-OP-CP	CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, SA DE CV	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENA SANITARIO, RED DE DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 69 DESCRAGAS DOMICILIARIAS, 3.1 KM DE COLECTOR SANITARIO (2DA ETAPA). TRAMO I	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	26-may-2020	**11,494,807.88**		02-jun-2020	29-sep-2020	50.50%	5,804,877.98	37%	4,213,401.99	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-APAUR-002/2020-OP-CP	EDGUA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENA SANITARIO, RED DE DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 69 DESCRAGAS DOMICILIARIAS, 3.1 KM DE COLECTOR SANITARIO (2DA ETAPA). TRAMO II	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	26-may-2020	**10,988,015.31**		02-jun-2020	29-jun-2020	38.84%	4,267,745.15	30%	3,296,404.59	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-APAUR-003/2020-OP-CP	COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECMIENTO DE AGUA POTABLE	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	26-may-2020	**8,993,291.91**		02-jun-2020	29-oct-2020	61.69%	5,547,961.78	46%	4,098,117.15	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-APAUR-04/2020-SROP-AD	EVALUACIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ESTUDIO PARA LA DETECCIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE LA PRESA EL REALITO, FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA ZONA METROPOLITANA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	30-jul-2020	**585,133.00**		10-ago-2020	07-dic-2020	5.00%	29,256.65	10%	58,513.00	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-APAUR-05/2020-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2020 (APAUR) (ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 169 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 DE COLECTOR SANITARIO	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	23-jul-2020	**368,933.83**		24-jul-2020	20-dic-2020	63.00%	232,428.31	17%	61,852.27	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-APAUR-06/2020-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 APAUR (ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	23-jul-2020	**138,962.90**		24-jul-2020	20-dic-2020	63.00%	87,546.63	25%	34,491.34	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
PTAR 2020															
CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN	CONSTRUCTORA EPO, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REAL DE CATORCE	CATORCE	01-jun-2020	**639,784.87**		09-jun-2020	05-nov-2020	56.00%	358,279.53	43%	273,215.22	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-APTAR-02/2020-SROP-IN	JNOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	AURELIO MANRIQUE	ÉBANO	11-jun-2020	**689,701.43**		19-jun-2020	15-nov-2020	30.00%	206,910.43	10%	68,970.14	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-APTAR-003/2020-OP-CP	ONE WATER S DE RL DE CV	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR)	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	09-jun-2020	**13,880,000.00**		16-jun-2020	15-nov-2020	40.25%	5,586,700.00	48%	6,728,474.37	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-APTAR-04/2020-SROP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2020 (APTAR) ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR)	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	24-jul-2020	**216,459.98**		24-jul-2020	20-dic-2020	55.00%	119,052.99	23%	50,441.31	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
ESTATAL															
CEA-ESTATAL-02/20-SROP-AD	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	REVISIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL ACUEDUCTO EL REALITO PARA PREVER CONTINGENCIAS SANITARIAS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	15-abr-2020	**2,464,294.79**		16-abr-2020	14-jul-2020	100.00%	2,464,294.79	100%	2,464,294.79		
CEA-ESTATAL-03/2020-OP-AD	PAVICONSTOR, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, EQUIPAMIENTO Y OBRA DE CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO AL PARQUE TANGAMANGA II	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-jul-2020	**1,193,995.92**		28-jul-2020	25-oct-2020	90.00%	1,074,596.33	66%	786,791.77	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-ESTATAL-004/2020-OPI-IN	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS SAN ANTONIO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	09-sep-2020	**3,098,530.37**		18-sep-2020	18-dic-2020	81.00%	2,509,809.60	64%	1,985,428.19	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-ESTATAL-05/2020-OP-AD	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PEÑASCAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	18-ago-2020	**397,504.59**		24-ago-2020	11-dic-2020	30.00%	119,251.38	30%	119,251.38	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-ESTATAL-06/2020-OP-AD	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	TANLAJÁS	TANLAJÁS	18-ago-2020	**988,871.88**		24-ago-2020	11-dic-2020	40.00%	395,548.75	29%	291,661.56	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-ESTATAL-07/2020-OP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EMISOR Y CRUCE DE PUENTE	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	16-ago-2020	**1,168,476.22**		24-ago-2020	11-dic-2020	71.00%	829,618.12	63%	737,143.73	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-ESTATAL-011/2020-OP-AD	GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	SAN FRANCISCO CUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB		**5,985,432.24**		15-oct-2020	28-dic-2020	5.00%	299,271.61	0%	0.00	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
AGUA LIMPIA															
CEA-AAL-001/020-ADQ-CP	QUÍMICA EN MOVIMIENTO S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE DESINFECTANTES	VARIAS	VARIOS	30-jul-2020	**385,563.30**		30-jul-2020	28-oct-2020	100.00%	385,563.30	35%	134,947.16	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-AAL-002/020-ADQ-CP	QUÍMICA EN MOVIMIENTO S.A.DE C.V.	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIPOCLORADORES ELÉCTRICOS	VARIAS	VARIOS	30-jul-2020	**411,731.70**		31-jul-2020	28-sep-2020	100.00%	411,731.70	35%	144,106.10	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-AAL-003/2020-ADQ-CP	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE, SA DE CV	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO (SÓLIDO EN PASTILLA[, HIPOCLORITO DE SODIO (CONCENTRACIÓN 13 POR CIENTO) Y GAS CLORO	VARIAS	VARIOS		**860,943.34**		30-sep-2020	28-nov-2020	15.00%	129,141.50	0%	0.00	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	
CEA-AAL-004/2020-ADQ-CP	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE, SA DE CV	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS HIPOCLORADORES Y SUMINSITRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO CLORADOR PARA GAS CLORO	VARIAS	VARIOS		**134,438.66**		30-sep-2020	29-oct-2020	100.00%	134,438.66	0%	0.00	**SE ENCUENTRA EN PROCESO**	