**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

**RECURSOS EJERCICIO 2019 CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| No. | EJECUTOR | OBRA | UBICACIÓN | | CANTIDAD | UNIDAD | INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE | MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO | AVANCE | | DATOS DEL CONTRATO | | | | | | VIGENCIA DEL CONTRATO | DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO | MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO | VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | OBSERVACIONES | METAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LOCALIDAD | MUNICIPIO | | | | | FISICO | FINANCIERO | No. DE CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | MONTO TRANSFERIDO | MONTO COMPROMETIDO | MONTO DE CONTRATO | PROVEEDOR | | | | | | | CANTIDAD | UNIDAD |
| **FIFONREGION 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL SALADO, SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | SAN JUAN DEL SALADO | 11,948.25 | ML. | CEA | **15,352,924.73** | 100.0% | 100.00% | LO-824033946-E2-2019 | 16/12/2019 | 10,124,234.00 | 10,114,665.16 | 10,114,665.16 | CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y ACABADOS AROGG, S.A.DE C.V. | | N/A | **N/A** | N/A | 357 PERSONAS | EL MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO SE REFIERE AL MONTO TOTAL CONTRATADO, INCLUIDA LA CONTRAPARTE APORTADA POR EL ESTADO. LOS MONTOS TRANSFERIDO, COMPROMETIDO Y DE CONTRATO SOLAMENTE REFLEJAN EL CORRESPONDIENTE A RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL FONDO REGIONAL.<br>EN CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS DEL FIDEICOMISO, DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE OFICIO CEA/DG/2020/332 SE SOLICITÓ, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LA AUTORIZACIÓN EN LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA INCREMENTAR 4 MESES MAS, PARA TENER UN TOTAL DE 10 MESES. EL OFICIO MENCIONADO FUE ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO CON PLAZO HASTA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, MEDIANTE OFICIO 307-A.-1298 de fecha 24 de julio 2020<br>LA OBRA FUE CONCLUIDA FISICAMENTE EN EL MES DE AGOSTO DE 2020, SIN EMBARGO A ESTA FECHA NO SE HA RADICADO POR EL ESTADO SU CONTRAPARTE. | 5921<br>100<br>15<br>113<br>113 | ML.<br>POZOS DEVISITA<br>CAJAS DE CAÍDA<br>DESCARGAS SANITARIAS<br>REGISTROS SANITARIOS |
| 2 | CEA | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD EL JABALÍ | EL JABALÍ | AQUISMÓN | 7,993.00 | ML. | CEA | **11,491,179.54** | 47% | 59.30% | CEA-001/2018-OP | 17/09/2018 | 11,491,179.54 | 11,479,688.36 | 11,479,688.36 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | | | **0.00** | | 764 PERSONAS | PARA ESTA OBRA SE TRAMITO ENTRE FINALES DE MAYO Y MEDIADOS DE JULIO DEL 2019 LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 7 MESES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA.<br>MEDIANTE OFICIO 307-A.-1743, RECIBIDO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA ENTIDAD, CON FECHA 24 DE JULIO DE 2019, LA SHCP INFORMA QUE DETERMINAN IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO SEÑALADO.<br>POR TAL MOTIVO SE REALIZÓ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y, EN APEGO AL NUMERAL 38 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN, SE REINTEGRO UN IMPORTE DE 4'7125,506.79 (CAPITAL Y RENDIMIENTOS), CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE AL RECURSO NO EJERCIDO.<br>**ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN CONTRATO FORMALIZADO PARA CONCLUIR LA OBRA EN APEGO AL PROYECTO EJECUTIVO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 5% CON UN IMPORTE CONTRATADO DE 7'285,751.01** , Y ASI DAR CUMPLIMIENTO AL ART.47 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIFONREGIÓN 2018. | 7693<br>174 | ML<br>DESCARGAS |

**Comisión Estatal del Agua**

**OPERADO**

**Año Fiscal 2018-2019**

**Programa FIFONREGIÓN**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"