COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

30 DE JUNIO DE 2021

No.	FOLIO	EJECUTOR	UBICACIÓN		PROYECTO	MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO	DATOS DEL CONTRATO													AVANCE				METAS	
			LOCALIDAD	MUNICIPIO			No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MONTO DE CONTRATO	PROVEEDOR	VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO	GASTOS INDIRECTOS	OTRAS RETENCIONES	MONTO COMPROMETIDO	MONTO NO COMPROMETIDO (AHORRO)	FECHA DE CONCLUSIÓN	FISICO	FINANCIERO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
FIFONREGION 2018 2019																									
1	12184491	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	SAN JUAN DEL SALADO	SANTO DOMINGO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL SALADO, SANTO DOMINGO	**10,124,234.00**	LO-824033946-E2-2019	16/12/2019	10,114,665.16	CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y ACABADOS AROGG, S.A.DE C.V.	30/11/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10,114,665.16	9,568.84	30/11/20	100.0%	100.0%	357 PERSONAS	EL MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO SE REFIERE AL MONTO TOTAL CONTRATADO, INCLUIDA LA CONTRAPARTE APORTADA POR EL ESTADO. LOS MONTOS TRANSFERIDO, COMPROMETIDO Y DE CONTRATO SOLAMENTE REFLEJAN EL CORRESPONDIENTE A RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL FONDO REGIONAL. EN CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS DEL FIDEICOMISO, DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE OFICIO CEA/OG/2020/332 SE SOLICITÓ, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LA AUTORIZACIÓN EN LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA INCREMENTAR 4 MESES MAS, PARA TENER UN TOTAL DE 10 MESES. EL OFICIO MENCIONADO FUE ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO CON PLAZO HASTA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, MEDIANTE OFICIO 307-A.-1298 de fecha 24 de julio 2020 LA OBRA FUE CONCLUIDA FISICAMENTE EN EL MES DE AGOSTO DE 2020, Y POR PARTE DEL ESTADO SE RADICARON, AL MUNICIPIO EJECUTOR, LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A SU CONTRAPARTE ESTATAL, EL 25 DE MARZO DE 2021	5921 100 15 113 113	ML POZOS DEVISITA CAJAS DE CAÍDA DESCARGAS SANITARIAS REGISTROS SANITARIOS
2	10137022	CEA	EL JABALÍ	AQUISMÓN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD EL JABALÍ	**11,491,179.54**	CEA-001/2018-OP	17/09/2018	11,479,688.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	11,479,688.36	11,491.18	05/07/19	79.3%	64.0%	764 PERSONAS	PARA ESTA OBRA SE TRAMITO ENTRE FINALES DE MAYO Y MEDIADOS DE JULIO DEL 2019 LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 7 MESES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. MEDIANTE OFICIO 307-A.-1743, RECIBIDO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA ENTIDAD, CON FECHA 24 DE JULIO DE 2019, LA SHCP INFORMA QUE DETERMINAN IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO SEÑALADO. POR TAL MOTIVO SE REALIZÓ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y, EN APEGO AL NUMERAL 38 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN, SE REINTEGRO UN IMPORTE DE 47125,506.79 (CAPITAL Y RENDIMIENTOS), CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE AL RECURSO NO EJERCIDO. ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN CONTRATO FORMALIZADO PARA CONCLUIR LA OBRA EN APEGO AL PROYECTO EJECUTIVO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 70% CON UN IMPORTE CONTRATADO DE 7'285,751.01 , Y ASI DAR CUMPLIMIENTO AL ART.47 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIFONREGIÓN 2018.	7693 174	ML DESCARGAS
FIFONREGION 2020																									
1	12714247	MUNICIPIO DE RAYON	POTRERO DEL CARNERO	RAYON	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE POTRERO DEL CARNERO, RAYÓN, S.L.P.	**11,425,288.86**	LO-824023989-E1-2020	21/12/2020	11,390,969.37	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	30/04/2021	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	11,390,969.37	34,319.49	31/08/21	98.0%	83.1%	168	CON FECHA 5 DE ABRIL DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 3, PRIMER PÁRRAFO DE LA AEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (SHCP); 62 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 36 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020, LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP MEDIANTE OFICIO 307-A.-0579, DETERMINO PROCEDENTE POR ÚNICA OCASIÓN, OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS A LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020, CON FECHA DE PRÓRROGA PARA EJERCER EL RECURSO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	1 1 1 431 4224 32 13	PZA(CONST POZO PROFUNDO(PROF. DE 34.9M Y 2.5M DE DIAM); ADEME Y CONTRADEME DE ACERO) PZA(EQUIPAMIENTO FIJO BOMBA SUMERGIBLE DE 3.4HP) PZA(CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO A BASE DE ACERO(42 M3 DE CAPACIDAD) ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION(PEAD DE 4")) ML(CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION(PEAD DE 2 1/2")) PZA(CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS (A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 1/2" Y 6M LONG)) PZA(CONSTRUCCION DE CAJAS DE VÁLVULAS(1.56X1.56X1.65M A BASE DE CONCRETO ARMADO))
2	12714247	CEA	POTRERO DEL CARNERO	RAYON	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE POTRERO DEL CARNERO, RAYÓN, S.L.P.	**200,443.66**	CEA-FONREGION-06/2020-SROP-AD	30/12/2020	195,685.78	CORIN Y ANAYA, S.A. DE C.V.	07/05/2021	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	195,685.78	4,757.88	31/08/21	70.0%	65.8%	N/A	CON FECHA 5 DE ABRIL DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 3, PRIMER PÁRRAFO DE LA AEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (SHCP); 62 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 36 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020, LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP MEDIANTE OFICIO 307-A.-0579, DETERMINO PROCEDENTE POR ÚNICA OCASIÓN, OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS A LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020, CON FECHA DE PRÓRROGA PARA EJERCER EL RECURSO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	23 3	INFORME(SUPERVISION TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE TIEMPO COMPLETO A LO LARGO DEL TRAMO EN CONSTRUCCION DURANRE EL TIEMPO DE EJECUCION). INFORME(ASESORAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, INCLUYE MINUTA Y FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS).
3	12714487	CEA	MARTINEZ	ALAQUINES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P.	**9,984,489.46**	CEA-FONREGION-01/2020-OP-CP	31/12/2020	9,759,873.02	COPOZRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11/04/2021	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	9,759,873.02	224,616.44	31/08/21	70.0%	63.5%	1,081	ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN TEMPORAL PARCIALMENTE EN LO QUE RESPECTA A LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO. CON FECHA 5 DE ABRIL DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 3, PRIMER PÁRRAFO DE LA AEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (SHCP); 62 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 36 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020, LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP MEDIANTE OFICIO 307-A.-0579, DETERMINO PROCEDENTE POR ÚNICA OCASIÓN, OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS A LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020, CON FECHA DE PRÓRROGA PARA EJERCER EL RECURSO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.	1,351 8,467 260 2 2	ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA FOGO DE 4") ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION CON TUBERIA FOGO DE 2") ML(CONSTRUCCION DE LI NEA DE DISTRIBUCION CON TUBERIA FOGO DE 2") PZA(CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO ELEVADO A BASE DE ACERO(100 M3)) PZA(EQUIPAMIENTO FIJO(BOMBAS SUMERGIBLES PARA TANQUES DE 3.0 HP))
4	12714487	CEA	MARTINEZ	ALAQUINES	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P.	**175,166.48**	CEA-FONREGION-07/2020-SROP-AD	30/12/2020	171,496.12	CORIN Y ANAYA, S.A. DE C.V.	07/04/2021	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	171,496.12	3,670.36	95.0%	53.4%	N/A	CON FECHA 5 DE ABRIL DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 3, PRIMER PÁRRAFO DE LA AEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (SHCP); 62 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 36 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020, LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP MEDIANTE OFICIO 307-A.-0579, DETERMINO PROCEDENTE POR ÚNICA OCASIÓN, OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS A LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020, CON FECHA DE PRÓRROGA PARA EJERCER EL RECURSO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	18 3	INFORME(SUPERVISION TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE TIEMPO COMPLETO A LO LARGO DEL TRAMO EN CONSTRUCCION DURANRE EL TIEMPO DE EJECUCION). INFORME(ASESORAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, INCLUYE MINUTA Y FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS).
5	12714307	MUNICIPIO DE GUADALCAZAR	SAN IGNACIO	GUADALCAZAR	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. (2DA ETAPA)	**10,406,863.12**	LO-824017955-E2-2020	21/12/2020	10,320,820.14	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.	28/02/2021	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10,320,820.14	86,042.98	31/03/21	100.0%	100.0%	809	CON FECHA 5 DE ABRIL DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 3, PRIMER PÁRRAFO DE LA AEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (SHCP); 62 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 36 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020, LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP MEDIANTE OFICIO 307-A.-0579, DETERMINO PROCEDENTE POR ÚNICA OCASIÓN, OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS A LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020, CON FECHA DE PRÓRROGA PARA EJERCER EL RECURSO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	22,245 200	ML(CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION(TUBERÍA PEAD DE 2")) PZA(CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS(TUBERIA PVC DE 1/2" DE 6M LONG))
6	12714307	CEA	SAN IGNACIO	GUADALCAZAR	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. (2DA ETAPA)	**179,427.93**	CEA-FONREGION-05/2020-SROP-AD	21/12/2020	178,640.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO SESRA, S. DE R.L. DE C.V.	07/03/2021	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	178,640.00	787.93	31/03/21	100.0%	100.0%	N/A	CON FECHA 5 DE ABRIL DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 3, PRIMER PÁRRAFO DE LA AEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (SHCP); 62 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 36 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020, LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP MEDIANTE OFICIO 307-A.-0579, DETERMINO PROCEDENTE POR ÚNICA OCASIÓN, OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS A LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020, CON FECHA DE PRÓRROGA PARA EJERCER EL RECURSO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	15 3	INFORME(SUPERVISION TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE TIEMPO COMPLETO A LO LARGO DEL TRAMO EN CONSTRUCCION DURANRE EL TIEMPO DE EJECUCION). INFORME(ASESORAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, INCLUYE MINUTA Y FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS).
7	12714367	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	TEXAS Y COAHUILA	ZARAGOZA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN, PARA LAS LOCALIDADES DE TEXAS Y COAHUILA, EN ZARAGOZA, S.L.P.	**11,881,681.70**	LO-824055944-E2-2020	22/12/2020	11,878,938.89	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.	30/04/2021	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	11,878,938.89	2,742.81	31/08/21	51.0%	56.9%	917	CON FECHA 5 DE ABRIL DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 3, PRIMER PÁRRAFO DE LA AEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (SHCP); 62 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 36 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020, LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP MEDIANTE OFICIO 307-A.-0579, DETERMINO PROCEDENTE POR ÚNICA OCASIÓN, OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS A LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020, CON FECHA DE PRÓRROGA PARA EJERCER EL RECURSO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	6859.16 5920 200 1 1	ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA FOGO DE 4") ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION CON TUBERIA FOGO DE 2 1/2") PZA(CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS(CON TUBERÍA PVC DE 1/2" DE 6M LONG)) PZA(CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE ACERO DE 7 M3 DE CAPACIDAD) PZA(EQUIPAMIENTO FIJO(BOMBAS SUMERGIBLE DE 3.5 HP PARA TANQUES ELEVADO)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

			UBICACIÓN								DATOS DEL CONTRATO									AVANCE					30 DE JUNIO DE 2021 METAS	
No.	FOLIO	EJECUTOR	LOCALIDAD	MUNICIPIO	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MONTO DE CONTRATO	PROVEEDOR	VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO	GASTOS INDIRECTOS	OTRAS RETENCIONES	MONTO COMPROMETIDO	MONTO NO COMPROMETIDO (AHORRO)	FECHA DE CONCLUSIÓN	FISICO	FINANCIERO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
8	12714367	CEA	TEXAS Y COAHUILA	ZARAGOZA	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS LOCALIDADES DE TEXAS Y COAHUILA, EN ZARAGOZA, S.L.P.	**208,450.56**	CEA-FONREGION-03/2020-SROP-AD	21/12/2020	201,964.58	LAO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	07/05/2021		N/A	N/A	0.00	0.00	201,964.58	6,485.98	31/08/21	70.0%	88.1%	N/A	CON FECHA 5 DE ABRIL DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 3, PRIMER PÁRRAFO DE LA AEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (SHCP); 62 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 36 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020, LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP MEDIANTE OFICIO 307-A.-0579, DETERMINO PROCEDENTE POR ÚNICA OCASIÓN, OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS A LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020, CON FECHA DE PRÓRROGA PARA EJERCER EL RECURSO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	26 2	INFORME(SUPERVISION TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE TIEMPO COMPLETO A LO LARGO DEL TRAMO EN CONSTRUCCION DURANRE EL TIEMPO DE EJECUCION). INFORME(ASESORAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, INCLUYE MINUTA Y FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS).
9	12714427	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	LOS TERREROS, INDEPENDENCIA(PATOL) Y LA MORENA	ZARAGOZA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LOS TERREROS, INDEPENDENCIA (PATOL) Y LA MORENA, EN EL MUNICIOIO DE ZARAGOZA, S.L.P.	**10,320,506.38**	LO-824055944-E1-2020	22/12/2020	10,298,937.97	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	30/04/2021		N/A	N/A	0.00	0.00	10,298,937.97	21,568.41	31/08/21	58.0%	56.7%	750	CON FECHA 5 DE ABRIL DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 3, PRIMER PÁRRAFO DE LA AEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (SHCP); 62 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 36 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020, LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP MEDIANTE OFICIO 307-A.-0579, DETERMINO PROCEDENTE POR ÚNICA OCASIÓN, OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS A LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020, CON FECHA DE PRÓRROGA PARA EJERCER EL RECURSO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	4337 2824 150 150 52 1 1	ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA FOGO DE 4") ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA FOGO DE 2") PZA(CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS) PZA (CONSTRUCCION DE REGISTROS HIDRAULICOS A BASE DE CONCRETO) PZA(CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS 2.56 X 2.56 X 2.65 M DE CONCRETO) PZA(CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO A BASE DE ACERO (7 M3) PZA(EQUIPAMIENTO FIJO: BOMBA SUMERGIBLE 3.5 HP PARA TANQUE)
10	12714427	CEA	LOS TERREROS, INDEPENDENCIA(PATOL) Y LA MORENA	ZARAGOZA	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LOS TERREROS, INDEPENDENCIA (PATOL) Y LA MORENA, EN EL MUNICIOIO DE ZARAGOZA, S.L.P.	**181,061.52**	CEA-FONREGION-02/2020-SROP-AD	21/12/2020	175,515.42	LAO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	07/05/2021		N/A	N/A	0.00	0.00	175,515.42	5,546.10	31/08/21	66.0%	86.5%	N/A	CON FECHA 5 DE ABRIL DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 3, PRIMER PÁRRAFO DE LA AEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (SHCP); 62 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 36 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020, LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP MEDIANTE OFICIO 307-A.-0579, DETERMINO PROCEDENTE POR ÚNICA OCASIÓN, OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS A LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020, CON FECHA DE PRÓRROGA PARA EJERCER EL RECURSO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	26 2	INFORME(SUPERVISION TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE TIEMPO COMPLETO A LO LARGO DEL TRAMO EN CONSTRUCCION DURANRE EL TIEMPO DE EJECUCION). INFORME(ASESORAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, INCLUYE MINUTA Y FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS).
11	12714628	MUNICIPIO DE GUADALCAZAR	EL JAUJAL Y DOMINGO GOMEZ	GUADALCAZAR	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE EL JAUJAL Y DOMINIGO GÁMEZ, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.	**22,176,840.55**	LO-824017955-E1-2020	22/12/2020	19,003,392.05	CONSTRUCTORA OCES, S.A. DE C.V.	31/03/2021		N/A	N/A	0.00	0.00	19,003,392.05	3,173,448.50	31/08/21	90.0%	90.0%	825	CON FECHA 5 DE ABRIL DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 3, PRIMER PÁRRAFO DE LA AEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (SHCP); 62 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 36 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020, LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP MEDIANTE OFICIO 307-A.-0579, DETERMINO PROCEDENTE POR ÚNICA OCASIÓN, OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS A LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020, CON FECHA DE PRÓRROGA PARA EJERCER EL RECURSO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	236 13117 165 165 111	ML(CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA POLIETILENO DE 3") ML(CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION(TUBERIA PVC DE 2")) PZA(CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS (TUBERIA PVC DE 1/2" DE 6 M DE LONG)) PZA(CONSTRUCCION DE REGISTRO HIDRAULICO CON TAPA TIPO REJILLA 76X70X59 CON CONCRETO) PZA(CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS 2.56 X 2.56 X 2.65 M DE CONCRETO)
12	12714628	CEA	EL JAUJAL Y DOMINGO GOMEZ	GUADALCAZAR	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE EL JAUJAL Y DOMINGO GÁMEZ, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.	**327,817.10**	CEA-FONREGION-04/2020-SROP-AD	22/12/2020	326,540.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S. DE R.L. DE C.V.	07/04/2021		N/A	N/A	0.00	0.00	326,540.00	1,277.10	31/08/21	70.0%	69.8%	N/A	CON FECHA 5 DE ABRIL DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 3, PRIMER PÁRRAFO DE LA AEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (SHCP); 62 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 36 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020, LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP MEDIANTE OFICIO 307-A.-0579, DETERMINO PROCEDENTE POR ÚNICA OCASIÓN, OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS A LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020, CON FECHA DE PRÓRROGA PARA EJERCER EL RECURSO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	21 4	INFORME(SUPERVISION TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE TIEMPO COMPLETO A LO LARGO DEL TRAMO EN CONSTRUCCION DURANRE EL TIEMPO DE EJECUCION). INFORME(ASESORAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, INCLUYE MINUTA Y FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS).

Comisión Estatal del Agua

OPERADO

Año Fiscal 2020

Programa FiFONREGIÓN

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"