COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCICIO 2019 CIERRE AL 31 DE MARZO DE 2020

No.	EJECUTOR	OBRA	UBICACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE	MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO	AVANCE		DATOS DEL CONTRATO												METAS	
			LOCALIDAD	MUNICIPIO					FISICO	FINANCIERO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MONTO TRANSFERIDO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DE CONTRATO	PROVEEDOR	VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
FIFONREGION 2019																								
1	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL SALADO, SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SAN JUAN DEL SALADO	11,948.25	ML.	CEA	**15,352,924.73**	28.3%	20.2%	LO-824033946-E2-2019	16/12/2019	10,124,234.00	10,114,665.16	10,114,665.16	CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y ACABADOS AROGG, S.A.DE C.V.		N/A	**N/A**	N/A	357 PERSONAS	EN PROCESO, CON VIGENCIA HASTA CONCLUIR EL MES DE MAYO DE 2020, DE ACUERDO AL CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS	5921 100 15 113 113	ML. POZOS DEVISITA CAJAS DE CAÍDA DESCARGAS SANITARIAS REGISTROS SANITARIOS
2	CEA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD EL JABALÍ	EL JABALÍ	AQUISMÓN	7,993.00	ML.	CEA	**11,491,179.54**	47%	59.30%	CEA-001/2018-OP	17/09/2018	11,491,179.54	11,479,688.36	11,479,688.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			**0.00**		764 PERSONAS	PARA ESTA OBRA SE TRAMITO ENTRE FINALES DE MAYO Y MEDIADOS DE JULIO DEL 2019 LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 7 MESES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. MEDIANTE OFICIO 307-A.-1743, RECIBIDO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA ENTIDAD, CON FECHA 24 DE JULIO DE 2019, LA SHCP INFORMA QUE DETERMINAN IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO SEÑALADO. POR TAL MOTIVO SE REALIZÓ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y, EN APEGO AL NUMERAL 38 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN, SE REINTEGRO UN IMPORTE DE 4'7125,506.79 (CAPITAL Y RENDIMIENTOS), CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE AL RECURSO NO EJERCIDO. ACTUALMENTE SE CUENTA CON RECURSOS AUTORIZADOS PARA CONCLUIR LA OBRA EN APEGO AL PROYECTO EJECUTIVO, Y ASI DAR CUMPLIMIENTO AL ART.47 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIFONREGIÓN 2018.	7693 174	ML DESCARGAS

Comisión Estatal del Agua

OPERADO

Año Fiscal 2018-2019

Programa FiFONREGIÓN

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"